

Dodatek č. 2

ke Smlouvě o dílo č. 104/2008/OIN
na zhotovení projektové dokumentace, výkon autorského dozoru a souvisejících prací na akci:
„II/331 Stará Boleslav, obchvat“

SMLUVNÍ STRANY

1. OBJEDNATEL

název: **Středočeský kraj**
se sídlem Zborovská 11, 150 21 Praha 5
zastoupený: Ing. Milošem Peterou, hejtmánem Středočeského kraje
IČ: 708 91 095
DIČ: CZ70891095

osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních: Ing. Miloš Petera, hejtmán Středočeského kraje
osoba oprávněná jednat ve věcech technických: Mgr. Lukáš Kopřiva, vedoucí Odboru dopravy
(dále jen „objednatel“ na straně jedné)

2. ZHOTOVITEL

název: **Pontex, spol. s r. o. (Pontex Consulting Engineers, Ltd.)**
se sídlem Bezová 1658, 147 14 Praha 4
zastoupený: Ing. Václavem Hvízdalem, jednatelem
Ing. Milanem Kalným, jednatelem
Ing. Vladislavem Vodičkou, jednatelem (každý z nich samostatně)
Zápis v OR: Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 2994
IČ: 407 63 439
DIČ: CZ40763439 (plátce DPH)

osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních: Ing. Václav Hvízdal
osoba oprávněná jednat ve věcech technických: Ing. Pavel Hrdina, Ing. Jindřiška Čamrová

(dále jen „zhotovitel“ na straně druhé),
anebo společně též jako „smluvní strany“

I.

Úvodní ustanovení

Dnešního dne, měsíce a roku se obě uvedené smluvní strany dohodly na následujícím textu dodatku č.2 ke Smlouvě o dílo č. 104/2008/OIN ze dne 13. 05. 2008, ve znění jejího dodatku č. 1 ze dne 22.10.2014, na akci „II/331 Stará Boleslav, obchvat“, kterým se mění dílčí termíny plnění.

Důvody jsou následující:

- problematické majetkoprávní vypořádání, kdy část majetkoprávní přípravy zajišťuje přímo Město Brandýs nad Labem,
- dodatečné technické požadavky – napojení komerční zóny zajišťované firmou UNISTAV,

- změna metodiky pro vypracování kupních a nájemních smluv, kdy nebudou vypracovány smlouvy budoucí, ale přímo smlouvy kupní a nájemní (bude schváleno pro tuto akci Radou SČ kraje),
- požadavek na zajištění geometrických plánů při majetkoprávním vypořádání v rámci IČ pro SP.

II.

Doba zhotovení díla

Původní text čl. II. dodatku č. 1 se upravuje takto:

Zhotovitel provede dílo v následujících termínech :

- | | | |
|--|-----|----------------------------|
| - zpracování projektové dokumentace v úrovni DÚR | ... | do 30.11.2008 (beze změny) |
| - zajištění pravomocného územního rozhodnutí | ... | do 30.11.2011 (beze změny) |
| - zpracování projektové dokumentace v úrovni DSP | ... | do 30.09.2012 (beze změny) |
| - podání žádosti o stavební povolení | ... | do 30.11.2016 |
| - zajištění pravomocného stavebního povolení | ... | do 1.3.2017 |
| - zpracování projektové dokumentace v úrovni PDPS | ... | do 1.4.2017 |

III.

Ostatní ustanovení

Dodatek č. 2 je nedílnou součástí smlouvy o dílo 104/2008/OIN (číslo smlouvy objednatele) a 08 097 00 (číslo smlouvy zhotovitele), ve znění jejího dodatku č. 1 ze dne 22.10.2014, jejíž/jehož ostatní ustanovení nedotčené dodatkem č. 2 zůstávají nadále v platnosti beze změn.

Dodatek č. 2 je vyhotoven v 5 stejnopisech podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran. Objednatel obdrží 3 a zhotovitel 2 vzájemně potvrzené stejnopisy tohoto dodatku.

Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo č. 46/2008/OIN byl schválen Radou kraje Usnesením č. ... *042-30/2016/AK* dne ... *5.9.2016*...

Smluvní strany prohlašují, že je jim znám obsah tohoto dodatku č. 2, že s jeho obsahem souhlasí a že dodatek uzavírají svobodně, nikoliv v tísní či za nevýhodných podmínek. Na důkaz připojují své podpisy.

Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců smluvních stran.

V Praze dne:
Zhotovitel


.....
Ing. Václav Hvízdal
jednatel Pontex, spol. s r. o.
PONTEX spol. s r. o.
Bezová 1658, 147 14 Praha 4
-4-

V Praze dne:
Objednatel


.....
Ing. Miloš Petera
hejtman Středočeského kraje
