

Krycí list ZBV

Název a evidenční číslo Stavby:

II/331 Stará Boleslav, obchvat

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

Veřejné osvětlení

Číslo SO/PS /

/ číslo Změny SO/PS:

408/1

Číslo ZBV:

20Objednatel: **Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace**

Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5, Smíchov

IČ: 00066001

Zhotovitel: **STRABAG a.s.**

Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5

IČ: 608 38 744

Rekapitulace ZBV č. 20 dle Skupin 1, 2, 3, 4, 5

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
20.1	0,00	0,00	0,00

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
20.2	0,00	0,00	0,00

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
20.3	-62 184,64	189 600,00	127 415,36

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
20.4	0,00	0,00	0,00

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
20.5	0,00	0,00	0,00

Suma ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
20	-62 184,64	189 600,00	127 415,36

Části ZBV se číslují číslem ZBV, za kterým je tečka a index udávající číslo Skupiny.
Stejný systém číslování se používá pro jednotlivé Evidenční nebo Změnové listy
a pro Rozpis ocenění změn položek.

ZBV - krycí list

Číslo paré:

Změnový list

Název a evidenční číslo Stavby:

II/331 Stará Boleslav, obchvat

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

Veřejné osvětlení

Číslo SO/PS /

/ číslo Změny SO/PS:

408/1

Číslo ZBV:

20

Strany smlouvy o dílo č.S-1594/00066001/2021 na realizaci uvedené Stavby uzavřené dne 30.7.2021 (dále jen Smlouva):

Objednatel: **Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace se sídlem Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5**

Zhotovitel: **STRABAG a.s., Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5**

Přílohy Změnového listu:

1. Krycí list	1
2. Změnový list	2
3. Zápis o projednání ocenění soupisu prací	1
4. Rozpis ocenění Změn položek	1
5. Přehled zařazení změn do skupin	1
6. Přehled dalších dokladů	1
Další doklady	7

Paré č.

Příjemce

1	Objednatel
2	Zhotovitel
3	Stavební dozor
4	Supervize

Iniciátor změny: Zhotovitel

Popis a zdůvodnění Změny:

Součástí budovaného obchvatu, jehož investorem je KSÚS Středočeského kraje, je stavební objekt SO 408 - Veřejné osvětlení, který úzce souvisí - je podmíněn - s vybudovanou křižovatkou v ulici Třebízského osazenou SSZ. Tato investice je tedy příslušná projektu vybudování obchvatu Středočeským krajem. Veškeré následné provzování VO již spadá do kompetencí města Brandýs nad Labem-Stará Boleslav. Na základě zaslaného stanoviska při zpracování RDS provozovatel požaduje změnu typu svítidel z důvodu plošného přechodu na LED provedení svítidel. Dále došlo k úpravě napojovacího bodu budovaného VO - zkrácení trasy kabeláže. Upravené technické řešení je uvedeno v RDS. Touto změnou vyjadřujeme zejména skutečný stav provedení objektu uvedený v PD a upraveném soupisu prací. Finanční dopad na soutěžní cenu je nárůst o 127.415,36 Kč.

Tato změna je vyjádřena položkami č. 14, 20, 28, 29, 40 a 41.

Veškerá oznámení, vyjádření a souhlasy jsou v přílohách tohoto ZBV.

Jedná se o Změny nepředvídané, které jsou tak podle kapitoly 10, věty 10.2.c) Směrnice R-SM-36 Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje (účinnost od 01.01.2022) upřesňující provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek zařazených do Skupiny 3. Zároveň se jedná o práce, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

Z hlediska Zákona o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb. tato Změna nepředstavuje vznik podstatné změny závazku a dle § 222, odst. 6) se jedná o změnu nepředvídanou.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem	Součet absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných
-62 184,64	189 600,00	127 415,36	251 784,64

Technická pomoc Objednatele	jméno	Ing. Vladimír Novotný	podpis
-----------------------------	-------	-----------------------	--------

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Zhotovitel (stavbyvedoucí)	jméno	Marek Rež	podpis
----------------------------	-------	-----------	--------

Projektant (autorský dozor)	jméno	Ing. Pavel Hrdina	podpis
-----------------------------	-------	-------------------	--------

Stavební dozor	jméno	Petr Jiřímský	podpis
----------------	-------	---------------	--------

Supervize (Regionální dotační kancelář)	jméno		podpis
---	-------	--	--------

Zástupce Objednatele pro věci technické:	jméno	Ing. Marek Hanuš, MPA	podpis
--	-------	-----------------------	--------

Zástupce Objednatele odpovědný za cenové projednání Změny:	jméno	Ing. Jaroslava Jurková	podpis
---	-------	------------------------	--------

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u tohoto SO/PS, který je součástí uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci této Změny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Tento Změnový list představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (Oprávněná osoba Objednatele)	jméno	Ing. Jan Fidler, DiS	podpis
--	-------	----------------------	--------

Zhotovitel	jméno	Ing. Martin Bašár	podpis
------------	-------	-------------------	--------

	jméno	Ing. Karel Klofáč	podpis
--	-------	-------------------	--------

ZÁPIS

**o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS)
pro všechny skupiny - pro ZBV číslo: 20**

Název Stavby: II/331 Stará Boleslav, obchvat
Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS: 408/1
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Veřejné osvětlení

Údaje v Kč bez DPH

Cena SO/PS dle Smlouvy
1 - zadat
745 179,55

Poznámka:

Cenu všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS a cenu navrhovaných Změn záporných na SO/PS je nutno zadávat se znaménkem mínus (-).

Cena SO/PS v předchozích ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena všech Změn kladných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena SO/PS po všech předchozích Změnách	Rozdíl ceny SO/PS po všech předchozích Změnách a ve Smlouvě
2	3 - zadat	4 - zadat	5=1+3+4	6=5-1
stavební/montážní práce	0,00	0,00	745 179,55	0,00

Cena SO/PS v této ZBV a po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena navrhovaných Změn záporných na SO/PS	Cena navrhovaných Změn kladných na SO/PS	Cena všech Změn kladných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena všech Změn kladných na SO/PS k ceně SO/PS dle Smlouvy v %
7	8 - zadat	9 - zadat	10=4+9	11=10/1
stavební/montážní práce	-62 184,64	189 600,00	189 600,00	25,44%

Cena SO/PS po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena SO/PS po této Změně	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy v %
12	13=3+8	14=1+13+10	15=14-1	16=15/1
stavební/montážní práce	-62 184,64	872 594,91	127 415,36	17,10%

Rozpis ocenění Změn položek - pro ZBV číslo: 20													
Evidenční číslo a název stavby:			II/331 Stará Boleslav, obchvat					ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)					
Číslo a název SO/PS:			SO 408 Veřejné osvětlení					408/1					
Číslo a název rozpočtu:			SO 408 Veřejné osvětlení					Skupina Změn: 3					
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
14	742242	VEDENÍ VENKOVNÍ NN, ZÁVĚSNÝ KABEL NAD TŘI ŽILY OD 10 DO 25 MM2	M	280,000	190,000	-90,000	177,54	49 711,20	-15 978,60	0,00	33 732,60	-15 978,60	-32,14 %
20	742223	DEMONTÁŽ KABELOVÉHO VEDENÍ NN	M	280,000	190,000	-90,000	136,57	38 239,60	-12 291,30	0,00	25 948,30	-12 291,30	-32,14 %
28	743511 A	SVÍTIDLO VENKOVNÍ VŠEOBECNÉ VÝBOJKOVÉ ULIČNÍ, MIN. IP 44, DO 150 W	KUS	2,000	0,000	-2,000	3 983,27	7 966,54	-7 966,54	0,00	0,00	-7 966,54	-100,00 %
29	743511 B	SVÍTIDLO VENKOVNÍ VŠEOBECNÉ VÝBOJKOVÉ ULIČNÍ, MIN. IP 44, DO 150 W	KUS	6,000	0,000	-6,000	4 324,70	25 948,20	-25 948,20	0,00	0,00	-25 948,20	-100,00 %
Nové položky													
40	743554b	SVÍTIDLO VENKOVNÍ VŠEOBECNÉ LED, MIN. IP 44, PŘES 45 W	KUS	0,000	2,000	2,000	23 700,00	0,00	0,00	47 400,00	47 400,00	47 400,00	100,00 %
41	743554c	SVÍTIDLO VENKOVNÍ VŠEOBECNÉ LED, MIN. IP 44, PŘES 45 W	KUS	0,000	6,000	6,000	23 700,00	0,00	0,00	142 200,00	142 200,00	142 200,00	100,00 %
		Celkem						121 865,54	-62 184,64	189 600,00	249 280,90	127 415,36	

Odpovědný zástupce Objednatelů i odpovědný zástupce Zhotovitelů odsouhlasují skladbu měněných položek i nových položek, včetně jejich výměr, vyjadřujících předkládanou změnu. Potvrzují zároveň skutečné provedení prací a oprávněnost změny.

PŘEHLED ZAŘAZENÍ ZMĚN DO SKUPIN

Název a evidenční číslo Stavby: II/331 Stará Boleslav, obchvat

1	Přijátá smluvní částka bez rezervy a DPH	84 227 524,59
2=1+18+19	Aktuální smluvní částka (cena stavby) bez DPH	108 461 577,57
2a=2*1,21	Aktuální smluvní částka (cena stavby) včetně DPH	131 238 508,86
3=(2/1)*100	Procento změny Přijáté smluvní částky	128,77%
4=(25/1)*100	Sledování vyhrazených změn (Skupina 1)	2,98%
5=(28/1)*100	Sledování záměny položek (Skupina 2)	0,00%
40=(19/1)*100	Sledování limitu 15 % pro podstatnou změnu pro Změny záporné dle § 14, odst. (5), písm. b)	-14,17%

6=32+36	Suma Změn kladných a Změn záporných Skupiny 3 a Skupiny 4	20 583 478,45
7=(6/1)*100	Sledování limitu 30 % - součet Skupiny 3 a Skupiny 4	24,44%
8=1*0,3	Zákonný limit 30 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4	25 268 257,38

9=(32A/1)*100	Sledování limitu 50 % Skupina 3	8,66%
10=(36A/1)*100	Sledování limitu 50 % Skupina 4	37,28%
10A=32A+36A	Suma absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných pro Skupinu 3 a Skupinu 4	38 695 331,31
11=1*0,5	Zákonný limit 50 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4	42 113 762,30

12=(37/1)*100	Sledování limitu 15 %	7,48%
13=37	Sledování limitu 140 448 000 Kč	6 300 849,49
14=137 336 000,00-37	Zbývá do vyčerpání limitu	140 448 000,00

40=(191)*100		Sledování limitů 15 % pro podstatnou změnu pro Změny záporné dle § 14, odst. (5), písm. b)		-14,17%																			
						- 1 -			- 2 -			- 3 -					- 4 -					- 5 -	
						Vyhrazené změny (Doměrky) (dle §100 zákona č. 134/2016 Sb.)			Záměna položek (dle §222 odst. (7) zákona č. 134/2016 Sb.)			Změny nepředvídané (dle §222 odst. (6) zákona č. 134/2016 Sb.)					Změny nezbytné (dle §222 odst. (5) zákona č. 134/2016 Sb.)					Změny nemající celkovou povahu veřejné zakázky (dle §222 odst. (4) zákona č. 134/2016 Sb.)	
SO	ZBV č.	Název SO/PS / předmět Změny	Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Hodnota ZBV	Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Procentní vyjádření Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Suma absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných	Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Procentní vyjádření Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Suma absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných	Změny de minimis (15% nebo limit 140 448 000 Kč)	limit 15 %
16	17	18	19=23+26+29+33	20=24+27+30+34+37+39	21=19+20	23	24	25=23+24	26	27	28=26+27	29	30	31=(30/1)*100	32=29+30	32A=ABS(29)+30	33	34	35=(34/1)*100	36=33+34	36A=ABS(33)+34	37	38=(37/1)*100
		II/331 Stará Boleslav, obchvat	- 11 932 175,22	36 166 228,20	24 234 052,98	- 247 664,76	2 757 169,32	2 509 504,56	- 996 025,99	996 025,99	0,00	- 295 478,52	7 001 046,89	8,30%	6 705 568,37	7 296 525,41	- 8 760 447,91	22 838 357,99	26,88%	13 877 910,08	31 398 805,90	6 300 849,49	7,48%
101	1	Komunikace obchvatu II/330 / změny na základě výsledků geotechnického průzkumu	- 5 387 577,80	8 525 272,77	3 137 694,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	- 5 338 883,53	8 525 272,77	10,12%	3 186 389,24	13 864 156,30	- 48 694,27	-0,06%
104	2	Nápojení ulice Lhotěcká / změny na základě výsledků geotechnického průzkumu	- 1 666 384,42	1 303 022,16	- 363 362,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	- 1 666 384,42	1 303 022,16	1,55%	-363 362,26	2 969 406,58	0,00	0,00%
110	3	Sjezdy na pole / změny na základě výsledků geotechnického průzkumu	- 22 828,36	90 814,02	67 985,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	- 22 828,36	90 814,02	0,11%	67 985,66	113 642,38	0,00	0,00%
101	4	Komunikace obchvatu II/330 / zlepení neunosného podloží komunikace	- 1 732 351,60	12 283 915,32	10 551 563,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	- 1 732 351,60	12 283 915,32	14,58%	10 551 563,72	14 016 266,92	0,00	0,00%
001	5	Příprava území / odstranění křovin dle zaměření	0,00	435 333,72	435 333,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	435 333,72	0,52%	435 333,72	435 333,72	0,00	0,00%
001	6	Příprava území / navýšení plochy ostranění stávající betonové vozovky u garáží	- 66 038,88	349 600,97	283 562,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 66 038,88	349 600,97	0,42%	283 562,09	415 639,85	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%
001	7	Příprava území / řídnění zemin	- 22 711,26	2 872 270,69	2 849 559,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 22 711,26	2 872 270,69	3,41%	2 849 559,43	2 894 981,95	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%
101	8	Komunikace obchvatu II/331 / oprava podloží komunikace ve staničení KM 1,130 - 1,350	0,00	1 997 762,94	1 997 762,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 997 762,94	2,37%	1 997 762,94	1 997 762,94	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%
703	9	Protihluková stěna v úseku km 0,170-2,090	- 1 938 923,36	2 833 094,00	894 170,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	4 772 017,36	5,67%
704	10	Protihluková stěna v úseku km 0,988-1,115	- 640 966,40	936 560,00	295 593,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	1 577 526,40	1,87%
001	11	Příprava území / navýšení skryvký omíčky	0,00	292 243,24	292 243,24	0,00	292 243,24	292 243,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%
101	12	Komunikace obchvatu II/331	- 247 664,76	2 464 926,08	2 217 261,32	- 247 664,76	2 464 926,08	2 217 261,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%
101	13	Komunikace obchvatu II/331	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 663 619,08	663 619,08	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%
104	14	Nápojení ulice Lhotěcká	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 148 902,90	148 902,90	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%
105	15	Nápojení původní silnice II/331	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 31 678,68	31 678,68	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%
110	16	Sjezdy na pole	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 151 825,33	151 825,33	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%
302	17	Křížení s kanalizací v km 0,403	- 22 684,18	130 664,93	107 980,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 22 684,18	130 664,93	0,16%	107 980,75	153 349,11	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%
304	18	Úprava a ochrana vodovodu v km 0,607	0,00	46 672,25	46 672,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 672,25	0,06%	46 672,25	46 672,25	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%
305	19	Přeložka vodovodu v km 0,976	- 121 859,56	1 414 475,11	1 292 615,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 121 859,56	1 414 475,11	1,68%	1 292 615,55	1 536 334,67	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%
408	20	Veřejné osvětlení	- 62 184,64	189 600,00	127 415,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 62 184,64	189 600,00	0,23%	127 415,36	251 784,64	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%

Poznámka: Formulář má informační charakter a zobrazuje stav k datu předložení Změnového listu.

Přehled dalších dokladů

Číslo ZBV:	20
Název a evidenční číslo stavby:	II/331 Stará Boleslav, obchvat
Název stavebního objektu / provozního souboru (SO/PS):	Veřejné osvětlení
Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS:	408/1

Doklad	Součást dokumentace ZBV	
	ANO (počet listů)	NE - Uloženo
07 Změnový soupis prací SO 408	2	
08 Oznámení zhotovitele o změně	1	
09 Vyjádření TDS k návrhu zhotovitele	1	
10 Pokyn objednatele ke změně	1	
11 Stanovisko budoucího provozovatele	1	
12 Vyjádření AD	1	
Počet listů celkem	7	

Změnový soupis prací SO 408 po změně 20													
Evidenční číslo a název stavby: II/331 Stará Boleslav, obchvat								ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)					
Číslo a název SO/PS: SO 408 Veřejné osvětlení								408/1					
Číslo a název rozpočtu: SO 408 Veřejné osvětlení								Skupina Změn: 3					
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	014101	POPLATKY ZA SKLÁDKU	M3	39,538	39,538	0,000	136,57	5 399,70	0,00	0,00	5 399,70	0,00	0,00 %
2	02910	OSTATNÍ POŽADAVKY - ZEMĚMĚŘIČSKÁ MĚŘENÍ	KPL	1,000	1,000	0,000	34 142,34	34 142,34	0,00	0,00	34 142,34	0,00	0,00 %
3	02944	OSTAT POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČ PROVEDENÍ V DIGIT FORMĚ	KPL	1,000	1,000	0,000	28 451,95	28 451,95	0,00	0,00	28 451,95	0,00	0,00 %
4	125738	VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I, ODVOZ DO 20KM	M3	39,538	39,538	0,000	696,50	27 538,22	0,00	0,00	27 538,22	0,00	0,00 %
5	13173	HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I	M3	14,600	14,600	0,000	398,33	5 815,62	0,00	0,00	5 815,62	0,00	0,00 %
6	13273	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I	M3	102,340	102,340	0,000	739,75	75 706,02	0,00	0,00	75 706,02	0,00	0,00 %
7	17120	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ	M3	39,538	39,538	0,000	17,07	674,91	0,00	0,00	674,91	0,00	0,00 %
8	17411	ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM	M3	77,403	77,403	0,000	142,26	11 011,35	0,00	0,00	11 011,35	0,00	0,00 %
9	17581	OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	21,700	21,700	0,000	523,52	11 360,38	0,00	0,00	11 360,38	0,00	0,00 %
10	272315	ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU DO C30/37	M3	14,600	14,600	0,000	4 218,86	61 595,36	0,00	0,00	61 595,36	0,00	0,00 %
11	702311	ZAKRYTÍ KABELŮ VÝSTRAŽNOU FÓLIÍ ŠÍŘKY DO 20 CM	M	310,000	310,000	0,000	10,24	3 174,40	0,00	0,00	3 174,40	0,00	0,00 %
12	741811	UZEMŇOVACÍ VODIČ NA POVRCHU FEZN DO 120 MM2	M	15,000	15,000	0,000	47,80	717,00	0,00	0,00	717,00	0,00	0,00 %
13	741911	UZEMŇOVACÍ VODIČ V ZEMI FEZN DO 120 MM2	M	352,695	352,695	0,000	51,21	18 061,51	0,00	0,00	18 061,51	0,00	0,00 %
14	742242	VEDENÍ VENKOVNÍ NN, ZÁVĚSNÝ KABEL NAD TŘÍ ŽÍLY OD 10 DO 25 MM2	M	280,000	190,000	-90,000	177,54	49 711,20	-15 978,60	0,00	33 732,60	-15 978,60	-32,14 %
		ZBV 20 = - 90 m											
15	742254	VEDENÍ VENKOVNÍ NN, PROPICHOVACÍ SVORKA	KUS	5,000	5,000	0,000	284,52	1 422,60	0,00	0,00	1 422,60	0,00	0,00 %
16	742258	VEDENÍ VENKOVNÍ NN, KABELOVÝ SVOD	KUS	2,000	2,000	0,000	2 913,48	5 826,96	0,00	0,00	5 826,96	0,00	0,00 %
17	742G11	KABEL NN DVOU- A TŘÍŽÍLOVÝ CU S PLASTOVOU IZOLACÍ DO 2,5 MM2	M	144,650	144,650	0,000	28,45	4 115,29	0,00	0,00	4 115,29	0,00	0,00 %
18	742H12	KABEL NN ČTYŘ- A PĚTIŽÍLOVÝ CU S PLASTOVOU IZOLACÍ OD 4 DO 16 MM2	M	405,195	405,195	0,000	170,14	68 939,88	0,00	0,00	68 939,88	0,00	0,00 %
19	742L12	UKONČENÍ DVOU AŽ PĚTIŽÍLOVÉHO KABELU V ROZVADĚČI NEBO NA PŘÍSTROJI OD 4 DO 16 MM2	KUS	24,000	24,000	0,000	87,63	2 103,12	0,00	0,00	2 103,12	0,00	0,00 %
20	742223	DEMONTÁŽ KABELOVÉHO VEDENÍ NN	M	280,000	190,000	-90,000	136,57	38 239,60	-12 291,30	0,00	25 948,30	-12 291,30	-32,14 %
		ZBV 20 = - 90 m											
21	743122 A	OSVĚTLOVACÍ STOŽÁR PEVNÝ ŽÁROVĚ ZINKOVANÝ DÉLKY PŘES 6,5 DO 12 M	KUS	2,000	2,000	0,000	12 109,15	24 218,30	0,00	0,00	24 218,30	0,00	0,00 %
22	743122 B	OSVĚTLOVACÍ STOŽÁR PEVNÝ ŽÁROVĚ ZINKOVANÝ DÉLKY PŘES 6,5 DO 12 M	KUS	6,000	6,000	0,000	14 106,48	84 638,88	0,00	0,00	84 638,88	0,00	0,00 %
23	743141	OSVĚTLOVACÍ STOŽÁR PŘECHODOVÝ DÉLKY DO 8 M	KUS	2,000	2,000	0,000	10 242,70	20 485,40	0,00	0,00	20 485,40	0,00	0,00 %
24	743143	OSVĚTLOVACÍ STOŽÁR PŘECHODOVÝ - VÝLOŽNÍK S DÉLKOU VYLOŽENÍ PŘES 3 M	KUS	2,000	2,000	0,000	13 656,94	27 313,88	0,00	0,00	27 313,88	0,00	0,00 %
25	743151	OSVĚTLOVACÍ STOŽÁR - STOŽÁROVÁ ROZVODNICE S 1-2 JISTÍČIMI PRVKY	KUS	10,000	10,000	0,000	971,92	9 719,20	0,00	0,00	9 719,20	0,00	0,00 %
26	743312	VÝLOŽNÍK PRO MONTÁŽ SVÍTIDLA NA STOŽÁR JEDNORAMENNÝ DÉLKA VYLOŽENÍ PŘES 1 DO 2 M	KUS	2,000	2,000	0,000	2 537,91	5 075,82	0,00	0,00	5 075,82	0,00	0,00 %
27	743313	VÝLOŽNÍK PRO MONTÁŽ SVÍTIDLA NA STOŽÁR JEDNORAMENNÝ DÉLKA VYLOŽENÍ PŘES 2 M	KUS	6,000	6,000	0,000	3 015,91	18 095,46	0,00	0,00	18 095,46	0,00	0,00 %
28	743511 A	SVÍTIDLO VENKOVNÍ VŠEOBECNÉ VÝBOJKOVÉ ULIČNÍ, MIN. IP 44, DO 150 W	KUS	2,000	0,000	-2,000	3 983,27	7 966,54	-7 966,54	0,00	0,00	-7 966,54	-100,00 %
		ZBV 20 = - 2 ks Nahrazováno novou položkou.											
29	743511 B	SVÍTIDLO VENKOVNÍ VŠEOBECNÉ VÝBOJKOVÉ ULIČNÍ, MIN. IP 44, DO 150 W	KUS	6,000	0,000	-6,000	4 324,70	25 948,20	-25 948,20	0,00	0,00	-25 948,20	-100,00 %
		ZBV 20 = - 6 ks Nahrazováno novou položkou.											
30	743554	SVÍTIDLO VENKOVNÍ VŠEOBECNÉ LED, MIN. IP 44, PŘES 45 W	KUS	2,000	2,000	0,000	13 656,94	27 313,88	0,00	0,00	27 313,88	0,00	0,00 %
31	743C11	SKŘÍŇ PŘÍPOJKOVÁ POJISTKOVÁ NA STOŽÁR/STĚNU NEBO DO VÝKLENKU DO 63 A, DO 50 MM2, S 1-2 SADAMI JISTÍČIMI PRVKŮ	KUS	2,000	2,000	0,000	3 641,85	7 283,70	0,00	0,00	7 283,70	0,00	0,00 %
32	747213	CELKOVÁ PROHLÍDKA, ZKOUŠENÍ, MĚŘENÍ A VYHOTOVENÍ VÝCHOZÍ REVIZNÍ ZPRÁVY, PRO OBJEM IN PŘES 500 DO 1000 TIS. KČ	KUS	1,000	1,000	0,000	5 690,39	5 690,39	0,00	0,00	5 690,39	0,00	0,00 %
33	86627	CHRÁNIČKY Z TRUB OCELOVÝCH DN DO 100MM	M	5,000	5,000	0,000	73,98	369,90	0,00	0,00	369,90	0,00	0,00 %
34	87614	CHRÁNIČKY Z TRUB PLAST DN DO 40MM	M	66,000	66,000	0,000	39,83	2 628,78	0,00	0,00	2 628,78	0,00	0,00 %

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
35	87627	CHRÁNIČKY Z TRUB PLASTOVÝCH DN DO 100MM	M	54,390	54,390	0,000	73,98	4 023,77	0,00	0,00	4 023,77	0,00	0,00 %
36	87645	CHRÁNIČKY Z TRUB PLASTOVÝCH DN DO 300MM	M	4,000	4,000	0,000	287,93	1 151,72	0,00	0,00	1 151,72	0,00	0,00 %
37	87646	CHRÁNIČKY Z TRUB PLASTOVÝCH DN DO 400MM	M	9,000	9,000	0,000	705,61	6 350,49	0,00	0,00	6 350,49	0,00	0,00 %
38	899522	OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU DO C12/15	M3	0,648	0,648	0,000	3 983,27	2 581,16	0,00	0,00	2 581,16	0,00	0,00 %
39	899524	OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU DO C25/30	M3	2,590	2,590	0,000	3 983,27	10 316,67	0,00	0,00	10 316,67	0,00	0,00 %
NOVÉ POLOŽKY													
40	743554b	SVÍTIDLO VENKOVNÍ VŠEOBECNÉ LED, MIN. IP 44, PŘES 45 W <i>LUMA Micro 20 LED 6900 lm 46W</i> <i>Nahrazuje pol. 743511 A - SVÍTIDLO VENKOVNÍ VŠEOBECNÉ VÝBOJKOVÉ ULIČNÍ, MIN. IP 44, DO 150 W</i> <i>Výměra dle položky p.č. 28</i> <i>Cena OTSKP 2022</i>	KUS	0,000	2,000	2,000	23 700,00	0,00	0,00	47 400,00	47 400,00	47 400,00	100,00 %
41	743554c	SVÍTIDLO VENKOVNÍ VŠEOBECNÉ LED, MIN. IP 44, PŘES 45 W <i>LUMA mini Compact 11600 lm, 78,5 W</i> <i>Nahrazuje pol. 743511 B - SVÍTIDLO VENKOVNÍ VŠEOBECNÉ VÝBOJKOVÉ ULIČNÍ, MIN. IP 44, DO 150 W</i> <i>Výměra dle položky p.č. 29</i> <i>Cena OTSKP 2022</i>	KUS	0,000	6,000	6,000	23 700,00	0,00	0,00	142 200,00	142 200,00	142 200,00	100,00 %
		Celkem						745 179,55	-62 184,64	189 600,00	872 594,91	127 415,36	17,10 %

STRABAG a.s.
Odštěpný závod Praha
Oblast BENÁTKY
Provozní jednotka Praha východ



Ing. Marek Hanuš, MPA
investiční technik

Vyřizuje:
Marek Rež
hlavní stavbyvedoucí – VPJ

Krajská správa a údržba silnic
Středočeského kraje, p.o.
Zborovská 11
150 21 Praha 5



Naše značka:
841/FBGV

Benátky nad Jizerou dne: 9.1.2023

Smlouva č: S-1594/00066001/2021

Věc: Oznámení změny úpravy technického řešení stavebních objektů:

SO 408 - Veřejné osvětlení
SO 103 - Napojení ulice Třebízského
SO 111 - Dopravní značení

Vážený pane inženýre,

při zpracovávání RDS a schvalování budoucím provozovatelem byly vzneseny požadavky na následující změny:

SO 408 - Veřejné osvětlení

Změna typu svítidel (8 ks) na LED provedení z důvodu snížení energetické zátěže města Stará Boleslav.

SO 103 - Napojení ulice Třebízského

Úprava sjezdu z hlavní trasy obchvatu do ulice Třebízského – náhrada za navržený zpomalovací retardér asfaltovou konstrukcí z důvodu změny klasifikace navazující místní komunikace.

SO 111 - Dopravní značení

U tohoto objektu je nutné srovnat technické řešení se současným stavem a zkoordinovat provedení dopravního značení v rámci širších vztahů vyplvajících z rozvoje území a na základě stanovení místní úpravy MěÚ Brandýs nad Labem-Stará Boleslav.

Tyto změny budou vyjádřeny v rozdílovém soupise prací včetně finančního dopadu na cenu objektů.

Za S1

Marek Rež
hlavní stavbyvedoucí
vedoucí provozní jednotky

STRABAG a.s.
Boženy Němcové 756
294 71 Benátky nad Jizerou/Česká republika
www.strabag.cz

Tel.
Fax
straba

Československá obchodní banka, a.s.
IBAN: CZ02 0300 0000 0001 1207 1233
BIC/SWIFT: CEKOCZPPXXX

Sídlo společnosti: Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5. Zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, sp. zn. B 7634.
IČO 60838744, DIČ CZ60838744

Ev.č.: II331SB-O/3103/2023/PEJ

Krajská správa a údržba silnic
Středočeského kraje, p.o.
Ing. Marek Hanuš, MPA
Zborovská 11
150 21 Praha 5

Věc: Vyjádření TDS k Oznámení změny úpravy technického řešení stavebních objektů.

Vážený pane Hanuši,

dovoluji si zaslat Vám vyjádření TDS k dopisu zhotovitele ze dne 9.1.2023 ve věci „Oznámení změny úpravy technického řešení stavebních objektů.

Na objektu **SO 408 – Veřejné osvětlení** zhotovitel navrhuje změnu na základě požadavku budoucího správce veřejného osvětlení dle dopisu č.j. MÚBNLSB-OISMM-9729/2023-PALMI. Změna spočívá ve změně typu svítidel a navazujících technických řešeních. Za TDS **doporučuji** tuto změnu ke schválení.

Na objektu **SO 103 – Napojení ulice Třebízského** navrhuje zhotovitel na základě požadavku zástupců města Brandýs nad Labem – Stará Boleslav úpravu napojení silnice na místní komunikaci ul. Třebízského. Požadavek byl mimo jiné vznesen na KD č. 33 konaný dne 30.3.2023. Změna spočívá v odstranění zpomalovacího prahu a navazujících stavebních úpravách. Za TDS **doporučuji** tuto změnu ke schválení.

Na objektu **SO 111 – Dopravní značení** navrhuje zhotovitel změnu na základě projednání s DI PČR a stanovení místní úpravy příslušným odborem dopravy spočívající v úpravě svislého a vodorovného dopravního značení. Za TDS **doporučuji** tuto změnu ke schválení.

S pozdravem

Petr Jiřímský, TDS



Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, IČ 00066001,
150 21 PRAHA 5, Zborovská 11

V Říčanech

12. 01. 2023

Evidenční číslo:

Číslo jednací:

Vážený pan
Marek Rež
Vedoucí provozní jednotky Praha
východ
STRABAG a.s.
B. Němcové 756,
294 71 Benátky nad Jizerou

Věc: II/331 Stará Boleslav, obchvat- Oznámení změny úpravy technického řešení stavebních objektů: SO 408, SO 103, SO 111

Vážený pane vedoucí,

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, p. o. (dále jen KSÚS), jako investor akce „II/331 Stará Boleslav, obchvat“ je seznámena se žádostí o zpracování ZBV u SO 408, SO 103 a SO 111, které vznikly na základě požadavků třetích stran. Na tyto okolnosti nemohla projektová dokumentace reagovat, a proto ji nemohl předvídat ani zhotovitel stavebních prací. KSÚS souhlasí se zpracováním ZBV na tyto, výše uvedené stavební objekty.

KSÚS bere na vědomí, že zhotovitel nemohl v době zadávací lhůty soutěže předvídat výskyt těchto okolností, a proto KSÚS žádá zhotovitele společnost STRABAG a.s. o vypracování Změnových listů, a to v souladu se směrnicí KSÚS, která je nedílnou součástí Smlouvy o dílo. Tyto ZBV budou následně projednány a podrobně posouzeny supervizorem zakázky, následně budou posouzeny vedením KSÚS.

S pozdravem

Ing. Marek Hanuš
Vedoucí oddělení investic

Přílohy:

1. Oznámení změny úpravy technického řešení stavebních objektů: SO 408, SO 103, SO 111 na akci „II/331 Stará Boleslav, obchvat“ ze dne 09. 01. 2023



Město Brandýs nad Labem-Stará Boleslav
Městský úřad Brandýs nad Labem-Stará Boleslav
Masarykovo náměstí 1/6
250 01 Brandýs nad Labem-Stará Boleslav



Odbor investic a správy majetku

Váš dopis č.:

Ze dne:

Naše čj.: MÚBNLSB-OISMM-9729/2023-PALMI

Naše sp. zn.: OISMM-104/2023-PALMI

Vyřizuje: Michaela Paličková

Tel.: 555555555

E-mail: 5 555555555555555 5555555555

Datum: 19.01.2023

STRABAG a.s. IČ 60838744

Kačírkova č. p. 982/4

Jinonice

158 00 PRAHA

Strabag a.s. Odštěpný závod Praha

Dopravní stavitelství

Oblast Benátky nad Jizerou

B. Němcové 456

294 71 Benátky nad Jizerou

Věc : PD II/331 Stará Boleslav, obchvat - SO 408 veřejné osvětlení

Město Brandýs nad Labem jako budoucí provozovatel nesouhlasí s předloženou projektovou dokumentací zpracovanou společností PONTEX s.r.o. z 02/2020 ve stupni PDPS. V dalším stupni projektové dokumentace požadujeme v návaznosti na koncepci našeho veřejného osvětlení použít LED svítidla s regulací a doložit tuto změnu novým světelně technickým výpočtem. Dále požadujeme na stožáry V.O. obloukové výložníky.

S pozdravem

Mgr. Lachs Kubinyi Renata

Vedoucí odboru OISM

Digitálně podepsal Mgr. Renata Lachs
Kubinyi

Datum: 19.01.2023 08:44:35 +01:00

Středočeský kraj

v zastoupení

Krajské správy a údržby silnic**Středočeského kraje, p. o.****Ing. Aleš Čermák Ph.D. MBA**

Zborovská 11

Praha, 150 00

Čj : PX 2023
V Praze : 7. 8. 2023
Vyřizuje: Ing. Pavel Hrdina

tel.:
e-ma

Akce: II/331 Stará Boleslav, obchvat**Věc: Vyjádření AD č. 16**

Vážený pane řediteli,

dne 27. 7. 2023 AD obdržel elektronicky oznámení zhotovitele k SO 408, SO 103 a SO 111 výše uvedené stavby.

V rámci SO 408 se jedná o změnu typu svodidla. V rámci PDPS bylo navrženo svítidlo se sodíkovou výbojkou. Následný vlastník požádal v rámci realizace o změnu typu svítidla na technologii LED. AD prověřil, že součástí změny je rovněž zkrácení připojení veřejného osvětlení vlivem realizace nového osvětlení v ulici Třebízského o 90m. Nové napojení VO je v místě křižovatky s ulicí Hlaveneckou.

V rámci SO 103 se jedná o změnu napojení ulice úpravy křižovatky Třebízského na stávající stav. V rámci PDPS byl navržen napojení do obytné zóny (tj. přes příčný práh směrem do centra Staré Boleslavi), kterou ulice Třebízského v době zpracování byla. V rámci realizace bylo projednáno, že význam ulice Třebízského se změnil a obytná zóna bude zrušena. Zároveň Město Brandýs nad Labem – Stará Boleslav realizovalo záměr chodník podél napojení ulice Třebízského. Předmětem změny je tedy vypuštění příčného prahu a koordinace se zároveň realizovaným záměrem Města Brandýs nad Labem – Stará Boleslav.

V rámci SO 111 se jedná o změnu trvalého dopravního značení, které bylo ovlivněno změnou dopravní situace v místě stavby (novostavba ulice Josefa Truhláře, zrušení obytné zóny v ulici Třebízského, úpravami v rámci okružní křižovatky) a dále změnami požadavků dotčeného orgánu ve věci bezpečnosti dopravy a silničního správního úřadu.

AD s předloženými oznámeními k SO 408, SO 103 a SO 111 souhlasí.

S pozdravem za Pontex spol. s r.o.

Ing. Pavel Hrdina