

Krycí list ZBV

Název a evidenční číslo Stavby:

II/331 Stará Boleslav, obchvat

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

Napojení ulice Třebízského

Číslo SO/PS /

/ číslo Změny SO/PS:

103/1

Číslo ZBV:

21Objednatel: **Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace**

Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5, Smíchov

IČ: 00066001

Zhotovitel: **STRABAG a.s.**

Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5

IČ: 608 38 744

Rekapitulace ZBV č. 21 dle Skupin 1, 2, 3, 4, 5

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
21.1	0,00	0,00	0,00

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
21.2	0,00	0,00	0,00

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
21.3	-43 657,97	43 842,45	184,48

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
21.4	0,00	0,00	0,00

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
21.5	0,00	0,00	0,00

Suma ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
21	-43 657,97	43 842,45	184,48

Části ZBV se číslují číslem ZBV, za kterým je tečka a index udávající číslo Skupiny. Stejný systém číslování se používá pro jednotlivé Evidenční nebo Změnové listy a pro Rozpis ocenění změn položek.

ZBV - krycí list

Číslo paré:

Změnový list

Název a evidenční číslo Stavby:

II/331 Stará Boleslav, obchvat

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

Napojení ulice Třebízského

Číslo SO/PS /

/ číslo Změny SO/PS:

103/1

Číslo ZBV:

21

Strany smlouvy o dílo č.S-1594/00066001/2021 na realizaci uvedené Stavby uzavřené dne 30.7.2021 (dále jen Smlouva):

Objednatel: **Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace se sídlem Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5**

Zhotovitel: **STRABAG a.s., Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5**

Přílohy Změnového listu:

1. Krycí list	1
2. Změnový list	2
3. Zápis o projednání ocenění soupisu prací	1
4. Rozpis ocenění Změn položek	1
5. Přehled zařazení změn do skupin	1
6. Přehled dalších dokladů	1
Další doklady	6

Paré č.

Příjemce

1	Objednatel
2	Zhotovitel
3	Stavební dozor
4	Supervize

Iniciátor změny: Zhotovitel

Popis a zdůvodnění Změny:

Úprava sjezdu z hlavní trasy obchvatu do ulice Třebízského - náhrada asfaltovou konstrukcí za navržený dlážděný zpomalovací retardér. Vypuštění zhotovení zpomalovacího retardéru a tedy následné doplnění místa asfaltovou konstrukcí vozovky bylo odpovídající technickým řešením na změnu klasifikace rozvoje území v místě napojení ulice Třebízského. Popis změny je uveden v příloženém Vyjádření AD - příloha č. 11. Touto změnou vyjadřujeme zejména skutečný stav provedení objektu uvedený v PD a upraveném soupisu prací. Finanční dopad na soutěžní cenu je nárůst o 184,48 Kč.

Tato změna je vyjádřena položkami č. 17, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 29, 30, 33 a 34

Veškerá oznámení, vyjádření a souhlasy jsou v přílohách tohoto ZBV.

Jedná se o Změny nepředvídané, které jsou tak podle kapitoly 10, věty 10.2.c) Směrnice R-SM-36 Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje (účinnost od 01.01.2022) upřesňující provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek zařazených do Skupiny 3. Zároveň se jedná o práce, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

Z hlediska Zákona o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb. tato Změna nepředstavuje vznik podstatné změny závazku a dle § 222, odst. 6) se jedná o změnu nepředvídanou.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem	Součet absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných
-43 657,97	43 842,45	184,48	87 500,42

Technická pomoc Objednatele	jméno	Ing. Vladimír Novotný	podpis
-----------------------------	-------	-----------------------	--------

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:			
--	--	--	--

Zhotovitel (stavbyvedoucí)	jméno	Marek Rež	podpis
----------------------------	-------	-----------	--------

Projektant (autorský dozor)	jméno	Ing. Pavel Hrdina	podpis
-----------------------------	-------	-------------------	--------

Stavební dozor	jméno	Petr Jiřímský	podpis
----------------	-------	---------------	--------

Supervize (Regionální dotační kancelář)	jméno		podpis
---	-------	--	--------

Zástupce Objednatele pro věci technické:	jméno	Ing. Marek Hanuš, MPA	podpis
--	-------	-----------------------	--------

Zástupce Objednatele odpovědný za cenové projednání Změny:	jméno	Ing. Jaroslava Jurková	podpis
--	-------	------------------------	--------

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u tohoto SO/PS, který je součástí uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci této Změny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Tento Změnový list představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (Oprávněná osoba Objednatele)	jméno	Ing. Jan Fidler, DiS	podpis
---	-------	----------------------	--------

Zhotovitel	jméno	Ing. Martin Bašár	podpis
-------------------	-------	-------------------	--------

	jméno	Ing. Karel Klofáč	podpis
--	-------	-------------------	--------

ZÁPIS

**o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS)
pro všechny skupiny - pro ZBV číslo: 21**

Název Stavby: II/331 Stará Boleslav, obchvat
Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS: 103/1
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Napojení ulice Třebízského

Údaje v Kč bez DPH

Cena SO/PS dle Smlouvy
1 - zadat
1 242 263,71

Poznámka: Cenu všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS a cenu navrhovaných Změn záporných na SO/PS je nutno zadávat se znaménkem minus (-).

Cena SO/PS v předchozích ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena všech Změn kladných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena SO/PS po všech předchozích Změnách	Rozdíl ceny SO/PS po všech předchozích Změnách a ve Smlouvě
2	3 - zadat	4 - zadat	5=1+3+4	6=5-1
stavební/montážní práce	0,00	0,00	1 242 263,71	0,00

Cena SO/PS v této ZBV a po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena navrhovaných Změn záporných na SO/PS	Cena navrhovaných Změn kladných na SO/PS	Cena všech Změn kladných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena všech Změn kladných na SO/PS k ceně SO/PS dle Smlouvy v %
7	8 - zadat	9 - zadat	10=4+9	11=10/1
stavební/montážní práce	-43 657,97	43 842,45	43 842,45	3,53%

Cena SO/PS po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena SO/PS po této Změně	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy v %
12	13=3+8	14=1+13+10	15=14-1	16=15/1
stavební/montážní práce	-43 657,97	1 242 448,20	184,48	0,01%

Rozpis ocenění Změn položek - pro ZBV číslo: 21													
Evidenční číslo a název stavby:				II/331 Stará Boleslav, obchvat				ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)					
Číslo a název SO/PS:				SO 103 Napojení ulice Třebízského				103/1					
Číslo a název rozpočtu:				SO 103 Napojení ulice Třebízského				Skupina Změn: 3					
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
17	56334	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM	M2	40,700	0,000	-40,700	177,98	7 243,79	-7 243,79	0,00	0,00	-7 243,79	-100,00 %
21	572123	INFILTRAČNÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 1,0KG/M2	M2	598,416	639,116	40,700	18,21	10 897,16	0,00	741,15	11 638,30	741,15	6,80 %
22	572214	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	1 139,354	1 220,754	81,400	12,18	13 877,33	0,00	991,45	14 868,78	991,45	7,14 %
23	574D68	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIFIK ACL 22+, 22S TL. 70MM	M2	566,374	607,074	40,700	297,87	168 705,82	0,00	12 123,31	180 829,13	12 123,31	7,19 %
24	574E56	ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 60MM	M2	581,239	621,939	40,700	230,41	133 923,28	0,00	9 377,69	143 300,96	9 377,69	7,00 %
25	574H22	ASFALTOVÝ BETON VELMI TENKÝ MODIFIK BBTM 8+, 8S TL. 25MM	M2	553,822	594,522	40,700	155,50	86 119,32	0,00	6 328,85	92 448,17	6 328,85	7,35 %
27	582615	KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV TL 80MM DO LOŽE Z KAM	M2	146,080	105,380	-40,700	526,65	76 933,03	-21 434,66	0,00	55 498,38	-21 434,66	-27,86 %
29	917212	ZÁHONOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 80MM	M	114,950	103,500	-11,450	450,17	51 747,04	-5 154,45	0,00	46 592,60	-5 154,45	-9,96 %
30	917224	SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM	M	111,410	92,500	-18,910	519,57	57 885,29	-9 825,07	0,00	48 060,23	-9 825,07	-16,97 %
Nové položky													
33	89921	VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ	KUS	0,000	3,000	3,000	2 040,00	0,00	0,00	6 120,00	6 120,00	6 120,00	100,00 %
34	89923	VÝŠKOVÁ ÚPRAVA KRYCÍCH HRNCŮ	KUS	0,000	8,000	8,000	1 020,00	0,00	0,00	8 160,00	8 160,00	8 160,00	100,00 %
Celkem								607 332,06	-43 657,97	43 842,45	607 516,55	184,48	

Odpovědný zástupce Objednatele i odpovědný zástupce Zhotovitele odsouhlasují skladbu měněných položek i nových položek, včetně jejich výměr, vyjadřujících předkládanou změnu. Potvrzují zároveň skutečné provedení prací a oprávněnost změny.

PŘEHLED ZAŘAZENÍ ZMĚN DO SKUPIN

Název a evidenční číslo Stavby: II/331 Stará Boleslav, obchvat

1	Přijátá smluvní částka bez rezervy a DPH	84 227 524,59
2=1+18+19	Aktuální smluvní částka (cena stavby) bez DPH	108 461 762,05
2a=2*1,21	Aktuální smluvní částka (cena stavby) včetně DPH	131 238 732,08
3=(2/1)*100	Procento změny Přijátá smluvní částky	128,77%
4=(25/1)*100	Středování vyhrazených změn (Skupina 1)	2,98%
5=(28/1)*100	Středování záměny položek (Skupina 2)	0,00%
40=(19/1)*100	Středování limitu 15 % pro podstatnou změnu pro Změny záporné dle § 14, odst. (5), písm. b)	-14,22%

6=32+36	Suma Změn kladných a Změn záporných Skupiny 3 a Skupiny 4	20 583 662,93
7=(8/1)*100	Středování limitu 30 % - součet Skupiny 3 a Skupiny 4	24,44%
8=1*0,3	Zákonný limit 30 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4	25 268 257,38

9=(32A/1)*100	Sledování limitu 50 % Skupina 3	8,77%
10=(36A/1)*100	Sledování limitu 50 % Skupina 4	37,28%
10A=32A+36A	Suma absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných pro Skupinu 3 a Skupinu 4	38 782 831,73
11=1*0,5	Zákonný limit 50 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4	42 113 762,30

12=(37/1)*100	Sledování limitu 15 %	7,48%
13=37	Středování limitu 140 448 000 Kč	6 300 849,49
14=137 336 000,00-37	Zbývá do vyčerpání limitu	140 448 000,00

SO	ZBV č.	Název SO/PS / předmět Změny	Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Hodnota ZBV	- 1 -			- 2 -			- 3 -				- 4 -				- 5 -				
						Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Procentní vyjádření Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Suma absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných	Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Procentní vyjádření Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Suma absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných	Změny de minimis (15% nebo limit 140 448 000 Kč)	limit 15 %	
16	17		19=23+26+29+33	20=24+27+30+34+37+39	21=19+20	23	24	25=23+24	26	27	28=26+27	29	30	31=(30/1)*100	32=29+30	32A=ABS(29)+30	33	34	35=(34/1)*100	36=33+34	36A=ABS(33)+34	37	38=(37/1)*100	
		II/331 Stará Boleslav, obchvat	- 11 975 833,19	36 210 070,65	24 234 237,46	- 247 664,76	2 757 169,32	2 509 504,56	- 996 025,99	996 025,99	0,00	- 339 136,49	7 044 889,34	8,35%	6 705 752,85	7 384 025,83	- 8 760 447,91	22 638 357,99	26,88%	13 877 910,08	31 398 805,90	6 300 849,49	7,48%	
101	1	Komunikace obchvatu II/330 / změny na základě výsledků geotechnického průzkumu	- 5 387 577,80	8 525 272,77	3 137 694,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	- 5 338 883,53	8 525 272,77	10,12%	3 186 389,24	13 864 156,30	- 48 694,27	-0,06%	
104	2	Nápojení ulice Lhotecká / změny na základě výsledků geotechnického průzkumu	- 1 666 384,42	1 303 022,16	- 363 362,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	- 1 666 384,42	1 303 022,16	1,55%	-363 362,26	2 969 406,58	0,00	0,00%	
110	3	Sjezdů na pole / změny na základě výsledků geotechnického průzkumu	- 22 828,36	90 814,02	67 985,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	- 22 828,36	90 814,02	0,11%	67 985,66	113 642,38	0,00	0,00%	
101	4	Komunikace obchvatu II/330 / zlepšení neunosného podloží komunikace	- 1 732 351,60	12 283 915,32	10 551 563,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	- 1 732 351,60	12 283 915,32	14,58%	10 551 563,72	14 016 266,92	0,00	0,00%	
001	5	Příprava území / odstranění křovin dle zaměření	0,00	435 333,72	435 333,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	435 333,72	0,52%	435 333,72	435 333,72	0,00	0,00%	
001	6	Příprava území / navýšení plochy ostraňování stávající betonové vozovky u garáží	- 66 038,88	349 600,97	283 562,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 66 038,88	349 600,97	0,42%	283 562,09	415 639,85	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
001	7	Příprava území / řízení zemin	- 22 711,26	2 872 270,69	2 849 559,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 22 711,26	2 872 270,69	3,41%	2 849 559,43	2 894 981,95	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
101	8	Komunikace obchvatu II/331 / úprava podloží komunikace ve staničení KM 1,130 - 1,350	0,00	1 997 762,94	1 997 762,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 997 762,94	2,37%	1 997 762,94	1 997 762,94	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
703	9	Protluková stěna v úseku km 0,170-2,090	- 1 938 923,36	2 833 094,00	894 170,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	4 772 017,36	5,67%	
704	10	Protluková stěna v úseku km 0,988-1,115	- 640 966,40	936 560,00	295 593,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	1 577 526,40	1,87%	
001	11	Příprava území / navýšení skryvký omíčky	0,00	292 243,24	292 243,24	0,00	292 243,24	292 243,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
101	12	Komunikace obchvatu II/331	- 247 664,76	2 464 926,08	2 217 261,32	- 247 664,76	2 464 926,08	2 217 261,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
101	13	Komunikace obchvatu II/331	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 663 619,08	663 619,08	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
104	14	Nápojení ulice Lhotecká	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 148 902,90	148 902,90	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
105	15	Nápojení původní silnice II/331	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 31 678,68	31 678,68	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
110	16	Sjezdů na pole	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 151 825,33	151 825,33	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
302	17	Křižení s kanalizací v km 0,403	- 22 684,18	130 664,93	107 980,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 22 684,18	130 664,93	0,16%	107 980,75	153 349,11	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
304	18	Úprava a ochrana vodovodu v km 0,607	0,00	46 672,25	46 672,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 672,25	0,06%	46 672,25	46 672,25	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
305	19	Přeložka vodovodu v km 0,976	- 121 859,56	1 414 475,11	1 292 615,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 121 859,56	1 414 475,11	1,68%	1 292 615,55	1 536 334,67	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
408	20	Vejšně osvětlení	- 62 184,64	189 600,00	127 415,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 62 184,64	189 600,00	0,23%	127 415,36	251 784,64	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
103	21	Nápojení ulice Třebízského	- 43 657,97	43 842,45	184,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 43 657,97	43 842,45	0,05%	184,48	87 500,42	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

Poznámka: Formulář má informativní charakter a zobrazuje stav k datu předložení Změnového listu.

Přehled dalších dokladů

Číslo ZBV:	21
Název a evidenční číslo stavby:	II/331 Stará Boleslav, obchvat
Název stavebního objektu / provozního souboru (SO/PS):	Napojení ulice Třebízského
Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS:	103/1

Doklad	Součást dokumentace ZBV	
	ANO (počet listů)	NE - Uloženo
07 Změnový soupis prací SO 103	2	
08 Oznámení zhotovitele o změně	1	
09 Vyjádření TDS k návrhu zhotovitele	1	
10 Pokyn objednatele ke změně	1	
11 Vyjádření AD	1	
Počet listů celkem	6	

Změnový soupis prací SO 103 po změně 21								ZMĚNA SOUPOISU PRACÍ (SO/PS)					
Evidenční číslo a název stavby: II/331 Stará Boleslav, obchvat								103/1					
Číslo a název SO/PS: 103 Napojení ulice Třebízskéhc								Skupina Změn: 3					
Číslo a název rozpočtu: 103 Napojení ulice Třebízskéhc													
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
1	113763	FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 300MM2 V ASFALTOVÉ VOZOVCE	M	32,980	32,980	0,000	42,11	1 388,79	0,00	0,00	1 388,79	0,00	0,00 %
2	113765	FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 600MM2 V ASFALTOVÉ VOZOVCE	M	52,580	52,580	0,000	63,73	3 350,92	0,00	0,00	3 350,92	0,00	0,00 %
3	12373	ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I	M3	159,563	159,563	0,000	165,46	26 401,29	0,00	0,00	26 401,29	0,00	0,00 %
4	12573	VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I	M3	321,566	321,566	0,000	64,05	20 596,30	0,00	0,00	20 596,30	0,00	0,00 %
5	13273	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I	M3	37,560	37,560	0,000	159,10	5 975,80	0,00	0,00	5 975,80	0,00	0,00 %
6	17110	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSPŮ SE ZHUTNĚNÍM	M3	160,783	160,783	0,000	135,26	21 747,51	0,00	0,00	21 747,51	0,00	0,00 %
7	17111	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSPŮ SE ZLEPŠENÍM ZEMINY	M3	160,783	160,783	0,000	322,72	51 887,89	0,00	0,00	51 887,89	0,00	0,00 %
8	17120	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ	M3	197,123	197,123	0,000	2,43	479,01	0,00	0,00	479,01	0,00	0,00 %
9	17180	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	343,134	343,134	0,000	90,17	30 940,39	0,00	0,00	30 940,39	0,00	0,00 %
10	17380	ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	20,830	20,830	0,000	239,38	4 986,29	0,00	0,00	4 986,29	0,00	0,00 %
11	18110	ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I	M2	1 818,309	1 818,309	0,000	15,03	27 329,18	0,00	0,00	27 329,18	0,00	0,00 %
12	21197	OPLÁŠTĚNÍ ODVODŇOVACÍCH ŽEBER Z GEOTEXILIE	M2	278,100	278,100	0,000	35,89	9 981,01	0,00	0,00	9 981,01	0,00	0,00 %
13	212635	TRATIVODY KOMPL Z TRUB Z PLAST HM DN DO 150MM, RÝHA TŘ I	M	40,400	40,400	0,000	434,36	17 548,14	0,00	0,00	17 548,14	0,00	0,00 %
14	21461	SEPARAČNÍ GEOTEXILIE	M2	857,835	857,835	0,000	29,42	25 237,51	0,00	0,00	25 237,51	0,00	0,00 %
15	45152	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO	M3	37,560	37,560	0,000	935,23	35 127,24	0,00	0,00	35 127,24	0,00	0,00 %
16	56333	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM	M2	790,556	790,556	0,000	157,04	124 148,91	0,00	0,00	124 148,91	0,00	0,00 %
17	56334	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM	M2	40,700	0,000	-40,700	177,98	7 243,79	-7 243,79	0,00	0,00	-7 243,79	-100,00 %
		ZBV 21 = -40,700 m2											
18	56334	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM	M2	825,881	825,881	0,000	157,04	129 696,35	0,00	0,00	129 696,35	0,00	0,00 %
19	56335	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 250MM	M2	102,640	102,640	0,000	209,39	21 491,79	0,00	0,00	21 491,79	0,00	0,00 %
20	56933	ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM	M2	158,233	158,233	0,000	177,38	28 067,37	0,00	0,00	28 067,37	0,00	0,00 %
21	572123	INFILTRAČNÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 1,0KG/M2	M2	598,416	639,116	40,700	18,21	10 897,16	0,00	741,15	11 638,30	741,15	6,80 %
		ZBV 21 = 40,700 m2											
22	572214	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	1 139,354	1 220,754	81,400	12,18	13 877,33	0,00	991,45	14 868,78	991,45	7,14 %
		ZBV 21 = 81,400 m2 (2x 40,70)											
23	574D68	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIFIK ACL 22+, 22S TL. 70MM	M2	566,374	607,074	40,700	297,87	168 705,82	0,00	12 123,31	180 829,13	12 123,31	7,19 %
		ZBV 21 = 40,700 m2											
24	574E56	ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 60MM	M2	581,239	621,939	40,700	230,41	133 923,28	0,00	9 377,69	143 300,96	9 377,69	7,00 %
		ZBV 21 = 40,700 m2											
25	574H22	ASFALTOVÝ BETON VELMI TENKÝ MODIFIK BBTM 8+, 8S TL. 25MM	M2	553,822	594,522	40,700	155,50	86 119,32	0,00	6 328,85	92 448,17	6 328,85	7,35 %
		ZBV 21 = 40,700 m2											
26	582611	KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO LOŽE Z KAM	M2	94,080	94,080	0,000	410,96	38 663,12	0,00	0,00	38 663,12	0,00	0,00 %
27	582615	KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV TL 80MM DO LOŽE Z KAM	M2	146,080	105,380	-40,700	526,65	76 933,03	-21 434,66	0,00	55 498,38	-21 434,66	-27,86 %
		ZBV 21 = -40,700 m2											
		Náhrada za asfaltobetonového souvrství											
28	58261A	KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV RELIÉF TL 60MM DO LOŽE Z KAM	M2	8,560	8,560	0,000	601,30	5 147,13	0,00	0,00	5 147,13	0,00	0,00 %
29	917212	ZÁHONOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 80MM	M	114,950	103,500	-11,450	450,17	51 747,04	-5 154,45	0,00	46 592,60	-5 154,45	-9,96 %
		ZBV 21 = -11,450 m											
30	917224	SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM	M	111,410	92,500	-18,910	519,57	57 885,29	-9 825,07	0,00	48 060,23	-9 825,07	-16,97 %
		ZBV 21 = -18,910 m											
31	931323	TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 300MM2	M	32,980	32,980	0,000	42,11	1 388,79	0,00	0,00	1 388,79	0,00	0,00 %
32	931325	TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 600MM2	M	52,580	52,580	0,000	63,73	3 350,92	0,00	0,00	3 350,92	0,00	0,00 %
		Nové položky											
33	89921	VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ	KUS	0,000	3,000	3,000	2 040,00	0,00	0,00	6 120,00	6 120,00	6 120,00	100,00 %
		Kanalizační šachty 3x Cena OTSKP 2022											

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
34	89923	VÝŠKOVÁ ÚPRAVA KRYCÍCH HRNCŮ <i>7x šoupě, 1x hydrant</i> <i>Cena OTSKP 2022</i>	KUS	0,000	8,000	8,000	1 020,00	0,00	0,00	8 160,00	8 160,00	8 160,00	100,00 %
		Celkem						1 242 263,71	-43 657,97	43 842,45	1 242 448,20	184,48	0,01 %

STRABAG a.s.
 Odštěpný závod Praha
 Oblast BENÁTKY
 Provozní jednotka Praha východ



Ing. Marek Hanuš, MPA
 investiční technik

Vyřizuje:
 Marek Rež
 hlavní stavbyvedoucí – VPJ

Krajská správa a údržba silnic
 Středočeského kraje, p.o.
 Zborovská 11
 150 21 Praha 5



Naše značka:
 841/FBGV

Benátky nad Jizerou dne: 9.1.2023

Smlouva č: S-1594/00066001/2021

Věc: Oznámení změny úpravy technického řešení stavebních objektů:

- SO 408 - Veřejné osvětlení**
- SO 103 - Napojení ulice Třebízského**
- SO 111 - Dopravní značení**

Vážený pane inženýre,

při zpracovávání RDS a schvalování budoucím provozovatelem byly vzneseny požadavky na následující změny:

SO 408 - Veřejné osvětlení

Změna typu svítidel (8 ks) na LED provedení z důvodu snížení energetické zátěže města Stará Boleslav.

SO 103 - Napojení ulice Třebízského

Úprava sjezdu z hlavní trasy obchvatu do ulice Třebízského – náhrada za navržený zpomalovací retardér asfaltovou konstrukcí z důvodu změny klasifikace navazující místní komunikace.

SO 111 - Dopravní značení

U tohoto objektu je nutné srovnat technické řešení se současným stavem a zkoordinovat provedení dopravního značení v rámci širších vztahů vyplívajících z rozvoje území a na základě stanovení místní úpravy MěÚ Brandýs nad Labem-Stará Boleslav.

Tyto změny budou vyjádřeny v rozdílovém soupise prací včetně finančního dopadu na cenu objektů.

Za STRA


 Marek Rež
 hlavní stavbyvedoucí
 vedoucí provozní jednotky

STRABAG a.s.
 Boženy Němcové 756
 294 71 Benátky nad Jizerou/Česká republika
 www.strabag.cz

Tel.
 Fax
 strat

Československá obchodní banka, a.s.
 IBAN: CZ02 0300 0000 0001 1207 1233
 BIC/SWIFT: CEKOCZPPXXX

Sídlo společnosti: Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5. Zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, sp. zn. B 7634.
 IČO 60838744, DIČ CZ60838744

Krajská správa a údržba silnic
Středočeského kraje, p.o.
Ing. Marek Hanuš, MPA
Zborovská 11
150 21 Praha 5

Ev.č.: II331SB-O/3103/2023/PEJ

Věc: Vyjádření TDS k Oznámení změny úpravy technického řešení stavebních objektů.

Vážený pane Hanuši,

dovoluji si zaslat Vám vyjádření TDS k dopisu zhotovitele ze dne 9.1.2023 ve věci „Oznámení změny úpravy technického řešení stavebních objektů.

Na objektu **SO 408 – Veřejné osvětlení** zhotovitel navrhuje změnu na základě požadavku budoucího správce veřejného osvětlení dle dopisu č.j. MÚBNLSB-OISMM-9729/2023-PALMI. Změna spočívá ve změně typu svítidel a navazujících technických řešeních. Za TDS **doporučuji** tuto změnu ke schválení.

Na objektu **SO 103 – Napojení ulice Třebízského** navrhuje zhotovitel na základě požadavku zástupců města Brandýs nad Labem – Stará Boleslav úpravu napojení silnice na místní komunikaci ul. Třebízského. Požadavek byl mimo jiné vznesen na KD č. 33 konaný dne 30.3.2023. Změna spočívá v odstranění zpomalovacího prahu a navazujících stavebních úpravách. Za TDS **doporučuji** tuto změnu ke schválení.

Na objektu **SO 111 – Dopravní značení** navrhuje zhotovitel změnu na základě projednání s DI PČR a stanovení místní úpravy příslušným odborem dopravy spočívající v úpravě svislého a vodorovného dopravního značení. Za TDS **doporučuji** tuto změnu ke schválení.

S pozdravem

Petr Jiřímský, TDS



Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, IČ 00066001,
150 21 PRAHA 5, Zborovská 11

V Říčanech

12. 01. 2023

Evidenční číslo:

Číslo jednací:

Vážený pan
Marek Rež
Vedoucí provozní jednotky Praha
východ
STRABAG a.s.
B. Němcové 756,
294 71 Benátky nad Jizerou

Věc: II/331 Stará Boleslav, obchvat- Oznámení změny úpravy technického řešení stavebních objektů: SO 408, SO 103, SO 111

Vážený pane vedoucí,

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, p. o. (dále jen KSÚS), jako investor akce „II/331 Stará Boleslav, obchvat“ je seznámena se žádostí o zpracování ZBV u SO 408, SO 103 a SO 111, které vznikly na základě požadavků třetích stran. Na tyto okolnosti nemohla projektová dokumentace reagovat, a proto ji nemohl předvídat ani zhotovitel stavebních prací. KSÚS souhlasí se zpracováním ZBV na tyto, výše uvedené stavební objekty.

KSÚS bere na vědomí, že zhotovitel nemohl v době zadávací lhůty soutěže předvídat výskyt těchto okolností, a proto KSÚS žádá zhotovitele společnost STRABAG a.s. o vypracování Změnových listů, a to v souladu se směrnicí KSÚS, která je nedílnou součástí Smlouvy o dílo. Tyto ZBV budou následně projednány a podrobně posouzeny supervizorem zakázky, následně budou posouzeny vedením KSÚS.

S pozdravem

ing. Marek Hanus
Vedoucí oddělení investic

Přílohy:

1. Oznámení změny úpravy technického řešení stavebních objektů: SO 408, SO 103, SO 111 na akci „II/331 Stará Boleslav, obchvat“ ze dne 09. 01. 2023

Středočeský kraj

v zastoupení

**Krajské správy a údržby silnic
Středočeského kraje, p. o.
Ing. Aleš Čermák Ph.D. MBA
Zborovská 11
Praha, 150 00**

Čj : PX 2023
V Praze : 7. 8. 2023
Vyřizuje: Ing. Pavel Hrdina

tel.:
e-m

Akce: II/331 Stará Boleslav, obchvat
Věc: Vyjádření AD č. 16

Vážený pane řediteli,

dne 27. 7. 2023 AD obdržel elektronicky oznámení zhotovitele k SO 408, SO 103 a SO 111 výše uvedené stavby.

V rámci SO 408 se jedná o změnu typu svodidla. V rámci PDPS bylo navrženo svítidlo se sodíkovou výbojkou. Následný vlastník požádal v rámci realizace o změnu typu svítidla na technologii LED. AD prověřil, že součástí změny je rovněž zkrácení připojení veřejného osvětlení vlivem realizace nového osvětlení v ulici Třebízského o 90m. Nové napojení VO je v místě křižovatky s ulicí Hlaveneckou.

V rámci SO 103 se jedná o změnu napojení ulice úpravy křižovatky Třebízského na stávající stav. V rámci PDPS byl navrženo napojení do obytné zóny (tj. přes příčný práh směrem do centra Staré Boleslavi), kterou ulice Třebízského v době zpracování byla. V rámci realizace bylo projednáno, že význam ulice Třebízského se změnil a obytná zóna bude zrušena. Zároveň Město Brandýs nad Labem – Stará Boleslav realizovalo záměr chodník podél napojení ulice Třebízského. Předmětem změny je tedy vypuštění příčného prahu a koordinace se zároveň realizovaným záměrem Města Brandýs nad Labem – Stará Boleslav.

V rámci SO 111 se jedná o změnu trvalého dopravního značení, které bylo ovlivněno změnou dopravní situace v místě stavby (novostavba ulice Josefa Truhláře, zrušení obytné zóny v ulici Třebízského, úpravami v rámci okružní křižovatky) a dále změnami požadavků dotčeného orgánu ve věci bezpečnosti dopravy a silničního správního úřadu.

AD s předloženými oznámeními k SO 408, SO 103 a SO 111 souhlasí.

S pozdravem za Pontex spol. s r.o.

Ing. Pavel Hrdina