

**Dodatek č. 3 (dále jen „Dodatek“)**  
**ke Smlouvě o dílo ze dne 20.11.2017, uzavřené mezi níže uvedenými smluvními stranami**  
**(dále jen „Smlouva“)**

**„III/2591 Mladá Boleslav, Čejetice, Čejetičky“**

**Číslo smlouvy objednatele: 3492/00066001/2017**

**Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace**

se sídlem: Zborovská 11, 150 21 Praha 5

IČ : 00066001

DIČ: CZ00066001

Jednající: Bc. Zdeněk Dvořák, ředitel

osoba oprávněná jednat

ve věcech smluvních: Bc. Zdeněk Dvořák, ředitel

(dále jen „**Objednatel**“)

na straně jedné

a

**Konstrukce a dopravní stavby s.r.o.**

se sídlem: Zbraslavice 2, 285 21 Zbraslavice

IČO: 28447085

DIČ: CZ28447085

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 142142  
jejímž jménem jedná Ing. Michal Holík, jednatel společnosti

(dále jen „**Zhotovitel**“)

na straně druhé

(Objednatel a Zhotovitel společně dále též „**Smluvní strany**“ a jednotlivě jako „**Smluvní strana**“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku ve smyslu ustanovení § 2586 a násl., § 1758 a § 1759 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) ve znění pozdějších předpisů, a za podmínek dále uvedených, tento Dodatek:

**I. PREAMBULE**

1. V souladu s uzavřenou Smlouvou o dílo a článkem 4.1 byl Zhotovitel povinen dokončit a předat Dílo Objednateli do 2 měsíců od předání Staveniště Zhotoviteli.

2. S ohledem na skutečnost, že proběhlo jednání ohledně dopravně inženýrského opatření, kdy v objízdných trasách této akce probíhají další stavby, které již mají platné uzavírky silnic, došlo oboustranně k dohodě o posunu termínu dokončení stavby.
3. Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem a v souladu s článkem 4.1. Smlouvy o dílo se Smluvní strany dohodly na sjednání změny Smlouvy o dílo, jak je uvedeno níže.

## II. PŘEDMĚT DODATKU

1. Smluvní strany se dohodly na změně článku 4.1. a to následovně:

Zhotovitel je povinen zahájit stavební práce do 10 dnů od převzetí Staveniště a Dílo dokončit a předat Objednateli do 31.10.2018 od předání Staveniště Zhotoviteli. V případě, že by předání Staveniště, zahájení nebo provádění stavebních prací připadalo na zimní období, zavazují se smluvní strany, pokud to bude nezbytné, po vzájemné písemné dohodě přiměřeně prodloužit termíny plnění Díla či jeho částí

## III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo zůstávají beze změny.
2. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jejího zveřejnění v registru smluv, které provede Objednatel. Poskytovatel bere na vědomí a souhlasí s tím, že Objednatel tuto Smlouvu uveřejní v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
3. Tento Dodatek je vyhotoven v pěti stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží tři stejnopisy a Zhotovitel obdrží dva stejnopisy.
4. Smluvní strany prohlašují, že Dodatek uzavírají svobodně a vážně a že obsah Dodatku vyjadřuje jejich vůli a na důkaz toho Dodatek podepisují.

V Říčanech dne  
Objednatel:

- 9. 04. 2018

Ve Zbraslavicích dne  
Zhotovitel:

16. 4. 2018

**Krajská správa a údržba silnic  
Středočeského kraje, příspěvková  
organizace**

Bc. Zdeněk Dvořák, ředitel

**Konstrukce a dopravní stavby s.r.o.**  
Ing. Michal Holík, jednatel společnosti

Konstrukce  
a dopravní stavby s.r.o.  
285 21 Zbraslavice 2  
IČ: 28447085, DIČ: CZ28447085

Krajská správa a údržba silnic  
Středočeského kraje, příspěvková organizace  
Zborovská 11  
IČO: 00066001  
150 21 Praha 5  
DIČ: CZ00066001