

# **Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo ev. č. objednatele 8/71209271/2023 ze dne 30. 01. 2023, ev. č. objednavatele dodatku 8/71209271/2023/2/2023**

**„Zámeček Vidim-Elektroinstalace 1. NP, 2. NP, 4. NP a část 3. NP“**

uzavřené dle právního řádu České republiky v souladu s ustanovením § 2586 a násl.  
zákona č. 89/2012S., občanský zákoník (dále OZ), v platném znění

## **I. Smluvní strany**

Objednatel: Domov seniorů Vidim, poskytovatel sociálních služeb  
Sídlo: Vidim 1, 277 21 Liběchov  
Zastoupený: PhDr. Milanem Hruběšem, ředitelem  
IČ: 71209271  
Telefon: 315695025  
e- mail: ddvidim@seznam.cz  
Bankovní spojení: Komerční banka, a. s. číslo účtu: 51-2560310217/0100  
dále jen objednatel

a

Zhotovitel: Elektrocentrum GEPAK s. r. o.  
Sídlo: Jahodova 2240, 580 01 Havlíčkův Brod  
Zastoupený : p. Pavlem Kamarádem  
IČ: 25267221  
DIČ: CZ25267221  
Telefon: 569628312  
e-mail: kamarad@elge.cz  
Bankovní spojení: číslo účtu 3270553389/0800  
dále jen zhotovitel

uzavírají po vzájemné dohodě níže uvedeného dne, měsíce a roku Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo  
ev. č. Zhotovitele 8/71209271/2023:

## **Článek II.**

### **Doba zhotovení díla**

Původní znění odstavce 2.1 článku II. Doba zhotovení díla podle dodatku č. 1:

2.1 Zhotovitel provede (t. j. dokončí a předá) dílo specifikované v článku I., odst. 1.1 a 1.4 smlouvy  
nejpozději do 20. 10..2023

Nové znění odstavce 2.1 článku II. Doba zhotovení díla:

2.1 Zhotovitel provede (t. j. dokončí a předá) dílo specifikované v článku I., odst. 1.1 a 1.4 smlouvy  
nejpozději do 30.06. 2024 s tím, že nejpozději do 23.11.2023 budou provedeny a ukončeny všechny  
práce, které s konečným stavebním uzavřením níže uvedeného kolektoru pro rozvod TZB  
bezprostředně nesouvisí

S přihlédnutím k článku II. odst. 2.4 se strany dohodly na prodloužení doby plnění z důvodu nálezkové situace v arkádové chodbě přízemí objektu (1. NP) a přilehlé části prostoru pod zámeckou věží-existence kolektoru pro rozvod TZB provedený zřejmě v začátku 90-tých let při zásadní změně vlastníka. Úplná výměna rozvodů bude předmětem samostatné zakázky v roce 2024 podle nové projektové dokumentace a není předmětem díla. Termínová úprava je v souladu se stanoviskem památkové péče.

### III. Závěrečná ustanovení

- 1) Ostatní články základní SOD ev. č. zhotovitele 8/71209271/2023 uzavřené dne 30. 1. 2023 mezi objednatelem a zhotovitelem ve znění dodatku č. 1 zůstávají beze změny..
- 2) Dodatek č. 2 SOD nabývá účinnosti dnem podpisu tohoto dodatku oběma smluvními stranami. V případě, že k podpisu obou smluvních stran nedojde v tentýž den, tento dodatek se stává účinným dnem podpisu poslední smluvní stranou.
- 2) Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu tohoto dodatku č. 2 SOD
- 3) Tento dodatek č. 2 SOD je vyhotoven ve 4 stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží 2 vyhotovení.
- 4) Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem dodatku č. 2 SOD a s celým obsahem dodatku č. 2 SOD souhlasí. Současně prohlašují, že dodatek č. 2 k SOD nebyl sjednán v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

Ve Vidím 17.10.2023

.....  
za objednatele

Ve Vidimi 17.10.2023

.....  
za zhotovitele