

Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo uzavřené ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále též „**občanský zákoník**“) mezi:

č. smlouvy Objednatele: S-1392/00066001/2022

č. smlouvy Zhotovitele: 2011220026

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace

Se sídlem: Zborovská 81/11, Praha 5, Smíchov PSČ: 150 21

IČO: 00066001

DIČ: CZ00066001

Zastoupená: Ing. Alešem Čermákem, Ph.D., MBA, ředitelem

nebo dále zastoupená Ing. Janem Fidlerem, DiS, statutárním zástupcem ředitele, na základě plné moci ze dne 28. 06. 2022

dále jen „**Objednatel**“ na straně jedné

a

GKR STAVBY s.r.o.

Se sídlem: Kratochvílova 259, 413 01 Roudnice nad Labem

Zastoupena: Jaroslavou Cimrovou, jednatelkou společnosti

IČO: 631 44 719

DIČ: CZ 631 44 719

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 9081

dále jen „**Zhotovitel**“ na straně druhé

(Objednatel a Zhotovitel společně dále též jen „**smluvní strany**“, případně „**smluvní strana**“, je-li odkazováno na kterékoliv z nich)

Preambule:

1. Smluvní strany tímto prohlašují, že dne 08. 06. 2022 uzavřely smlouvu o dílo, jejímž předmětem je provedení stavebních prací na veřejné zakázce s názvem: „**II/237 N. Stražecí – Mšec, rekonstrukce – IIb. etapa**“ (dále jen „**Smlouva o dílo**“). Na základě dohody smluvních stran a ve vazbě na čl. 15. Závěrečná ustanovení odst. 15.14. Smlouvy o dílo, uzavírají smluvní strany tento dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo (dále jen „**Dodatek č. 1**“).
2. Při vytyčení bodů a provádění prací na základech, opěrách a křídlech nové konstrukce mostu byla zjištěna kolize se stávajícími křídly objektu - přepad vpusti rybníka, který je ve správě rybářství Třeboň. Za tímto účelem zhotovitel sjednal schůzku v místě stavby se zástupcem vlastníka zmiňovaného objektu a zástupcem zpracovatele RDS, kde bylo navrženo opatření, které spočívalo v částečném odbourání kolizní části stávajících křídel objektu, přepadu vpusti rybníka, následné sanaci odbouraných částí vlepením a montáží betonářské výztuže vč. dobetonování. Zjištěné skutečnosti měly dopad na navýšení objemu prací a prodloužení termínu vůči Smlouvě o dílo o 10 dní.
3. Při provádění zemních prací - výkopů pro opěrné stěny na základovou spáru byl zjištěn nadměrný průsak spodní vody z okolních rybníků. Zřízení odvodňovacích šachet pro čerpání vody se projevilo jako nefunkční z důvodu nadměrného zanášení zeminou smíchanou s vodou. Základovou spáru nebylo možné odvodnit tak, aby byla stabilní. Přivolaný geotechnik posoudil stav a navrhl řešení, které spočívalo v odtěžení (prohloubení) základové spáry s okamžitým vyplněním výkopu betonem do horní výšky podkladního betonu. Zjištěné skutečnosti mají dopad na navýšení objemu prací a prodloužení termínu vůči Smlouvě o dílo o 3 dny.

Článek I.

Předmět Dodatku č. 1

1. Čl. 4. Doba a místo plnění odst. 4.1. Smlouvy o dílo, který nově zní:

4.1. Zhotovitel je povinen zahájit stavební práce do 10 dnů od převzetí Staveniště a Dílo dokončit a předat Objednateli do 30 týdnů a 13 dní

Článek II.

Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek č. 1 bude uveřejněn dle § 219 zákona o ZZVZ na profilu Objednatele.
2. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jejího zveřejnění v registru smluv, které provede Objednatel. Zhotovitel bere na vědomí a souhlasí s tím, že Objednatel tento Dodatek č. 1 uveřejní v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
3. Tento Dodatek č. 1 je nedílnou součástí výše uvedené Smlouvy o dílo. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo, která nejsou tímto Dodatkem č. 1 výslovně dotčena, zůstávají beze změny v platnosti a účinnosti.
4. Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž každá ze smluvních stran obdrží její elektronický originál.

5. Každá ze smluvních stran prohlašuje, že tento Dodatek č. 1 uzavírá svobodně a vážně, že považuje obsah tohoto Dodatku č. 1 za určitý a srozumitelný a že jsou jí známy všechny skutečnosti, jež jsou pro uzavření tohoto Dodatku č. 1 rozhodující.

Krajská správa a údržba silnic
Středočeského kraje, příspěvková
organizace

GKR STAVBY s.r.o.
Jaroslava Cimrová
Jednatelka společnosti

