

Krycí list ZBV

Název a evidenční číslo Stavby:

**II/125 Kolín, most ev.č. 125-034 přes Labe Havarie říms -
provizorní zajištění v prostoru nad trať**

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

stavba není členěna na objekty

Číslo SO/PS /

/ číslo Změny SO/PS:

- / 1

Číslo ZBV:

1

Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace
Zborovská 81/11, 150 00, Praha 5, Smíchov
IČ: 00066001

Zhotovitel: STRABAG, a.s.
Na Bělidle, 198/21, 150 00 praha 5
IČ: 60838744

Rekapitulace ZBV č. 4 dle Skupin 1, 2, 3, 4, 5

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
1.1	0,00	0,00	0,00

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
1.2	-329.304,80	105.045,59	-224.259,21

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
1.3	0,00	0,00	0,00

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
1.4	0,00	0,00	0,00

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
1.5	0,00	0,00	0,00

Suma ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
1	-329.304,80	105.045,59	-224.259,21

Části ZBV se číslovají číslem ZBV, za kterým je tečka a index udávající číslo Skupiny.
Stejný systém číslování se používá pro jednotlivé Evidenční nebo Změnové listy
a pro Rozpis ocenění změn položek.

ZBV - krycí list

Číslo paré:

4

Změnový list

Název a evidenční číslo Stavby: II/125 Kolín, most ev.č. 125-034 přes Labe Havarie říms - provizorní zajištění v prostoru nad tratí	Číslo SO/PS / / číslo Změny SO/PS: - / 1	Číslo ZBV: 1
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): stavba není členěna na objekty		

Strany smlouvy o dílo č. objednatele 304/00066001/2018 a zhotovitele SDI/COAA/841/TC/CO/2018/002 na realizaci uvedené Stavby uzavřené dne 29.1.2018 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5

Zhotovitel: STRABAG, a.s. Na Bělídle 198/21, 150 00 Praha 5

Přílohy Změnového listu:		Paré č.	Příjemce
1. Krycí list	1 počet listů	1	Objednatel
2. Změnový list	1 počet listů	2	Zhotovitel
3. Zápis o projednání ocenění soupisu prací	1 počet listů	3	Projektant
4. Rozpis ocenění Změn položek	1 počet listů	4	TDI
5. Přehled zařazení změn do skupin	1 počet listů	5	KSÚS
6. Přehled dalších dokladů	1 počet listů		
7. Další doklady	11 počet listů		

Iniciátor změny: Zhotovitel

Popis a zdůvodnění Změny:

ZBV řeší změnu technologie bouracích prací.

Zadávací projekt počítal s odřezáním spodní části železobetonové římsy pilou a následným snesením odřezaných částí. Po zahájení kolejové a trakční výluky byla provedena detailní prohlídka poruch a detailní ohledání částí říms určených k odřezání. Bylo zjištěno, že vzhledem k rozsahu a lokalizaci poruch betonu říms, odřezání říms havarijní situaci neřeší. Po vyhodnocení situace na místě objednatel odsouhlasil racionální postup navržený zhotovitelem a místo odřezání bylo provedeno odbourání nebezpečně narušeného betonu dle zjištěné lokace bouracími kladivy. Výsledek provedených prací je funkční, srovnatelný s původním řešením, práce mají obdobný charakter.

Dotčené položky jsou podle § 12 Směrnice ředitele Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje upřesňující provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek z 29. 5. 2017 zařazené do Skupiny 2 záměna položek a splňují ustanovení § 222 odst. 4 uvedeného zákona.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem	Součet absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných
-329.304,80	105.045,59	-224.259,21	434.350,39

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Zhotovitel (stavbyvedoucí)	jméno	Ing. Karel Frankota	datum	28-03-2018	podpis
Projektant (autorský dozor)	jméno	xxx	datum		podpis
Technický dozor investora	jméno	Ing. Milan Jeřábek	datum	18. 04. 2018	podpis
Supervize	jméno	xxx	datum		podpis
Zástupce Objednatel:	jméno	Ing. Milan Jeřábek	datum	18. 04. 2018	podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u tohoto SO/PS, který je součástí uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci této Změny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Tento Změnový list představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatel a Zhotovitel sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatel a Zhotovitel své podpisy.

Objednatel (Oprávněná osoba Objednatel)	jméno	Bc Zdenek Dvořák	datum	27. 04. 2018	podpis
Zhotovitel	jméno	Ing. Karel Frankota Ing. Irena Sedmíková	datum	28-03-2018	podpis

STRABAG číslo paré:

STRABAG a.s.
odštěpný závod Praha
Na Bělídle 198/21, 150 00 Praha 5
(237)

ZÁPIS

o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS)
pro všechny skupiny - pro ZBV číslo: 4

Název Stavby: II/125 Kolín, most ev.č. 125-034 přes Labe Havarie říms - provizorní zajištění v prostoru nad tratí	
Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS: ----- / 1	
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): stavba není členěna na objekty	

Údaje v Kč bez DPH

Cena SO/PS dle Smlouvy
1 - zadat
2.424.036,40

Poznámka: Cenu všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS a cenu navrhovaných Změn záporných na SO/PS je nutno zadávat se znaménkem minus (-).

Cena SO/PS v předchozích ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena všech Změn kladných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena SO/PS po všech předchozích Změnách	Rozdíl ceny SO/PS po všech předchozích Změnách a ve Smlouvě
2	3 - zadat	4 - zadat	5=1+3+4	6=5-1
stavební/montážní práce	0,00	0,00	2.424.036,40	0,00

Cena SO/PS v této ZBV a po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena navrhovaných Změn záporných na SO/PS	Cena navrhovaných Změn kladných na SO/PS	Cena všech Změn kladných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena všech Změn kladných na SO/PS k ceně SO/PS dle Smlouvy v %
7	8 - zadat	9 - zadat	10=4+9	11=10/1
stavební/montážní práce	-329.304,80	105.045,59	105.045,59	4,33%

Cena SO/PS po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena SO/PS po této Změně	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy v %
12	13=3+8	14=1+13+10	15=14-1	16=15/1
stavební/montážní práce	-329.304,80	2.199.777,19	-224.259,21	-9,25%

Vyjádření (souhlasím x nesouhlasím), jméno, datum, podpis

28-03-2018

Zhotovitel (stavbyvedoucí): Ing. Karel Frankota



Projektant (autorský dozor): xxx

Stavební dozor: Ing. Milan Jeřábek

18. 04. 2018

Zástupce Objednatele: Ing. Milan Jeřábek

18. 04. 2018

Zaměstnanec KSÚS SK
odpovědný za cenové
projednání Změny:

Miroslav Dostál

STRABAGSTRABAG a.s.
odštěpný závod Praha
Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5
(237)

Rozpis ocenění Změn položek - pro ZBV číslo: 1

Evidenční číslo a název stavby: II/125 Kolin, most ev.č. 125-034 přes Labe Havarie říms - provizorní zajištění v prostoru nad tratí
 Číslo a název SO/PS: stavba není členěna na objekty

Číslo a název rozpočtu:

ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)

..... / 1

Skupina Změn: 2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Poř.č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
1	HSV	Práce a dodávky HSV											
1		Odřezání spodní části římsy (mostní pole 3 dl.50,6 m přes trať ČD)	bm	101,200	0,000	-101,200	3.254,00	329.304,80	-329.304,80	0,00	0,00	-329.304,80	-100,00
100	Nová	Odbourání spodní části římsy (mostní pole 3 dl.50,6 m přes trať ČD)	bm	0,000	101,200	101,200	1.038,00	0,00	0,00	105.045,60	105.045,60	105.045,60	100,00
		REKAPITULACE:						329.304,80	-329.304,80	105.045,59	105.045,60	-224.259,20	100,00



STRABAG a.s.
 odštěpný závod Praha
 Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5
 (237)

Ing. Tomáš Píáček



Přehled dalších dokladů

Číslo ZBV:	1
Název a evidenční číslo stavby:	II/125 Kolín, most ev.č. 125-034 přes Labe Havarie říms - provizorní zajištění v prostoru nad tratí
Název stavebního objektu / provozního souboru (SO/PS):	stavba není členěna na objekty
Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS:	- / 1

Doklad	Součást dokumentace ZBV	
	ANO (počet listů)	NE - Uloženo
Změnový soupis prací	1	
Kalkulace položky	1	
Zápisy SD list č.4402981 až 4402986	9	
Počet listů celkem	11	



Rozpis ocenění Změn položek - pro ZBV číslo: 4.													
ZMĚNA SOUPLISU PRACÍ (SO/PS)													
----- / 1													
Skupina Změn: 2													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Proč. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
1	HSV	Práce a dodávky HSV											
1		Odřezání spodní části římsy (mostní pole 3 dl. 50,6 m přes trať ČD)	bm	101,200	0,000	-101,200	3,254,00	329,304,80	-329,304,80	0,00	0,00	-329,304,80	-100,00
2		Dodížení hran říms (sdobourání, ošetření vyztuže)	bm	101,200	101,200	0,000	423,00	42,807,60	0,00	0,00	42,807,60	0,00	0,00
3		Broušení a docíštění pracovních spár NK (segmentů) 20 spár x 16,7 m	bm	334,000	334,000	0,000	647,00	216,098,00	0,00	0,00	216,098,00	0,00	0,00
4		Oprava zachytého systému (protidytková zábrana)	bm	44,600	44,600	0,000	885,00	39,471,00	0,00	0,00	39,471,00	0,00	0,00
5		Ochrana železničního svršku a pojižďené koleje (dočasná) - plachty, síť, zábrany	kpl	1,000	1,000	0,000	113,245,00	113,245,00	0,00	0,00	113,245,00	0,00	0,00
6		Zřízení podmínky, práce v nočních hodinách (osvětlení, centrály)	kpl	1,000	1,000	0,000	358,820,00	358,820,00	0,00	0,00	358,820,00	0,00	0,00
7		Pracovní lešení pro zajištění prací (vagony, plošiny, lokomotiva pro 7 kolejí)	kpl	1,000	1,000	0,000	214,470,00	214,470,00	0,00	0,00	214,470,00	0,00	0,00
8		DIO - omezení provozu na sli. II/125 a na MK pod mostem	kpl	1,000	1,000	0,000	67,320,00	67,320,00	0,00	0,00	67,320,00	0,00	0,00
9		Pomale jízdý při dlících výlukách	hod.	20,000	20,000	0,000	2,340,00	46,800,00	0,00	0,00	46,800,00	0,00	0,00
10		Výluky na elektrifikované trati (po jednotlivých kolejích)	hod.	20,000	20,000	0,000	47,500,00	950,000,00	0,00	0,00	950,000,00	0,00	0,00
11		VRN (projednání výluk, koordinace se správcem trati, zajištění ZS)	soub.	1,000	1,000	0,000	45,700,00	45,700,00	0,00	0,00	45,700,00	0,00	0,00
100	R.položka	Odbourání spodní části římsy (mostní pole 3 dl. 50,6 m přes trať ČD)	bm	0,000	101,200	101,200	1,038,00	0,00	0,00	105,045,60	105,045,60	105,045,60	100,00
				REKAPITULACE:				2.424.036,40	-329.304,80	105.045,60	2.199.777,21	-224.259,19	-9,25

Tomáš Ptáček

STRABAG a.s.
odštěpný závod Praha
Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5
(237)

Kalkulace položky

Položka	100	ODBOURÁNÍ SPODNÍ ČÁSTI ŘÍMSY (MOSTNÍ POLE 3 DL 50,6M PŘES TRATĚ ČD)	
TOV			MJ M

H	Přímý materiál		49,78
NC	z toho nákupní cena		49,78
D	z toho doprava		0,00
M	Mzdové náklady		411,37
P	z toho přímé mzdy		271,50
O	odvody 34,0 % z mezd		139,87
S	Stroje		444,23
T	Ostatní přímé náklady		0,00
SUB	Poddodávky		0,00
PZN	Přímé zpracovací náklady [M] + [S] + [T]		855,60
	Přímé náklady [H] + [SUB] + [PZN] + [NK]		905,38
R1	výrobní 5,00 % z [P]+[O]+[S]+[T]		42,78
R2	správní 5,00 % z [P]+[O]+[S]+[T]		42,78
R3	0,00 % z []		0,00
	Nepřímé náklady [R1] + [R2] + [R3]		85,56
	Náklady celkem [H] + [SUB] + [PZN] + [R1] + [R2] + [R3] + [NK]		990,94
Z	Zisk 5,00 % z [P]+[O]+[S]+[T]+[R1]+[R2]+[R3]		47,06
R4	Režie 4 0,00 % z []		0,00
NK	Nekalkulované náklady		0,00
	Celkem [H] + [SUB] + [PZN] až [NK]		1.038,00
	Jednotková cena		1.038,00

Hmotnost
Normohodiny

P.Č.	T	Kód položky	Název položky	MJ	Množství	Jednotková cena	Celkem
1	M	082113210	kolouče rozbrus	ks	0,01991	2.500,00	49,78
			Materiály				49,78
2	P	833000-D1-T2	Dělník	Nh	1,32700	310,00	411,37
			Mzdy				411,37
3	S	841.121.162.V.1	drážní plošina SŽDC	Sh	0,39500	600,00	237,000
4	S	841.2548.122.V1	kolová plošina	Sh	0,19700	550,00	108,350
5	S	841.5434.155.V.1	Rozbrus HILTI	Sh	0,39500	98,00	38,710
6	S	841.1818.014.V.1	Bourací kladivo HILTI	Sh	0,39500	75,00	29,630
7	S	841.7304.002.V.1	Elektocentrála HONDA ECT 6500F	Sh	0,19700	155,00	30,540
8	S	841.7402.014.V.1	Vysokotlaký čistič Nilfisk Poseidon 7-67 FA	Sh	0,19700	85,00	16,750
			Stroje				444,230


Ing. Tomáš Ptáček

STRABAG

STRABAG a.s.
odštěpný závod Praha
Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5
(237)



Stavba: II125 Kolín, most ev.č. 125-034 přes Labe Havarie řims - SD č.1

Stavební deník

53 listů

Firma:

STRABAG

STRABAG a.s.
odštěpný závod Praha
Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5
(239)

Stavební deník

Stavby:

Stavba: II125 Kolín, most ev.č. 125-034 přes Labe Havarie říms - SD č.1

Stručné informace k vedení stavebního deníku uvnitř.

4402981 - 4402995



Základní list - adresář

pro objekt	11/125 Kolín, masiv ev.č. 125-034	kraj	Středočeský
část / úsek	Říšský, Nosva Koustrenka	okres	Kolín
obec	Kolín	místo / adresa	11/125 Kolín 9151 / Křížemířské SDC

Zúčastněné strany	jména, adresy a telefonní kontakty odpovědných zástupců
Objednatel (investor)	<p>KSÚS SK Zbýšovská 51/11, 150 21 PRAHA 5 - Smíchov</p> <p>Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje. (107) příspěvková organizace Zbýšovská 11 150 21 Praha 5 ICO: 00006001 DIČ: CZ00006001</p>
Technický (stavební) dozor investora	M. Jeřábek
Stálý	794 342 788
Průběžný	
Generální zhotovitel (dodavatel)	STRABAG
Zhotovitel stavební části	STRABAG a.s. odštěpný závod Praha Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5 (239)
Zhotovitel technologické části	
Hlavní stavbyvedoucí	
Stavbyvedoucí	Přemysl Paulenka 725 812 259
Generální projektant	
Odpovědný projektant	
Autorský dozor	

Změny a doplňky

--	--

Datum	Denní záznamy stavby
22.3.2018	PRACOVNÍ DEŽDA OD 18 ⁰⁰ HOD DO 24 ⁰⁰ HOD.
23.3.2018	PRACOVNÍ DEŽDA OD 00 ⁰⁰ HOD DO 6 ⁰⁰ HOD.
22.3.2018	ZÁPIS ZMĚNY
STAVITEL	<p>PRŮBĚH DNE PRŮBĚHLA PŘEVZETÍ STAVENIŠTĚ PRŮBĚH 11/125 Kolín. VIZ SAMOSTATNÝ ZÁPIS O PŘEVZETÍ A PŘEVZETÍ STAVENIŠTĚ. ZA STAVITELA:  ZA PŘEVZATELE: </p>
22.3.2018	Práce 6 ⁰⁰ 5 ⁰⁰ Plošiny
STAVITEL	
22.3.2018	Práce 4 ⁰⁰ 3 ⁰⁰ Plošiny
STAVITEL	<p>Práce osob: THP Pančanka, Ballík Dělníci: Jurek, Váňa, Čávoď, Damaňoš, Oškald, Sankar, Bkavick, Sedáček, Kolán, MOCNOSTI: 1x Terénní plošina, 1x Plošina SĚDC na SVTV 2 PŘÍBŮR ob. Vybavení a Nářadí: 1x Kontejner PRŮBĚH dne: 1. Přímý výhled a nářadí před zahájením práce. 2. Zahájení výhledu TV a ŽDC + Plošina Jízdy. 3. Kontrola skutečného stavu střední části televizního řádku. 4. Zahájení díla.</p>
22.3.18	/
25.3.18	JALUH VJI: (Účast 25 ⁰⁰ hod):
	<p>PJ ZAHÁJENÍ VÝLUK A ZAŘÍZENÍ PŘÍSPĚK K POSÁZKOVÉ PŘÍSAH FONDŮ DEŽTÍCH A PŘÍSAH PŘÍSAH TDI SPOU SĚ SVI ZHOVĚNÍ DEŽTĚ PŘÍSAH A ÚHODNŮ STAV PŘÍSAH PŘÍSAH. K HODNĚNÍ PŘÍSAH PŘÍSAH DOČKAT VÝLUK JALUH A ZAŘÍZENÍ LOKÁLNÍ MĚŘENÍ V ČÁSTI JALUH PŘÍSAH VÝLUK I VÝLUK PŘÍSAH ZHOVĚNÍ OPEKATIVNĚ MĚŘENÍ JALUH PŘÍSAH PŘÍSAH PŘÍSAH ODEŽTĚ PŘÍSAH SPODŮHO DÍLY PŘÍSAH.</p>

Datum	Denní záznamy stavby
-------	----------------------

22.3.2018

Zápis zneovitelé

ČTARÉ

Zjištěný skutečný stav stěny části zelezobetonové římsy. Zadávací projekt TČETA C s odězem vln stěny části zelezobetonové římsy TČETA a následným směřením oděrných částí. Při detailním ohledání části římsy určené k oděrní části první znané příklady ty i zde bylo zjištěno, nehledem k rozstupu a lokalizaci toku vody bylo zjištěno, že oděrní částí situace římsy možná. To vzhledem k situace na místě od jedné z oděrní částí racionální postup navržený zneovitelém a místo oděrní bylo navrženo oděrní u oděrní části navrhovatelno bylo do zjištění lokace Bouracímí klady, tylo k provedení en imaci Bude funkční, skvalitní s provedením řezání, takže mají oděrní charakter.

Za stavební

Pan Cukla

JA TDI A ODBORNÍK

Stuplas

POZNÁVKY ODBORNÍK:

VÍŠE KVALITNÍ POSTUP JE ODPOVĚDNĚ BEZPEČNĚ, ZKONTROL PŘEMĚN PRÁCE S VÝSTĚH JIŽ ODPOVĚDNĚHO HMG VÍŠK CD. ZRN BUDĚ ČÁSTI KONTROLNÍ ODBORNÍK PŘEDMĚT, ODBORNÍK A PŘEDMĚT KONTROLNÍ ODBORNÍK. ODBORNÍK PŘEDMĚT VÍŠK CD SE UŠETŘÍ, ZKONTROL PŘEMĚN PRÁCE JE ABY VÍŠKOVÝ ČES PŘEDMĚT VÍŠK & ZAJISTI ODBORNÍK VŠECH MĚROVÝCH ČESTI NA PŘEDMĚT PŘE ODBORNÍK PŘE PŘEDMĚT ČESTI & ČES PŘE DO KONTROLNÍ.

Datum	Denní záznamy stavby
22.3.2018	23.3.2018
Čtyřlístek	Pátek
	Práce: práce:
	1. Očištění lokálu kódu prostředky vyhořelí za branu.
	Následná oprava PK na vedlejší straně.
	2. Odstranění nástěny u vstupu do části B1000
	Fixa a střední části NK v prostoru koleji B tota + zalk.
	3. Práce na odstranění dřevěného tělesa proti znečištění
	s následující odstraněním. Dále kámen a dočištění
	dřevěného tělesa.
	4. Ukončení výluky TV + ZDC
	2.1. Očištění odvozu výhledu.
	<p>TN: Práce na odstranění dřevěného tělesa, zvládnutí na dosud provedených úkonech, uzavření.</p>
23.3.2018	Pátek Práce: doba: 21:00hod 24:00hod
24.3.2018	Sobota Práce: doba: 06:00hod 08:00hod
	Teplota: 5°C 4°C Teplota
	Měření: 1x Teplota, 1x Pláň, 2x Pláň, 2x SDC in JNTV 2
	Dřevěná výhledová a náhledová, 1x kámen.
	Práce: TRP, Tancůka, Ballik
	Dřevěná: Jarní, závodní, náhledová, Dřevěná, kámen, ocel, SDC, JNTV, Čtyřlístek,
	Sobota, Kolín.
	Práce: práce:
	1. Oprava výhledu a náhledu před uzavřením práce.
	2. Ukončení výluky TV, ZDC + kámen jedy.
	3. Očištění lokálu kódu prostředky vyhořelí za branu.
	Následná oprava PK na vedlejší straně.
	4. Odstranění nástěny u vstupu do části B1000
	Fixa a střední části NK v prostoru koleji A 116 + 102 zalk.
	5. Očištění odvozu výhledu.
	6. Práce na odstranění dřevěného tělesa proti znečištění
	s následující odstraněním. Dále kámen a dočištění
	dřevěného tělesa.
	7. Ukončení výluky TV + ZDC
	<p>TN: Práce na odstranění dřevěného tělesa, zvládnutí na dosud provedených úkonech, uzavření.</p>

[Handwritten signature]



[Handwritten signature]

Datum	Denní záznamy stavby
21. 5. 2018	Přesah: 6 ⁰⁰ 5 ⁰⁰ Tečejasno.
Město	Přesah: 00 ⁰⁰ - 6 ⁰⁰ Hrd.
	Třetí osada: THP Tan Anka, Ballik
	Dělníci: Juráš, Závady, Váňa, Domančák, Ošald, Šenkur, Bláhoček, Sedláček, Káča.
	Mechanizace: Dřevné vyřezání a natčení: z Terénní plošina, z Plošina SDC na 9MIV 2.
	Pracovní změny:
	1. Průřezná vyřezání a natčení před oznažením prací:
	2. Znažení výluky TV, ZDC + Tamala Siedy.
	3. Ošetření, očištění lokální koleje před dostavbou
	za díru. Náhledná oprava PkO PkO PkO před dostavbou.
	4. Odstavení zastřešení v prostoru části díru
	Těles a stěny části MK v prostoru A1, C H6 + 1022H. k1a
	5. Ošetření odložení vyřezání.
	6. Průřezná očistnou dřevní hořelou před očištěním
	s následným odstraněním. Dále kontrola a očištění
	díru na Telasu.
	7. Ukončení výluky TV + ZDC
	T.D.: SOUKLADNÁ STAVBA
26. 3. 2018	Přesah: 5 ⁰⁰ 6 ⁰⁰ Tečejasno
Město	Přesah: 00 ⁰⁰ - 6 ⁰⁰ Hrd
	Třetí osada: THP Tan Anka, Ballik.
	Dělníci: Juráš, Závady, Váňa, Domančák, Ošald, Šenkur, Sedláček, Káča, Bláhoček.
	Mechanizace: Dřevné vyřezání a natčení, z Terénní plošina z Plošina SDC na 9MIV 2, z k. k. 12.
	Pracovní změny:
	1. Průřezná vyřezání a natčení před oznažením prací:
	2. Znažení výluky TV, ZDC + Tamala Siedy.
	3. Ošetření lokální koleje před dostavbou
	za díru. Náhledná oprava PkO PkO PkO před dostavbou.
	4. Odstavení zastřešení v prostoru části díru
	Těles a stěny části MK v prostoru A1, C H6 + 1022H. k1a
	5. Ošetření odložení vyřezání.
	6. Průřezná očistnou dřevní hořelou před očištěním
	s následným odstraněním. Dále kontrola a očištění
	díru na Telasu.
	7. Ukončení výluky TV + ZDC
	8. Odstranění odložení na pr. č. 12.
	T.D.: SOUKLADNÁ STAVBA

Datum	Denní záznamy stavby
26.3.2018	Zápis z jednání
Tondl	<p>Základní odpovědnost za stavbu investice o:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Převzetí Beton železný a Těnkou M. 2. Převzetí osvětlení v souladu s částí: 3. Převzetí osvětlení odvětrávací vývěvy. 4. Převzetí odpovídající PKO na Těnkou M. proti požáru a jiným rizikům.
16.3.18	<p><u>ZÁPIS Z JEDNÁNÍ:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> → PRÁCE NA ODSTRANĚNÍ KESKOVANÝCH ČISTI ŽELEZŮ BÍLÝ PŘEVZATO. → ODSTRANĚNÍ OMLAZENÝ VÍTRU - PŘEVZATO → OPRAVA PODHLAVNÍ PASTIDOVÝCH SÍŤÍ MLO ČD - PŘEVZATO → OPRAVA HORNÍ PLOCHY PASTIDOVÝCH SÍŤÍ KABELA POKLIDENA - JAKO POKLIDENO PŘI MLO ČD.
14.4.2018	<p>Práci: 10:00 - 19:00 HČ Těnkou</p> <p>Práce: 7⁰⁰ - 18⁰⁰ HČ</p> <p>Práci: 11:00 - 18:00 HČ</p> <p>Detail: 3x Hmukování S.P.O.</p> <p>Práce: 10:00 - 18:00 HČ</p> <p>Práce: 10:00 - 18:00 HČ</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. OPRAVA PŘI VYKONÁNÍ PRÁCE PŘI POKYTOVÝCH RIZIKU. 2. VÝKON STAVBY.
12.4.2018	<p>Práci: 10:00 - 18:00 HČ Těnkou</p> <p>Práce: 7⁰⁰ - 18⁰⁰ HČ</p> <p>Práci: 11:00 - 18:00 HČ</p> <p>Detail: 3x Hmukování S.P.O.</p> <p>Práce: 10:00 - 18:00 HČ</p> <p>Práce: 10:00 - 18:00 HČ</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. OPRAVA PŘI VYKONÁNÍ PRÁCE PŘI POKYTOVÝCH RIZIKU. 2. VÝKON STAVBY. 3. ODSTRANĚNÍ DIO

11/125 Kolín
s.p.č. 1.

List č. 4402986

Datum	Denní záznamy stavby
22.9.2018	<u>Zápis z jednání</u>
č. 212/2018	Základní záměr investice o měřičetí dokončení prací na opravě PKO Hezruho Těkocin Prácheňského ZÚB.Ú.Ú. 
11.4.18	Prácheňský úřad pro hospodářskou správu Dobrušky, s.p. Prácheň. ++ → Prácheňský úřad pro hospodářskou správu Úřad Prácheňského + Prácheňského úřadu Prácheňského úřadu kolektivní správy Prácheňského ústav (základní do SD) 
	<u>Zápis z jednání</u>
	Základní záměr investice o měřičetí dokončení Těkocin. v Prácheňském PKO 11/125 - 034 č. 2018. 