

## Krycí list ZBV

Název Stavby dle SoD: II/272 Chotětov - Bezno Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Silnice II/272 - údržba komunikace	Číslo SO/PS / / pořadí Změny SO/PS:  104 / 1	Číslo ZBV:  5
--	---	---------------------

Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace  
Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5, Smíchov  
IČ: 00066001

Zhotovitel: **PORR a.s.**  
Dubečská 3238/36, Strašnice, 100 00 Praha 10  
IČ: 43005560

## Rekapitulace ZBV č. 5 dle Skupin 1, 2, 3, 4, 5

ZBV č./ Skupina	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
5.1	0,00	0,00	0,00

ZBV č./ Skupina	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
5.2	0,00	0,00	0,00

ZBV č./ Skupina	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
5.3	-17 591,40	0,00	-17 591,40

ZBV č./ Skupina	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
5.4	0,00	0,00	0,00

ZBV č./ Skupina	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
5.5	0,00	0,00	0,00

ZBV č./ SUMA	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
5	-17 591,40	0,00	-17 591,40

Části ZBV se číslovají číslem ZBV, za kterým je tečka a index udávající číslo Skupiny.  
Stejný systém číslování se používá pro jednotlivé Změnové listy (02)  
a pro Rozpis ocenění změn položek (04).

## Změnový list

<b>Název Stavby dle SoD:</b> II/272 Chotětov - Bezno <b>Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):</b> Silnice II/272 - údržba komunikace	Číslo SO/PS / / pořadí Změny SO/PS:  <div style="text-align: center;">104 / 1</div>	Číslo ZBV / Skupina změny:  <div style="text-align: center;">5 / 3</div>
--	--	--

Strany smlouvy o dílo S-2050/00066001/2022 na realizaci uvedené Stavby uzavřené dne 12.08.2022 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace se sídlem Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5, Smíchov

Zhotovitel: PORR a.s., Dubečská 3238/36, 100 00 Praha 10, Strašnice

<u>Přílohy Změnového listu:</u>  <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td style="width: 35%;">1. Krycí list</td><td style="width: 10%; text-align: center;">1</td><td style="width: 55%;">počet listů</td></tr> <tr><td>2. Změnový list</td><td style="text-align: center;">2</td><td>počet listů</td></tr> <tr><td>3. Zápis o projednání ocenění soupisu prací</td><td style="text-align: center;">1</td><td>počet listů</td></tr> <tr><td>4. Rozpis ocenění Změn položek</td><td style="text-align: center;">1</td><td>počet listů</td></tr> <tr><td>5. Přehled zařazení změn do Skupin</td><td style="text-align: center;">1</td><td>počet listů</td></tr> <tr><td>6. Přehled dokladů</td><td style="text-align: center;">1</td><td>počet listů</td></tr> <tr><td>7. Soupis prací SO po všech změnách</td><td style="text-align: center;">1</td><td>počet listů</td></tr> <tr><td>Další doklady dle přehledu dokladů</td><td style="text-align: center;">4</td><td>počet listů</td></tr> </table>	1. Krycí list	1	počet listů	2. Změnový list	2	počet listů	3. Zápis o projednání ocenění soupisu prací	1	počet listů	4. Rozpis ocenění Změn položek	1	počet listů	5. Přehled zařazení změn do Skupin	1	počet listů	6. Přehled dokladů	1	počet listů	7. Soupis prací SO po všech změnách	1	počet listů	Další doklady dle přehledu dokladů	4	počet listů	<u>Příjemce</u>  Objednatel Zhotovitel Projektant (AD) Stavební dozor
1. Krycí list	1	počet listů																							
2. Změnový list	2	počet listů																							
3. Zápis o projednání ocenění soupisu prací	1	počet listů																							
4. Rozpis ocenění Změn položek	1	počet listů																							
5. Přehled zařazení změn do Skupin	1	počet listů																							
6. Přehled dokladů	1	počet listů																							
7. Soupis prací SO po všech změnách	1	počet listů																							
Další doklady dle přehledu dokladů	4	počet listů																							

Iniciátor Změny: Zhotovitel

Předmět Změny:

### Vypuštění prací

Zadávací dokumentace (zpracovatel PRAGOPROJEKT, a.s.) vzhledem ke stáří komunikací na objízdných trasách předpokládala zhoršení stavu mezi projekčními pracemi a vlastní realizací stavebních prací. Z tohoto důvodu byly do VV zařazeny položky, které by se použily v případě poškození příkopů klimatickými vlivy. Tento předpoklad se nepotvrdil a z tohoto důvodu nebyly položky využity.

Po zaslání Žádosti o vydání pokynu k variaci (příloha č. 08) byl vydán Objednatelem Souhlas se zpracováním ZBV(příloha č. 09), souhlasné vyjádření vydal i AD a TDI (přílohy č. 10 a 11)

Změna se týká následujících položek :

Snížení stávajících položek č. 16, 18, 24

Tato změna snižuje smluvní cenu stavby o 17 591,40 Kč.

Jedná se o Změny nepředvídané, které jsou podle § 5, odst. 1, písm. c) Směrnice R-SM-36 Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje (účinnost od 01.01.2022) upřesňující provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek zařazené do Skupiny 3. Zároveň se jedná o práce, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

Z hlediska Zákona o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb. tato Změna nepředstavuje vznik podstatné změny závazku a dle § 222, odst. 6) se jedná o změnu nepředvídanou.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem	Součet absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných
<b>-17 591,40</b>	<b>0,00</b>	<b>-17 591,40</b>	<b>17 591,40</b>

Technická pomoc Objednatele                      jméno                      Daniel Löffler                      podpis

---

**Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:**

---

Zhotovitel (stavbyvedoucí):                      jméno                      Dušan Mach                      podpis

Projektant (autorský dozor):                      jméno                      Ing Karel Fazekas                      podpis

Stavební dozor:                      jméno                      Petr Burger                      podpis

Supervize (Regionální dotační kancelář)                      jméno                                           podpis

Zástupce Objednatele:                      jméno                      Jan Zákostelský, DiS                      podpis

Zástupce objednatel odpovědný za cenové  
projednání Změny:                      jméno                      Ing. Jaroslava Jurková                      podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u tohoto SO/PS, který je součástí uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v Dokumentaci této Změny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 **Obchodních podmínek**. **Tento Změnový list představuje Dodatek Smlouvy o dílo**. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněně jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (Oprávněná osoba KSÚS):                      jméno                      Ing. Jan Fidler, DiS                      podpis

Objednatel (Oprávněná osoba Městys Bezno):                      jméno                      Mgr. Zdeněk Volf                      podpis

Zhotovitel:                      jméno                      Petr Škvařil  
Ing Martin Lukas                      podpis

**ZÁPIS****o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS)  
pro všechny skupiny - pro ZBV číslo: 5**

<b>Název Stavby:</b>	II/272 Chotětov - Bezno
<b>Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS:</b>	104 / 1
<b>Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):</b>	Silnice II/272 - údržba komunikace

Údaje v Kč bez DPH

<b>Cena SO/PS dle Smlouvy</b>
1 - zadat
<b>796 599,38</b>

Poznámka: Cenu všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS a cenu navrhovaných Změn záporných na SO/PS je nutno zadávat se znaménkem mínus (-).

**Cena SO/PS v předchozích ZBV:**

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena všech Změn kladných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena SO/PS po všech předchozích Změnách	Rozdíl ceny SO/PS po všech předchozích Změnách a ve Smlouvě
2	3 - zadat	4 - zadat	5=1+3+4	6=5-1
stavební/montážní práce	0,00	0,00	<b>796 599,38</b>	<b>0,00</b>

**Cena SO/PS v této ZBV a po této ZBV:**

Údaje v Kč bez DPH

	Cena navrhovaných Změn záporných na SO/PS	Cena navrhovaných Změn kladných na SO/PS	Cena všech Změn kladných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena všech Změn kladných na SO/PS k ceně SO/PS dle Smlouvy v %
7	8 - zadat	9 - zadat	10=4+9	11=10/1
stavební/montážní práce	-17 591,40	0,00	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>

**Cena SO/PS po této ZBV:**

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena SO/PS po této Změně	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy v %
12	13=3+8	14=1+13+10	15=14-1	16=15/1
stavební/montážní práce	<b>-17 591,40</b>	<b>779 007,98</b>	<b>-17 591,40</b>	<b>-2,21%</b>

**Rozpis položek a cen Změny ZBV 5**

Název stavby dle SoD: II/272 Chotěšov - Bezno

Číslo a název SO/PS: SO 104 - Silnice II/272 - údržba komunikace

Číslo a název rozpočtu: SO 104 - Silnice II/272 - údržba komunikace

**ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)**

**SO 104**

**Skupina změn 3**

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství po Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem po Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
16	21361	DRENÁŽNÍ VRSTVY Z GEOTEXTILIE	M2	26,000	0,000	-26,000	84,31	2 192,06	-2 192,06	0,00	0,00	-2 192,06	-100,00%
18	46452	POHOZ DNA A SVAHŮ Z KAMENIVA DRCENÉHO	M3	9,000	0,000	-9,000	717,48	6 457,32	-6 457,32	0,00	0,00	-6 457,32	-100,00%
24	89945	VÝŘEZ, VÝSEK, ÚTES NA POTRUBÍ DN DO 300MM	KUS	2,000	0,000	-2,000	4471,01	8 942,02	-8 942,02	0,00	0,00	-8 942,02	-100,00%
		<b>Nové položky</b>											
		<b>Celkem</b>							<b>- 17 591,40</b>	<b>0,00</b>		<b>- 17 591,40</b>	

Odpovědný zástupce Objednatele i odpovědný zástupce Zhotovitele odsouhlasují skladbu měněných položek i nových položek, včetně jejich výměr, vyjadřujících předkládanou změnu. Potvrzují zároveň skutečné provedení prací a oprávněnost změny.

Za Zhotovitele: jméno, (stavbyvedoucí)

Za Objednatele: jméno, (TDS/TDI)

Podpis:

Podpis:

## PŘEHLED ZAŘAZENÍ ZMĚN DO SKUPIN

Název a evidenční číslo Stavby:

II/272 Chotětov - Bezno

1	Přijatá smluvní částka bez rezervy a DPH	38 978 200,00
2=1+19+20	Aktuální smluvní částka (cena stavby)	37 261 815,50
	<b>Aktuální smluvní částka (cena stavby) včetně DPH</b>	<b>45 086 796,76</b>
3=(2/1)*100	Procento změny Přijaté smluvní částky	95,60%
4=(25/1)*100	Sledování vyhrazených změn (Skupina 1)	0,00%
5=(28/1)*100	Sledování záměny položek (Skupina 2)	0,00%

6=32+36	Suma Změn kladných a Změn záporných Skupiny 3 a Skupiny 4	-1 716 384,50
7=(6/1)*100	Sledování limitu 30 % - součet Skupiny 3 a Skupiny 4	-4,40%
8=1*0,3	Zákonný limit 30 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4	11 693 460,00

9=(32A/1)*100	Sledování limitu 50 % Skupina 3	10,72%
10=(36A/1)*100	Sledování limitu 50 % Skupina 4	0,00%
10A=32A+36A	Suma absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných pro Skupinu 3 a Skupinu 4	4 178 077,48
11=1*0,5	Zákonný limit 50 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4	19 489 100,00

12=(1)*0,15	Limit	5 846 730,00
13=(39)/(1)	Sledování limitu v %	0,00%
14=ABS(37)+38	Hodnota skupiny 5	0,00

SO	ZBV č.	Název SO/PS / předmět Změny	Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Hodnota ZBV	- 1 -			- 2 -			- 3 -				- 4 -				- 5 -		
						Vyhrazené změny (Doměrky) (dle §100 zákona č. 134/2016 Sb.)			Záměna položek (dle §222 odst. (7) zákona č. 134/2016 Sb.)			Změny nepředvídané (dle §222 odst. (6) zákona č. 134/2016 Sb.)				Změny nezbytné (dle §222 odst. (5) zákona č. 134/2016 Sb.)				Změny de minimis (Změny neměnicí celkovou povahu veřejné zakázky (dle §222 odst. (4) zákona č. 134/2016 Sb.))		
						Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Suma absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných	Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Suma absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných	Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	limit 15 %
16	17	18	19=23+26+29+33	20=24+27+30+34+37+39	21=19+20	23	24	25=23+24	26	27	28=26+27	29	30	32=29+30	32A=ABS(29)+30	33	34	36=33+34	36A=ABS(33)+34	37	38	39=ABS(37)+38
		II/272 Chotětov - Bezno	- 2 947 230,99	1 230 846,49	- 1 716 384,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 2 947 230,99	1 230 846,49	- 1 716 384,50	4 178 077,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103	1	Silnice II/272 - Bezno / recyklace za studena	- 2 381 899,05	1 037 724,62	- 1 344 174,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 2 381 899,05	1 037 724,62	- 1 344 174,43	3 419 623,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103	2	Silnice II/272 - Bezno /štěrbinový žlab	0,00	193 121,87	193 121,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193 121,87	193 121,87	193 121,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101	3	Silnice II/272 v km 0,000 - 2,160 / DZS x RDS	- 507 892,18	0,00	- 507 892,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 507 892,18	0,00	-507 892,18	507 892,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102	4	Silnice II/272 v km 2,160 - 2,620/ DZS x RDS	- 39 848,36	0,00	- 39 848,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 39 848,36	0,00	-39 848,36	39 848,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104	5	Silnice II/272 - údržba komunikace / DZS x RDS	- 17 591,40	0,00	- 17 591,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 17 591,40	0,00	-17 591,40	17 591,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Poznámka: Formulář má informativní charakter a zobrazuje stav k datu předložení Změnového listu.

## Přehled dalších dokladů

Číslo ZBV:	5
Název stavby:	II/272 Chotětov - Bezno
Název stavebního objektu / provozního souboru (SO/PS):	Silnice II/272 - údržba komunikace
Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS:	104 / 1

Doklad	počet listů
07 Soupis prací SO po změnách	1
08 Žádost o vydání pokynu k variaci (Žádost o změnu rozsahu díla)	1
09 Souhlas Objednatele s vypracováním ZBV	1
10 Vyjádření AD	1
11 Vyjádření TDI	1
Počet listů celkem	5

**Soupis prací SO po všech změnách**

Název stavby: II/272 Chotětov - Bezno								ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)					
Číslo a název SO/PS: 104 - Silnice II/272 - údržba komunikace								1					
Číslo a název rozpočtu: 104 - Silnice II/272 - údržba komunikace								celkem po všech změnách					
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství po Změnách	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem po Změnách v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	014101	POPLATKY ZA SKLÁDKU	M3	557,000	557,000	0,000	362,15	201 717,55	0,00	0,00	201 717,55	0,00	0,00%
2	014102	POPLATKY ZA SKLÁDKU	T	12,250	12,250	0,000	134,13	1 643,09	0,00	0,00	1 643,09	0,00	0,00%
3	11120	ODSTRANĚNÍ KŘOVIN	M2	200,000	200,000	0,000	50,30	10 060,00	0,00	0,00	10 060,00	0,00	0,00%
4	11130	SEJMUTÍ DRNU	M2	360,000	360,000	0,000	34,46	12 405,60	0,00	0,00	12 405,60	0,00	0,00%
5	11348	ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽDIC VČETNĚ PODKLADU	M3	0,160	0,160	0,000	419,74	67,16	0,00	0,00	67,16	0,00	0,00%
6	11352	ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH A SILNIČNÍCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH	M	11,000	11,000	0,000	123,71	1 360,81	0,00	0,00	1 360,81	0,00	0,00%
7	11354	ODSTRANĚNÍ OBRUB Z KRAJNÍKŮ	M	28,000	28,000	0,000	97,52	2 730,56	0,00	0,00	2 730,56	0,00	0,00%
8	11372	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH	M3	2,000	2,000	0,000	2431,99	4 863,98	0,00	0,00	4 863,98	0,00	0,00%
9	12273	ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TR. I	M3	89,000	89,000	0,000	314,72	28 010,08	0,00	0,00	28 010,08	0,00	0,00%
10	12583	VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK	M3	39,500	39,500	0,000	573,00	22 633,50	0,00	0,00	22 633,50	0,00	0,00%
11	12593	VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK	M3	7,000	7,000	0,000	680,76	4 765,32	0,00	0,00	4 765,32	0,00	0,00%
12	12960	ČIŠTĚNÍ VODOTEČÍ A MELIORAČ KANÁLŮ OD NÁNOSŮ	M3	432,000	432,000	0,000	360,13	155 576,16	0,00	0,00	155 576,16	0,00	0,00%
13	18232	ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ V TL DO 0,15M	M2	395,000	395,000	0,000	33,03	13 046,85	0,00	0,00	13 046,85	0,00	0,00%
14	18241	ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM	M2	395,000	395,000	0,000	24,59	9 713,05	0,00	0,00	9 713,05	0,00	0,00%
15	21205 R	TRATIVODY KOMPLET Z TRUB KOV DN DO 300MM	M	9,000	9,000	0,000	9686,83	87 181,47	0,00	0,00	87 181,47	0,00	0,00%
16	21361	DRENÁŽNÍ VRSTVY Z GEOTEXTILIE	M2	26,000	0,000	-26,000	84,31	2 192,06	-2 192,06	0,00	0,00	-2 192,06	-100,00%
17	45131A	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C20/25	M3	1,000	1,000	0,000	3621,07	3 621,07	0,00	0,00	3 621,07	0,00	0,00%
18	46452	POHOZ DNA A SVAHŮ Z KAMENIVA DRCENÉHO	M3	9,000	0,000	-9,000	717,48	6 457,32	-6 457,32	0,00	0,00	-6 457,32	-100,00%
19	465512	DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC	M3	3,000	3,000	0,000	7792,94	23 378,82	0,00	0,00	23 378,82	0,00	0,00%
20	56960	ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU	M3	7,000	7,000	0,000	317,05	2 219,35	0,00	0,00	2 219,35	0,00	0,00%
21	572212	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z MODIFIK ASFALTU DO 0,5KG/M2	M2	43,000	43,000	0,000	26,04	1 119,72	0,00	0,00	1 119,72	0,00	0,00%
22	574B04	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 11+, 11S	M3	2,000	2,000	0,000	31712,88	63 425,76	0,00	0,00	63 425,76	0,00	0,00%
23	58252	DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z BETONOVÝCH DLAŽDIC DO LOŽE Z MC	M2	2,000	2,000	0,000	481,69	963,38	0,00	0,00	963,38	0,00	0,00%
24	89945	VÝŘEZ, VÝSEK, ÚTES NA POTRUBÍ DN DO 300MM	KUS	2,000	0,000	-2,000	4471,01	8 942,02	-8 942,02	0,00	0,00	-8 942,02	-100,00%
25	917212	ZÁHONOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 80MM	M	14,000	14,000	0,000	510,75	7 150,50	0,00	0,00	7 150,50	0,00	0,00%
26	935812	ŽLABY A RIGOLY DLÁŽDĚNÉ Z KOSTEK DROBNÝCH DO BETONU TL 100MM	M2	81,000	81,000	0,000	1498,20	121 354,20	0,00	0,00	121 354,20	0,00	0,00%
		<b>Nové položky</b>											
				0,000	0,000	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		<b>Celkem</b>						<b>796 599,38</b>	<b>- 17 591,40</b>	<b>0,00</b>	<b>779 007,98</b>	<b>- 17 591,40</b>	<b>-2,21%</b>





PORR a.s., Čechy střed  
Dubečská 3238/36, 100 00 Praha 10

**KSÚS Středočeského kraje**  
Zborovská 81/11  
150 00 Praha 5

Vaše značka: -  
Váš dopis ze dne: -  
Naše značka: JKm  
Náš dopis: -  
Jméno: Ing Jan Karafiát  
Telefon:  
Mobil:  
Email:

Praha, 21.09.2023

## **Věc: Žádost o vydání pokynu k variaci (Žádost o změnu rozsahu díla)**

### **Akce: II/272 Chotětov - Bezno**

Vážení obchodní partneři,

Na základě SOD č. obj. S-2050/00066001/2022, soupisu prací a skutečnosti na stavbě. Vás žádáme o vydání Žádosti o změnu rozsahu díla (pokynu k variaci), (dle čl. 6.7 SOD) na akci II/272 Chotětov - Bezno.

Jedná se o změny během výstavby typu 3 (dle Směrnice R-Sm-36, verze 3.1).

#### **Popis změn:**

- 1. Zřízení štěrbinového žlabu s vlivem na cenu díla, bez dopadu na termín dokončení díla.**

V průběhu stavby dle zadávací projektové dokumentace (zpracovatel PRAGOPROJEKT, a.s.) byla zjištěna nutnost převedení povrchových vod zřízením štěrbinového žlabu přes místní komunikaci v km 2,690, tak aby při přívalových deštích nedocházelo k zaplavování pozemků k této komunikaci přiléhajících.

**Odhadované smluvní dopady:** Zvýšení ceny díla o cca 290 000 Kč bez DPH

- 2. Vyrovnání nevyčerpaných položek z rozdílu PDPS a RDS**

Na základě rozdílu v podrobnosti jednotlivých stupňů projektové dokumentace, došlo po zpřesnění výkazu výměr ve stupni RDS k nedočerpání některých položek VV.

**Odhadované smluvní dopady:** Snížení ceny díla o 565 331,94 Kč bez DPH

S pozdravem  
Ing Jan Karafiát

#### **Přílohy:**

Porr a.s.  
Dubečská 3238/36  
Strašnice, 100 00 Praha 10  
Tel  
Fa:  
por

Sídlo: Dubečská 3238/36  
Strašnice, 100 00 Praha 10  
OR u MS v Praze, Oddíl B, Vložka 1006  
IČO 43005560, DIČ CZ43005560

Raiffeisenbank a.s.

www.porr.cz

**PORR a.s., Čechy střed  
Dubečská 3238/36,  
100 00 Praha 10**

*Vyřizuje / telefon*  
Jan Zákostelský Dis.

*Říčaný*

**Věc: Souhlas s navrženým řešením u akce „II/272 Chotětov - Bezno“**

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, p. o. v rámci akce „II/272 Chotětov - Bezno“ po projednání s TDS a AD **souhlasí** s navrženým řešením.

Stručný popis změn včetně návrhu řešení:

- Zřízení šterbinového žlabu

Vzhledem k tomu, že v průběhu stavby byla zjištěna nutnost převedení povrchových vod přes místní komunikaci v km 2,690, tak aby při přivalových deštích nedocházelo k zaplavování pozemků k této komunikaci přiléhající. Dojde k vybudování šterbinového žlabu v daném místě stavby.

- Doměrky

Po zpřesnění výkazu výměr v rámci zpracování dokumentace RDS a zaměření skutečného stavu stavby dojde k narovnání nedočerpání položek.

Tímto žádáme zhotovitele, aby zpracoval dokumentaci ZBV k výše uvedeným změnám v souladu s příslušnou směrnicí KSÚS SK.

Jedná se pouze o souhlas s návrhem technického řešení navrhovaných ZBV. Posouzení správnosti ZBV zajistí supervize a finální schválení spadá do kompetencí vedení KSÚS.

Jan Zákostelský  
projektový manažer

IBH spol. s r.o.  
Poděbradova 3178  
272 01 Kladno

Ing. Miroslav Bureš

DATUM: 17.4.2023

### **Stavba „II/272 Chotětov - Bezno, vyjádření AD**

Zástupce AD byl vyzván, aby se vyjádřil k připravovaným ZBV 2,3,4,5. Podstata ZBV byla průběžně řešena, problematika zachování funkčnosti odvodnění v intravilánu Chotětova byla i několikrát konzultována na místě na KD. Úpravy vychází ze schválené RDS.

S technickým řešením AD souhlasí.

Zástupce AD

Ing. Karel Fa



Vyřizuje: P. Burger

V Kladně dne: 10.října 2023

KSSÚ Středočeského kraje  
Zborovská 11  
150 00 Praha 5

Věc: II/272 Chotětov – Bezno

Změny oproti PDPS – ZBV 2

Vyjádření TDS

Předmětem změny je:

1. Zřízení štěrbinového žlabu
2. Doměrky

1. Zřízení štěrbinového žlabu.

V rámci zadávací dokumentace nebylo uvažováno s žádnými opatřeními pro zachycení vod při přívalových deštích a možnosti zaplavování pozemků přiléhajících ke komunikaci.

V průběhu stavby byla zjištěna nutnost převedení povrchových vod přes místní komunikaci v km 2,690 tak, aby vybudováním štěrbinového žlabu bylo zajištěno zachycení povrchových vod z vozovky a zároveň převedení vody z dlážděného žlabu podél vozovky do otevřeného příkopu za místní komunikací, kterým je voda odvedena volně do krajiny.

2. Doměrky.

Po zpřesnění výkazu výměr v rámci zpracování RDS a zaměření skutečného stavu dojde k narovnání nedočerpaných položek.

S ohledem na shora uvedené skutečnosti, technický dozor objednatele s předloženým řešením **souhlasí**, a považuje je za oprávněné.

Předpokládaný výčet a množství měněných položek soupisu prací je přiměřený a odpovídá původnímu zadání.

Za IBH s.r.o.

Petr Burger