



DODATEK č. 1 ke Smlouvě o dílo

číslo objednatele: S-1786/DOP/2017

číslo zhotovitele: 841/DAIZ/154/17

„Kruhová křižovatka – Kladno Švermov Na Cikance“

Smluvní strany

Objednatel

se sídlem:

zastoupený:

IČO: 70891095

Bankovní spojení:

Číslo účtu

dále jen „objednatel“

a

Zhotovitel

se sídlem:

IČO: 608 38 744

Bankovní spojení:

Číslo účtu

Středočeský kraj

Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5

MVDr. Josef Řihák - radní pro oblast investic a veřejných zakázek

DIČ: CZ70891095

PPF banka, a.s.,

4440000221/6000

STRABAG a.s.

Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5

společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném
Městským soudem v Praze, sp.zn. B 7634

DIČ: CZ 60838744

ČSOB a.s., České Budějovice

112071233/0300

Zastoupeni: ve věcech smluvních: Ing. Vladimír Král, technický vedoucí oblasti,

Tel.: 311 626 632, vladimir.kral@strabag.com

Ing. Milan Plachý, hlavní stavbyvedoucí – VPJ,

Tel.: 602 265 560, e-mail: milan.plachy@strabag.com

ve věcech technických: Ing. Milan Plachý, hlavní stavbyvedoucí – VPJ,

Tel.: 602 265 560, e-mail: milan.plachy@strabag.com

Vlastimil Vyskočil, zástupce stavbyvedoucího,

Tel.: 606 733 543, e-mail: vlastimil.vyskocil@strabag.com

Ing. Jan Novák, zástupce stavbyvedoucího,

Tel.: 724 149 022, e-mail: jan.novak@strabag.com

ve věcech ekonomických: Jitka Steckovičová, ekonom PJ,

tel. 312 274 721, e-mail: jitka.steckovicova@strabag.com

dále jen „zhotovitel“

se rozhodly uzavřít níže uvedeného dne, měsíce a roku tento

DODATEK č. 1 ke Smlouvě o dílo (dále jen „Smlouva“)



Článek I.

Předmět dodatku

1. Tímto dodatkem se mění Smlouva o dílo ze dne 22. 08. 2017, č. smlouvy o dílo Objednatele:, S-1786/DOP/2017 č. smlouvy o dílo Zhotovitele: 841/DAIZ/154/17 (dále jen „Smlouva“), následovně:

Článek III. **Cena za dílo, odstavce 3.1 a 3.2** se nahrazuje následujícím textem:

Zhotovitel se zavazuje k provedení a dokončení Stavby a odstranění veškerých vad za následující celkovou nabídkovou cenu stavby:

Původní cena díla:

| | |
|-----------------|------------------|
| cena bez DPH | 8.491.877,43 Kč |
| DPH | 1.783.294,26 Kč |
| cena včetně DPH | 10.275.171,69 Kč |

Nová cena díla:

| | |
|-----------------------------------|------------------|
| Nabídková cena bez DPH | 9.040.471,28 Kč |
| DPH | 1.898.498,97 Kč |
| Celková nabídková cena včetně DPH | 10.938.970,25 Kč |

Oceněný výkaz výměr, který byl Zhotovitelem zpracován a Objednatelem odsouhlasen v rámci Smlouvy o dílo, se doplňuje aktualizovaným soupisem prací s výkazem výměr, který je přílohou tohoto dodatku.

2. K navýšení ceny díla dochází z důvodu nepředvídatelných změn. Detailní zdůvodnění jednotlivých změn jsou přílohou ZBV č. 1-6, které jsou přílohou č. 1 tohoto dodatku.
3. Změna závazku je předkládána v souladu s ustanovením § 222 odst. 6 písm. a) a písm. b) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek a v souladu se Směrnicí ředitele KSUS upřesňující provádění změn závazku dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. V souladu s § 5 odst. 1 Směrnice se jedná o nepodstatné změny a považují se za změny zařazené do Skupiny č. 3 – Změny z nepředvídatelných důvodů, jejichž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, nemění celkovou povahu zakázky a hodnota změny nepřevyšuje limit 50% původní hodnoty závazku, pokud bude provedeno více změn, je rozhodný součet hodnoty všech změn této skupiny. Hodnota změny ve spojení s dalšími změnami nepřekračuje limit 30% původní hodnoty závazku. Změny kladné ve výši **756.034,44 Kč bez DPH, 914.801,67 Kč s DPH**. činí celkem 8,9 % z celkové ceny díla. Změny záporné ve výši **207.440,59 Kč bez DPH, 251.003,11 Kč s DPH** činí celkem 2,4 % z celkové ceny díla (hodnota změny nepřekračuje limit 30% původní hodnoty závazku dle Směrnice).



4. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají nezměněna.

Článek II.

Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě nabývá platnosti dnem jeho podpisu a účinnosti dnem jeho zveřejnění v Registru smluv, které provede Objednatel do 30 dnů od jeho podpisu.
2. Zdůvodnění změny ceny díla je uvedeno ve změnových listech – příloha tohoto dodatku.
3. Tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě je vyhotoven v 5 stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží 3 stejnopisy a Zhotovitel 2 stejnopisy.
4. Smluvní strany prohlašují, že si dodatek ke Smlouvě o dílo přečetly, s obsahem souhlasí a na důkaz jejich svobodné, pravé a vážné vůle připojují své podpisy. Uzavření tohoto Dodatku č. 1 bylo schváleno usnesením Rady Středočeského kraje č. 045-14/2018/RK ze dne 23.4.2018.
5. Nedílnou součástí tohoto dodatku tvoří následující přílohy:
Příloha: ZBV č. 1 SO 110 –změnové listy, vyjádření AD a TD
Příloha: ZBV č. 2 SO 120 –změnové listy, vyjádření AD a TD
Příloha: ZBV č. 3 SO 193 –změnové listy, vyjádření AD a TD
Příloha: ZBV č. 4 SO 330 –změnové listy, vyjádření AD a TD
Příloha: ZBV č. 5 SO 340 –změnové listy, vyjádření AD a TD
Příloha: ZBV č. 6 SO 430 –změnové listy, vyjádření AD a TD

V Praze dne 09-05-2018

V Praze dne 09-05-2018

Zhotovitel
STRABAG a.s.



Objednatel
Středočeský kraj

.....
Ing. Vladimír Král
technický vedoucí oblasti
zmocněnec

.....
MVDr. Josef Řihák
radní pro oblast investic a veřejných zakázek

.....
Ing. Milan Plachý
hlavní stavbyvedoucí – VPJ
zmocněnec

STRABAG

STRABAG a.s.
Na Bělídle 19B/21, 150 00 Praha 5
(23)

Krycí list ZBV

| | | |
|---|---|----------------------------|
| Název a evidenční číslo Stavby: Kruhová křižovatka Kladno - Švermov „Na Cikáncé“ ev.č. stavby: 0004110 Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Okružní křižovatka | Číslo SO/PS / / číslo Změny SO/PS: 110 / 1 | Číslo ZBV: 1 |
|---|---|----------------------------|

Objednatel: Středočeský kraj
se sídlem Zborovská 11, 150 21 Praha 5
IČ: 70891095

Zhotovitel: STRABAG a.s.
se sídlem Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5
IČ: 608 38 744

Rekapitulace ZBV č. 1 dle Skupin 1, 2, 3, 4, 5

| část ZBV č. | Cena navrhovaných Změn záporných | Cena navrhovaných Změn kladných | Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem |
|------------------------|---|--|--|
| 1.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 | -132 843,25 | 277 727,57 | 144 884,32 |
| 1.4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Suma ZBV č. | Cena navrhovaných Změn záporných | Cena navrhovaných Změn kladných | Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem |
| 1 | -132 843,25 | 277 727,57 | 144 884,32 |

Části ZBV se číslovají číslem ZBV, za kterým je tečka a index udávající číslo Skupiny.
Stejný systém číslování se používá pro jednotlivé Evidenční nebo Změnové listy
a pro Rozpis ocenění změn položek.

| | |
|------------------|-------------|
| ZBV - krycí list | Číslo paré: |
|------------------|-------------|

Změnový list

Název a evidenční číslo Stavby:
Kruhová křižovatka Kladno - Švermov „Na Cikánce“
 ev. č. stavby: 0004110
 Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):
Okružní křižovatka

Číslo SO/PS /
 / číslo Změny SO/PS:
110 / 1

Číslo ZBV:
1

Strany smlouvy o dílo č. S-1786/DOP/2017 (841/DAIZ/154/17) na realizaci uvedené Stavby uzavřené dne 22. 8. 2017 (dále jen Smlouva):
 Objednatel: Středočeský kraj se sídlem Zborovská 11, 150 21 Praha 5, Smíchov
 Zhotovitel: STRABAG a.s., se sídlem Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5

Přílohy Změnového listu:

| | | |
|---|----|-------------|
| 1. Krycí list | 1 | počet listů |
| 2. Změnový list | 1 | počet listů |
| 3. Zápis o projednání ocenění soupisu prací | 1 | počet listů |
| 4. Rozpis ocenění Změn položek | 2 | počet listů |
| 5. Přehled zařazení změn do skupin | 1 | počet listů |
| 6. Přehled dalších dokladů | 1 | počet listů |
| 7. Další doklady | 34 | počet listů |

| | |
|---------|----------------|
| Paré č. | Příjemce |
| 1 | Objednatel |
| 2 | Zhotovitel |
| 3 | Projektant |
| 4 | Stavební dozor |
| 5 | RDK |

Iniciátor změny: zhotovitel

Popis a zdůvodnění Změny:

Okružní křižovatka

Na základě Rozhodnutí o Stanovení přechodové úpravy provozu na PK a požadavku Magistrátu města Kladno o zachování obousměrného provozu dle schváleného DIR, po dobu výstavby 1.etapy Okružní křižovatky a z důvodů bezpečnosti a plynulosti dopravy na základě skutečných místních poměrů, bylo nutné, pro výstavbu první fáze okružní křižovatky, kdy byla uzavřena ul.Průmyslová, rozšířit komunikaci ve směru z ul.28. října do ul. Na kopci tak, aby byl zachován obousměrný provoz. Z tohoto důvodu bylo nutné rozšířit jízdní pruh o 1 až 3 m dle situace, pro dostatečné vyhybaní autobusů MHD a nákladní dopravy. Jednalo se o výstavbu rozšíření části komunikace. Tyto práce zahrnovaly, odkop zeminy, úpravu planě a provedení konstrukčních vrstev silnice. Následně po dokončení 1. etapy a puštění provozu ve směru ul. Průmyslova - ul.28. října byla rozšířená konstrukce vyfrézována a vybouraná. Na stavební práce byly použity jednotkové ceny z položkového rozpočtu SoD.

Z důvodů možného ulamování asfaltu u neuzpevněné krajnice ve směru z výjezdu OK do ul.28. října byly doplněny betonové obruby.

Ze strany objednatele, bylo na KD rozhodnuto o použití OP3 25x20 obloukových z důvodů malého poloměru vnitřního prstence. V případě ponechání přímých OP3 by docházelo k postupnému ulamování hran obrubníků a výrobcem by nebyla uznávána případná reklamáce. U dláždění vnitřního prstence, kde bylo uvažováno s dlažební kostkou malou, bylo rozhodnuto ze strany objednatele o použití dlažební kostky velké z důvodů možného stálého průjezdu těžkou dopravou. S tím následně souvisí i položení dlažební kostky do kameniva frakce 4-8 a ne jak bylo uvažováno položení do betonu, kde by z důvodů délky zrání betonu v délce 21 dní a provádění stavby po etapách dle schváleného DIR docházelo k poškození betonu a degradaci celého vnitřního prstence.

Tyto změny vznikly z nepředvídaných důvodů v průběhu provádění stavby, jejich množství bylo zjištěno měřením a nezbytnou úpravou. Dotčené položky jsou podle § 10 Směrnice ředitele Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje upřesňující provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek z 29. 5. 2017 zařazené do Skupiny 3.

Údaje v Kč bez DPH:

| Cena navrhovaných Změn záporných | Cena navrhovaných Změn kladných | Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem | Součet absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných |
|----------------------------------|---------------------------------|---|--|
| -132 843,25 | 277 727,57 | 144 884,32 | 410 570,82 |

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

| | | | | |
|---|-------|----------------------|-------|--------|
| Zhotovitel (stavbyvedoucí) | jméno | Ing. Hnatič Radoslav | datum | podpis |
| Projektant (autorský dozor) | jméno | Ing. Roztočil Tomáš | datum | podpis |
| Stavební dozor | jméno | Ing. Bureš Lubomír | datum | podpis |
| Supervize (Regionální dotační kancelář) | jméno | | datum | podpis |
| Zástupce Objednatel: | jméno | Bc. Zdeněk Dvořák | datum | podpis |

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u tohoto SO/PS, který je součástí uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci této Změny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Tento Změnový list představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatel a Zhotovitel sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatel a Zhotovitel své podpisy.

| | | | | |
|---|-------|--------------------|-------|--------|
| Objednatel (Oprávněná osoba Objednatel) | jméno | MVDr. Řihák Josef | datum | podpis |
| Zhotovitel | jméno | Ing. Král Vladimír | datum | podpis |
| | jméno | Ing. Plachý Milan | datum | podpis |

Číslo paré: **STRABAG a.s.**
 Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5

ZÁPIS**o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS)
pro všechny skupiny - pro ZBV číslo: 1**

| | |
|--|--|
| Název Stavby: Kruhová křižovatka Kladno - Švermov „Na Cikáncé“ | |
| Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS: 110/1 | |
| Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Okružní křižovatka | |

Údaje v Kč bez DPH

| |
|------------------------|
| Cena SO/PS dle Smlouvy |
| 1 - zadat |
| 3 936 436,42 |

Poznámka: Cenu všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS a cenu navrhovaných Změn záporných na SO/PS je nutno zadávat se znaménkem mínus (-).

Cena SO/PS v předchozích ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

| | Cena všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS | Cena všech Změn kladných v předchozích Změnách na SO/PS | Cena SO/PS po všech předchozích Změnách | Rozdíl ceny SO/PS po všech předchozích Změnách a ve Smlouvě |
|-------------------------|--|---|---|---|
| 2 | 3 - zadat | 4 - zadat | 5=1+3+4 | 6=5-1 |
| stavební/montážní práce | 0,00 | 0,00 | 3 936 436,42 | 0,00 |

Cena SO/PS v této ZBV a po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

| | Cena navrhovaných Změn záporných na SO/PS | Cena navrhovaných Změn kladných na SO/PS | Cena všech Změn kladných na SO/PS (předchozích a navrhovaných) | Cena všech Změn kladných na SO/PS k ceně SO/PS dle Smlouvy v % |
|-------------------------|---|--|--|--|
| 7 | 8 - zadat | 9 - zadat | 10=4+9 | 11=10/1 |
| stavební/montážní práce | -132 843,25 | 277 727,57 | 277 727,57 | 7,06% |

Cena SO/PS po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

| | Cena všech Změn záporných na SO/PS (předchozích a navrhovaných) | Cena SO/PS po této Změně | Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy | Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy v % |
|-------------------------|---|--------------------------|---|---|
| 12 | 13=3+8 | 14=1+13+10 | 15=14-1 | 16=15/1 |
| stavební/montážní práce | -132 843,25 | 4 081 320,74 | 144 884,32 | 3,68% |

Vyjádření (souhlasím x nesouhlasím), jméno, datum, podpis

Zhotovitel (stavbyvedoucí):

Ing. Hnatič Radoslav

Projektant (autorský dozor):

Ing. Roztočil Tomáš

Stavební dozor:

Ing. Bureš Lubomír

Zástupce Objednatele:

Bc. Dvořák Zdeněk

Supervize (RDK)

Zaměstnanec KSÚS SK
odpovědný za cenové
projednání Změny:

Ing. Čermák Aleš, Ph.D., MBA

Rozpis ocenění Změn položek - pro ZBV číslo: 1

denční číslo a název stavby: Kruhová křižovatka Kladlo - Švermov „Na Cikáncé“, ev. č. stavby: 0004110

lo a název SO/PS: SO 110 Okružní křižovatka

lo a název rozpočtu: SO 110 Okružní křižovatka

ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)

110 / 1

Skupina Změn: 3

| č. il. | Kód položky | Název položky | m.j. | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|--------|-------------|---|----------------|---------------------|-------------------|------------------|-------------------|-----------------------------|--------------------|-------------------|---------------------------|------------------------|----------------------|
| | | | | Množství ve Smlouvě | Množství ve Změně | Množství rozdílů | Cena za m.j. v Kč | Cena celkem ve Smlouvě v Kč | Změny záporné v Kč | Změny kladné v Kč | Cena celkem ve Změně v Kč | Rozdíl cen celkem v Kč | Podíl cen celkem v % |
| 2 | 113107162 | Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě přes 50 m ² do 200 m ² z kameniva hrubého drčeného, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm viz.geodetické zaměření - technická zpráva | m ² | 83,00 | 231,000 | 148,000 | 27,00 | 2 241,00 | | 3 996,00 | 6 237,00 | 3 996,00 | 178,31% |
| 3 | 113154124 | Frezování živičného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy do 500 m ² bez překážek v trase pruhu šířky přes 0,5 m do 1 m, tloušťky vrstvy 100 mm viz.geodetické zaměření - technická zpráva | m ² | 83,00 | 231,000 | 148,000 | 54,00 | 4 482,00 | | 7 992,00 | 12 474,00 | 7 992,00 | 178,31% |
| 5 | 591141111 | Kladení dlažby z kostek s provedením lože do tl. 50 mm, s vyplněním spár, s dvojitým beraněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici velkých z kamene, do lože z cementové malty odpočet plochy prstence 130m ² s pokládkou do betonu | m ² | 130,00 | 0,000 | -130,000 | 829,00 | 107 770,00 | -107 770,00 | 0,00 | | -107 770,00 | -100,00% |
| 7 | 583801590 | Výrobky lomafské a kamenické pro komunikace (kostky dlažební, krajničky a obrubničky) kostka dlažební velká žula (materiálová skupina I/2) vel. 15/17 tř. II šedá k pol. 101/130, 0m ² x 0,43478 t = 56,52; 130/2,3 "plocha dle pol.591141111/převod na tuny - 1 tuna=2,3 m ² Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého tř. C 12/15, do lože z betonové prostého téže značky viz.geodetické zaměření - technická zpráva | t | 28,26 | 56,522 | 28,261 | 2 913,00 | 82 324,29 | | 82 324,29 | 164 648,59 | 82 324,29 | 100,00% |
| 9 | 916131213 | Výrobky lomafské a kamenické pro komunikace (kostky dlažební, krajničky a obrubničky) obrubničky kamenné žula (materiálová skupina I/2) přímé OP 3 25 x 20 x 80 až 200 cm | m | 124,50 | 151,500 | 27,000 | 444,00 | 55 278,00 | | 11 988,00 | 67 266,00 | 11 988,00 | 21,69% |
| 1 | 592174600 | Obrubničky betonové a železobetonové chodníkové ABO 2-15 100 x 15 x 25 27m x 1,01 vč.ztratného | kus | 125,75 | 153,015 | 27,270 | 104,00 | 13 077,48 | | 2 836,08 | 15 913,56 | 2 836,08 | 21,69% |
| 5 | 583803350 | Výrobky lomafské a kamenické pro komunikace (kostky dlažební, krajničky a obrubničky) obrubničky kamenné žula (materiálová skupina I/2) přímé OP 3 25 x 20 x 80 až 200 cm | m | 25,25 | 0,000 | -25,250 | 993,00 | 25 073,25 | -25 073,25 | | 0,00 | -25 073,25 | -100,00% |
| 2 | 997221571 | Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovňáním na vzdálenost do 1 km | t | 574,22 | 666,723 | 92,500 | 33,00 | 18 949,36 | | 3 052,50 | 22 001,86 | 3 052,50 | 16,11% |
| 3 | 997221579 | Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovňáním na vzdálenost Přibližně k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km | t | 5 168,01 | 5 467,707 | 299,700 | 7,00 | 36 176,05 | | 2 097,90 | 38 273,95 | 2 097,90 | 5,80% |
| 5 | 997221845 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z asfaltových povrchů | t | 558,85 | 592,148 | 33,300 | 26,00 | 14 530,05 | | 865,80 | 15 395,85 | 865,80 | 5,96% |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---------------|------------|---|----------------|------|---------|---------|----------|-------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------|
| 11 | 591111111R | k. pol.č 113154124 - 1,48m ² x 0,1t. x 2,25 obj.h =33,3 NOVÉ POLOŽKY - JC dle ÚRS 2017 02 není-li uvedeno jinak Kladiení dlažby z kostek velkých z kamene do lože z kameniva drceného tl 50 mm plocha dle pol.591141111 - 130m ² s pokládkou do kameniva drceného. Ceník ÚRS tuto položku neobsahuje. Cena je stanovena na základě vyhodnocení tří nabídek - viz příloha. | m ² | 0,00 | 130,000 | 130,000 | 761,00 | 0,00 | 98 930,00 | 98 930,00 | 98 930,00 | 98 930,00 | 100,00% |
| 12 | 563804340 | obrubník kamenný obloukový, (bPP) žula, r=3+5m OP3 25x20 nahrazuje pol. 45 | m | 0,00 | 25,250 | 25,250 | 1 700,00 | 0,00 | 42 925,00 | 42 925,00 | 42 925,00 | 42 925,00 | 100,00% |
| 13 | 564861111 | Podklad ze šetrkordně ŠD tl 200 mm viz. geodetické zaměření - technická zpráva | m ² | 0,00 | 148,00 | 148,000 | 140,00 | 0,00 | 20 720,00 | 20 720,00 | 20 720,00 | 20 720,00 | 100,00% |
| CELKEM | | | | | | | | 359 901,48 | -132 843,25 | 277 727,57 | 504 785,80 | 144 884,32 | 40,26% |

PŘEHLED ZAŘAZENÍ ZMĚN DO SKUPIN

Název a evidenční číslo Stavby: Kruhová křižovatka Kladno - Švermov „Na Cikánce“, ev.č. stavby: 0004110

| | | |
|---------------|--|----------------------|
| 1 | Přijátá smluvní částka bez rezervy a DPH | 8 491 877,43 |
| 2=1+18+19 | Aktuální smluvní částka (cena stavby) | 8 636 761,75 |
| | Aktuální smluvní částka (cena stavby) včetně DPH | 10 450 481,72 |
| 3=(2/1)*100 | Procento změny Přijaté smluvní částky | 101,71% |
| 4=(25/1)*100 | Sledování vyhrazených změn (Skupina 1) | 0,00% |
| 5=(28/1)*100 | Sledování záměny položek (Skupina 2) | 0,00% |
| 40=(19/1)*100 | Sledování limitu 15 % pro podstatnou změnu pro Změny záporné dle § 14, odst. (5), písm. b) | 1,56% |

| | | |
|-------------|---|--------------|
| 6=32+36 | Suma Změn kladných a Změn záporných Skupiny 3 a Skupiny 4 | 144 884,32 |
| 7=(6/1)*100 | Sledování limitu 30 % - součet Skupiny 3 a Skupiny 4 | 1,71% |
| 8=1*0,2 | Zákonný limit 30 % pro Skupinu 3 a Skupinu 3 | 2 547 563,23 |

| | | |
|----------------|--|--------------|
| 9=(32A/1)*100 | Sledování limitu 50 % Skupina 3 | 4,83% |
| 10=(36A/1)*100 | Sledování limitu 50 % Skupina 4 | 0,00% |
| 10A=32A+36A | Suma absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných pro Skupinu 3 a Skupinu 4 | 410 570,82 |
| 11=1*0,4 | Zákonný limit 50 % pro Skupinu 3 a Skupinu 3 | 4 245 938,72 |

| | | |
|-----------------|---------------------------------|----------------|
| 12=(37/1)*100 | Sledování limitu 15 % | 0,00% |
| 13=37 | Sledování limitu 149 224 000 Kč | 0,00 |
| 14=142688000/37 | | 149 224 000,00 |

| SO | ZBV č. | Název SO/PS / předmět Změny | Změny záporné (žadávat se znaménkem mínus) | Změny kladné | Hodnota ZBV | - 1 - | | - 2 - | | | - 3 - | | | | - 4 - | | | | | - 5 - | | | |
|-----|--------|--|--|----------------------|-------------|--|--------------|-------------------------------------|--|--------------|-------------------------------------|--|--------------|----------------------------------|-------------------------------------|--|--|--------------|----------------------------------|-------------------------------------|--|---|---------------|
| | | | | | | Vyhrazená změna (Doměrky) | | Záměna položek (Započítávání) | | | Nepředvídanost | | | | Nezbytnost | | | | | Změny do minima | | | |
| | | | | | | Změny záporné (žadávat se znaménkem mínus) | Změny kladné | Suma Změn záporných a Změn kladných | Změny záporné (žadávat se znaménkem mínus) | Změny kladné | Suma Změn záporných a Změn kladných | Změny záporné (žadávat se znaménkem mínus) | Změny kladné | Procentní vyjádření Změny kladné | Suma Změn záporných a Změn kladných | Suma absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných | Změny záporné (žadávat se znaménkem mínus) | Změny kladné | Procentní vyjádření Změny kladné | Suma Změn záporných a Změn kladných | Suma absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných | Změny do minima (15% nebo limit 149 224 000 Kč) | limit 15 % |
| 16 | 17 | 18 | 19=23+26+29+33 | 20=24+27+30+34+37+39 | 21=19+20 | 23 | 24 | 25=23+24 | 26 | 27 | 28=26+27 | 29 | 30 | 31=(30/1)*100 | 32=29+30 | 32A=ABS(29)+30 | 33 | 34 | 35=(34/1)*100 | 36=33+34 | 36A=ABS(33)+34 | 37 | 38=(37/1)*100 |
| | | Kruhová křižovatka Kladno - Švermov „Na Cikánce“ | - 132 843,25 | 277 727,57 | 144 884,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - 132 843,25 | 277 727,57 | 3,27% | 144 884,32 | 410 570,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 110 | 1 | Okružní křižovatka / zvětšení rozsahu dlažby a obrubníků | - 132 843,25 | 277 727,57 | 144 884,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - 132 843,25 | 277 727,57 | 3,27% | 144 884,32 | 410 570,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00% | 0,00 | 0,00 | | | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00% | 0,00 | 0,00 | | | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00% | 0,00 | 0,00 | | | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00% | 0,00 | 0,00 | | | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00% | 0,00 | 0,00 | | | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00% | 0,00 | 0,00 | | | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00% | 0,00 | 0,00 | | | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00% | 0,00 | 0,00 | | | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00% | 0,00 | 0,00 | | | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00% | 0,00 | 0,00 | | | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00% | 0,00 | 0,00 | | | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00% | 0,00 | 0,00 | | | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00% | 0,00 | 0,00 | | | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00% | 0,00 | 0,00 | | | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00% | 0,00 | 0,00 | | | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00% | 0,00 | 0,00 | | | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00% | 0,00 | 0,00 | | | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00% | 0,00 | 0,00 | | | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00% | 0,00 | 0,00 | | | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00% | 0,00 | 0,00 | | | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00% | 0,00 | 0,00 | | | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00% | 0,00 | 0,00 | | | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00% | 0,00 | 0,00 | | | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00% | 0,00 | 0,00 | | | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00% | 0,00 | 0,00 | | | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00% | 0,00 | 0,00 | | | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00% | 0,00 | 0,00 | | | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00% | 0,00 | 0,00 | | | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00% | 0,00 | 0,00 | | | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00% | 0,00 | 0,00 | | | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00% | 0,00 | 0,00 | | | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00% | 0,00 | 0,00 | | | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00% | 0,00 | 0,00 | | | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00% | 0,00 | 0,00 | | | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00% | 0,00 | 0,00 | | | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00% | 0,00 | 0,00 | | | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00% | 0,00 | 0,00 | | | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00% | 0,00 | 0,00 | | | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00% | 0,00 | 0,00 | | | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00% | 0,00 | 0,00 | | | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00% | 0,00 | 0,00 | | | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00% | 0,00 | 0,00 | | | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00% | 0,00 | 0,00 | | | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00% | 0,00 | 0,00 | | | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00% | 0,00 | 0,00 | | | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00% | 0,00 | 0,00 | | | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00% | 0,00 | 0,00 | | | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00% | 0,00 | 0,00 | | | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00% | 0,00 | 0,00 | | | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Přehled dalších dokladů

| | |
|--|---|
| Číslo ZBV: | 1 |
| Název a evidenční číslo stavby: | Kruhová křižovatka Kladno - Švermov „Na Cikánce“, ev. č. stavby: 0004110 |
| Název stavebního objektu / provozního souboru (SO/PS): | Okružní křižovatka |
| Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS: | 110 / 1 |

| Doklad | Součást dokumentace ZBV | |
|---|-------------------------|--------------|
| | ANO (počet listů) | NE - Uloženo |
| Změnový soupis prací | 3 | |
| Zdůvodnění změny | 2 | |
| Rozhodnutí - zvláštní užívání (DIO) <i>Opatřeno elektronickým podpisem</i> | 7 | |
| DIO 0. a 1.fáze | 7 | |
| Záznam z kontrolního dne stavby č. 4 | 3 | |
| Situace | 1 | |
| Fotodokumentace | 1 | |
| Technická zpáva - geodetická část | 2 | |
| Stanovisko AD a TDI k ZBV | 2 | |
| Cenova Nabídka na nove položky | 6 | |
| | | |
| | | |
| Počet listů celkem | 34 | |

Rozdílový soupis prací

Stavba: Kruhová křižovatka Kladno - Švermov „Na Cikáncos“

Objekt: SO 110 Okružní křižovatka

Část: číslo změny 1

JKSO:

Objednatel: Kruhová křižovatka Kladno - Švermov „Na Cikáncos“

Zhotovitel: STRABAG a.s.

Datum: 23.11.2017

STRABAG

| | | | | zadáání | | změna | | po změně | |
|------|----|-----|-------------|---------|-----------------|-----------------|-------------|----------|-------------|
| P.Č. | TV | KCN | Kód položky | MJ | Množství celkem | Cena jednotková | Cena celkem | Množství | Cena celkem |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | | |

SO 110 Okružní křižovatka

Zemní práce

3 936 436,42

144 884,32

4 081 320,74

| | | | | | | | | | | | |
|--------------------|--|--|------------|----|-----------|--------|------------|---------|----------|-----------|------------|
| 1 | | | 113107162 | M2 | 83,000 | 27,00 | 2 241,00 | 148,000 | 3 996,00 | 231,000 | 6 237,00 |
| 2 | | | 113107224 | M2 | 1 050,000 | 53,00 | 55 650,00 | | 0,00 | 1 050,000 | 55 650,00 |
| 3 | | | 113154124 | M2 | 83,000 | 54,00 | 4 482,00 | 148,000 | 7 982,00 | 231,000 | 12 474,00 |
| 4 | | | 113154365 | M2 | 1 050,000 | 108,00 | 113 400,00 | | 0,00 | 1 050,000 | 113 400,00 |
| 5 | | | 113202111 | M | 75,000 | 66,00 | 4 950,00 | | 0,00 | 75,000 | 4 950,00 |
| 6 | | | 122101401 | M3 | 25,650 | 62,00 | 1 590,30 | | 0,00 | 25,650 | 1 590,30 |
| 7 | | | 122201102 | M3 | 957,800 | 100,00 | 95 780,00 | | 0,00 | 957,800 | 95 780,00 |
| 8 | | | 162701105 | M3 | 1 310,400 | 119,00 | 155 937,60 | | 0,00 | 1 310,400 | 155 937,60 |
| 9 | | | 162701105a | M3 | 793,650 | 119,00 | 94 444,35 | | 0,00 | 793,650 | 94 444,35 |
| 10 | | | 171101111 | M3 | 768,000 | 154,00 | 118 272,00 | | 0,00 | 768,000 | 118 272,00 |
| 11 | | | 583442390 | T | 1 536,000 | 289,00 | 413 184,00 | | 0,00 | 1 536,000 | 413 184,00 |
| 12 | | | 171201201 | M3 | 957,800 | 7,00 | 6 704,60 | | 0,00 | 957,800 | 6 704,60 |
| 13 | | | 171201211 | T | 1 819,820 | 159,00 | 289 351,38 | | 0,00 | 1 819,820 | 289 351,38 |
| 14 | | | 171201212R | T | 48,735 | 52,00 | 2 534,22 | | 0,00 | 48,735 | 2 534,22 |
| 15 | | | 181301102 | M2 | 45,000 | 30,00 | 1 350,00 | | 0,00 | 45,000 | 1 350,00 |
| 16 | | | 183405211 | M2 | 45,000 | 20,00 | 900,00 | | 0,00 | 45,000 | 900,00 |
| 17 | | | 005724740 | KG | 1,125 | 225,00 | 253,13 | | 0,00 | 1,125 | 253,13 |
| 18 | | | 184802111 | M2 | 45,000 | 5,00 | 225,00 | | 0,00 | 45,000 | 225,00 |
| 19 | | | 185803111 | M2 | 45,000 | 5,00 | 225,00 | | 0,00 | 45,000 | 225,00 |
| 20 | | | 185804215 | M2 | 45,000 | 7,00 | 315,00 | | 0,00 | 45,000 | 315,00 |
| 21 | | | 185804312 | M3 | 1,350 | 596,00 | 804,60 | | 0,00 | 1,350 | 804,60 |
| Zakládání | | | | | | | | | | | |
| 22 | | | 211971121 | M2 | 226,100 | 22,00 | 4 974,20 | | 0,00 | 226,100 | 4 974,20 |
| 23 | | | 683112800 | M2 | 226,100 | 225,00 | 50 872,50 | | 0,00 | 226,100 | 50 872,50 |
| 24 | | | 212752312 | M | 133,000 | 226,00 | 30 058,00 | | 0,00 | 133,000 | 30 058,00 |
| Komunikace pozemní | | | | | | | | | | | |
| 25 | | | 564871111 | M2 | 1 322,500 | 209,00 | 276 402,50 | | 0,00 | 1 322,500 | 276 402,50 |
| 26 | | | 564871116 | M2 | 149,500 | 250,00 | 37 375,00 | | 0,00 | 149,500 | 37 375,00 |
| 27 | | | 564962111 | M2 | 1 265,000 | 317,00 | 401 005,00 | | 0,00 | 1 265,000 | 401 005,00 |

Rozdílový soupis prací

Kruhová křižovátka Kladno - Švermov „Na Cikádce“

Objekt: SO 110 Kruhová křižovátka

Číslo změny 1

JKSO:

Objednatel: Kruhová křižovátka Kladno - Švermov „Na Cikádce“

Zhotovitel: STRABAG a.s.

Datum: 23.11.2017



| zadáání | | | změna | | | po změně | | |
|---------|--|--|-------|--|--|----------|--|--|
|---------|--|--|-------|--|--|----------|--|--|

| P.Č. | TV | KCN | Kód položky | Popis | MJ | Množství celkem | Cena jednotková | Cena celkem | Množství | Cena celkem | Množství | Cena celkem |
|-------------------------------------|----|-----|-------------|---|-----|-----------------|-----------------|-------------|----------|-------------|-----------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | | | |
| 28 | | | 565166112 | Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 22 (obalované kamenivo OKH) tl 90 mm š do 3 m | M2 | 1 150,000 | 295,00 | 339 250,00 | | 0,00 | 1 150,000 | 339 250,00 |
| 29 | | | 569903311 | Zřízení zemních krajnic se zhrutněním | M3 | 18,900 | 448,00 | 8 467,20 | | 0,00 | 18,900 | 8 467,20 |
| 30 | | | 569951133 | Zpevnění krajnic asfaltovým recyklatem tl 150 mm | M2 | 37,000 | 125,00 | 4 625,00 | | 0,00 | 37,000 | 4 625,00 |
| 31 | | | 573111112 | Postřik živičný infiltriční s posypem z asfaltu množství 1 kg/m2 | M2 | 1 150,000 | 17,00 | 19 550,00 | | 0,00 | 1 150,000 | 19 550,00 |
| 32 | | | 573231111 | Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství do 0,7 kg/m2 | M2 | 2 300,000 | 13,00 | 29 900,00 | | 0,00 | 2 300,000 | 29 900,00 |
| 33 | | | 576133211 | Asfaltový koberec masitkový SMA 11 (AKMS) tl 40 mm š do 3 m | M2 | 1 150,000 | 208,00 | 239 200,00 | | 0,00 | 1 150,000 | 239 200,00 |
| 34 | | | 577165132 | Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 70 mm š do 3 m z modifikovaného asfaltu | M2 | 1 150,000 | 288,00 | 331 200,00 | | 0,00 | 1 150,000 | 331 200,00 |
| 35 | | | 582136114R | Betonová deska z cementového betonu C20/25-X0 tl. 200 mm s oboustrannou sítí Kari | M2 | 130,000 | 669,00 | 86 970,00 | | 0,00 | 130,000 | 86 970,00 |
| 36 | | | 591141111 | Kladení dlažby z kostek velkých z kamene na MC tl 50 mm | M2 | 130,000 | 829,00 | 107 770,00 | -130,000 | -107 770,00 | 0,000 | 0,00 |
| 37 | | | 583801590 | kosika dlažební velká, žula velikost 15/17 řída tl šedá | T | 28,261 | 2 913,00 | 82 324,29 | 28,261 | 82 324,29 | 56,522 | 164 648,59 |
| Trubní vedení | | | | | | | | | | | | |
| 38 | | | 891441822R | Demontáž odvodňovacích prvků | KUS | 10,000 | 299,00 | 2 990,00 | | 0,00 | 10,000 | 2 990,00 |
| 39 | | | 899333111 | Výšková úprava uličního vstupu nebo vpustí do 200 mm zvýšením poklopu | KUS | 10,000 | 1 701,00 | 17 010,00 | | 0,00 | 10,000 | 17 010,00 |
| Ostatní konstrukce a práce, bourání | | | | | | | | | | | | |
| 40 | | | 916191213 | Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého | M | 124,500 | 444,00 | 55 278,00 | 27,000 | 11 988,00 | 151,500 | 67 266,00 |
| 41 | | | 592174600 | obrubník betonový chodníkový 100x15x25 cm | KUS | 125,745 | 104,00 | 13 077,48 | 27,270 | 2 856,08 | 153,015 | 15 913,56 |
| 42 | | | 916231113 | Osazení chodníkového obrubníku betonového ležatého s boční opěrou do lože z betonu prostého | M | 119,000 | 385,00 | 45 815,00 | | 0,00 | 119,000 | 45 815,00 |
| 43 | | | 592175030 | obrubník 100x19,5x30 cm, přírodní | KUS | 120,190 | 790,00 | 94 950,10 | | 0,00 | 120,190 | 94 950,10 |
| 44 | | | 916241213 | Osazení obrubníku kamenného stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého | M | 25,000 | 696,00 | 17 400,00 | | 0,00 | 25,000 | 17 400,00 |
| 45 | | | 583803350 | obrubník kamenný přímý, (bSM) žula, OP3 25x20 | M | 25,250 | 993,00 | 25 073,25 | -25,250 | -25 073,25 | 0,000 | 0,00 |
| 46 | | | 916431111 | Osazení bezbariérového betonového obrubníku do betonového lože tl 150 mm | M | 32,100 | 385,00 | 12 358,50 | | 0,00 | 32,100 | 12 358,50 |
| 47 | | | 592175100 | obrubník betonový silniční nájezdový 100x15x15 cm | KUS | 22,220 | 102,00 | 2 266,44 | | 0,00 | 22,220 | 2 266,44 |
| 48 | | | 592175110 | obrubník betonový silniční přechodový levý,právní 100x15x15/25 cm | KUS | 10,100 | 288,00 | 2 908,80 | | 0,00 | 10,100 | 2 908,80 |
| 49 | | | 919112114 | Řezání dilatačních spár š 4 mm hl do 100 mm přičných nebo podélných v živičném krytu | M | 157,000 | 89,00 | 13 973,00 | | 0,00 | 157,000 | 13 973,00 |
| 50 | | | 919122122 | Těsnění spár závlíku za tepla pro komůrky š 15 mm hl 30 mm s těsnícím profilem | M | 128,000 | 88,00 | 11 264,00 | | 0,00 | 128,000 | 11 264,00 |
| 51 | | | 919716111 | Výztuž cementobetonového krytu ze svařovaných sítí KARI hmotnosti do 7,5 kg/m2 | T | 0,975 | 27 487,00 | 26 799,83 | | 0,00 | 0,975 | 26 799,83 |
| Přesun sutě | | | | | | | | | | | | |
| 52 | | | 997221571 | Vodorovná doprava vyburaných hmot do 1 km | T | 574,223 | 33,00 | 18 949,36 | 92,500 | 3 052,50 | 666,723 | 22 001,86 |
| 53 | | | 997221579 | Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vyburaných hmot | T | 5 169,007 | 7,00 | 36 176,05 | 299,700 | 2 097,90 | 5 468,707 | 38 273,95 |
| 54 | | | 997221815 | Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce (skládkovné) | T | 15,375 | 106,00 | 1 629,75 | | 0,00 | 15,375 | 1 629,75 |

Rozdílový soupis prací

Stavba: Kruhová křižovatka Kladno - Švermov „Na Cikáncích“

Objekt: **SO 110 Okružní křižovatka**

Část: číslo změny 1

JKSO:

Objednatel: Kruhová křižovatka Kladno - Švermov „Na Cikáncích“

Zhotovitel: STRABAG a.s.

Datum: 23.11.2017



| zadáání | | změna | | po změně | |
|---------|--|-------|--|----------|--|
|---------|--|-------|--|----------|--|

| P.Č. | TV | KCN | Kód položky | Popis | MJ | Množství celkem | Cena jednotková | Cena celkem | Množství | Cena celkem | Množství | Cena celkem |
|-----------------|----|-----|-------------|--|----|-----------------|-----------------|-------------|----------|-------------|-----------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | | | |
| 55 | | | 997221845 | Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkovné) | T | 558,848 | 26,00 | 14 530,05 | 33,300 | 865,80 | 592,148 | 15 395,85 |
| 56 | | | 997221855 | Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkovné) | T | 607,505 | 106,00 | 64 395,53 | 0,00 | 0,00 | 607,505 | 64 395,53 |
| Přesun hmot | | | | | | | | | | | | |
| 57 | | | 998225111 | Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným | T | 1 723,915 | 7,00 | 12 067,41 | | 0,00 | 1 723,915 | 12 067,41 |
| Montáže potrubí | | | | | | | | | | | | |
| 58 | | | 230200107 | Montáž chrániček podélné pólených D 720 mm, II 9 mm | M | 102,000 | 343,00 | 34 986,00 | | 0,00 | 102,000 | 34 986,00 |

| NOVÉ POLOŽKY | | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--|--|------------|---|----------------|-------|----------|------|---------|-----------|---------------------|-------------------|---------------------|
| 101 | | | 591111111R | Kladení dlažby z kostek velkých z kamene do lože z kameniva drceného II 50 mm | m ² | 0,000 | 761,00 | 0,00 | 130,000 | 98 930,00 | 130,000 | 98 930,00 | |
| 102 | | | 569804340 | obrubič kamenný oblojkový, (bSM) žula, OP3 25x20 | m | 0,000 | 1 700,00 | 0,00 | 25,250 | 42 925,00 | 25,250 | 42 925,00 | |
| 103 | | | 564861111 | Podklad ze štenkodřě SD II 200 mm | m ² | 0,000 | 140,00 | 0,00 | 148,000 | 20 720,00 | 148,000 | 20 720,00 | |
| | | | | | | | | | | | 3 936 436,42 | 144 884,32 | 4 081 320,74 |

CELKEM

Popis a zdůvodnění změny

SO 110 Okružní křižovatka

Na základě Rozhodnutí o Stanovení přechodové úpravy provozu na PK a požadavku Magistrátu města Kladno o zachování obousměrného provozu dle schváleného DIR, po dobu výstavby I. etapy Okružní křižovatky a z důvodů bezpečnosti a plynulosti dopravy na základě skutečných místních poměrů, bylo nutné, pro výstavbu první fáze okružní křižovatky, kdy byla uzavřena ul. Průmyslova, rozšířit komunikaci ve směru z ul. 28. Října do ul. Na kopci tak, aby byl zachován obousměrný provoz. Z tohoto důvodu bylo nutné rozšířit jízdní pruh o 1 až 3m dle situace, pro dostatečné vyhýbaní autobusu MHD a nákladní dopravy. Jednalo se o výstavbu rozšíření části komunikace. Tyto práce zahrnovali, odkop zeminy, úpravu pláňe a provedení konstrukčních vrstev silnice. Následně po dokončení 1. etapy a puštění provozu ve směru ul. Průmyslova – ul. 28 Října byla rozšířena konstrukce vyfrézovaná a vybouraná. Na stavební práce byly použité jednotkové ceny z položkového rozpočtu SoD.

Z důvodu možného ulamování asfaltu u nezpevněné krajnice ve směru z výjezdu OK do ul. 28 Října byly doplněné betonové obruby.

Ze strany objednatele, bylo na KD rozhodnuto, použití OP3 25x20 obloukových z důvodů malého poloměru vnitřního prstence, v případě ponechání přímých OP3 by docházelo k postupnému ulamování hran obrubníku a výrobcem by nebyla uznávaná případná reklamace. U dláždění vnitřního prstence, kde bylo uvažováno s dlažební kostkou malou, bylo rozhodnuto ze strany objednatele použití dlažební kostky velké z důvodů možného stálého průjezdu těžkou dopravou. S tím následně souvisí i položení dlažební kostky do kameniva frakce 4-8 a ne jak bylo uvažováno, položení kostky do betonu, kde by z důvodu délky zrání betonu v délce 21 dní a provádění stavby po etapách dle schváleného DIR docházelo k poškození betonu a degradaci celého vnitřního prstence.

SO 120 Úpravy místních komunikací

Na základě skutečnosti došlo k snížení množství vyfrézovaného asfaltového materiálu.

SO 193 Stále dopravní značení

Na základě schváleného Stanovení místní úpravy policií ČR, odborem dopravy města Kladno a dle skutečných místních poměrů došlo k navýšení počtu svislých dopravních značek a zmenšení směrových návěstí – viz. situace

SO 330 Úpravy na kanalizaci

Na základě Rozhodnutí o Stanovení přechodové úpravy provozu na PK (DIR) o zachování obousměrného provozu po dobu výstavby Okružní křižovatky, bylo zjištěno, že z nedostačujících šířkových poměrů a následně bezpečnostních důvodů při realizaci, je šachta Š3 za takových podmínek nerealizovatelná. Dále na základě konzultace za účasti TDS a AD bylo rozhodnuto, že nově navrhovaná šachta Š3 (která řešila odvodnění UV6) bude zrušená a odvodnění UV6 bude řešeno zaústěním do nově budované stoky S.

SO 340 Úpravy na vodovodu

Větev V2

Před započítím stavebních prací na přeložkách vodovodu byla za účasti zhotovitele a správce vodovodu Středočeských vodáren, vytyčena stávající trasa a konzultován samotný postup prací dle PD a schváleného DIR tj nejdříve se realizovala přeložka větve V2 a v druhé fázi přeložka větve V1. Na základě těchto skutečností bylo správcem rozhodnuto, že pro samotnou realizaci přeložky vodovodu je nutné osadit nové šoupata a zemní soupravy z důvodu bezpečného a dostatečného zajištění zásobování průmyslové zóny a obce Švermov. Dále při výkopových pracích větve V2 byla v trase odhalena stará nefunkční stávající šachta, která nebyla vytyčena správcem vodovodu a bylo jí nutné odstranit protože zasahovala do trasy přeložky větve V2.

Větev V1

V druhé fázi výstavby okružní křižovatky při výkopových pracích na větvi V1 bylo po odkopání a odhalení stávající větve zjištěno, že trasa větve V1 není průběžná ve spádu ale je v trase provedená shybka a stávající chránička nebyla DN 600 ale DN 900. Na základě těchto skutečností bylo nutné provést redukci ze stávající chráničky DN 900 na DN 600. Dále po konzultaci za účasti AD, TDS, správce a zhotovitele a následnému rozhodnutí správce došlo k závěru, že je nutno shybku posunout mimo OK protože napojení vodovodu větve V1 je neměnné. Touto skutečností došlo k zvětšení výkopu a navýšení prací na samotné větve V1.

SO 430 Úprava veřejného osvětlení

Dle rozhodnutí správce VO musí být všechny sloupy VO napojeny na jeden připojovací bod a to z důvodů dálkového ovládání osvětlení OK. Proto byl stožár SV4 propojen novým vedením a stanovená trasa byla určena jako nejkratší možná.



Statutární
město Kladno

Magistrát města Kladna
Odbor dopravy a služeb

Fridrich Jaroslav
13.9.2017 16:09:35

EV

ADRESA PRACOVISTĚ:
Magistrát města Kladna
Odbor dopravy a služeb
C - nám. 17. listopadu 2840
272 52 KLADNO

ADRESA:

DORUČOVACÍ ADRESA:
Magistrát města Kladna
náměstí Starosty Pavla 44
272 52 KLADNO

Č. jednací:
ODaS/2911-2/17/280

Vyřizuje:
Jaroslav Fridrich
Číslo pověření: T-2/2006-ODaS

Kladno,
13. září 2017

ROZHODNUTÍ

Odbor dopravy a služeb Magistrátu města Kladna jako věcně a místně příslušný silniční správní úřad podle § 40 odst. 4 písm. a) a odst. 5 písm. b) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, rozhodl takto:

podle § 24 a § 25 zákona č. 13/1997 Sb., se spol. STRABAG, a.s., sídlem Praha 5, Na Bělidle 198/21,

p o v o l u j e

- I. **zvláštní užívání úseku místní komunikace ul. Průmyslová a části křižovatky sil. II/118 v km 84,665, pro provedení stavebních prací při přestavbě stykové křižovatky na okružní,**
- II. **uzavírka úseku místní komunikace ul. Průmyslová a včetně části křižovatky se silnicí II/118 v km 84,665, tj. Kladno-Švermov, místní název Na cikánce, z důvodu provedení stavby podle bodu I., a**

n a ř i z u j e **objížd'ku,**

za podmíněk:

1. Úplné vyloučení provozu a zvláštní užívání se povoluje na dobu:
od 24.9.2017 do 23.10.2017.
2. **Délka a popis: 0,020 km**
Úplně vyloučen bude veškerý provoz v úseku místní komunikace v připojení k sil. II/118 a v části křižovatky.
3. **Délka a popis objížd'ky: 3 km**
Provoz bude veden obousměrně, bez rozlišení, v trase:
Kladno, z ul. Průmyslová - ul. Huťská - ul. Pod Zámkem - nájezdem na sil II/118 ul. Dukelských hrdinů a ul. Na Kopci, směr Švermov, na původní trasu.
Místem stavby musí být průjezd zajištěn dočasnou staveništní komunikací.
4. **Linková osobní doprava:**
Po dobu uzavírky bude linková osobní doprava vedena pouze ul. Na Kopci, a aut. zastávka „Kladno, Kübeck“ a „Kladno, Průmyslová“ bude zrušena bez náhrady. Aut. zastávka „Kladno, Poldí“ bude zrušena bez náhrady pouze pro linky vedené ul. Průmyslová.
Dopravce zajistí informovanost cestujících stanoveným způsobem a řidičů o uzavírce a souvisejících opatřeních.
5. Rozsah stavby bude proveden podle zadání a stavebního povolení.

6. Dopravní značení uzavírky, objížďky a souvisejících opatření, zajistí a bude provedeno na náklady držitele povolení, v souladu s resortním předpisem TP 66. Neprodleně po skončení uzavírky musí být dopravní značení odstraněno.
7. Pracovní místo musí být po celou dobu provádění stavby řádně označeno a zabezpečeno z hlediska bezpečnosti pohybu osob a vozidel.
8. V průběhu prací nebudou pozemní komunikace znečišťovány, případné znečištění musí být neprodleně odstraněno.
9. Stavební materiál nebude ukládán na tělese pozemní komunikace ani jejich součástech mimo dopravní opatření.
10. Dotčený úsek a úseky objížďek budou před zahájením prací a po jejich ukončení zkontrolovány zástupcem vlastníka komunikací a zhotovitelem. Případné škody na pozemních komunikacích a silničních pozemcích vzniklé v důsledku uzavírky nebo objížďky budou odstraněny na náklad držitele povolení.
11. Statutární město Kladno zajistí informovanost občanů o uzavírce a souvisejících opatřeních, v místě obvyklým způsobem.
12. Za dodržení podmínek zodpovídá: STRABAG, a.s., sídlem Praha 5, Na Bělidle 198/21, kont. osoba Ing. Milan Plachý, tel. 602 265 560.

Účastníci řízení: STRABAG, a.s., sídlem Praha 5, Na Bělidle 198/21;
Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, p.o., sídlem Praha 5, Zborovská 11;
Statutární město Kladno, zast. v oblastech dopravy Magistrátem města Kladna, ODaS;

Odůvodnění

Dne 29.8.2017 byla silničnímu správnímu úřadu doručena žádost o povolení uzavírky úseku místní komunikace ul. Průmyslová včetně části křižovatky se sil. II/118, v městě Kladně, části Švermov, z důvodu provedení přestavby stykové křižovatky na okružní.

Žadatel byl v řízení zastoupen spol. ADSUM spol. s r.o., sídlem Unhošť, Havlíčkova 923, na základě plné moci.

Souhlas vlastníka silnice byl vydán zadáním stavby, souhlas Policie ČR, DI Kladno byl vydán na základě předložení návrhu přechodné úpravy provozu vyjádřením ze dne 11.9.2017.

Silniční správní úřad po posouzení žádosti a doložených podkladů se skutečnostmi, které jsou správnímu orgánu známy, dospěl k tomuto závěru:

Vzhledem k rozsahu stavby je nezbytné úplné vyloučení provozu z dotčeného úseku místní komunikace včetně části křižovatky. Stavba je rozdělena do etap. Jedná se o úsek komunikace s tranzitním dopravním významem, zejména ve vazbě na blízkou a navazující průmyslovou oblast. Tomu odpovídá skladba a intenzita provozu. Objízdná trasa odpovídá předpokládanému převedení provozu.

Protože byly splněny zákonné podmínky, rozhodl zdejší úřad podle § 24 a § 25 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, tak jak je ve výroku tohoto rozhodnutí uvedeno.

Nebudou-li dodrženy podmínky tohoto rozhodnutí, bude postupováno podle sankční části zákona.

Magistrát města Kladna odbor dopravy a služeb může stanovené podmínky pozměnit nebo doplnit, bude-li to vyžadovat důležitý veřejný zájem.

Poučení

Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání do 15 dnů ode dne jeho doručení, ke Krajskému úřadu Středočeského kraje, odboru dopravy, prostřednictvím odboru dopravy a služeb Magistrátu města Kladna.

Odvolání nemá odkladný účinek (§ 24 odst. 4 zákona č.13/1997 Sb.).

V Kladně dne 13. září 2017

„otisk úředního razítka“

Jaroslav Fridrich
pov.č. T-2/2006-ODaS

Před vydáním tohoto rozhodnutí byl uhrazen správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb.

Obdrží:

1. ADSUM spol. s r.o., Unhošť, Havlíčkova 923 - *datová schránka*
2. Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, p.o., Praha 5 - *datová schránka*

Na vědomí:

3. Policie ČR, DI Kladno - *datová schránka*
4. ČSAD MHD Kladno, a.s., Kladno - *datová schránka*
5. ČSAD Slaný a.s., Slaný - *datová schránka*
6. Správa železniční dopravní cesty, s.o., Praha 1, Dlážděná 1003/7 - *datová schránka*
7. Zdravotnická záchranná služba Středočeského kraje, p.o., Kladno - *datová schránka*
8. Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje - *datová schránka*



Statutární
město Kladno

Magistrát města Kladna
Odbor dopravy a služeb

Fridrich Jaroslav
13.9.2017 9:07:27



ADRESA PRACOVISŤE:
Magistrát města Kladna
Odbor dopravy a služeb
C - nám. 17. listopadu 2840
272 52 KLADNO

ADRESA:

ADSUM, spol. s r.o.
Havlíčková 923
273 51 Unhošť

DORUČOVACÍ ADRESA:
Magistrát města Kladna
náměstí Starosty Pavla 44
272 52 KLADNO

Č. Jednací:
ODaS/2911-1/17/280

Vyřizuje:
Jaroslav Fridrich
Číslo pověření: T-2/2006-ODaS

Kladno,
13. září 2017

Stanovení

přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích

- opatření obecné povahy

Odbor dopravy a služeb Magistrátu města Kladna jako příslušný orgán státní správy ve věcech provozu na pozemních komunikacích podle § 124 odst. 6 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), s místní příslušností na území správního obvodu obce s rozšířenou působností Kladno,

stanovuje

ve smyslu § 77 odst. 1 písm. c) uvedeného zákona, přechodnou úpravu provozu na pozemních komunikacích, na:

sil. II/118 a místních komunikacích na území Statutárního města Kladna;

z důvodu: uzavírka úseku místní komunikace ul. Průmyslová v Kladně, značení objížďky a související dopravní opatření – výstavba okružní křižovatky „Kladno-Švermov, Na cikánce“;

v termínu: podle povolení silničního správního úřadu, jehož je toto stanovení podkladem a součástí;

Podmínky provedení:

1. Umístění dopravních značek a dopravních zařízení bude provedeno podle odsouhlasené přílohy a tohoto stanovení.
2. Při instalaci budou dodrženy podmínky Policie ČR, DI Kladno ze dne 11.9.2017, pokud nejsou v rozporu s tímto stanovením.
3. Instalace a provedení dopravního značení a zařízení bude v souladu s platnými právními předpisy, zejména vyhláškou č. 294/2015 Sb., ČSN EN 12899-1 a Zásadami pro přechodné dopravní značení na pozemních komunikacích - TP 66. (cit. - *Ostatní stavební výrobky (přenosné značky, světelné signalizační zařízení, dopravní zařízení a zařízení pro provozní informace, materiály určené pro přechodné vodorovné dopravní značení), které nejsou „stanovenými výrobky“, musí být před dodávkou na stavbu doloženy certifikátem nebo prohlášením shody včetně protokolů s výsledky všech požadovaných zkoušek ve smyslu metodického pokynu Systému jakosti v oboru pozemních komunikací, část II/5 - Ostatní výrobky (Věstník dopravy č. 9/2001, MDS č.j. OPK č.j. 20840/01 - 120 ze dne 10.4.2001).*

Dopravní značení, světelné signalizační zařízení, dopravní zařízení a zařízení pro provozní informace může provádět zhotovitel, tj. právnická nebo fyzická osoba, která má platná oprávnění pro provádění těchto prací (živnostenské listy) a prokáže způsobilost pro zajištění jakosti při provádění/osazování/umísťování značek, dopravního zařízení a zařízení pro provozní informace podle metodického pokynu SJ - PK pro oblast II/4 - Provádění silničních a stavebních prací.

Dopravní značky, dopravní zařízení, zařízení pro provozní informace a světelné signály musí být schváleny k používání na pozemních komunikacích Ministerstvem dopravy.)

Kontaktní spojení:

Tel: +420 312604625

Email: jaroslav.fridrich@mestokladno.cz

Web: <http://www.mestokladno.cz>

4. Místní úprava provozu na pozemních komunikacích, která by byla v rozporu s přechodnou úpravou, bude ošetřena podle § 3 odst. 8 vyhlášky č. 294/2015 Sb.

Odpoovědná org. za instalaci a údržbu: STRABAG, a.s., sídlem Praha 5, Na Bělidle 198/21, kont. osoba: Ing. Milan Plachý, tel. 602 265 560.

Odůvodnění:

Dne 29.8.2017 bylo silničnímu správnímu úřadu doručeno podání ve věci povolení uzavírky úseku místní komunikace ul. Průmyslová v Kladně, z důvodu realizace 1. etapy stavby okružní křižovatky „Kladno-Švermov, Na cikánce“. Orgánu státní správy byl v návaznosti na podání žádosti doručen návrh stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích, v předmětné věci. Návrh byl projednán s Policií ČR, DI Kladno, a tou bylo vyjádření vydáno dne 11.9.2017.

Orgán státní správy po posouzení podání se skutečnostmi, které jsou správnímu orgánu známy, a projednání s Policií ČR, dospěl k následujícímu závěru:

Z důvodu rozsahu akce a zajištění jejího průběhu je nezbytné úplné vyloučení provozu z předmětného úseku místní komunikace včetně předmětné části křižovatky, a s tím související opatření. Předmětný úsek místní komunikace plní zejména tranzitní dopravní funkci ve vazbě na přilehlou a navazující průmyslovou oblast. Vzhledem k uspořádání silniční sítě a termínu 1. etapy, nebude mít uzavírka významný dopad na veřejný zájem a dopravní obsluhu území.

Magistrát města Kladna odbor dopravy a služeb, může stanovené podmínky upravit nebo doplnit, bude-li to vyžadovat veřejný zájem.

Stanovení nenahrazuje rozhodnutí příslušného silničního správního úřadu podle § 24 nebo § 25 zákona č. 13/1997 Sb.), a je součástí stavební dokumentace. Při nedodržení výše uvedených podmínek bude postupováno dle platných právních předpisů.

Poučení:

Stanovení přechodné úpravy provozu nabývá účinnosti pátým dnem po vyvěšení.

Proti opatření obecné povahy nelze podat opravný prostředek (§ 173 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád).

V Kladně dne 13. září 2017

„otisk úředního razítka“

Jaroslav Fridrich v.r.
pov.č. T - 2/2006 - ODaS

| | | | |
|-----------------|---------------|---------------------------|---------------|
| Datum vyvěšení: | 13. září 2017 | Datum sejmutí: | 29. září 2017 |
| | | Datum skutečného sejmutí: | |

Obdrží: ADSUM, spol. s r.o. Unhošť, Havlíčkova 923 - *datová schránka*
STRABAG, a.s., sídlem Praha 5, Na Bělidle 198/21 - *datová schránka*
Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, p.o. - *datová schránka*
Policie ČR, DI Kladno - *datová schránka*

Dotčené osoby - veřejnou vyhláškou

POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY
Krajské ředitelství policie Středočeského kraje
Územní odbor Kladno
Dopravní inspektorát
Havířská 632, 272 53 Kladno

Č. j. KRPS-2019-299/ČJ-2017-010306

Kladno 11. září 2017
Počet stran: 2

ADSUM spol. s r.o.
HAVLÍČKOVA 923
273 51 UNHOŠŤ

Písemné vyjádření ke stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích a ke zvláštnímu užívání pozemní komunikace

Policie České republiky, Dopravní inspektorát Kladno, na základě Vaší žádosti posoudil návrh přechodného dopravního značení ve smyslu ustanovení § 77 odst. 2 písm. b) zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění novel a souhlasí s instalací přechodného dopravního značení dle přiloženého plánu a na základě ustanovení § 25 odst. 1 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů se zvláštním užíváním komunikace podle § 25 odst. 6 písm. c) bod. 3 (stavební práce) citovaného zákona č. 13/1997 Sb.

Na komunikaci: Kladno, sil. II/118 "Na Cikáncce"

Přechodné DZ: dle DIA

Důvod instalace přechodného dopravního značení: stavební práce

Termín instalace a demontáže dopravního značení: dle stanovení

Odpovědná osoba: Michal Gregor, tel.: 777 690 025

Přechodné dopravní značení bude provedeno a instalováno v souladu se Zásadami pro označování pracovních míst na pozemních komunikacích TP 66. Barevně, rozměrově i umístěním musí dopravní značení odpovídat příslušné platné normě ČSN, výše citovanému zákonu č. 361/2000 Sb., a vyhlášce č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích a úprava a řízení provozu na pozemních komunikacích. Po ukončení musí být přechodné dopravní značení odstraněno.

Policie ČR DI Kladno, si vyhrazuje právo toto stanovisko změnit nebo doplnit, pokud to bude vyžadovat bezpečnost a plynulost silničního provozu, nebo důležitý veřejný zájem.

por. Mgr. Markéta Bergerová DiS.
komisař
974873253

npor. Bc. Martin Kunz
vedoucí DI



• **DOPRAVNÍ ZNAČENÍ** •
PROJEKTY REALIZACE PRONÁJEM



Martin Frolík

| | | |
|--|--|--|
| Vypracoval: Martin Frolík tel.: 777 690 022, e-mail: frolik@adsum.cz | Zodpovědný projektant, kontrola: Martin Frolík |  • DOPRAVNÍ ZNAČENÍ • PROJEKTY REALIZACE PRONÁJEM ADSUM spol. s r.o. Pavlíkova 928 278 51 Lhota právoznírna, Erdická 7, 278 51 Lhota tel./fax: +420 312 698 482 mobil: +420 777 690 022 E-mail: adsum@adsum.cz http://www.adsum.cz <small>ČESKONĚMECKÁ ASOCIACE DOPRAVNÍHO ZNAČENÍ IČO: 251119114 DIČ: CZ251119114 Sídlo: Pavlíkova 928, 278 51 Lhota, Středočeský územní úřad, v.ř. 100, 278 51 Lhota</small> |
| Investor: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje přísp. org. Stř. kraje, Zborovská 11, 150 21 Praha 5 | | |
| Objednatel (stavebník): ČNES dopravní stavby, a.s. Milady Horákové 2764, 272 1 Kladno | | |
| Stavba: II/118 KLADNO-ŠVERMOV VÝSTAVBA OK "NA CIKÁNCĚ" | Číslo zakázky: DIO-141-8/2017 | |
| | Datum: září 2017 | |
| | Stupeň: RDS | |
| | Měřítko: - | |
| Objekt: Dopravně inženýrské opatření - DIO 0.fáze - přípravné práce, provizorní kom. 1.fáze - výstavba východní části OK | Počet formátů: 6x A4 | |
| | Číslo přílohy: | Paré: |

Vojtěcha Dundera



III/118 28.října



0. fáze



III/118 Na Kopci



Motyčinská

Hnidouská



Průmyslová

Vojtěcha Dundera

II/118 28. října



1. fáze



II/118 Na Kopci



Motýčinská

Hnidouská

Průmyslová

IS11a 1.



IS11a 2.



IS11a 3.



Zápis č. 4 z KD stavby
„Kruhová křižovatka Kladno - Švermov „Na Cikáncé“
konaného dne 16.10.2017

Přítomni: dle prezenční listiny

A. Postup výstavby a kontrola harmonogramu

Práce probíhají dle předloženého harmonogramu. Dokončeny práce na úpravách kanalizace – SO 330, SO 110 - sanace aktivní zóny a SO 340 – úpravy na vodovodu v rámci 1.etapy výstavby.

B. Zpráva zhotovitele o postupu prací

Během předešlého týdne byly provedeny úpravy na vodovodu – větev V2 přesně podle harmonogramu. Bude následovat osazení obrubníků a pokládka konstrukčních vrstev vozovky. Z neděle 22.10. na pondělí 23.10. bude provedeno DIO pro 2.etapu výstavby.

C. Úkoly vyplývající z problematiky výstavby

1. **Obrubníky** – niveleta obrubníků v oblasti, ve které nejsou projekčně navrženy, bude shodná s niveletou vozovky (odsouhlaseno s AD).

2. SO 341 – Úpravy armaturní šachty

Na KD bylo ze strany zhotovitele předloženo, že je nesoulad mezi soupisem prací a TZ. V TZ jsou uvedené poklopy E600 a v platném soupisu prací je D400. Zhotovitel se proto bude držet platného soupisu prací a osadí na AŠ poklopy D400. Osazení těchto druhů poklopů bylo konzultováno a odsouhlaseno autorským dozorem stavby, správcem i majitelem armaturní šachty.

3. Vodovod V1 – vznesen dodatečný požadavek od správce sítě SV a.s. na změnu šoupěte v AŠ – místo navrženého Š redukované 300/200 bude Š 300/300. Změna odsouhlasena AD – bude promítnuto do změnového listu č.1.

Zajistí: Zhotovitel
Termín: 18.10.2017

4. TDI bude odesláno DIR a DIO pro 2.etapu výstavby.

Zajistí: Zhotovitel
Termín: 18.10.2017

5. TDI bude předložen KZP.

Zajistí: Zhotovitel
Termín: 18.10.2017

D. Kontrola úkolů z minulých KD

1. Zástupce Správy státních hmotných rezerv podá informaci o plánu výjezdu vlaků po železniční vlečce.

Zajistí: p. Čaněk
Termín: 13.10.2017
Stav: splněno

2. Změnový list č.1 bude komplexně vypracován a předán k odsouhlasení TDI a následně AD.

Zajistí: zhotovitel
Stav: trvá
Nový termín: 18.10.2017

3. Ostatní

- a) Zhotovitel předloží TDI DIR pro 2. etapu výstavby.

Zajistí: Zhotovitel
Stav: splněno

- b) Zhotovitel předloží TDI protokol o měření hluku.

Zajistí: Zhotovitel
Stav: trvá

E. Různé

Zhotovitel upozorňuje na stále trvajícím absenci prohlídky staveniště zástupcem Archeologického ústavu. TDI odeslal oznámení o zahájení stavby na adresu Archeologického ústavu AV ČR dne 6.9.2017.

Ing. Bureš osobně kontaktoval pracovníka Archeologického ústavu, který přislíbil prohlídku staveniště v nejbližších dnech (nejdříve v průběhu zemních prací 2.etapy).

Příští KD č. 5 se bude konat dne 23.10.2017 (pondělí) v 8.30 hod v kanceláři firmy Strabag a.s., Vlnařice.

Tento zápis je nedílnou součástí stavebního deníku, list č. 1693761

Zapsal: IBH spol. s r.o. – Ing. Vítner




Prezenční listina

Komolní den č. 4 – 16.10.2017

„Kruhová křižovatka Kladno - Švermov „Na Cikánc““

| INSTITUCE | JMÉNO | TELEFON | E-MAIL | PODPIS |
|---|---------------------|-------------|--|--------|
| Objednatel SK KSÚS SK | Ing. Jiří Levý | 601 159 680 | jiří.levy@skur.cz | |
| | | | | |
| Zhotovitel Strahag a.s. | Ing. Milan Plachý | 602 263 560 | milan.plachy@strahag.com | |
| | Ing. Radoslav Hrnáč | 739 551 514 | radoslav.hrnc@strahag.com | |
| TD IBH spol. s r.o. | Ing. Lubomír Bureš | 603 211 995 | info@ibh-kladno.cz | |
| | Ing. Ondřej Patera | 603 439 827 | outstac@ibh-kladno.cz | |
| | Ing. Roman Vímer | 730 800 754 | info@ibh-kladno.cz | |
| GP Atelier PROMIKA, s.r.o. | Ing. Roztočil | 732 214 154 | roztocil@promika.cz | |
| | | | | |
| Další účastníci Petr Kožený, s.r.o. | Mužty Šmířilová | 723210665 | Smirila.Cestiborovy.cz | |
| | Zednářská ČKAV | 32103770 | zodnar@ckav.cz | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |



NOVE BETONOVE
OBZUHY

1742
1741
K.Ú. Dubí

12

Na Kopci

6182/1
TK 0.00072
000000.00

6182/2
TK 0.005537
000000.00

6208/1
TK 0.000000
000000.00

6208/2
TK 0.000000
000000.00

6169

6171 10.00

6173

6175

6167

6169

6171 10.00

6173

6175

50.62

50.64

50.66

50.68

50.70

50.72

50.74

50.76

50.78

50.80

50.82

50.84

50.86

50.88

50.90

50.92

50.94

50.96

50.98

51.00

51.02

51.04

51.06

51.08

51.10

51.12

51.14

51.16

51.18

51.20

51.22

51.24

51.26

51.28

51.30

51.32

51.34

51.36

51.38

51.40

51.42

51.44

51.46

51.48

51.50

51.52

51.54

51.56

51.58

51.60

51.62

51.64

51.66

51.68

51.70

51.72

51.74

51.76

51.78

51.80

51.82

51.84

51.86

51.88

51.90

51.92

51.94

51.96

51.98

52.00

52.02

52.04

52.06

52.08

52.10

52.12

52.14

52.16

52.18

52.20

52.22

52.24

52.26

52.28

52.30

52.32

52.34

52.36

52.38

52.40

52.42

52.44

52.46

52.48

52.50

52.52

52.54

52.56

52.58

52.60

52.62

52.64

52.66

52.68

52.70

52.72

52.74

52.76

52.78

52.80

52.82

52.84

52.86

52.88

52.90

52.92

52.94

52.96

52.98

53.00

53.02

53.04

53.06

53.08

53.10

53.12

53.14

53.16


53.18

53.20

53.22

53.24

53.26



TECHNICKÁ ZPRÁVA

Okružní křižovatka Kladno - Švermov

Geodetická část

Číslo zakázky: 2017.533

Zadání:

1. zaměření přípravných prací a dopravních úprav na stavbě okružní křižovatky v lokalitě Na Cikánce, Kladno - Švermov.

Přístroje:

GPS Trimble R4
Totální stanice Trimble S5

Měřická síť

Dne 18.9.2017 bylo provedeno vybudování měřické sítě v dané lokalitě. Stanoviska byla určena metodou GNSS s využitím systému korekcí Trimble VRS Now. Pro výpočet souřadnic (JTSK, Bpv) byl použit globální transformační klíč schválený ČÚZK. Výškově bylo měření připojeno na nivační bod Bh2-18.0.1

Podrobné měření

Podrobné měření bylo provedeno polární metodou totální stanicí Trimble S5. Předmět měření byl stanoven dohodou s objednatelem. Měření je provedeno v souřadnicovém systému JTSK a výškovém systému Bpv, ve 3.třídě přesnosti mapování.

Zpracování

Z naměřených dat byly v sw Trimble Digital Fieldbook vypočítány souřadnice stanic v souřadnicovém systému JTSK a výškovém systému Bpv. Data měřená totální stanicí Trimble S5 byla zpracována softwarem pro geodetické výpočty Groma 9.

Souřadnicové systémy

Souřadnicový systém.....polohový - JTSK
výškový - Bpv

Plocha dočasné úpravy

Plocha asfaltu 148 m²

 s.r.o. geodetická kancelář
Rooseveltova 1598, 272 04 Kladno
Tel.: 312 246 357
IČ: 47543621 DIČ: CZ47543621

30.11.2017

Ing. Pavel Hajný, H.C.M. s.r.o.

TECHNICKÁ ZPRÁVA

Okružní křižovatka Kladno - Švermov

Geodetická část

Číslo zakázky: 2017.533

Zadání:

1. zaměření přípravných prací a dopravních úprav na stavbě okružní křižovatky v lokalitě Na Cikánce, Kladno - Švermov.

Přístroje:

GPS Trimble R4
Totální stanice Trimble S5

Měřická síť

Dne 18.9.2017 bylo provedeno vybudování měřické sítě v dané lokalitě. Stanoviska byla určena metodou GNSS s využitím systému korekcí Trimble VRS Now. Pro výpočet souřadnic (JTSK, Bpv) byl použit globální transformační klíč schválený ČÚZK. Výškově bylo měření připojeno na nivační bod Bh2-18.0.1

Podrobné měření

Podrobné měření bylo provedeno polární metodou totální stanicí Trimble S5. Předmět měření byl stanoven dohodou s objednatelem. Měření je provedeno v souřadnicovém systému JTSK a výškovém systému Bpv, ve 3.třídě přesnosti mapování.

Zpracování

Z naměřených dat byly v sw Trimble Digital Fieldbook vypočítány souřadnice stanovišek v souřadnicovém systému JTSK a výškovém systému Bpv. Data měřená totální stanicí Trimble S5 byla zpracována softwarem pro geodetické výpočty Groma 9.

Souřadnicové systémy

Souřadnicový systém.....polohový - JTSK
výškový - Bpv

Délka obrubníků

Nové betonové obrubníky ... 27 m


Rooseveltkova 1586, 272 01 Kladno
Tel.: 312 246 357
IČ: 47543621 DIČ: CZ47543621

30.11.2017

Ing. Pavel Hajný, H.C.M. s.r.o.

Popis a zdůvodnění změny

SO 110 Okružní křižovatka

Na základě Rozhodnutí o Stanovení přechodové úpravy provozu na PK a požadavku Magistrátu města Kladno o zachování obousměrného provozu dle schváleného DIR, po dobu výstavby I. etapy Okružní křižovatky a z důvodů bezpečnosti a plynulosti dopravy na základě skutečných místních poměrů, bylo nutné, pro výstavbu první fáze okružní křižovatky, kdy byla uzavřena ul. Průmyslova, rozšířit komunikaci ve směru z ul. 28. Října do ul. Na kopci tak, aby byl zachován obousměrný provoz. Z tohoto důvodu bylo nutné rozšířit jízdní pruh o 1 až 3m dle situace, pro dostatečné vyhýbaní autobusu MHD a nákladní dopravy. Jednalo se o výstavbu rozšíření části komunikace. Tyto práce zahrnovali, odkop zeminy, úpravu pláně a provedení konstrukčních vrstev silnice. Následně po dokončení 1. etapy a puštění provozu ve směru ul. Průmyslova – ul. 28. Října byla rozšířena konstrukce vyfrézovaná a vybouraná. Na stavební práce byly použité jednotkové ceny z položkového rozpočtu SoD.

Z důvodu možného ulamování asfaltu u nezpevněné krajnice ve směru z výjezdu OK do ul. 28. Října byly doplněné betonové obruby.

Ze strany objednatele, bylo na KD rozhodnuto, použití OP3 25x20 obloukových z důvodů malého poloměru vnitřního prstence, v případě ponechání přímých OP3 by docházelo k postupnému ulamování hran obrubníku a výrobcem by nebyla uznávaná případná reklamace.

U dláždění vnitřního prstence, kde bylo uvažováno s dlažební kostkou malou, bylo rozhodnuto ze strany objednatele použití dlažební kostky velké z důvodů možného stálého průjezdu těžkou dopravou. S tím následně souvisí i položení dlažební kostky do kameniva frakce 4-8 a ne jak bylo uvažováno, položení kostky do betonu, kde by z důvodu délky zrání betonu v délce 21 dní a provádění stavby po etapách dle schváleného DIR docházelo k poškození betonu a degradaci celého vnitřního prstence.

SO 120 Úpravy místních komunikací

Na základě skutečnosti došlo k snížení množství vyfrézovaného asfaltového materiálu.

SO 193 Stále dopravní značení

Na základě schváleného Stanovení místní úpravy policíí ČR, odborem dopravy města Kladno a dle skutečných místních poměrů došlo k navýšení počtu svislých dopravních značek a zmenšení směrových návěstí – viz. situace

SO 330 Úpravy na kanalizaci

Na základě Rozhodnutí o Stanovení přechodové úpravy provozu na PK (DIR) o zachování obousměrného provozu po dobu výstavby Okružní křižovatky, bylo zjištěno, že z nedostačujících šířkových poměrů a následně bezpečnostních důvodů při realizaci, je šachta Š3 za takových podmínek nerealizovatelná. Dále na základě konzultace za účasti TDS a AD bylo rozhodnuto, že nově navrhovaná šachta Š3 (která řešila odvodnění UV6) bude zrušená a odvodnění UV6 bude řešeno zaústěním do nově budované stoky S.

SO 340 Úpravy na vodovodu

Větev V2

Před započítím stavebních prací na přeložkách vodovodu byla za účasti zhotovitele a správce vodovodu Středočeských vodáren, vytyčena stávající trasa a konzultován samotný postup prací dle PD a schváleného DIR tj nejdříve se realizovala přeložka větve V2 a v druhé fázi přeložka větve V1. Na základě těchto skutečností bylo správcem rozhodnuto, že pro samotnou realizaci přeložky vodovodu je nutné osadit nové šoupata a zemní soupravy z důvodu bezpečného a dostatečného zajištění zásobování průmyslové zóny a obce Švermov. Dále při výkopových pracích větve V2 byla v trase odhalena stará nefunkční stávající šachta, která nebyla vytyčena správcem vodovodu a bylo jí nutné odstranit protože zasahovala do trasy přeložky větve V2.

Větev V1

V druhé fázi výstavby okružní křižovatky při výkopových pracích na větvi V1 bylo po odkopání a odhalení stávající větve zjištěno, že trasa větve V1 není průběžná ve spádu ale je v trase provedená shybka a stávající chránička nebyla DN 600 ale DN 900. Na základě těchto skutečností bylo nutné provést redukci ze stávající chráničky DN 900 na DN 600. Dále po konzultaci za účasti AD, TDS, správce a zhotovitele a následnému rozhodnutí správce došlo k závěru, že je nutno shybku posunout mimo OK protože napojení vodovodu větve V1 je neměnné. Touto skutečností došlo k zvětšení výkopu a navýšení prací na samotné větve V1.

SO 430 Úprava veřejného osvětlení

Dle rozhodnutí správce VO musí být všechny sloupy VO napojeny na jeden připojovací bod a to z důvodů dálkového ovládání osvětlení OK. Proto byl stožár SV4 propojen novým vedením a stanovená trasa byla určena jako nejkratší možná.

Souhlas zástupce autorského dozoru:

SOUHLASÍM 



Ing. Roztočil Tomáš
atelierpromika s.r.o.

Muchova 9 / 223, 160 00 Praha 6
IČ: 26080273 DIČ: CZ26080273

Souhlas zástupce investora TDS:

SOUHLASÍM 

Ing. Bureš Lubomír

IBH Poděbradova 3178
272 01 Kladno
spol. s r.o. IČ: 475 40 966 

Cena v ZBV (vybraný uchazeč Česká žula x režie 10%)

| | | | | |
|---|----|--------|----------|-------------------|
| Kladení dlažby z kostek velkých z kamene do lože z kameniva drceného tl 50 mm | m2 | 130,00 | 761,00 | 98 930,00 |
| obrubník kamenný obloukový, (bPP) žula, r=3+5m OP3 25x20 | m | 25,25 | 1 700,00 | 42 925,00 |
| Podklad ze štěrkodritě ŠD tl 200 mm | m2 | 148,00 | 140,00 | 20 720,00 |
| | | | | 162 575,00 |

Česká žula

| | | | | |
|---|----|--------|----------|-------------------|
| Kladení dlažby z kostek velkých z kamene do lože z kameniva drceného tl 50 mm | m2 | 130,00 | 692,00 | 89 960,00 |
| obrubník kamenný obloukový, (bPP) žula, r=3+5m OP3 25x20 | m | 25,25 | 1 546,00 | 39 036,50 |
| Podklad ze štěrkodritě ŠD tl 200 mm | m2 | 148,00 | 127,00 | 18 796,00 |
| | | | | 147 792,50 |

SATES

| | | | | |
|---|----|--------|----------|-------------------|
| Kladení dlažby z kostek velkých z kamene do lože z kameniva drceného tl 50 mm | m2 | 130,00 | 614,00 | 105 820,00 |
| obrubník kamenný obloukový, (bPP) žula, r=3+5m OP3 25x20 | m | 25,25 | 1 650,00 | 41 662,50 |
| Podklad ze štěrkodritě ŠD tl 200 mm | m2 | 148,00 | 152,00 | 22 496,00 |
| | | | | 169 978,50 |

GRANIT LIPNICE

| | | | | |
|---|----|--------|----------|-------------------|
| Kladení dlažby z kostek velkých z kamene do lože z kameniva drceného tl 50 mm | m2 | 130,00 | 720,00 | 93 600,00 |
| obrubník kamenný obloukový, (bPP) žula, r=3+5m OP3 25x20 | m | 25,25 | 1 830,00 | 46 207,50 |
| Podklad ze štěrkodritě ŠD tl 200 mm | m2 | 148,00 | 145,00 | 21 460,00 |
| | | | | 161 267,50 |

15

100 1410000000

STRABAG

STRABAG a.s.
 odštěpný závod Praha
 Na Bělidě 156/21, 150 00 Praha 5
 (15)

Cena v ZBV (vybraný uchlazec Česká žula)

| | MJ | mmožství | JC (uchlazení) | ražba 8% | zsk 1,5% | VRN | JC (vodní R.Z. VRN) | Celkem |
|--|----|----------|----------------|----------|----------|------|---------------------|------------|
| Kladiení dlažby z kostek velkých z kamene do lože z kamenného dřevěného II 50 mm | m2 | 130,00 | 692,00 | 55,36 | 10,39 | 3,28 | 761,00 | 99 930,00 |
| obrubebník kamenný oblozkový, (BP) žula, r=3+5m OP3 25x20 | m | 25,25 | 1 546,00 | 123,68 | 23,19 | 7,13 | 1 700,00 | 42 825,00 |
| Podklad ze šleřhodité ŠD II 200 mm | m2 | 148,00 | 127,00 | 10,16 | 1,305 | 0,94 | 140,00 | 20 720,00 |
| | | | | | | | | 162 575,00 |

Česká žula
 Kladiení dlažby z kostek velkých z kamene do lože z kamenného dřevěného II 50 mm
 obrubebník kamenný oblozkový, (BP) žula, r=3+5m OP3 25x20
 Podklad ze šleřhodité ŠD II 200 mm

SATES
 Kladiení dlažby z kostek velkých z kamene do lože z kamenného dřevěného II 50 mm
 obrubebník kamenný oblozkový, (BP) žula, r=3+5m OP3 25x20
 Podklad ze šleřhodité ŠD II 200 mm

GRANIT LIPNICE
 Kladiení dlažby z kostek velkých z kamene do lože z kamenného dřevěného II 50 mm
 obrubebník kamenný oblozkový, (BP) žula, r=3+5m OP3 25x20
 Podklad ze šleřhodité ŠD II 200 mm

| | | | |
|----|--------|----------|------------|
| m2 | 130,00 | 692,00 | 89 960,00 |
| m | 25,25 | 1 546,00 | 39 036,50 |
| m2 | 148,00 | 127,00 | 18 796,00 |
| | | | 147 792,50 |
| m2 | 130,00 | 814,00 | 105 820,00 |
| m | 25,25 | 1 850,00 | 41 682,50 |
| m2 | 148,00 | 152,00 | 22 496,00 |
| | | | 169 978,50 |
| m2 | 130,00 | 720,00 | 93 600,00 |
| m | 25,25 | 1 830,00 | 46 207,50 |
| m2 | 148,00 | 145,00 | 21 460,00 |
| | | | 161 267,50 |

15



STRABAG a.s.
 oddělení závod Praha
 Na Bělidě 198/21, 150 00 Praha 5
 (49)



STRABAG - Kruhová křižovatka Kladno - Švermov "Na Cikánce" - nab. ČESKÁ ŽULA s.r.o.
Jan Pešek - ČESKÁ ŽULA s.r.o.

Komu:

martina.olexova

11.09.2017 13:35

Skrýt podrobnosti

Od: "Jan Pešek - ČESKÁ ŽULA s.r.o." <pesek@cezula.cz>

Komu: <martina.olexova@strabag.com>,

Dobrý den,
zasílám cenovou nabídku na dodávku výrobku na uvedenou akci.

Materiál: šedá žula

Uvedené ceny bez DPH, vč. dopravy na stavbu nákl. auty s HR

Termín dodání: cca 3-4týdny od objednání

Plat. podmínky: dílčí fa se spl. 21dnů

Platnost nabídky: do 22.9.2017

S pozdravem

Jan Pešek

odbyt

Mobil:

Tel:

Fax: +420 383 317 713

E-mail: pesek@cezula.cz

www.cezula.cz

+420 724 583 458

+420 383 317 715



Cenová nabídka na dodávku stavebních prací



| | | | |
|-------------------------------|--|--------------------|---------------------|
| Stavba: | Kruhová křížovka Kladno - Švermov "Na Cilkánci" | Objednatel: | STRABAG a.s. |
| Poptávaná část stavby: | | | |
| Dodavatel: | ČESKÁ ŽULA s.r.o. | | |
| Jméno: | Jan Pešek | | |
| Telefon: | 383 317 713 | Email: | jan.pesek@seznam.cz |
| | Pokyny pro vyplnění cenové nabídky | | |
| | podle přílohy č. 10 a 11 a 12 a 13 a 14 a 15 a 16 a 17 a 18 a 19 a 20 a 21 a 22 a 23 a 24 a 25 a 26 a 27 a 28 a 29 a 30 a 31 a 32 a 33 a 34 a 35 a 36 a 37 a 38 a 39 a 40 a 41 a 42 a 43 a 44 a 45 a 46 a 47 a 48 a 49 a 50 a 51 a 52 a 53 a 54 a 55 a 56 a 57 a 58 a 59 a 60 a 61 a 62 a 63 a 64 a 65 a 66 a 67 a 68 a 69 a 70 a 71 a 72 a 73 a 74 a 75 a 76 a 77 a 78 a 79 a 80 a 81 a 82 a 83 a 84 a 85 a 86 a 87 a 88 a 89 a 90 a 91 a 92 a 93 a 94 a 95 a 96 a 97 a 98 a 99 a 100 a 101 a 102 a 103 a 104 a 105 a 106 a 107 a 108 a 109 a 110 a 111 a 112 a 113 a 114 a 115 a 116 a 117 a 118 a 119 a 120 a 121 a 122 a 123 a 124 a 125 a 126 a 127 a 128 a 129 a 130 a 131 a 132 a 133 a 134 a 135 a 136 a 137 a 138 a 139 a 140 a 141 a 142 a 143 a 144 a 145 a 146 a 147 a 148 a 149 a 150 a 151 a 152 a 153 a 154 a 155 a 156 a 157 a 158 a 159 a 160 a 161 a 162 a 163 a 164 a 165 a 166 a 167 a 168 a 169 a 170 a 171 a 172 a 173 a 174 a 175 a 176 a 177 a 178 a 179 a 180 a 181 a 182 a 183 a 184 a 185 a 186 a 187 a 188 a 189 a 190 a 191 a 192 a 193 a 194 a 195 a 196 a 197 a 198 a 199 a 200 a 201 a 202 a 203 a 204 a 205 a 206 a 207 a 208 a 209 a 210 a 211 a 212 a 213 a 214 a 215 a 216 a 217 a 218 a 219 a 220 a 221 a 222 a 223 a 224 a 225 a 226 a 227 a 228 a 229 a 230 a 231 a 232 a 233 a 234 a 235 a 236 a 237 a 238 a 239 a 240 a 241 a 242 a 243 a 244 a 245 a 246 a 247 a 248 a 249 a 250 a 251 a 252 a 253 a 254 a 255 a 256 a 257 a 258 a 259 a 260 a 261 a 262 a 263 a 264 a 265 a 266 a 267 a 268 a 269 a 270 a 271 a 272 a 273 a 274 a 275 a 276 a 277 a 278 a 279 a 280 a 281 a 282 a 283 a 284 a 285 a 286 a 287 a 288 a 289 a 290 a 291 a 292 a 293 a 294 a 295 a 296 a 297 a 298 a 299 a 300 a 301 a 302 a 303 a 304 a 305 a 306 a 307 a 308 a 309 a 310 a 311 a 312 a 313 a 314 a 315 a 316 a 317 a 318 a 319 a 320 a 321 a 322 a 323 a 324 a 325 a 326 a 327 a 328 a 329 a 330 a 331 a 332 a 333 a 334 a 335 a 336 a 337 a 338 a 339 a 340 a 341 a 342 a 343 a 344 a 345 a 346 a 347 a 348 a 349 a 350 a 351 a 352 a 353 a 354 a 355 a 356 a 357 a 358 a 359 a 360 a 361 a 362 a 363 a 364 a 365 a 366 a 367 a 368 a 369 a 370 a 371 a 372 a 373 a 374 a 375 a 376 a 377 a 378 a 379 a 380 a 381 a 382 a 383 a 384 a 385 a 386 a 387 a 388 a 389 a 390 a 391 a 392 a 393 a 394 a 395 a 396 a 397 a 398 a 399 a 400 a 401 a 402 a 403 a 404 a 405 a 406 a 407 a 408 a 409 a 410 a 411 a 412 a 413 a 414 a 415 a 416 a 417 a 418 a 419 a 420 a 421 a 422 a 423 a 424 a 425 a 426 a 427 a 428 a 429 a 430 a 431 a 432 a 433 a 434 a 435 a 436 a 437 a 438 a 439 a 440 a 441 a 442 a 443 a 444 a 445 a 446 a 447 a 448 a 449 a 450 a 451 a 452 a 453 a 454 a 455 a 456 a 457 a 458 a 459 a 460 a 461 a 462 a 463 a 464 a 465 a 466 a 467 a 468 a 469 a 470 a 471 a 472 a 473 a 474 a 475 a 476 a 477 a 478 a 479 a 480 a 481 a 482 a 483 a 484 a 485 a 486 a 487 a 488 a 489 a 490 a 491 a 492 a 493 a 494 a 495 a 496 a 497 a 498 a 499 a 500 a 501 a 502 a 503 a 504 a 505 a 506 a 507 a 508 a 509 a 510 a 511 a 512 a 513 a 514 a 515 a 516 a 517 a 518 a 519 a 520 a 521 a 522 a 523 a 524 a 525 a 526 a 527 a 528 a 529 a 530 a 531 a 532 a 533 a 534 a 535 a 536 a 537 a 538 a 539 a 540 a 541 a 542 a 543 a 544 a 545 a 546 a 547 a 548 a 549 a 550 a 551 a 552 a 553 a 554 a 555 a 556 a 557 a 558 a 559 a 560 a 561 a 562 a 563 a 564 a 565 a 566 a 567 a 568 a 569 a 570 a 571 a 572 a 573 a 574 a 575 a 576 a 577 a 578 a 579 a 580 a 581 a 582 a 583 a 584 a 585 a 586 a 587 a 588 a 589 a 590 a 591 a 592 a 593 a 594 a 595 a 596 a 597 a 598 a 599 a 600 a 601 a 602 a 603 a 604 a 605 a 606 a 607 a 608 a 609 a 610 a 611 a 612 a 613 a 614 a 615 a 616 a 617 a 618 a 619 a 620 a 621 a 622 a 623 a 624 a 625 a 626 a 627 a 628 a 629 a 630 a 631 a 632 a 633 a 634 a 635 a 636 a 637 a 638 a 639 a 640 a 641 a 642 a 643 a 644 a 645 a 646 a 647 a 648 a 649 a 650 a 651 a 652 a 653 a 654 a 655 a 656 a 657 a 658 a 659 a 660 a 661 a 662 a 663 a 664 a 665 a 666 a 667 a 668 a 669 a 670 a 671 a 672 a 673 a 674 a 675 a 676 a 677 a 678 a 679 a 680 a 681 a 682 a 683 a 684 a 685 a 686 a 687 a 688 a 689 a 690 a 691 a 692 a 693 a 694 a 695 a 696 a 697 a 698 a 699 a 700 a 701 a 702 a 703 a 704 a 705 a 706 a 707 a 708 a 709 a 710 a 711 a 712 a 713 a 714 a 715 a 716 a 717 a 718 a 719 a 720 a 721 a 722 a 723 a 724 a 725 a 726 a 727 a 728 a 729 a 730 a 731 a 732 a 733 a 734 a 735 a 736 a 737 a 738 a 739 a 740 a 741 a 742 a 743 a 744 a 745 a 746 a 747 a 748 a 749 a 750 a 751 a 752 a 753 a 754 a 755 a 756 a 757 a 758 a 759 a 760 a 761 a 762 a 763 a 764 a 765 a 766 a 767 a 768 a 769 a 770 a 771 a 772 a 773 a 774 a 775 a 776 a 777 a 778 a 779 a 780 a 781 a 782 a 783 a 784 a 785 a 786 a 787 a 788 a 789 a 790 a 791 a 792 a 793 a 794 a 795 a 796 a 797 a 798 a 799 a 800 a 801 a 802 a 803 a 804 a 805 a 806 a 807 a 808 a 809 a 810 a 811 a 812 a 813 a 814 a 815 a 816 a 817 a 818 a 819 a 820 a 821 a 822 a 823 a 824 a 825 a 826 a 827 a 828 a 829 a 830 a 831 a 832 a 833 a 834 a 835 a 836 a 837 a 838 a 839 a 840 a 841 a 842 a 843 a 844 a 845 a 846 a 847 a 848 a 849 a 850 a 851 a 852 a 853 a 854 a 855 a 856 a 857 a 858 a 859 a 860 a 861 a 862 a 863 a 864 a 865 a 866 a 867 a 868 a 869 a 870 a 871 a 872 a 873 a 874 a 875 a 876 a 877 a 878 a 879 a 880 a 881 a 882 a 883 a 884 a 885 a 886 a 887 a 888 a 889 a 890 a 891 a 892 a 893 a 894 a 895 a 896 a 897 a 898 a 899 a 900 a 901 a 902 a 903 a 904 a 905 a 906 a 907 a 908 a 909 a 910 a 911 a 912 a 913 a 914 a 915 a 916 a 917 a 918 a 919 a 920 a 921 a 922 a 923 a 924 a 925 a 926 a 927 a 928 a 929 a 930 a 931 a 932 a 933 a 934 a 935 a 936 a 937 a 938 a 939 a 940 a 941 a 942 a 943 a 944 a 945 a 946 a 947 a 948 a 949 a 950 a 951 a 952 a 953 a 954 a 955 a 956 a 957 a 958 a 959 a 960 a 961 a 962 a 963 a 964 a 965 a 966 a 967 a 968 a 969 a 970 a 971 a 972 a 973 a 974 a 975 a 976 a 977 a 978 a 979 a 980 a 981 a 982 a 983 a 984 a 985 a 986 a 987 a 988 a 989 a 990 a 991 a 992 a 993 a 994 a 995 a 996 a 997 a 998 a 999 a 1000 | | |

| Číslo | Kód | Popis | M.J | Množství | Upravené množství | JC (CZK) | Celkem (CZK) |
|--------------------------------|-----|--|-----|----------|-------------------|----------|-------------------|
| SO110. Okružní křížovka | | | | | | | |
| 1 | | Kladiení dlažby z kostek velkých z kamene do lože z kameniva drceného tl 50 mm | m2 | 130,000 | | 692,00 | 147 792,50 |
| 2 | | obrubník kamenný obloukový, (bPP) žula, r=3+5m OP3 25x20 | m | 25,250 | | 1 546,00 | 89 960,00 |
| 3 | | Podklad ze štěrkodně ŠD tl 200 mm | m2 | 148,000 | | 127,00 | 39 036,50 |
| SOUČET CELKEM | | | | | | | 147 792,50 |

Dne: 11.9.2017



SATES ČECHY s. r. o.
Radkova 252
588 56 Telč

Tel.: +420 567 223512
Fax: +420 567 223513
E-mail: satescechy@satescechy.cz
Internet: www.satescechy.cz

IČ: 25172654
DIČ: CZ25172654

V Telči dne 14. 9. 2017

STRABAG a.s.
Na Bělidle
Praha

CENOVÁ NABÍDKA č. 336/2017 - upřesnění 1

Na základě poptávky zasílám cen.nabídku na akci "Kruhová křižovatka Kladno - Švermov"

| Popis | MJ | Množství | Cena/MJ | Celkem |
|--|----|----------|----------|------------|
| Kladení dlažby z kostek velkých do lože z kameniva drceného tl. 50mm | m2 | 130,00 | 814,00 | 105 820,00 |
| žulový obrubník OP 3 25/20cm, R3m | m | 25,25 | 1 650,00 | 41 662,50 |
| podklad ze ŠD tl. 200mm | m2 | 148,00 | 152,00 | 22 496,00 |

Cena celkem bez DPH:

169 978,50

Uvedená cena je vč.dopravy.

S pozdravem

František Lacina



SATES ČECHY s.r.o.
Radkova 252, 58856 Telč
724 347 406
fax: 567 223 513
info@satescechy.cz
www.satescechy.cz

GRANIT LIPNICE s.r.o.-obchodní a montážní středisko Praha, Donovalská 1862,Praha 11

C e n o v á n a b í d k a

| | | |
|--|--------------------|---|
| Zakázka: akce kruhová křižovatka Kladno -Švermov | Určeno pro: | Strabag a.s. Ing. Martina Olexová Vinařice u Kladna |
|--|--------------------|---|

Materiál: žula lipnická šedá

| Specifikace: | mj | množství | materiál | | montáž | | cena celkem |
|--|----|----------|------------|-------------|------------|-------------|-----------------------|
| | | | jedm. cena | cena celkem | jedm. cena | cena celkem | |
| Kladení dlažby z kostek velkých do lože z kameniva drčeného tl. 50mm | m2 | 130 | 720 | 93600 | | | 93 600 |
| žulový obrubník OP 3 25/20cm, R3m | m | 25,25 | 1830 | 46208 | | | 46 208 |
| podklad ze ŠD tl. 200mm | m2 | 148 | 145 | 21460 | | | 21 460 |
| Cena celkem bez DPH | | | | | | | 161 267,500 Kč |

Uvedené ceny jsou bez DPH a jsou v cenové hladině pro r. 2017 Cenová nabídka je na základě výměr zákazníka. Bude účtováno dle skutečných dodávek a jízd. Montáž není oceněna, neboť v této době máme montážní kapacity obsazeny.

Vypracoval: Pěkná
603 276605
Dne 13.9.2017

Krycí list ZBV

Název a evidenční číslo Stavby:

Kruhová křižovatka Kladno - Švermov „Na Cikáncce“**ev.č. stavby: 0004110**

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

Úpravy místních komunikací

Číslo SO/PS /

/ číslo Změny SO/PS:

120 / 1

Číslo ZBV:

2

Objednatel: Středočeský kraj
se sídlem Zborovská 11, 150 21 Praha 5
IČ: 70891095

Zhotovitel: STRABAG a.s.
se sídlem Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5
IČ: 608 38 744

Rekapitulace ZBV č. 2 dle Skupin 1, 2, 3, 4, 5

| část ZBV č. | Cena navrhovaných Změn záporných | Cena navrhovaných Změn kladných | Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem |
|-------------|----------------------------------|---------------------------------|---|
| 2.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| část ZBV č. | Cena navrhovaných Změn záporných | Cena navrhovaných Změn kladných | Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem |
|-------------|----------------------------------|---------------------------------|---|
| 2.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| část ZBV č. | Cena navrhovaných Změn záporných | Cena navrhovaných Změn kladných | Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem |
|-------------|----------------------------------|---------------------------------|---|
| 2.3 | -14 350,34 | 0,00 | -14 350,34 |

| část ZBV č. | Cena navrhovaných Změn záporných | Cena navrhovaných Změn kladných | Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem |
|-------------|----------------------------------|---------------------------------|---|
| 2.4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| část ZBV č. | Cena navrhovaných Změn záporných | Cena navrhovaných Změn kladných | Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem |
|-------------|----------------------------------|---------------------------------|---|
| 2.5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Suma ZBV č. | Cena navrhovaných Změn záporných | Cena navrhovaných Změn kladných | Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem |
|-------------|----------------------------------|---------------------------------|---|
| 2 | -14 350,34 | 0,00 | -14 350,34 |

Části ZBV se číslují číslem ZBV, za kterým je tečka a index udávající číslo Skupiny. Stejný systém číslování se používá pro jednotlivé Evidenční nebo Změnové listy a pro Rozpis ocenění změn položek.

ZBV - krycí list

Číslo paré:

Změnový list

| | | |
|--|---|----------------------------|
| Název a evidenční číslo Stavby: Kruhov^á křižovatka Kladno - Švermov „Na Cikánce“ ev.č. stavby: 0004110 Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Úpravy místních komunikací | Číslo SO/PS / / číslo Změny SO/PS: 120 / 1 | Číslo ZBV: 2 |
|--|---|----------------------------|

Strany smlouvy o dílo č. S-1786/DOP/2017 (841/DAIZ/154/17) na realizaci uvedené Stavby uzavřené dne 22. 8. 2017 (dále jen Smlouva):
 Objednatel: Středočeský kraj se sídlem Zborovská 11, 150 21 Praha 5, Smíchov
 Zhotovitel: STRABAG a.s., se sídlem Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5

| Přílohy Změnového listu: | Paré č. | Příjemce |
|---|---------|----------------|
| 1. Krycí list | 1 | Objednatel |
| 2. Změnový list | 2 | Zhotovitel |
| 3. Zápis o projednání ocenění soupisu prací | 3 | Projektant |
| 4. Rozpis ocenění Změn položek | 4 | Stavební dozor |
| 5. Přehled zařazení změn do skupin | 5 | RDK |
| 6. Přehled dalších dokladů | | |
| 7. Další doklady | | |

Iniciátor změny: zhotovitel
 Popis a zdůvodnění Změny:

Úpravy místních komunikací

Na základě skutečnosti došlo ke snížení množství vyfrézovaného asfaltového materiálu a tím ke snížení poplatků za skládkovné (oprava nepřesnosti z nabídkového rozpočtu).

Tyto změny vznikly z nepředvídaných důvodů v průběhu provádění stavby, jejich množství bylo zjištěno měřením. Dotčené položky jsou podle § 10 Směrnice ředitele Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje upřesňující provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek z 29. 5. 2017 zařazeny do Skupiny 3.

Údaje v Kč bez DPH:

| Cena navrhovaných Změn záporných | Cena navrhovaných Změn kladných | Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem | Součet absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných |
|----------------------------------|---------------------------------|---|--|
| -14 350,34 | 0,00 | -14 350,34 | 14 350,34 |

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

| | | | | |
|---|-------|----------------------|-------|--------|
| Zhotovitel (stavbyvedoucí) | jméno | Ing. Hnatič Radoslav | datum | podpis |
| Projektant (autorský dozor) | jméno | Ing. Roztočil Tomáš | datum | podpis |
| Stavební dozor | jméno | Ing. Bureš Lubomír | datum | podpis |
| Supervize (Regionální dotační kancelář) | jméno | | datum | podpis |
| Zástupce Objednatel: | jméno | Bc. Zdeněk Dvořák | datum | podpis |

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u tohoto SO/PS, který je součástí uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci této Změny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Tento Změnový list představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatel a Zhotovitel sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatel a Zhotovitel své podpisy.

| | | | | |
|---|-------|--------------------|-------|---|
| Objednatel (Oprávněná osoba Objednatel) | jméno | MVDr. Řihák Josef | datum | podpis |
| Zhotovitel | jméno | Ing. Král Vladimír | datum | podpis |
| | jméno | Ing. Plachý Milan | datum | podpis |
| | | | | Číslo paré: STRABAG a.s. Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5 (1/3) |

ZÁPIS**o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS)
pro všechny skupiny - pro ZBV číslo: 2**

| | |
|---|---------|
| Název Stavby: Kruhová křižovatka Kladno - Švermov „Na Cikánce“ | |
| Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS: | 120 / 1 |
| Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Úpravy místních komunikací | |

Údaje v Kč bez DPH

| |
|-------------------------------|
| Cena SO/PS dle Smlouvy |
| 1 - zadat |
| 163 735,49 |

Poznámka: Cenu všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS a cenu navrhovaných Změn záporných na SO/PS je nutno zadávat se znaménkem mínus (-).

Cena SO/PS v předchozích ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

| | Cena všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS | Cena všech Změn kladných v předchozích Změnách na SO/PS | Cena SO/PS po všech předchozích Změnách | Rozdíl ceny SO/PS po všech předchozích Změnách a ve Smlouvě |
|-------------------------|--|---|---|---|
| 2 | 3 - zadat | 4 - zadat | 5=1+3+4 | 6=5-1 |
| stavební/montážní práce | 0,00 | 0,00 | 163 735,49 | 0,00 |

Cena SO/PS v této ZBV a po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

| | Cena navrhovaných Změn záporných na SO/PS | Cena navrhovaných Změn kladných na SO/PS | Cena všech Změn kladných na SO/PS (předchozích a navrhovaných) | Cena všech Změn kladných na SO/PS k ceně SO/PS dle Smlouvy v % |
|-------------------------|---|--|--|--|
| 7 | 8 - zadat | 9 - zadat | 10=4+9 | 11=10/1 |
| stavební/montážní práce | -14 350,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

Cena SO/PS po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

| | Cena všech Změn záporných na SO/PS (předchozích a navrhovaných) | Cena SO/PS po této Změně | Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy | Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy v % |
|-------------------------|---|--------------------------|---|---|
| 12 | 13=3+8 | 14=1+13+10 | 15=14-1 | 16=15/1 |
| stavební/montážní práce | -14 350,34 | 149 385,15 | -14 350,34 | -8,76% |

Vyjádření (souhlasím x nesouhlasím), jméno, datum, podpis

Zhotovitel (stavbyvedoucí):

Ing. Hnatič Radoslav

Projektant (autorský dozor):

Ing. Roztočil Tomáš

Stavební dozor:

Ing. Bureš Lubomír

Zástupce Objednatele:

Bc. Dvořák Zdeněk

Supervize (RDK)

Zaměstnanec KSÚS SK
odpovědný za cenové
projednání Změny:

Ing. Čermák Aleš, Ph.D., MBA

| ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS) č. 120/1 | | | | | | | | | | | | | |
|--|-------------|--|------|---------------------|-------------------|------------------|-------------------|-----------------------------|--------------------|-------------------|---------------------------|------------------------|----------------------|
| Skupina Změn: 3 | | | | | | | | | | | | | |
| Rozpis ocenění Změn položek - pro ZBV číslo: 2 | | | | | | | | | | | | | |
| Evidenční číslo a název stavby: Kruhová křižovatka Kladno - Svermov „Na Cikánci“, ev. č. stavby: 000411C | | | | | | | | | | | | | |
| Číslo a název SO/PS: SO 120 Úpravy místních komunikací | | | | | | | | | | | | | |
| Číslo a název rozpočtu: SO 120 Úpravy místních komunikací | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Poř. č. položky | Kód položky | Název položky | m.j. | Množství ve Smlouvě | Množství ve Změně | Množství rozdílu | Cena za m.j. v Kč | Cena celkem ve Smlouvě v Kč | Změny záporné v Kč | Změny kladné v Kč | Cena celkem ve Změně v Kč | Rozdíl cen celkem v Kč | Podíl cen celkem v % |
| 30 | 997221845 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z asfaltových povrchů skut.plocha 2,7m2x0,1 tl=2,7m3x2,56 obj.h dle rozpočtu =6,912 t oprava nepřesnosti z nabídkového rozpočtu | t | 558,85 | 6,912 | -551,936 | 26,00 | 14 530,05 | -14 350,34 | | 179,71 | -14 350,34 | -98,76% |
| | | Celkem | | | | | | 14 530,05 | -14 350,34 | 0,00 | 179,71 | -14 350,34 | -98,76% |

PŘEHLED ZAŘAZENÍ ZMĚN DO SKUPIN - VZOR

Název a evidenční číslo Stavby: Kruhová křižovatka Kladno - Švermov „Na Cikánci“, ev.č. stavby: 0004110

| | | |
|---------------|--|----------------------|
| 1 | Přijaté smluvní částka bez rezervy a DPH | 8 491 877,43 |
| 2=1+18+19 | Aktuální smluvní částka (cena stavby) | 8 622 411,41 |
| | Aktuální smluvní částka (cena stavby) včetně DPH | 10 433 117,81 |
| 3=(2/1)*100 | Procento změny Přijaté smluvní částky | 101,54% |
| 4=(25/1)*100 | Sledování vyhrazených změn (Skupina 1) | 0,00% |
| 5=(28/1)*100 | Sledování záporných položek (Skupina 2) | 0,00% |
| 40=(19/1)*100 | Sledování limitu 15 % pro podstatnou změnu pro Změny záporné dle § 14, odst. (5), písm. b) | 1,73% |

| | | |
|-------------|---|--------------|
| 6=32+36 | Suma Změn kladných a Změn záporných Skupiny 3 a Skupiny 4 | 130 533,98 |
| 7=(6/1)*100 | Sledování limitu 30 % - součet Skupiny 3 a Skupiny 4 | 1,54% |
| 8=1*0,3 | Zákonný limit 30 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4 | 2 547 563,23 |

| | | |
|----------------|--|--------------|
| 9=(32A/1)*100 | Sledování limitu 50 % Skupina 3 | 5,00% |
| 10=(36A/1)*100 | Sledování limitu 50 % Skupina 4 | 0,00% |
| 10A=32A+36A | Suma absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných pro Skupinu 3 a Skupinu 4 | 424 921,16 |
| 11=1*0,5 | Zákonný limit 50 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4 | 4 245 938,72 |

| | | |
|-----------------|---------------------------------|-----------------|
| 12=(37/1)*100 | Sledování limitu 15 % | 0,00% |
| 13=37 | Sledování limitu 149 224 000 Kč | 0,00 |
| 14=149224000-37 | | 149 224 000-W15 |

| SO | ZBV č. | Název SO/PS / předmět Změny | Změny záporné (zadávat se znaménkem mínus) | Změny kladné | Hodnota ZBV | - 1 - | | - 2 - | | | - 3 - | | | | - 4 - | | | | - 5 - | | | | | |
|-----|--------|--|--|----------------------|-------------|--|--------------|-------------------------------------|--|--------------|-------------------------------------|--|--------------|----------------------------------|-------------------------------------|--|--|--------------|----------------------------------|-------------------------------------|--|--|---------------|-------|
| | | | | | | Vyhrazené změny (Doměrky) | | Záměna položek (Započítávání) | | | Nepředvídanost | | | | Nezbytnost | | | | Změny de minimis | | | | | |
| | | | | | | Změny záporné (zadávat se znaménkem mínus) | Změny kladné | Suma Změn záporných a Změn kladných | Změny záporné (zadávat se znaménkem mínus) | Změny kladné | Suma Změn záporných a Změn kladných | Změny záporné (zadávat se znaménkem mínus) | Změny kladné | Procentní vyjádření Změny kladné | Suma Změn záporných a Změn kladných | Suma absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných | Změny záporné (zadávat se znaménkem mínus) | Změny kladné | Procentní vyjádření Změny kladné | Suma Změn záporných a Změn kladných | Suma absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných | Změny de minimis (15% nebo limit 149 224 000 Kč) | limit 15 % | |
| 16 | 17 | 18 | 19=23+26+29+33 | 20=24+27+30+34+37+38 | 21=19+20 | 23 | 24 | 25=23+24 | 26 | 27 | 28=26+27 | 29 | 30 | 31=(30/1)*100 | 32=29+30 | 32A=ABS(29)+30 | 33 | 34 | 35=(34/1)*100 | 36=33+34 | 36A=ABS(33)+34 | 37 | 38=(37/1)*100 | |
| | | Kruhová křižovatka Kladno - Švermov „Na Cikánci“ | - 147 183,59 | 277 727,57 | 130 533,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - 147 183,59 | 277 727,57 | 3,27% | 130 533,98 | 424 921,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 110 | 1 | Okružní křižovatka / zvětšení rozsahu dlažby a obrubníků | - 132 843,25 | 277 727,57 | 144 884,32 | | | | | | | - 132 843,25 | 277 727,57 | 3,27% | 144 884,32 | 410 570,82 | | | 0,00% | 0,00 | 0,00 | | | 0,00% |
| 120 | 2 | Úpravy místních komunikací / snížení množství vyřezaného asfaltu | - 14 350,34 | 0,00 | - 14 350,34 | | | | | | | - 14 350,34 | 0,00 | 0,00% | -14 350,34 | 14 350,34 | | | 0,00% | 0,00 | 0,00 | | | 0,00% |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | | | 0,00% | 0,00 | 0,00 | | | 0,00% |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | | | 0,00% | 0,00 | 0,00 | | | 0,00% |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | | | 0,00% | 0,00 | 0,00 | | | 0,00% |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | | | 0,00% | 0,00 | 0,00 | | | 0,00% |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | | | 0,00% | 0,00 | 0,00 | | | 0,00% |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | | | 0,00% | 0,00 | 0,00 | | | 0,00% |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | | | 0,00% | 0,00 | 0,00 | | | 0,00% |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | | | 0,00% | 0,00 | 0,00 | | | 0,00% |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | | | 0,00% | 0,00 | 0,00 | | | 0,00% |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | | | 0,00% | 0,00 | 0,00 | | | 0,00% |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | | | 0,00% | 0,00 | 0,00 | | | 0,00% |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | | | 0,00% | 0,00 | 0,00 | | | 0,00% |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | | | 0,00% | 0,00 | 0,00 | | | 0,00% |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | | | 0,00% | 0,00 | 0,00 | | | 0,00% |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | | | 0,00% | 0,00 | 0,00 | | | 0,00% |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | | | 0,00% | 0,00 | 0,00 | | | 0,00% |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | | | 0,00% | 0,00 | 0,00 | | | 0,00% |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | | | 0,00% | 0,00 | 0,00 | | | 0,00% |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | | | 0,00% | 0,00 | 0,00 | | | 0,00% |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | | | 0,00% | 0,00 | 0,00 | | | 0,00% |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | | | 0,00% | 0,00 | 0,00 | | | 0,00% |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | | | 0,00% | 0,00 | 0,00 | | | 0,00% |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | | | 0,00% | 0,00 | 0,00 | | | 0,00% |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | | | 0,00% | 0,00 | 0,00 | | | 0,00% |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | | | 0,00% | 0,00 | 0,00 | | | 0,00% |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | | | 0,00% | 0,00 | 0,00 | | | 0,00% |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | | | 0,00% | 0,00 | 0,00 | | | 0,00% |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | | | 0,00% | 0,00 | 0,00 | | | 0,00% |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | | | 0,00% | 0,00 | 0,00 | | | 0,00% |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | | | 0,00% | 0,00 | 0,00 | | | 0,00% |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | | | 0,00% | 0,00 | 0,00 | | | 0,00% |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | | | 0,00% | 0,00 | 0,00 | | | 0,00% |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | | | 0,00% | 0,00 | 0,00 | | | 0,00% |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | | | 0,00% | 0,00 | 0,00 | | | 0,00% |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | | | 0,00% | 0,00 | 0,00 | | | 0,00% |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | | | 0,00% | 0,00 | 0,00 | | | 0,00% |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | | | 0,00% | 0,00 | 0,00 | | | 0,00% |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | | | 0,00% | 0,00 | 0,00 | | | 0,00% |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | | | 0,00% | 0,00 | 0,00 | | | 0,00% |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | | | 0,00% | 0,00 | 0,00 | | | 0,00% |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | | | 0,00% | 0,00 | 0,00 | | | 0,00% |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | | | 0,00% | 0,00 | 0,00 | | | 0,00% |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | | | 0,00% | 0,00 | 0,00 | | | 0,00% |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | | | 0,00% | 0,00 | 0,00 | | | 0,00% |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | | | 0,00% | 0,00 | 0,00 | | | 0,00% |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | | | 0,00% | 0,00 | 0,00 | | | 0,00% |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | | | 0,00% | 0,00 | 0,00 | | | 0,00% |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | | | 0,00% | 0,00 | 0,00 | | | 0,00% |
| | | | 0,00 | 0, | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Přehled dalších dokladů

| | |
|--|---|
| Číslo ZBV: | 2 |
| Název a evidenční číslo stavby: | Kruhová křižovatka Kladno - Švermov „Na Cikánce“, ev. č. stavby: 0004110 |
| Název stavebního objektu / provozního souboru (SO/PS): | Úpravy místních komunikací |
| Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS: | 120 / 1 |

| Doklad | Součást dokumentace ZBV | |
|---------------------------|-------------------------|--------------|
| | ANO (počet listů) | NE - Uloženo |
| Změnový soupis prací | 1 | |
| Zdůvodnění změny | 2 | |
| Stanovisko AD a TDI k ZBV | 2 | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| Počet listů celkem | 5 | |

Rozdílový soupis prací

Stavba: Kruhová křižovatka Kladno - Švermov „Na Cikáncé“
 Objekt: Kruhová křižovatka Kladno - Švermov „Na Cikáncé“
 Část: SO 120 Úpravy místních komunikací

JKSO:

Objednatel: Kruhová křižovatka Kladno - Švermov „Na Cikáncé“
 Zhotovitel: STRABAG a.s.
 Datum: 23.11.2017



| | | zadáání | | | změna | | | po změně | | |
|------|----|---------|-------------|-------|-------|-----------------|-----------------|-------------|----------|-------------|
| P.Č. | TV | KON | Kód položky | Popis | MJ | Množství celkem | Cena jednotková | Cena celkem | Množství | Cena celkem |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | |

Úpravy místních komunikací

Zemní práce

| | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------------|--|--|------------|--|-----|---------|--------|-------------------|--|-------------------|-------------------|-----------|
| 1 | | | 113107162 | Odstranění podkladu pl přes 50 do 200 m2 z kameniva drceného tl 200 mm | M2 | 27,000 | 27,00 | 729,00 | | 0,00 | 27,000 | 729,00 |
| 2 | | | 113154124 | Frézování živiniého krytu tl 100 mm pruh š 1 m pl do 500 m2 bez přečkáček v trase | M2 | 27,000 | 54,00 | 1 458,00 | | 0,00 | 27,000 | 1 458,00 |
| 3 | | | 113202111 | Vytrhání obrub krajního obrubníku stojáčích | M | 12,000 | 66,00 | 792,00 | | 0,00 | 12,000 | 792,00 |
| 4 | | | 122101401 | Vykopávky v zemniku na suchu v hornině tř. 1 a 2 objem do 100 m3 | M3 | 12,300 | 62,00 | 762,60 | | 0,00 | 12,300 | 762,60 |
| 5 | | | 122201102 | Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 1000 m3 | M3 | 59,520 | 100,00 | 5 952,00 | | 0,00 | 59,520 | 5 952,00 |
| 6 | | | 162701105 | Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4 | M3 | 58,920 | 119,00 | 7 011,48 | | 0,00 | 58,920 | 7 011,48 |
| 7 | | | 162701105a | Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4 | M3 | 12,300 | 119,00 | 1 463,70 | | 0,00 | 12,300 | 1 463,70 |
| 8 | | | 171201201 | Uložení sypání na skládky | M3 | 58,920 | 7,00 | 412,44 | | 0,00 | 58,920 | 412,44 |
| 9 | | | 171201211 | Poplatek za uložení odpadu ze sypání na skládce (skládkovné) | T | 111,948 | 159,00 | 17 799,73 | | 0,00 | 111,948 | 17 799,73 |
| 10 | | | 171201212R | Poplatek za zemník | T | 23,370 | 52,00 | 1 215,24 | | 0,00 | 23,370 | 1 215,24 |
| 11 | | | 181301102 | Rozprostření ornice tl vrstvy do 150 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 | M2 | 82,000 | 30,00 | 2 460,00 | | 0,00 | 82,000 | 2 460,00 |
| 12 | | | 183405211 | Výsev trávníku hydroosevem na ornici | M2 | 82,000 | 20,00 | 1 640,00 | | 0,00 | 82,000 | 1 640,00 |
| 13 | | | 005724740 | osivo směs travní krajinná - svahová | KG | 2,050 | 225,00 | 461,25 | | 0,00 | 2,050 | 461,25 |
| 14 | | | 184802111 | Chemické odplevelení před založením kultury nad 20 m2 posifikem na šířko v rovině a svahu do 1:5 | M2 | 82,000 | 5,00 | 410,00 | | 0,00 | 82,000 | 410,00 |
| 15 | | | 185803111 | Ošření trávníku shrabáním v rovině a svahu do 1:5 | M2 | 82,000 | 5,00 | 410,00 | | 0,00 | 82,000 | 410,00 |
| 16 | | | 185804215 | Vypletí záhonu trávníku po výsevu s naložením a odvozem odpadu do 20 km v rovině a svahu do 1:5 | M2 | 82,000 | 7,00 | 574,00 | | 0,00 | 82,000 | 574,00 |
| 17 | | | 185804312 | Zalití rostlin vodou plocha přes 20 m2 | M3 | 2,460 | 596,00 | 1 466,16 | | 0,00 | 2,460 | 1 466,16 |
| Komunikace pozemní | | | | | | | | | | | | |
| 18 | | | 564851111 | Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 150 mm | M2 | 120,000 | 125,00 | 15 000,00 | | 0,00 | 120,000 | 15 000,00 |
| 19 | | | 564861111 | Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 200 mm | M2 | 7,000 | 167,00 | 1 169,00 | | 0,00 | 7,000 | 1 169,00 |
| 20 | | | 596211112 | Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl do 300 m2 | M2 | 120,000 | 260,00 | 31 200,00 | | 0,00 | 120,000 | 31 200,00 |
| 21 | | | 592450400 | dlažba zámková HBB 23x14x6 cm přírodní | M2 | 111,000 | 148,00 | 16 428,00 | | 0,00 | 111,000 | 16 428,00 |
| 22 | | | 592451190 | dlažba zámková slepečká 20x10x6 cm barevná | M2 | 9,000 | 495,00 | 4 455,00 | | 0,00 | 9,000 | 4 455,00 |
| 23 | | | 596212210 | Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací tl 80 mm skupiny A pl do 50 m2 | M2 | 7,000 | 268,00 | 1 876,00 | | 0,00 | 7,000 | 1 876,00 |
| 24 | | | 592450070 | dlažba zámková HBB 20x16,5x8 cm přírodní | M2 | 7,000 | 208,00 | 1 456,00 | | 0,00 | 7,000 | 1 456,00 |
| Ostatní konstrukce a práce, bourání | | | | | | | | | | | | |
| 25 | | | 916231213 | Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční operou do lože z betonu prostého | M | 87,000 | 336,00 | 29 232,00 | | 0,00 | 87,000 | 29 232,00 |
| 26 | | | 592173040 | obrubník betonový zahradní přírodní šedá 50x5x20 cm | KUS | 87,000 | 29,00 | 2 523,00 | | 0,00 | 87,000 | 2 523,00 |
| Přesun sutě | | | | | | | | | | | | |
| 27 | | | 997221571 | Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km | T | 9,372 | 33,00 | 309,28 | | 0,00 | 9,372 | 309,28 |
| 28 | | | 997221579 | Příplatek ZKO 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot | T | 84,348 | 7,00 | 590,44 | | 0,00 | 84,348 | 590,44 |
| 29 | | | 997221815 | Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce (skládkovné) | T | 2,460 | 106,00 | 260,76 | | 0,00 | 2,460 | 260,76 |
| 30 | | | 997221845 | Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkovné) | T | 558,848 | 26,00 | 14 530,05 | | -14 350,34 | 6,912 | 179,71 |
| Přesun hmot | | | | | | | | | | | | |
| 31 | | | 998225111 | Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živiným | T | 41,194 | 7,00 | 288,36 | | 0,00 | 41,194 | 288,36 |
| Celkem | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 163 735,49 | | -14 350,34 | 149 385,15 | |

Popis a zdůvodnění změny

SO 110 Okružní křižovatka

Na základě Rozhodnutí o Stanovení přechodové úpravy provozu na PK a požadavku Magistrátu města Kladno o zachování obousměrného provozu dle schváleného DIR, po dobu výstavby I. etapy Okružní křižovatky a z důvodů bezpečnosti a plynulosti dopravy na základě skutečných místních poměrů, bylo nutné, pro výstavbu první fáze okružní křižovatky, kdy byla uzavřena ul. Průmyslova, rozšířit komunikaci ve směru z ul. 28. Října do ul. Na kopci tak, aby byl zachován obousměrný provoz. Z tohoto důvodu bylo nutné rozšířit jízdní pruh o 1 až 3m dle situace, pro dostatečné vyhýbaní autobusu MHD a nákladní dopravy. Jednalo se o výstavbu rozšíření části komunikace. Tyto práce zahrnovali, odkop zeminy, úpravu pláně a provedení konstrukčních vrstev silnice. Následně po dokončení 1. etapy a puštění provozu ve směru ul. Průmyslova – ul. 28. Října byla rozšířena konstrukce vyfrézovaná a vybouraná. Na stavební práce byly použité jednotkové ceny z položkového rozpočtu SoD.

Z důvodu možného ulamování asfaltu u nezpevněné krajnice ve směru z výjezdu OK do ul. 28. Října byly doplněné betonové obruby.

Ze strany objednatele, bylo na KD rozhodnuto, použití OP3 25x20 obloukových z důvodů malého poloměru vnitřního prstence, v případě ponechání přímých OP3 by docházelo k postupnému ulamování hran obrubníku a výrobcem by nebyla uznávaná případná reklamace.

U dláždění vnitřního prstence, kde bylo uvažováno s dlažební kostkou malou, bylo rozhodnuto ze strany objednatele použití dlažební kostky velké z důvodů možného stálého průjezdu těžkou dopravou. S tím následně souvisí i položení dlažební kostky do kameniva frakce 4-8 a ne jak bylo uvažováno, položení kostky do betonu, kde by z důvodu délky zrání betonu v délce 21 dní a provádění stavby po etapách dle schváleného DIR docházelo k poškození betonu a degradaci celého vnitřního prstence.

SO 120 Úpravy místních komunikací

Na základě skutečnosti došlo k snížení množství vyfrézovaného asfaltového materiálu.

SO 193 Stále dopravní značení

Na základě schváleného Stanovení místní úpravy policíí ČR, odborem dopravy města Kladno a dle skutečných místních poměrů došlo k navýšení počtu svislých dopravních značek a zmenšení směrových návěstí – viz. situace

SO 330 Úpravy na kanalizaci

Na základě Rozhodnutí o Stanovení přechodové úpravy provozu na PK (DIR) o zachování obousměrného provozu po dobu výstavby Okružní křižovatky, bylo zjištěno, že z nedostačujících šířkových poměrů a následně bezpečnostních důvodů při realizaci, je šachta Š3 za takových podmínek nerealizovatelná. Dále na základě konzultace za účasti TDS a AD bylo rozhodnuto, že nově navrhovaná šachta Š3 (která řešila odvodnění UV6) bude zrušená a odvodnění UV6 bude řešeno zaústěním do nově budované stoky S.

SO 340 Úpravy na vodovodu

Větev V2

Před započítím stavebních prací na přeložkách vodovodu byla za účasti zhotovitele a správce vodovodu Středočeských vodáren, vytyčena stávající trasa a konzultován samotný postup prací dle PD a schváleného DIR tj nejdříve se realizovala přeložka větve V2 a v druhé fázi přeložka větve V1. Na základě těchto skutečností bylo správcem rozhodnuto, že pro samotnou realizaci přeložky vodovodu je nutné osadit nové šoupata a zemní soupravy z důvodu bezpečného a dostatečného zajištění zásobování průmyslové zóny a obce Švermov. Dále při výkopových pracích větve V2 byla v trase odhalena stará nefunkční stávající šachta, která nebyla vytyčena správcem vodovodu a bylo jí nutné odstranit protože zasahovala do trasy přeložky větve V2.

Větev V1

V druhé fázi výstavby okružní křižovatky při výkopových pracích na větvi V1 bylo po odkopání a odhalení stávající větve zjištěno, že trasa větve V1 není průběžná ve spádu ale je v trase provedená shybka a stávající chránička nebyla DN 600 ale DN 900. Na základě těchto skutečností bylo nutné provést redukci ze stávající chráničky DN 900 na DN 600. Dále po konzultaci za účasti AD, TDS, správce a zhotovitele a následnému rozhodnutí správce došlo k závěru, že je nutno shybku posunout mimo OK protože napojení vodovodu větve V1 je neměnné. Touto skutečností došlo k zvětšení výkopu a navýšení prací na samotné větvi V1.

SO 430 Úprava veřejného osvětlení

Dle rozhodnutí správce VO musí být všechny sloupy VO napojeny na jeden připojovací bod a to z důvodů dálkového ovládání osvětlení OK. Proto byl stožár SV4 propojen novým vedením a stanovená trasa byla určena jako nejkratší možná.

Popis a zdůvodnění změny

SO 110 Okružní křižovatka

Na základě Rozhodnutí o Stanovení přechodové úpravy provozu na PK a požadavku Magistrátu města Kladno o zachování obousměrného provozu dle schváleného DIR, po dobu výstavby I. etapy Okružní křižovatky a z důvodů bezpečnosti a plynulosti dopravy na základě skutečných místních poměrů, bylo nutné, pro výstavbu první fáze okružní křižovatky, kdy byla uzavřena ul. Průmyslova, rozšířit komunikaci ve směru z ul. 28. Října do ul. Na kopci tak, aby byl zachován obousměrný provoz. Z tohoto důvodu bylo nutné rozšířit jízdní pruh o 1 až 3m dle situace, pro dostatečné vyhýbaní autobusu MHD a nákladní dopravy. Jednalo se o výstavbu rozšíření části komunikace. Tyto práce zahrnovali, odkop zeminy, úpravu pláně a provedení konstrukčních vrstev silnice. Následně po dokončení 1. etapy a puštění provozu ve směru ul. Průmyslova – ul. 28. Října byla rozšířena konstrukce vyfrézovaná a vybouraná. Na stavební práce byly použité jednotkové ceny z položkového rozpočtu SoD.

Z důvodu možného ulamování asfaltu u neuzpevněné krajnice ve směru z výjezdu OK do ul. 28. Října byly doplněné betonové obruby.

Ze strany objednatele, bylo na KD rozhodnuto, použití OP3 25x20 obloukových z důvodů malého poloměru vnitřního prstence, v případě ponechání přímých OP3 by docházelo k postupnému ulamování hran obrubníku a výrobcem by nebyla uznávaná případná reklamace.

U dláždění vnitřního prstence, kde bylo uvažováno s dlažební kostkou malou, bylo rozhodnuto ze strany objednatele použití dlažební kostky velké z důvodů možného stálého průjezdu těžkou dopravou. S tím následně souvisí i položení dlažební kostky do kameniva frakce 4-8 a ne jak bylo uvažováno, položení kostky do betonu, kde by z důvodu délky zrání betonu v délce 21 dní a provádění stavby po etapách dle schváleného DIR docházelo k poškození betonu a degradaci celého vnitřního prstence.

SO 120 Úpravy místních komunikací

Na základě skutečnosti došlo k snížení množství vyfrézovaného asfaltového materiálu.

SO 193 Stále dopravní značení

Na základě schváleného Stanovení místní úpravy polícií ČR, odborem dopravy města Kladno a dle skutečných místních poměrů došlo k navýšení počtu svislých dopravních značek a zmenšení směrových návěstí – viz. situace

SO 330 Úpravy na kanalizaci

Na základě Rozhodnutí o Stanovení přechodové úpravy provozu na PK (DIR) o zachování obousměrného provozu po dobu výstavby Okružní křižovatky, bylo zjištěno, že z nedostačujících šířkových poměrů a následně bezpečnostních důvodů při realizaci, je šachta Š3 za takových podmínek nerealizovatelná. Dále na základě konzultace za účasti TDS a AD bylo rozhodnuto, že nově navrhovaná šachta Š3 (která řešila odvodnění UV6) bude zrušená a odvodnění UV6 bude řešeno zaústěním do nově budované stoky S.

SO 340 Úpravy na vodovodu

Větev V2

Před započítím stavebních prací na přeložkách vodovodu byla za účasti zhotovitele a správce vodovodu Středočeských vodáren, výtýčena stávající trasa a konzultován samotný postup prací dle PD a schváleného DIR tj nejdříve se realizovala přeložka větve V2 a v druhé fázi přeložka větve V1. Na základě těchto skutečností bylo správcem rozhodnuto, že pro samotnou realizaci přeložky vodovodu je nutné osadit nové šoupata a zemní soupravy z důvodu bezpečného a dostatečného zajištění zásobování průmyslové zóny a obce Švermov. Dále při výkopových pracích větve V2 byla v trase odhalena stará nefunkční stávající šachta, která nebyla výtýčena správcem vodovodu a bylo jí nutné odstranit protože zasahovala do trasy přeložky větve V2.

Větev V1

V druhé fázi výstavby okružní křižovatky při výkopových pracích na větvi V1 bylo po odkopání a odhalení stávající větve zjištěno, že trasa větve V1 není průběžná ve spádu ale je v trase provedená shybka a stávající chránička nebyla DN 600 ale DN 900. Na základě těchto skutečností bylo nutné provést redukci ze stávající chráničky DN 900 na DN 600. Dále po konzultaci za účasti AD, TDS, správce a zhotovitele a následnému rozhodnutí správce došlo k závěru, že je nutno shybku posunout mimo OK protože napojení vodovodu větve V1 je neměnné. Touto skutečností došlo k zvětšení výkopu a navýšení prací na samotné větvi V1.

SO 430 Úprava veřejného osvětlení

Dle rozhodnutí správce VO musí být všechny sloupy VO napojeny na jeden připojovací bod a to z důvodů dálkového ovládání osvětlení OK. Proto byl stožár SV4 propojen novým vedením a stanovená trasa byla určena jako nejkratší možná.

Souhlas zástupce autorského dozoru:

SOUHLASÍM 



Ing. Roztočil Tomáš
atelierpromika s.r.o.

Muchova 9 / 223, 160 00 Praha 6
IČ: 26080273 DIČ: CZ26080273

Souhlas zástupce investora TDS:

SOUHLASÍM 

Ing. Bureš Lubomír

IBH Poděbradova 3178
272 01 Kladno
IČ: 475 40 966 

Krycí list ZBV

| | | |
|--|---|----------------------------|
| Název a evidenční číslo Stavby: Kruhová křižovatka Kladno - Švermov „Na Cikáncce“ ev.č. stavby: 0004110 Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Stálé dopravní značení | Číslo SO/PS / / číslo Změny SO/PS: 193 / 1 | Číslo ZBV: 3 |
|--|---|----------------------------|

Objednatel: Středočeský kraj
se sídlem Zborovská 11, 150 21 Praha 5
IČ: 70891095

Zhotovitel: STRABAG a.s.
se sídlem Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5
IČ: 608 38 744

Rekapitulace ZBV č. 3 dle Skupin 1, 2, 3, 4, 5

| část ZBV č. | Cena navrhovaných Změn záporných | Cena navrhovaných Změn kladných | Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem |
|-------------|-------------------------------------|------------------------------------|--|
| 3.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| část ZBV č. | Cena navrhovaných Změn záporných | Cena navrhovaných Změn kladných | Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem |
|-------------|-------------------------------------|------------------------------------|--|
| 3.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| část ZBV č. | Cena navrhovaných Změn záporných | Cena navrhovaných Změn kladných | Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem |
|-------------|-------------------------------------|------------------------------------|--|
| 3.3 | -24 286,00 | 40 048,20 | 15 762,20 |

| část ZBV č. | Cena navrhovaných Změn záporných | Cena navrhovaných Změn kladných | Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem |
|-------------|-------------------------------------|------------------------------------|--|
| 3.4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| část ZBV č. | Cena navrhovaných Změn záporných | Cena navrhovaných Změn kladných | Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem |
|-------------|-------------------------------------|------------------------------------|--|
| 3.5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Suma ZBV č. | Cena navrhovaných Změn záporných | Cena navrhovaných Změn kladných | Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem |
|----------------|-------------------------------------|------------------------------------|--|
| 3 | -24 286,00 | 40 048,20 | 15 762,20 |

Části ZBV se číslovají číslem ZBV, za kterým je tečka a index udávající číslo Skupiny.
Stejný systém číslování se používá pro jednotlivé Evidenční nebo Změnové listy
a pro Rozpis ocenění změn položek.

ZBV - krycí list

Číslo paré:

Změnový list

| | | |
|--|---|----------------------------|
| Název a evidenční číslo Stavby: Kruhová křižovatka Kladno - Švermov „Na Cikánce“ ev. č. stavby: 0004110 Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Stálé dopravní značení | Číslo SO/PS / / číslo Změny SO/PS: 193 / 1 | Číslo ZBV: 3 |
|--|---|----------------------------|

Strany smlouvy o dílo č. S-1786/DOP/2017 (841/DAIZ/154/17) na realizaci uvedené Stavby uzavřené dne 22. 8. 2017 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Středočeský kraj se sídlem Zborovská 11, 150 21 Praha 5, Smíchov

Zhotovitel: STRABAG a.s., se sídlem Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5

| Přílohy Změnového listu: | | | Paré č. | Příjemce |
|---|----|-------------|---------|----------------|
| 1. Krycí list | 1 | počet listů | 1 | Objednatel |
| 2. Změnový list | 1 | počet listů | 2 | Zhotovitel |
| 3. Zápis o projednání ocenění soupisu prací | 1 | počet listů | 3 | Projektant |
| 4. Rozpis ocenění Změn položek | 1 | počet listů | 4 | Stavební dozor |
| 5. Přehled zařazení změn do skupin | 1 | počet listů | 5 | RDK |
| 6. Přehled dalších dokladů | 1 | počet listů | | |
| 7. Další doklady | 12 | počet listů | | |

Iniciátor změny: zhotovitel

Popis a zdůvodnění Změny:

Stálé dopravní značení

Na základě schváleného Stanovení místní úpravy polícií ČR, odborem dopravy města Kladno a dle skutečných místních poměrů došlo k navýšení počtu svislých dopravních značek a zmenšení směrových návěstí - viz situace.

Tyto změny vznikly z nepředvídaných důvodů v průběhu provádění stavby, jejich množství bylo zjištěno měřením. Dotčené položky jsou podle § 10 Směrnice ředitele Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje upřesňující provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek z 29. 5. 2017 zařazeny do Skupiny 3.

Údaje v Kč bez DPH:

| Cena navrhovaných Změn záporných | Cena navrhovaných Změn kladných | Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem | Součet absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných |
|----------------------------------|---------------------------------|---|--|
| -24 286,00 | 40 048,20 | 15 762,20 | 64 334,20 |

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

| | | | | |
|---|-------|----------------------|-------|--------|
| Zhotovitel (stavbyvedoucí) | jméno | Ing. Hnatič Radoslav | datum | podpis |
| Projektant (autorský dozor) | jméno | Ing. Roztočil Tomáš | datum | podpis |
| Stavební dozor | jméno | Ing. Bureš Lubomír | datum | podpis |
| Supervize (Regionální dotační kancelář) | jméno | | datum | podpis |
| Zástupce Objednatel: | jméno | Bc. Zdeněk Dvořák | datum | podpis |

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u tohoto SO/PS, který je součástí uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci této Změny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Tento Změnový list představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatel a Zhotovitel sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatel a Zhotovitel své podpisy.

| | | | | |
|--|-------|--------------------|-------|--|
| Objednatel (Oprávněná osoba Objednatel) | jméno | MVDr. Řihák Josef | datum | podpis |
| Zhotovitel | jméno | Ing. Král Vladimír | datum | podpis |
| | jméno | Ing. Plachý Milan | datum | podpis |
| | | | | Číslo paré: Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5 |

ZÁPIS

**o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS)
pro všechny skupiny - pro ZBV číslo: 3**

| | |
|---|----------------|
| Název Stavby: Kruhová křižovatka Kladno - Švermov „Na Cikánce“ | |
| Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS: | 193 / 1 |
| Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Stálé dopravní značení | |

Údaje v Kč bez DPH

| |
|-------------------------------|
| Cena SO/PS dle Smlouvy |
| 1 - zadat |
| 280 273,40 |

Poznámka: Cenu všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS a cenu navrhovaných Změn záporných na SO/PS je nutno zadávat se znaménkem mínus (-).

Cena SO/PS v předchozích ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

| | Cena všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS | Cena všech Změn kladných v předchozích Změnách na SO/PS | Cena SO/PS po všech předchozích Změnách | Rozdíl ceny SO/PS po všech předchozích Změnách a ve Smlouvě |
|-------------------------|--|---|---|---|
| 2 | 3 - zadat | 4 - zadat | 5=1+3+4 | 6=5-1 |
| stavební/montážní práce | 0,00 | 0,00 | 280 273,40 | 0,00 |

Cena SO/PS v této ZBV a po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

| | Cena navrhovaných Změn záporných na SO/PS | Cena navrhovaných Změn kladných na SO/PS | Cena všech Změn kladných na SO/PS (předchozích a navrhovaných) | Cena všech Změn kladných na SO/PS k ceně SO/PS dle Smlouvy v % |
|-------------------------|---|--|--|--|
| 7 | 8 - zadat | 9 - zadat | 10=4+9 | 11=10/1 |
| stavební/montážní práce | -24 286,00 | 40 048,20 | 40 048,20 | 14,29% |

Cena SO/PS po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

| | Cena všech Změn záporných na SO/PS (předchozích a navrhovaných) | Cena SO/PS po této Změně | Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy | Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy v % |
|-------------------------|---|--------------------------|---|---|
| 12 | 13=3+8 | 14=1+13+10 | 15=14-1 | 16=15/1 |
| stavební/montážní práce | -24 286,00 | 296 035,60 | 15 762,20 | 5,62% |

Vyjádření (souhlasím x nesouhlasím), jméno, datum, podpis

Zhotovitel (stavbyvedoucí):

Ing. Hnatič Radoslav

Projektant (autorský dozor):

Ing. Roztočil Tomáš

Stavební dozor:

Ing. Bureš Lubomír

Zástupce Objednatele:

Bc. Zdeněk Dvořák

Supervize (RDK)

Zaměstnanec KSÚS SK
odpovědný za cenové
projednání Změny:

Ing. Čermák Aleš, Ph.D., MBA

Rozpis ocenění Změn položek - pro ZBV číslo: 3

ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)

č. 193/1

Skupina Změn: 3

Evidenční číslo a název stavby: Kruhová křižovatka Kladno - Švermov „Na Cikánce“, ev. č. stavby: 0004110

Číslo a název SO/PS: SO 193 Stálé dopravní značení

Číslo a název rozpočtu: SO 193 Stálé dopravní značení

| Poř. č. pol. | Kód položky | Název položky | m.j. | Množství ve Smlouvě | Množství ve Změně | Množství rozdílu | Cena za m.j. v Kč | Cena celkem ve Smlouvě v Kč | Změny záporné v Kč | Změny kladné v Kč | Cena celkem ve Změně v Kč | Rozdíl cen celkem v Kč | Podíl cen celkem v % |
|---------------|-------------|--|------|---------------------|-------------------|------------------|-------------------|-----------------------------|--------------------|-------------------|---------------------------|------------------------|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 9 | 91411111 | Montáž svíslé dopravní značky základní velikosti do 1 m ² obřímkami na sloupky nebo konzoly viz. situace | kus | 17,00 | 24,000 | 7,000 | 238,00 | 4 046,00 | | 1 666,00 | 5 712,00 | 1 666,00 | 41,18% |
| 10 | 404440000 | Výrobky a zabezpečovací prvky pro zařízení silniční značky dopravní svíslé FeZn plech FeZn AL plech Al NK, 3M povrchová úprava reflexní fólií tř.1 trojúhelníkové značky A1 - A30, P1, P4 rozměr: 700 mm FeZn viz. situace | kus | 5,00 | 11,000 | 6,000 | 1 126,00 | 5 630,00 | | 6 756,00 | 12 386,00 | 6 756,00 | 120,00% |
| 16 | 914211111 | Montáž svíslé dopravní značky velkoplošné velikosti do 6 m ² 4x IS9b viz. situace změna návěští | kus | 4,00 | 0,000 | -4,000 | 477,00 | 1 908,00 | -1 908,00 | | 0,00 | -1 908,00 | -100,00% |
| 18 | 914511111 | Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m do betonového základu viz. situace | kus | 20,00 | 15,000 | -5,000 | 636,00 | 12 720,00 | -3 180,00 | | 9 540,00 | -3 180,00 | -25,00% |
| 19 | 404452300 | Výrobky a zabezpečovací prvky pro zařízení silniční značky dopravní svíslé sloupky Zn 70 - 350 k pol.914511111 | kus | 20,00 | 15,000 | -5,000 | 812,00 | 16 240,00 | -4 060,00 | | 12 180,00 | -4 060,00 | -25,00% |
| 20 | 914531111 | Montáž konzol nebo nástavců pro osazení dopravních značek velikosti do 1 m ² na sloupek k pol.914111111 | kus | 25,00 | 24,000 | -1,000 | 238,00 | 5 950,00 | -238,00 | | 5 712,00 | -238,00 | -4,00% |
| 21 | 404452200 | Výrobky a zabezpečovací prvky pro zařízení silniční značky dopravní svíslé držák dopravní značky držák na stěnu - 60 odpočet držáku na stěnu | kus | 25,00 | 0,000 | -25,000 | 596,00 | 14 900,00 | -14 900,00 | | 0,00 | -14 900,00 | -100,00% |
| 32 | 966006211 | Odstanění (demontaž) svíslých dopravních značek s odklizením materiálu na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek ze sloupů, sloupků nebo konzol viz. situace + směrové tabule umístěné mimo křižovatku před započatím prací z ul 28.října -2x, ul.Na kopci 2x, ul Průmyslova -2x | kus | 3,00 | 10,000 | 7,000 | 305,00 | 915,00 | | 2 135,00 | 3 050,00 | 2 135,00 | 233,33% |
| 101 | 912411111 | NOVÉ POLOŽKY - JC dle ÚRS 2017 02 není-li uvedeno jinak | kus | 0,00 | 3,000 | 3,000 | 8 280,00 | 0,00 | | 24 840,00 | 24 840,00 | 24 840,00 | 100,00% |
| 102 | 404452270 | Průný výstražný maják plastový D250mm neprosvětlený běžný ostrůvek viz. situace uplná svorka na sloupek US 70 (24*2=48) + (4*6=24) =72 | kus | 0,00 | 72,000 | 72,000 | 64,60 | 0,00 | | 4 651,20 | 4 651,20 | 4 651,20 | 100,00% |
| Celkem | | | | | | | | 62 309,00 | -24 286,00 | 40 048,20 | 78 071,20 | 15 762,20 | 25,30% |

PŘEHLED ZAŘAZENÍ ZMĚN DO SKUPIN

Název a evidenční číslo Stavby: Kruhová křižovatka Kladno - Švermov „Na Cikánce“, ev.č. stavby: 0004110

| | | |
|---------------|--|----------------------|
| 1 | Přijaté smluvní částka bez rezervy a DPH | 8 491 877,43 |
| 2=1+18+19 | Aktuální smluvní částka (cena stavby) | 8 638 173,61 |
| | Aktuální smluvní částka (cena stavby) včetně DPH | 10 452 190,07 |
| 3=(2/1)*100 | Procento změny Přijaté smluvní částky | 101,72% |
| 4=(25/1)*100 | Sledování vyhrazených změn (Skupina 1) | 0,00% |
| 5=(28/1)*100 | Sledování záměny položek (Skupina 2) | 0,00% |
| 40=(19/1)*100 | Sledování limitu 15 % pro podstatnou změnu pro Změny záporné dle § 14, odst. (5), písm. b) | 2,02% |

| | | |
|-------------|---|--------------|
| 6=32+36 | Suma Změn kladných a Změn záporných Skupiny 3 a Skupiny 4 | 146 296,18 |
| 7=(6/1)*100 | Sledování limitu 30 % - součet Skupiny 3 a Skupiny 4 | 1,72% |
| 8=1*0,3 | Zákonný limit 30 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4 | 2 547 563,23 |

| | | |
|----------------|--|--------------|
| 9=(32A/1)*100 | Sledování limitu 50 % Skupina 3 | 5,76% |
| 10=(36A/1)*100 | Sledování limitu 50 % Skupina 4 | 0,00% |
| 10A=32A+36A | Suma absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných pro Skupinu 3 a Skupinu 4 | 489 255,36 |
| 11=1*0,5 | Zákonný limit 50 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4 | 4 245 938,72 |

| | | |
|-----------------|---------------------------------|----------------|
| 12=(37/1)*100 | Sledování limitu 15 % | 0,00% |
| 13=37 | Sledování limitu 149 224 000 Kč | 0,00 |
| 14=142688000-37 | | 149 224 000,00 |

| SO | ZBV č. | Název SO/PS / předmět Změny | Změny záporné (žadávat se znaménkem mínus) | Změny kladné | Hodnota ZBV | - 1 - Vyhrazená změna (Doměrky) | | | - 2 - Záměna položek (Započítávání) | | | - 3 - Nepředvídanost | | | | - 4 - Nezbytnost | | | | | - 5 - Změny de minimis | | |
|-----|--------|--|--|----------------------|-------------|--|--------------|-------------------------------------|--|--------------|-------------------------------------|--|--------------|----------------------------------|-------------------------------------|--|--|--------------|----------------------------------|-------------------------------------|--|--|---------------|
| | | | | | | Změny záporné (žadávat se znaménkem mínus) | Změny kladné | Suma Změn záporných a Změn kladných | Změny záporné (žadávat se znaménkem mínus) | Změny kladné | Suma Změn záporných a Změn kladných | Změny záporné (žadávat se znaménkem mínus) | Změny kladné | Procentní vyjádření Změny kladné | Suma Změn záporných a Změn kladných | Suma absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných | Změny záporné (žadávat se znaménkem mínus) | Změny kladné | Procentní vyjádření Změny kladné | Suma Změn záporných a Změn kladných | Suma absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných | Změny de minimis (15% nebo limit 149 224 000 Kč) | limit 15 % |
| 16 | 17 | 18 | 19=23+26+29+33 | 20=24+27+30+34+37+38 | 21=19+20 | 23 | 24 | 25=23+24 | 26 | 27 | 28=26+27 | 29 | 30 | 31=(30/1)*100 | 32=29+30 | 32A=ABS(29)+30 | 33 | 34 | 35=(34/1)*100 | 36=33+34 | 36A=ABS(33)+34 | 37 | 38=(37/1)*100 |
| | | Kruhová křižovatka Kladno - Švermov „Na Cikánce“ | - 171 478,59 | 317 775,77 | 146 296,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - 171 478,59 | 317 775,77 | 3,74% | 146 296,18 | 489 255,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 110 | 1 | Okružní křižovatka / zvětšení rozsahu dlažby a obrubníků | - 132 843,25 | 277 727,57 | 144 884,32 | | | 0,00 | | | 0,00 | - 132 843,25 | 277 727,57 | 3,27% | 144 884,32 | 410 570,82 | | | 0,00% | 0,00 | 0,00 | | 0,00% |
| 120 | 2 | Úpravy místních komunikací / snížení množství vyřezovaného asfaltu | - 14 350,34 | 0,00 | - 14 350,34 | | | 0,00 | | | 0,00 | - 14 350,34 | 0,00 | 0,00% | - 14 350,34 | 14 350,34 | | | 0,00% | 0,00 | 0,00 | | 0,00% |
| 193 | 3 | Stálé dopravní značení / změna počtu SVZ a oprava velikostí | - 24 286,00 | 40 048,20 | 15 762,20 | | | 0,00 | | | 0,00 | - 24 286,00 | 40 048,20 | 0,47% | 15 762,20 | 64 334,20 | | | 0,00% | 0,00 | 0,00 | | 0,00% |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00% | 0,00 | 0,00 | | | 0,00% | 0,00 | 0,00 | | 0,00% |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00% | 0,00 | 0,00 | | | 0,00% | 0,00 | 0,00 | | 0,00% |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00% | 0,00 | 0,00 | | | 0,00% | 0,00 | 0,00 | | 0,00% |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00% | 0,00 | 0,00 | | | 0,00% | 0,00 | 0,00 | | 0,00% |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00% | 0,00 | 0,00 | | | 0,00% | 0,00 | 0,00 | | 0,00% |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00% | 0,00 | 0,00 | | | 0,00% | 0,00 | 0,00 | | 0,00% |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00% | 0,00 | 0,00 | | | 0,00% | 0,00 | 0,00 | | 0,00% |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00% | 0,00 | 0,00 | | | 0,00% | 0,00 | 0,00 | | 0,00% |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00% | 0,00 | 0,00 | | | 0,00% | 0,00 | 0,00 | | 0,00% |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00% | 0,00 | 0,00 | | | 0,00% | 0,00 | 0,00 | | 0,00% |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00% | 0,00 | 0,00 | | | 0,00% | 0,00 | 0,00 | | 0,00% |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00% | 0,00 | 0,00 | | | 0,00% | 0,00 | 0,00 | | 0,00% |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00% | 0,00 | 0,00 | | | 0,00% | 0,00 | 0,00 | | 0,00% |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00% | 0,00 | 0,00 | | | 0,00% | 0,00 | 0,00 | | 0,00% |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00% | 0,00 | 0,00 | | | 0,00% | 0,00 | 0,00 | | 0,00% |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00% | 0,00 | 0,00 | | | 0,00% | 0,00 | 0,00 | | 0,00% |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00% | 0,00 | 0,00 | | | 0,00% | 0,00 | 0,00 | | 0,00% |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00% | 0,00 | 0,00 | | | 0,00% | 0,00 | 0,00 | | 0,00% |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00% | 0,00 | 0,00 | | | 0,00% | 0,00 | 0,00 | | 0,00% |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00% | 0,00 | 0,00 | | | 0,00% | 0,00 | 0,00 | | 0,00% |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00% | 0,00 | 0,00 | | | 0,00% | 0,00 | 0,00 | | 0,00% |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00% | 0,00 | 0,00 | | | 0,00% | 0,00 | 0,00 | | 0,00% |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00% | 0,00 | 0,00 | | | 0,00% | 0,00 | 0,00 | | 0,00% |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00% | 0,00 | 0,00 | | | 0,00% | 0,00 | 0,00 | | 0,00% |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00% | 0,00 | 0,00 | | | 0,00% | 0,00 | 0,00 | | 0,00% |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00% | 0,00 | 0,00 | | | 0,00% | 0,00 | 0,00 | | 0,00% |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00% | 0,00 | 0,00 | | | 0,00% | 0,00 | 0,00 | | 0,00% |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00% | 0,00 | 0,00 | | | 0,00% | 0,00 | 0,00 | | 0,00% |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00% | 0,00 | 0,00 | | | 0,00% | 0,00 | 0,00 | | 0,00% |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00% | 0,00 | 0,00 | | | 0,00% | 0,00 | 0,00 | | 0,00% |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00% | 0,00 | 0,00 | | | 0,00% | 0,00 | 0,00 | | 0,00% |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00% | 0,00 | 0,00 | | | 0,00% | 0,00 | 0,00 | | 0,00% |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00% | 0,00 | 0,00 | | | 0,00% | 0,00 | 0,00 | | 0,00% |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00% | 0,00 | 0,00 | | | 0,00% | 0,00 | 0,00 | | 0,00% |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00% | 0,00 | 0,00 | | | 0,00% | 0,00 | 0,00 | | 0,00% |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00% | 0,00 | 0,00 | | | 0,00% | 0,00 | 0,00 | | 0,00% |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00% | 0,00 | 0,00 | | | 0,00% | 0,00 | 0,00 | | 0,00% |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00% | 0,00 | 0,00 | | | 0,00% | 0,00 | 0,00 | | 0,00% |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00% | 0,00 | 0,00 | | | 0,00% | 0,00 | 0,00 | | 0,00% |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00% | 0,00 | 0,00 | | | 0,00% | 0,00 | 0,00 | | 0,00% |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00% | 0,00 | 0,00 | | | 0,00% | 0,00 | 0,00 | | 0,00% |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00% | 0,00 | 0,00 | | | 0,00% | 0,00 | 0,00 | | 0,00% |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00% | 0,00 | 0,00 | | | 0,00% | 0,00 | 0,00 | | 0,00% |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00% | 0,00 | 0,00 | | | 0,00% | 0,00 | 0,00 | | 0,00% |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00% | 0,00 | 0,00 | | | 0,00% | 0,00 | 0,00 | | 0,00% |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00% | 0,00 | 0,00 | | | 0,00% | 0,00 | 0,00 | | 0,00% |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00% | 0,00 | 0,00 | | | 0,00% | 0,00 | 0,00 | | 0,00% |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00% | 0,00 | 0,00 | | | 0,00% | 0,00 | 0,00 | | 0,00% |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,0 | | | | | | | | | | | | | | | |

Přehled dalších dokladů

| | |
|--|---|
| Číslo ZBV: | 3 |
| Název a evidenční číslo stavby: | Kruhová křižovatka Kladno - Švermov „Na Cikánce“, ev. č. stavby: 0004110 |
| Název stavebního objektu / provozního souboru (SO/PS): | Stálé dopravní značení |
| Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS: | 193 / 1 |

| Doklad | Součást dokumentace ZBV | |
|---|-------------------------|--------------|
| | ANO (počet listů) | NE - Uloženo |
| Změnový soupis prací | 2 | |
| Situace DIO | 1 | |
| Zdůvodnění změny | 2 | |
| Stanovisko AD a TDI k ZBV | 2 | |
| Zapis č. 7 z KD | 3 | |
| Stanovení místní úpravy <i>Opatřeno elektronickým podpisem</i> | 2 | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| Počet listů celkem | 12 | |

Rozdílový soupis prací

Stavba: Kruhová křižovalka Kladno - Švermov „Na Cikánci“
Objekt: SO 193 Stálé dopravní značení

Část:

JKSO:

Objednatel: Kruhová křižovalka Kladno - Švermov „Na Cikánci“
Zhotovitel: STRABAG a.s.
Datum: 23.11.2017

STRABAG

| zadáání | změna | po změně |
|---------|-------|----------|
|---------|-------|----------|

| P.Č. | TV | KCN | Kód položky | Popis | MJ | Množství celkem | Cena jednotková | Cena celkem | Množství | Cena celkem | Množství | Cena celkem |
|------|----|-----|-------------|-------|----|-----------------|-----------------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | | | |

Stálé dopravní značení
 Zemní práce
 280 273,40
 15 762,20
 296 035,60

| | | | | | | | | | | | | |
|---|--|--|-----------|--|----|-------|----------|-----------|--|------|------|-----------|
| 1 | | | 131203102 | Hloubení jam ručním nebo pneumatickým nářadím v resoudržných horninách tř. 3 | M3 | 3,500 | 1 192,00 | 4 172,00 | | 0,00 | 3,50 | 4 172,00 |
| 2 | | | 162701105 | Vodorovné přemětaání do 10000 m výškopokrypaniny z horniny tř. 1 až 4 | M3 | 3,500 | 119,00 | 416,50 | | 0,00 | 3,50 | 416,50 |
| 3 | | | 171201201 | Uložení sypaniny na skládky | M3 | 3,500 | 7,00 | 24,50 | | 0,00 | 3,50 | 24,50 |
| 4 | | | 171201211 | Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné) | T | 6,650 | 159,00 | 1 057,35 | | 0,00 | 6,65 | 1 057,35 |
| 5 | | | 275313611 | Zakládání | M3 | 3,500 | 3 946,00 | 13 811,00 | | 0,00 | 3,50 | 13 811,00 |

Ostatní konstrukce a práce, bourání

| | | | | | | | | | | | | |
|----|--|--|-----------|---|-----|---------|----------|-----------|--------|------------|--------|-----------|
| 6 | | | 113156209 | Bezprašné otýskání dopravního značení pro šířku čáry do 250 mm | M | 45,500 | 70,00 | 3 185,00 | | 0,00 | 45,50 | 3 185,00 |
| 7 | | | 113156291 | Připlátek k tvrkání ocelovými broky za plochu do 10 m2 jednotlivě | M2 | 41,680 | 28,00 | 1 167,04 | | 0,00 | 41,68 | 1 167,04 |
| 8 | | | 91200000R | Balísaty z piastických hmot | KUS | 16,000 | 2 119,00 | 33 904,00 | | 0,00 | 16,00 | 33 904,00 |
| 9 | | | 914111111 | Montáž svíslé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu | KUS | 17,000 | 238,00 | 4 046,00 | 7,00 | 1 666,00 | 24,00 | 5 712,00 |
| 10 | | | 404440000 | značka dopravní svíslá vysařná FeZn A1 - A30, P1, P4 700 mm | KUS | 5,000 | 1 126,00 | 5 630,00 | 6,00 | 6 756,00 | 11,00 | 12 386,00 |
| 11 | | | 404442110 | značka svíslá reflexní zákazová C FeZn NK 700 mm | KUS | 5,000 | 1 258,00 | 6 290,00 | | 0,00 | 5,00 | 6 290,00 |
| 12 | | | 404442380 | značka svíslá FeZn NK 750 x 750 mm - IP6 | KUS | 3,000 | 927,00 | 2 781,00 | | 0,00 | 3,00 | 2 781,00 |
| 13 | | | 404454030 | značka dopravní svíslá nereflexní FeZn prolis, 800 x 300 mm - Z3 | KUS | 4,000 | 927,00 | 3 708,00 | | 0,00 | 4,00 | 3 708,00 |
| 14 | | | 914111121 | Montáž svíslé dopravní značky do velikosti 2 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu | KUS | 4,000 | 238,00 | 952,00 | | 0,00 | 4,00 | 952,00 |
| 15 | | | 404442700 | značka svíslá FeZn NK 1000 x 1500 mm - IS 9b | KUS | 4,000 | 3 509,00 | 14 036,00 | | 0,00 | 4,00 | 14 036,00 |
| 16 | | | 914211111 | Montáž svíslé dopravní značky velikostné velikosti do 6 m2 | KUS | 4,000 | 477,00 | 1 908,00 | -4,00 | -1 908,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | | | 404442700 | značka svíslá FeZn NK 1000 x 1500 mm - IS 9b | KUS | 4,000 | 3 509,00 | 14 036,00 | | 0,00 | 4,00 | 14 036,00 |
| 18 | | | 914511111 | Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem | KUS | 20,000 | 636,00 | 12 720,00 | -5,00 | -3 180,00 | 15,00 | 9 540,00 |
| 19 | | | 404452300 | sloupek Zn 70 - 350 | KUS | 20,000 | 812,00 | 16 240,00 | -5,00 | -4 060,00 | 15,00 | 12 180,00 |
| 20 | | | 914531111 | Montáž nástavce na sloupky velikosti do 1 m2 pro uchycení dopravních značek | KUS | 25,000 | 238,00 | 5 950,00 | -1,00 | -238,00 | 24,00 | 5 712,00 |
| 21 | | | 404452200 | držák dopravní značky na sítnu - 60 | KUS | 25,000 | 596,00 | 14 900,00 | -25,00 | -14 900,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | | | 915111111 | Vodorovné dopravní značení šířky 125 mm bílou barvou dělicí čáry souvislé | M | 51,500 | 17,00 | 875,50 | | 0,00 | 51,50 | 875,50 |
| 23 | | | 915121111 | Vodorovné dopravní značení šířky 250 mm bílou barvou vodíci čáry | M | 447,000 | 33,00 | 14 751,00 | | 0,00 | 447,00 | 14 751,00 |
| 24 | | | 915131111 | Vodorovné dopravní značení bílou barvou přechody pro chodce, šipky, symboly | M2 | 102,180 | 132,00 | 13 487,76 | | 0,00 | 102,18 | 13 487,76 |
| 25 | | | 915211111 | Vodorovné dopravní značení bílým plastem dělicí čáry souvislé šířky 125 mm | M | 51,500 | 45,00 | 2 317,50 | | 0,00 | 51,50 | 2 317,50 |
| 26 | | | 915221111 | Vodorovné dopravní značení bílým plastem vodíci čáry 250 mm | M | 447,000 | 89,00 | 39 783,00 | | 0,00 | 447,00 | 39 783,00 |
| 27 | | | 915231111 | Vodorovné dopravní značení bílým plastem přechody pro chodce, šipky, symboly | M2 | 102,180 | 358,00 | 36 580,44 | | 0,00 | 102,18 | 36 580,44 |
| 28 | | | 915321115 | Předformátované vodorovné dopravní značení vodíci pás pro slabozraké | M | 7,000 | 596,00 | 4 172,00 | | 0,00 | 7,00 | 4 172,00 |
| 29 | | | 915611111 | Předznačení vodorovného liniového značení | M | 505,500 | 4,00 | 2 022,00 | | 0,00 | 505,50 | 2 022,00 |

Rozdílový soupis prací

Stavba: Kruhová křižovatka Kladlo - Švermov „Na Cikánci“

Objekt: SO 193 Stálé dopravní značení

Část:

JKSO:

Objednatel: Kruhová křižovatka Kladlo - Švermov „Na Cikánci“

Zhotovitel: STRABAG a.s.

Datum: 23.11.2017

STRABAG

| zadáání | změna | po změně |
|---------|-------|----------|
|---------|-------|----------|

| P.Č. | TV | KCN | Kód položky | Popis | MJ | Množství celkem | Cena jednotková | Cena celkem | Množství | Cena celkem | Množství | Cena celkem |
|------|----|-----|-------------|---|-----|-----------------|-----------------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | | | |
| 30 | | | 915621111 | Předznačení vodovodného plošného značení | M2 | 102,180 | 1,00 | 102,18 | | 0,00 | 102,18 | 102,18 |
| 31 | | | 938908411 | Čištění vozovek splachováním vodou | M2 | 47,368 | 33,00 | 1 563,14 | | 0,00 | 47,37 | 1 563,14 |
| 32 | | | 966006211 | Odstranění avisých dopravních značek ze sloupů, sloupků nebo konzol | KUS | 3,000 | 305,00 | 915,00 | 7,00 | 2 135,00 | 10,00 | 3 050,00 |

Přesun hmot

| | | | | | | | | | | | | |
|-----|--|--|-----------|--|-----|--------|----------|-------------------|-------|------------------|-------|-------------------|
| 33 | | | 998229111 | Přesun hmot ruční pro pozemní komunikace s krytem z kameniva, betonu, živice na vzdálenost do 50 m | T | 20,991 | 132,00 | 2 769,49 | | 0,00 | 20,98 | 2 769,49 |
| | | | | NOVÉ POLOŽKY - JC dle ÚRS 2017 02 není-li uvedeno jinak | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 101 | | | 912411111 | Pružný výstražný maják píestový D290mm neprosvětlený běžný ostrůvek | kus | 0,000 | 8 280,00 | 0,00 | 3,00 | 24 840,00 | 3,00 | 24 840,00 |
| 102 | | | 40452270 | upínací svorka na sloupek US 70 | kus | 0,000 | 64,60 | 0,00 | 72,00 | 4 651,20 | 72,00 | 4 651,20 |
| | | | | Celkem | | | | 280 273,40 | | 15 762,20 | | 296 035,60 |



- ZABORU STAVBY
- ...NY
- EOOETICKÉHO ZAMĚŘENÍ
- POZEMKŮ KN
- STAVBA-KRESEBA DLE PD MILOTA Klodno spol. s r.o. UL. V.DUNDRA DO OKRUŽNÍ KRÍŽOVATKY", DUR, 09/2016,
- VOZOVKA-PLNÁ KONSTRUKCE
- DLÁŽDĚNÉ PLOCHY
- CHODNÍK
- Y PŘEJEZD-ZESILENÁ KONSTRUKCE
- VAROVNÉ PÁSY V CHODNÍKOVÉ PLOŠE
- NA KRAJNICE
- ERENNÍCH OPRAV-OZELENĚNÍ
- NA ULIČNÍ VPUST
- NA LAMPA VO

LEGENDA STÁLÉHO DOPRAVNÍHO ZNAČENÍ:

- IP6 NAVRHOVANÉ SDZ
- STÁVAJÍCÍ SDZ
- RUŠENÉ SDZ
- NAVRHOVANÉ VOZ
- SMĚROVÉ SLOUPKY-BALUSETY
- DOPRAVNÍ MAJÁČEK NEPROSVĚTLĚ C4a + Z4
- NAVRHOVANÉ SDZ - VLKP IS 9b 1.500x1.500mm



Zodpovědný projektant, kontrola:
Martin Frolík

ulic Středočeského kraje
ovská 11, 150 21 Praha 5

G, a.s.
15 00 Praha 5



DOPRAVNÍ ZNAČENÍ
PROJEKTY REALIZACE PRONAJEM

ADSUM spol. s r.o.

průmyslová L2548 7, 274 51 Ústí nad
t. / fax +420 322 678 452 mobil +420 777 080 022
e-mail: adsum@adsum.cz http://www.adsum.cz

118
-ŠVERMOV
K "NA CIKÁNCE"

Číslo zakázky: **P-177-10/2017**

Datum: **Říjen 2017**

Stupeň: **RDS**

Měřítko: **-**

193
Dopravního značení
né dopravní značení

Počet formátů: **A3**

Číslo přílohy:

Paré:



13.11.2017

Handwritten signature



Small text and stamps at the bottom right

Popis a zdůvodnění změny

SO 110 Okružní křižovatka

Na základě Rozhodnutí o Stanovení přechodové úpravy provozu na PK a požadavku Magistrátu města Kladno o zachování obousměrného provozu dle schváleného DIR, po dobu výstavby I. etapy Okružní křižovatky a z důvodů bezpečnosti a plynulosti dopravy na základě skutečných místních poměrů, bylo nutné, pro výstavbu první fáze okružní křižovatky, kdy byla uzavřena ul. Průmyslova, rozšířit komunikaci ve směru z ul. 28. Řijna do ul. Na kopci tak, aby byl zachován obousměrný provoz. Z tohoto důvodu bylo nutné rozšířit jízdní pruh o 1 až 3m dle situace, pro dostatečné vyhýbaní autobusu MHD a nákladní dopravy. Jednalo se o výstavbu rozšíření části komunikace. Tyto práce zahrnovali, odkop zeminy, úpravu pláňe a provedení konstrukčních vrstev silnice. Následně po dokončení 1. etapy a puštění provozu ve směru ul. Průmyslova – ul. 28 Řijna byla rozšířena konstrukce vyfrézovaná a vybouraná. Na stavební práce byly použité jednotkové ceny z položkového rozpočtu SoD.

Z důvodu možného ulamování asfaltu u nezpevněné krajnice ve směru z výjezdu OK do ul. 28 Řijna byly doplněné betonové obruby.

Ze strany objednatele, bylo na KD rozhodnuto, použití OP3 25x20 obloukových z důvodů malého poloměru vnitřního prstence, v případě ponechání přímých OP3 by docházelo k postupnému ulamování hran obrubníku a výrobcem by nebyla uznávaná případná reklamace.

U dláždění vnitřního prstence, kde bylo uvažováno s dlažební kostkou malou, bylo rozhodnuto ze strany objednatele použití dlažební kostky velké z důvodů možného stálého průjezdu těžkou dopravou. S tím následně souvisí i položení dlažební kostky do kameniva frakce 4-8 a ne jak bylo uvažováno, položení kostky do betonu, kde by z důvodu délky zrání betonu v délce 21 dní a provádění stavby po etapách dle schváleného DIR docházelo k poškození betonu a degradaci celého vnitřního prstence.

SO 120 Úpravy místních komunikací

Na základě skutečnosti došlo k snížení množství vyfrézovaného asfaltového materiálu.

SO 193 Stále dopravní značení

Na základě schváleného Stanovení místní úpravy policií ČR, odborem dopravy města Kladno a dle skutečných místních poměrů došlo k navýšení počtu svislých dopravních značek a zmenšení směrových návěstí – viz. situace

SO 330 Úpravy na kanalizaci

Na základě Rozhodnutí o Stanovení přechodové úpravy provozu na PK (DIR) o zachování obousměrného provozu po dobu výstavby Okružní křižovatky, bylo zjištěno, že z nedostačujících šířkových poměrů a následně bezpečnostních důvodů při realizaci, je šachta Š3 za takových podmínek nerealizovatelná. Dále na základě konzultace za účasti TDS a AD bylo rozhodnuto, že nově navrhovaná šachta Š3 (která řešila odvodnění UV6) bude zrušená a odvodnění UV6 bude řešeno zaústěním do nově budované stoky S.

SO 340 Úpravy na vodovodu

Větev V2

Před započítím stavebních prací na přeložkách vodovodu byla za účasti zhotovitele a správce vodovodu Středočeských vodáren, vytyčena stávající trasa a konzultován samotný postup prací dle PD a schváleného DIR tj nejdříve se realizovala přeložka větve V2 a v druhé fázi přeložka větve V1. Na základě těchto skutečností bylo správcem rozhodnuto, že pro samotnou realizaci přeložky vodovodu je nutné osadit nové šoupata a zemní soupravy z důvodu bezpečného a dostatečného zajištění zásobování průmyslové zóny a obce Švermov. Dále při výkopových pracích větve V2 byla v trase odhalena stará nefunkční stávající šachta, která nebyla vytyčena správcem vodovodu a bylo jí nutné odstranit protože zasahovala do trasy přeložky větve V2.

Větev V1

V druhé fázi výstavby okružní křižovatky při výkopových pracích na větvi V1 bylo po odkopání a odhalení stávající větve zjištěno, že trasa větve V1 není průběžná ve spádu ale je v trase provedená shybka a stávající chránička nebyla DN 600 ale DN 900. Na základě těchto skutečností bylo nutné provést redukci ze stávající chráničky DN 900 na DN 600. Dále po konzultaci za účasti AD, TDS, správce a zhotovitele a následnému rozhodnutí správce došlo k závěru, že je nutno shybku posunout mimo OK protože napojení vodovodu větve V1 je neměnné. Touto skutečností došlo k zvětšení výkopu a navýšení prací na samotné větve V1.

SO 430 Úprava veřejného osvětlení

Dle rozhodnutí správce VO musí být všechny sloupy VO napojeny na jeden připojovací bod a to z důvodů dálkového ovládání osvětlení OK. Proto byl stožár SV4 propojen novým vedením a stanovená trasa byla určena jako nejkratší možná.

Popis a zdůvodnění změny

SO 110 Okružní křižovatka

Na základě Rozhodnutí o Stanovení přechodové úpravy provozu na PK a požadavku Magistrátu města Kladno o zachování obousměrného provozu dle schváleného DIR, po dobu výstavby I. etapy Okružní křižovatky a z důvodů bezpečnosti a plynulosti dopravy na základě skutečných místních poměrů, bylo nutné, pro výstavbu první fáze okružní křižovatky, kdy byla uzavřena ul. Průmyslova, rozšířit komunikaci ve směru z ul. 28. Řijna do ul. Na kopci tak, aby byl zachován obousměrný provoz. Z tohoto důvodu bylo nutné rozšířit jízdní pruh o 1 až 3m dle situace, pro dostatečné vyhýbání autobusu MHD a nákladní dopravy. Jednalo se o výstavbu rozšíření části komunikace. Tyto práce zahrnovali, odkop zeminy, úpravu pláňe a provedení konstrukčních vrstev silnice. Následně po dokončení 1. etapy a puštění provozu ve směru ul. Průmyslova – ul. 28. Řijna byla rozšířena konstrukce vyfrézovaná a vybouraná. Na stavební práce byly použité jednotkové ceny z položkového rozpočtu SoD.

Z důvodu možného ulamování asfaltu u nezpevněné krajnice ve směru z výjezdu OK do ul. 28. Řijna byly doplněné betonové obruby.

Ze strany objednatele, bylo na KD rozhodnuto, použití OP3 25x20 obloukových z důvodů malého poloměru vnitřního prstence, v případě ponechání přímých OP3 by docházelo k postupnému ulamování hran obrubníku a výrobcem by nebyla uznávána případná reklamace.

U dláždění vnitřního prstence, kde bylo uvažováno s dlažební kostkou malou, bylo rozhodnuto ze strany objednatele použití dlažební kostky velké z důvodů možného stálého průjezdu těžkou dopravou. S tím následně souvisí i položení dlažební kostky do kameniva frakce 4-8 a ne jak bylo uvažováno, položení kostky do betonu, kde by z důvodu délky zrání betonu v délce 21 dní a provádění stavby po etapách dle schváleného DIR docházelo k poškození betonu a degradaci celého vnitřního prstence.

SO 120 Úpravy místních komunikací

Na základě skutečnosti došlo k snížení množství vyfrézovaného asfaltového materiálu.

SO 193 Stále dopravní značení

Na základě schváleného Stanovení místní úpravy policií ČR, odborem dopravy města Kladno a dle skutečných místních poměrů došlo k navýšení počtu svislých dopravních značek a zmenšení směrových návěstí – viz. situace

SO 330 Úpravy na kanalizaci

Na základě Rozhodnutí o Stanovení přechodové úpravy provozu na PK (DIR) o zachování obousměrného provozu po dobu výstavby Okružní křižovatky, bylo zjištěno, že z nedostačujících šířkových poměrů a následně bezpečnostních důvodů při realizaci, je šachta Š3 za takových podmínek nerealizovatelná. Dále na základě konzultace za účasti TDS a AD bylo rozhodnuto, že nově navrhovaná šachta Š3 (která řešila odvodnění UV6) bude zrušená a odvodnění UV6 bude řešeno zaústěním do nově budované stoky S.

SO 340 Úpravy na vodovodu

Větev V2

Před započítím stavebních prací na přeložkách vodovodu byla za účasti zhotovitele a správce vodovodu Středočeských vodáren, vytyčena stávající trasa a konzultován samotný postup prací dle PD a schváleného DIR tj nejdříve se realizovala přeložka větve V2 a v druhé fázi přeložka větve V1. Na základě těchto skutečností bylo správcem rozhodnuto, že pro samotnou realizaci přeložky vodovodu je nutné osadit nové šoupata a zemní soupravy z důvodu bezpečného a dostatečného zajištění zásobování průmyslové zóny a obce Švermov. Dále při výkopových pracích větve V2 byla v trase odhalena stará nefunkční stávající šachta, která nebyla vytyčena správcem vodovodu a bylo ji nutné odstranit protože zasahovala do trasy přeložky větve V2.

Větev V1

V druhé fázi výstavby okružní křižovatky při výkopových pracích na větvi V1 bylo po odkopání a odhalení stávající větve zjištěno, že trasa větve V1 není průběžná ve spádu ale je v trase provedená shybka a stávající chránička nebyla DN 600 ale DN 900. Na základě těchto skutečností bylo nutné provést redukci ze stávající chráničky DN 900 na DN 600. Dále po konzultaci za účasti AD, TDS, správce a zhotovitele a následnému rozhodnutí správce došlo k závěru, že je nutno shybku posunout mimo OK protože napojení vodovodu větve V1 je neměnné. Touto skutečností došlo k zvětšení výkopu a navýšení prací na samotné větvi V1.

SO 430 Úprava veřejného osvětlení

Dle rozhodnutí správce VO musí být všechny sloupy VO napojeny na jeden připojovací bod a to z důvodů dálkového ovládní osvětlení OK. Proto byl stožár SV4 propojen novým vedením a stanovená trasa byla určena jako nejkratší možná.

Souhlas zástupce autorského dozoru:

SOUHLASÍM 



Ing. Roztočil Tomáš
atelierpromika s.r.o.

Muchova 9 / 223, 160 00 Praha 6
IČ: 26080273 DIČ: CZ26080273

Souhlas zástupce investora TDS:

SOUHLASÍM 

Ing. Bureš Lubomír

IBH Poděbradova 3178
272 01 Kladno
IČ: 475 40 966 

Zápis č. 7 z KD stavby
„Kruhová křižovatka Kladno - Švermov „Na Cikánce“
konaného dne 6.11.2017

Přítomni: dle prezenční listiny

A. Postup výstavby a kontrola harmonogramu

Práce probíhají dle předloženého harmonogramu.

B. Zpráva zhotovitele o postupu prací

Během předešlého týdne probíhaly práce na sanaci aktivní zóny, na úpravách kanalizace a na úpravách vodovodu V1.

C. Úkoly vyplývající z problematiky výstavby

1. Úplná uzávěrka silničního provozu za účelem realizace finálních prací (asfaltové vrstvy, dopravní značení) je naplánována s ohledem na možná klimatická rizika ve 2 termínech:

◆ 25.11. od 8.30 hod do 26.11.2017 do 3.00 hod

případně

◆ 2.12. od 8.30 hod. do 3.12.2017 do 3.00 hod.

Zhotovitel bude o uvažovaném termínu uzávěrky předem informovat zástupce ČSAD MHD Kladno p. Landu (tel. 739 648 248) a to nejpozději ve středu běžného týdne.

Pro případ řešení urgentních situací při provádění prací za úplné uzávěrky bude kontaktovat dispečink ČSAD na telefonu 739 648 200.

Zajistí: Zhotovitel

Termín:

2. Bude zabezpečeno „stanovení místní úpravy“ u PČR.

Zajistí: ADSUM

Termín: p. Frolík

3. Bude prověřeno, zda ZBV budou zahrnuty pouze do jednoho nebo dvou změnových listů.

Zodpovídá: Zhotovitel

Termín: 13.11.2017

D. Kontrola úkolů z minulých KD

1. Budování chodníku v ul. Na kopci bude probíhat koordinovaně s nově plánovanou zastávkou autobusů.

Zajistí: Zhotovitel

Termín:

2. Ze strany Silničního správního úřadu byl vznesen požadavek na změnu stálého dopravního značení – SO 193. Z tohoto důvodu bude vypracován změnový list č.2. S ohledem na bod C.3.

Zajistí: Zhotovitel

Termín: 30.11.2017

3. Z důvodu koordinace finálních prací na stavbě se příštího KD zúčastní p. Landa.

Zajistí: p. Fridrich

Stav: **splněno**

4. Změnový list č.1 bude komplexně vypracován a předán k odsouhlasení TDI a následně AD. S ohledem na bod C.3.

Zajistí: zhotovitel

Stav: trvá

Nový termín: 13.11.2017

5. Zástupce MěÚ Kladno vznesl požadavek provést přeložku vedení pro světelnou signalizaci na železničním přejezdu. Jedná se o práce nad rámec a mimo rozsah projektu zpracovaného pro rekonstrukci „kruhové křižovatky Kladno – Švermov“ a také budou financovány z prostředků MěÚ Kladno. S ohledem na návaznost s probíhajícími pracemi na OK bude neprodleně vypracován projekt přeložky a doručen TDI.

Buly položeny 2 chráničky DN 250.

Zajistí: zhotovitel

Stav: **splněno**

6. Zhotovitel žádá AD o kontrolu výškových kót betonového obrubníku prstence křižovatky.

Zajistí: TDI

Stav: **splněno**

7. Faktura za říjen 2017 bude předána TDI k odsouhlasení nejpozději ve středu 1.11.2017.

Zajistí: Zhotovitel

Stav: **splněno**

E. Různé

Příští **KD č. 8** se bude konat dne **13.11.2017 (pondělí) v 8.30 hod v kanceláři firmy Strabag a.s., Vinařice.**

Tento zápis je nedílnou součástí stavebního deníku, list č. 1693779

Zapsal: IBH spol. s r.o. – Ing. Vitner



Prezenční listina
Kontrolní den č. 7 – 6.11.2017

„Kruhová křižovatka Kladno - Švermov „Na Cikánc““

| INSTITUCE | JMÉNO | TELEFON | E-MAIL | PODPIS |
|--|----------------------|-------------|----------------------------------|--------|
| Objednatel SK KSÚS SK | Ing. Jiří Levý | 601 159 690 | iri.levy@ksus.cz | |
| | | | | |
| | | | | |
| Zhotovitel Strabag a.s. | Ing. Milan Plachý | 602 265 560 | milan.plachy@strabag.com | |
| | Ing. Radoslav Hnatič | 739 551 514 | radoslav.hnatic@strabag.com | |
| | | | | |
| 11) IBH spol. s r.o. | Ing. Lubomír Bureš | 603 211 995 | info@ibh-kladno.cz | |
| | Ing. Ondřej Patera | 603 439 827 | patera@ibh-kladno.cz | |
| | Ing. Roman Vitner | 730 800 754 | info@ibh-kladno.cz | |
| GP Atelier PROMIKA, s.r.o. | Ing. Roztočil | 732 214 154 | roztočil@promika.cz | |
| | | | | |
| Další účastníci Petr Kožený SSHR Město Kladno ÚSDNÍ ÚSTŘEDÍ Kladno | Matěj Smitka | 723210665 | smitka@petrkozeny.cz | |
| | Karel Průša | 724128840 | prusa@petrkozeny.cz | |
| | Zdeněk Čaněk | 721655778 | zcanek@soz.cz | |
| | Jaroslav Fridrich | 312604625 | jaroslav.fridrich@mesnikladno.cz | |
| | LUDMÍR LANDA | 737 648 200 | LANDA@USADKLADNO.CZ | |

ADSUM Ivan Fiolík 444 690 022 fioлик@adsum.cz

USAD DUKAČEK 9/24 739 648 200



Statutární
město **Kladno**

Magistrát města Kladna
Odbor dopravy a služeb

Fridrich Jaroslav
15.11.2017 16:00:59



ADRESA PRACOVIŠTĚ:
Magistrát města Kladna
Odbor dopravy a služeb
C - nám. 17. listopadu 2840
272 52 KLADNO

ADRESA:

Krajská správa a údržba silnic
Středočeského kraje, p.o.
Zborovská 11
150 00 Praha 5

DORUČOVACÍ ADRESA:
Magistrát města Kladna
náměstí Starosty Pavla 44
272 52 KLADNO

Č. jednací:
ODaS/3753-1/17/280

Vyřizuje:
Jaroslav Fridrich
Číslo pověření: T-2/2006-ODaS

Kladno,
15. listopadu 2017

STANOVENÍ

místní úpravy provozu na pozemních komunikacích – sil. II/118 a místní komunikace ul.
Průmyslová a V. Dundera, Kladno
- opatření obecné povahy

Odbor dopravy a služeb Magistrátu města Kladna jako věcně a místně příslušný orgán státní správy ve věcech provozu na pozemních komunikacích, s rozsahem působnosti vymezené zákonem č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), po projednání a provedeném řízení stanovuje místní úpravu provozu na sil. II/118 a místních komunikacích ul. Průmyslová a V. Dundera, v městě Kladně, z důvodu přestavby stykové křižovatky na okružní, t a k t o:

instalace místní úpravy provozu podle projednaného a odsouhlaseného návrhu - SO 193,

Termín instalace: od 26.11.2017,

Podmínky provedení:

1. Umístění dopravních značek bude provedeno podle odsouhlasené přílohy, která je součástí tohoto stanovení.
2. Při instalaci budou dodrženy podmínky Policie ČR, DI Kladno, pokud nejsou v rozporu s tímto stanovením.
3. Dopravní značení a zařízení musí být provedeno podle platných právních předpisů, zejména zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a jeho prováděcí vyhlášky č. 294/2015 Sb., v platných zněních, a podle ČSN EN 12899-1 a příslušných resortních předpisů TP 65, TP 100, TP 133, TP 135, ...
Stálé značky patří mezi „výrobky pro vybavení komunikací“, a jsou „stanovenými výrobky“ ve smyslu § 12 zákona č. 22/1997 Sb., a musí být podle § 124 odst. 2 písm. c) zákona č. 361/2000 Sb., schváleny k používání na pozemních komunikacích Ministerstvem dopravy.
4. Dopravní zařízení musí být provedeno zhotovitelem, tj. právnickou nebo fyzickou osobou, který má platná oprávnění pro provádění těchto prací (živnostenské listy) a prokázal způsobilost pro zajištění jakosti při provádění /osazování/ umístování značek, dopr. zařízení a zařízení pro provozní informace podle metodického pokynu SJ - PK pro oblast II/4 - Provádění silničních a stavebních prací.

Odpovědná org. za instalaci a údržbu: vlastník příslušné pozemní komunikace;

Odůvodnění:

Na základě stavebního povolení a odsouhlasené projektové dokumentace, vyžaduje provedení přestavby křižovatky i související provedení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích. Návrh byl podán zhotovitelem stavby a je v souladu s resortními předpisy.

Návrh byl projednán s příslušným orgánem Policie ČR a s vlastníky dotčených pozemních komunikací.

Správní orgán při posouzení návrhu posuzoval soulad resortních předpisů s návrhem, uspořádáním větví křižovatky a cíli dopravy, a dospěl k závěru, že z hlediska bezpečnosti provozu, významu a kategorii pozemních komunikací, provozu a tras dopravy, návrh odpovídá dopravní situaci.

Protože je stanovení vyžadováno z důvodu uvedení stavby do užívání a stávající místní úprava provozu neodpovídá dopravnímu řešení, tedy neprovedením místní úpravy provozu v souladu s resortními předpisy a návrhem hrozí vážná újma veřejnému zájmu - bezpečnosti provozu, nabývá toto opatření účinnosti dnem vyvěšení.

Výzva:

Podle § 172 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), správní orgán vyzývá dotčené osoby, k podání případných připomínek nebo námitek k návrhu, ve lhůtě do 30ti dnů ode dne zveřejnění tohoto návrhu.

Poučení:

K opatření obecné povahy může kdokoli, jehož práva, povinnosti nebo zájmy mohou být opatřením obecné povahy přímo dotčeny, uplatnit u správního orgánu písemné nebo ústní připomínky.

Vlastníci nemovitostí, jejichž práva, povinnosti nebo zájmy související s výkonem vlastnického práva mohou být opatřením obecné povahy přímo dotčeny, mohou podat proti návrhu opatření obecné povahy písemné odůvodněné námitky ke správnímu orgánu ve lhůtě 30 dnů ode dne jeho zveřejnění. Zmeškání úkonu nelze prominout.

Nechá-li se účastník v řízení zastupovat, předloží zástupce účastníka řízení správnímu orgánu písemnou plnou moc.

Poučení:

Opatření obecné povahy nabývá účinnosti dnem vyvěšení.
Proti opatření obecné povahy nelze podat opravný prostředek.

V Kladně dne 15. listopadu 2017

„otisk úředního razítka“

Jaroslav Fridrich v.r.
oprávněná úřední osoba

| | | | |
|-----------------|--------------------|---------------------------|------------------|
| Datum vyvěšení: | 15. listopadu 2017 | Datum sejmutí: | 1. prosince 2017 |
| | | Datum skutečného sejmutí: | |

Obdrží:

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, p.o. – *datová schránka*
Policie ČR, DI Kladno – *datová schránka*

Dotčené osoby – *veřejnou vyhláškou*

Krycí list ZBV

| | | |
|---|---|----------------------------|
| Název a evidenční číslo Stavby: Kruhová křižovatka Kladno - Švermov „Na Cikáncé“ ev.č. stavby: 0004110 Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Úpravy na kanalizaci | Číslo SO/PS / / číslo Změny SO/PS: 330 / 1 | Číslo ZBV: 4 |
|---|---|----------------------------|

Objednatel: Středočeský kraj
se sídlem Zborovská 11, 150 21 Praha 5
IČ: 70891095

Zhotovitel: STRABAG a.s.
se sídlem Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5
IČ: 608 38 744

Rekapitulace ZBV č. 4 dle Skupin 1, 2, 3, 4, 5

| část ZBV č. | Cena navrhovaných Změn záporných | Cena navrhovaných Změn kladných | Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem |
|-------------|-------------------------------------|------------------------------------|--|
| 4.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| část ZBV č. | Cena navrhovaných Změn záporných | Cena navrhovaných Změn kladných | Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem |
|-------------|-------------------------------------|------------------------------------|--|
| 4.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| část ZBV č. | Cena navrhovaných Změn záporných | Cena navrhovaných Změn kladných | Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem |
|-------------|-------------------------------------|------------------------------------|--|
| 4.3 | -22 368,00 | 27 655,30 | 5 287,30 |

| část ZBV č. | Cena navrhovaných Změn záporných | Cena navrhovaných Změn kladných | Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem |
|-------------|-------------------------------------|------------------------------------|--|
| 4.4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| část ZBV č. | Cena navrhovaných Změn záporných | Cena navrhovaných Změn kladných | Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem |
|-------------|-------------------------------------|------------------------------------|--|
| 4.5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Suma ZBV č. | Cena navrhovaných Změn záporných | Cena navrhovaných Změn kladných | Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem |
|----------------|-------------------------------------|------------------------------------|--|
| 4 | -22 368,00 | 27 655,30 | 5 287,30 |

Části ZBV se číslovají číslem ZBV, za kterým je tečka a index udávající číslo Skupiny.
Stejný systém číslování se používá pro jednotlivé Evidenční nebo Změnové listy
a pro Rozpis ocenění změn položek.

ZBV - krycí list

Číslo paré:

Změnový list

| | | |
|---|---|----------------------------|
| Název a evidenční číslo Stavby: Kruhová křižovátka Kladno - Švermov „Na Cikánce“ ev.č. stavby: 0004110 Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Úpravy na kanalizaci | Číslo SO/PS / / číslo Změny SO/PS: 330 / 1 | Číslo ZBV: 4 |
|---|---|----------------------------|

Strany smlouvy o dílo č. S-1786/DOP/2017 (841/DAIZ/154/17) na realizaci uvedené Stavby uzavřené dne 22. 8. 2017 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Středočeský kraj se sídlem Zborovská 11, 150 21 Praha 5, Smíchov

Zhotovitel: STRABAG a.s., se sídlem Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5

| Přílohy Změnového listu: | | | Paré č. | Příjemce |
|---|----|-------------|---------|----------------|
| 1. Krycí list | 1 | počet listů | 1 | Objednatel |
| 2. Změnový list | 1 | počet listů | 2 | Zhotovitel |
| 3. Zápis o projednání ocenění soupisu prací | 1 | počet listů | 3 | Projektant |
| 4. Rozpis ocenění Změn položek | 2 | počet listů | 4 | Stavební dozor |
| 5. Přehled zařazení změn do skupin | 1 | počet listů | 5 | RDk |
| 6. Přehled dalších dokladů | 1 | počet listů | | |
| 7. Další doklady | 26 | počet listů | | |

Iniciátor změny: zhotovitel

Popis a zdůvodnění Změny:

Úpravy na kanalizaci

Na základě Rozhodnutí o Stanovení přechodné úpravy provozu na PK (DIR) o zachování obousměrného provozu po dobu výstavby Okružní křižovátky, bylo zjištěno, že z nedostačujících šířkových poměrů a následně bezpečnostních důvodů při realizaci, je šachta Š3 za takových podmínek nerealizovatelná. Dále na základě konzultace za účasti TDS a AD bylo rozhodnuto, že nově navrhovaná šachta Š3 (která řeší odvodnění UV6) bude zrušená a odvodnění UV6 bude řešeno zaústěním do nově budované stoky S.

Tyto změny vznikly z nepředvídaných důvodů v průběhu provádění stavby, jejich množství bylo zjištěno měřeními. Dotčené položky jsou podle § 10 Směrnice ředitele Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje upřesňující provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek z 29. 5. 2017 zařazeny do Skupiny 3.

Údaje v Kč bez DPH:

| Cena navrhovaných Změn záporných | Cena navrhovaných Změn kladných | Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem | Součet absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných |
|----------------------------------|---------------------------------|---|--|
| -22 368,00 | 27 655,30 | 5 287,30 | 50 023,30 |

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

| | | | | |
|---|-------|----------------------|-------|--------|
| Zhotovitel (stavbyvedoucí) | jméno | Ing. Hnatič Radoslav | datum | podpis |
| Projektant (autorský dozor) | jméno | Ing. Roztočil Tomáš | datum | podpis |
| Stavební dozor | jméno | Ing. Bureš Lubomír | datum | podpis |
| Supervize (Regionální dotační kancelář) | jméno | | datum | podpis |
| Zástupce Objednatel: | jméno | Bc. Zdeněk Dvořák | datum | podpis |

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u tohoto SO/PS, který je součástí uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci této Změny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Tento Změnový list představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatel a Zhotovitel sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatel a Zhotovitel své podpisy.

| | | | | |
|---|-------|--------------------|-------|--------|
| Objednatel (Oprávněná osoba Objednatel) | jméno | MVDr. Řihák Josef | datum | podpis |
| Zhotovitel | jméno | Ing. Král Vladimír | datum | podpis |
| | jméno | Ing. Plachý Milan | datum | podpis |

Číslo paré: 
Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5

ZÁPIS**o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS)
pro všechny skupiny - pro ZBV číslo: 4**

| | |
|---|----------------|
| Název Stavby: Kruhová křižovatka Kladno - Švermov „Na Cikánce“ | |
| Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS: | 330 / 1 |
| Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Úpravy na kanalizaci | |

Údaje v Kč bez DPH

| |
|-------------------------------|
| Cena SO/PS dle Smlouvy |
| 1 - zadat |
| 1 032 441,10 |

Poznámka: Cenu všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS a cenu navrhovaných Změn záporných na SO/PS je nutno zadávat se znaménkem mínus (-).

Cena SO/PS v předchozích ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

| | Cena všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS | Cena všech Změn kladných v předchozích Změnách na SO/PS | Cena SO/PS po všech předchozích Změnách | Rozdíl ceny SO/PS po všech předchozích Změnách a ve Smlouvě |
|-------------------------|--|---|---|---|
| 2 | 3 - zadat | 4 - zadat | 5=1+3+4 | 6=5-1 |
| stavební/montážní práce | 0,00 | 0,00 | 1 032 441,10 | 0,00 |

Cena SO/PS v této ZBV a po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

| | Cena navrhovaných Změn záporných na SO/PS | Cena navrhovaných Změn kladných na SO/PS | Cena všech Změn kladných na SO/PS (předchozích a navrhovaných) | Cena všech Změn kladných na SO/PS k ceně SO/PS dle Smlouvy v % |
|-------------------------|---|--|--|--|
| 7 | 8 - zadat | 9 - zadat | 10=4+9 | 11=10/1 |
| stavební/montážní práce | -22 368,00 | 27 655,30 | 27 655,30 | 2,68% |

Cena SO/PS po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

| | Cena všech Změn záporných na SO/PS (předchozích a navrhovaných) | Cena SO/PS po této Změně | Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy | Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy v % |
|-------------------------|---|--------------------------|---|---|
| 12 | 13=3+8 | 14=1+13+10 | 15=14-1 | 16=15/1 |
| stavební/montážní práce | -22 368,00 | 1 037 728,40 | 5 287,30 | 0,51% |

Vyjádření (souhlasím x nesouhlasím), jméno, datum, podpis

Zhotovitel (stavbyvedoucí):

Ing. Hnatič Radoslav

Projektant (autorský dozor):

Ing. Roztočil Tomáš

Stavební dozor:

Ing. Bureš Lubomír

Zástupce Objednatele:

Bc. Zdeněk Dvořák

Supervize (RDK)

Zaměstnanec KSÚS SK
odpovědný za cenové
projednání Změny:

Ing. Čermák Aleš, Ph.D., MBA

Rozpis ocenění Změn položek - pro ZBV číslo: 4

ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)
č. 330/1

Skupina Změn: 3

Evidenční číslo a název stavby: Kruhová křižovatka Kladlo - Švermov „Na Cikánce“, ev. č. stavby: 000411C

Číslo a název SO/PS: SO 330 Úpravy na kanalizaci

Číslo a název rozpočtu: SO 330 Úpravy na kanalizaci

| Pof. č. pol. | Kód položky | Název položky | m.j. | Množství ve Smlouvě | Množství ve Změně | Množství/rozdílu | Cena za m.j. v Kč | Cena celkem ve Smlouvě v Kč | Změny záporné v Kč | Změny kladné v Kč | Cena celkem ve Změně v Kč | Rozdíl cen celkem v Kč | Podíl cen celkem v % |
|--------------|-------------|---|------|---------------------|-------------------|-----------------------------|-------------------|-----------------------------|--------------------|-------------------|---------------------------|------------------------|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 7 | 132301202 | Hloubení zapážených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovňáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 přes 100 do 1 000 m3 11,7*0,9*2,2 -7,3*0,9*2,1 | m3 | 150,00 | 159,369 | 9,369 23,166 -13,797 | 420,00 | 63 000,00 | | 3 934,98 | 66 934,98 | 3 934,98 | 6,25% |
| 8 | 132301209 | Hloubení zapážených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovňáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 příplatek k cenám za leptost horniny tř. 4 23,166/2 -13,797/2 | m3 | 75,00 | 79,684 | 4,684 | 65,00 | 4 875,00 | | 304,46 | 5 179,46 | 304,46 | 6,25% |
| 9 | 151101102 | Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení pro všechny šířky rýh příložené pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 4 m 11,7*2,2*2 -7,2*2*2 | m2 | 517,00 | 539,680 | 22,680 51,480 -28,800 | 146,00 | 75 482,00 | | 3 311,28 | 78 793,28 | 3 311,28 | 4,39% |
| 10 | 151101112 | Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložené, hloubky přes 2 do 4 m 11,7*2,2*2 -7,2*2*2 | m2 | 517,00 | 539,680 | 22,680 51,480 -28,800 | 71,00 | 36 707,00 | | 1 610,28 | 38 317,28 | 1 610,28 | 4,39% |
| 11 | 161101101 | Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny tř. 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m 11,7*0,9*2,2 -7,3*0,9*2,1 | m3 | 300,00 | 309,369 | 9,369 23,166 -13,797 | 66,00 | 19 800,00 | | 618,35 | 20 418,35 | 618,35 | 3,12% |
| 12 | 162701105 | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypání po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m 3,981+1,58 -1,245+0,972 | m3 | 302,25 | 305,594 | 3,344 5,561 -2,217 | 204,00 | 61 659,00 | | 682,18 | 62 341,18 | 682,18 | 1,11% |
| 13 | 174101101 | Zásyp sypáním z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto výkopávkách 23,16 - 1,58 - 3,981 -13,797*3,422 | m3 | 220,00 | 227,224 | 7,224 17,599 -10,375 | 72,00 | 15 840,00 | | 520,13 | 16 360,13 | 520,13 | 3,28% |
| 14 | 583441980 | Štěrkodř žula, rula frakce 0-63 17,599*1,8 -9,222*1,8 | t | 440,00 | 455,078 | 15,078 31,678 -16,600 | 371,00 | 163 240,00 | | 5 593,94 | 168 833,94 | 5 593,94 | 3,43% |
| 15 | 175151101 | Obsypání potrubí strojně sypáním z vhodných hornin tř. 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypání (11,7*0,9*0,4)-(3,14*0,0063*11,7) (-7,2*0,9*0,4)-(3,14*0,0063*7,2) | m3 | 45,20 | 46,731 | 1,531 3,981 -2,450 | 233,00 | 10 531,60 | | 356,72 | 10 888,32 | 356,72 | 3,39% |
| 16 | 583373100 | Štěrkopísek frakce 0-4 třída B 3,981*1,8 -2,45*1,8 | t | 90,40 | 93,156 | 2,756 7,166 -4,410 | 319,00 | 28 837,60 | | 879,16 | 29 716,76 | 879,16 | 3,05% |

PŘEHLED ZAŘAZENÍ ZMĚN DO SKUPIN

Název a evidenční číslo Stavby: Kruhová křižovatka Kladno - Švermov „Na Cikánce“, ev.č. stavby: 0004110

| | | |
|---------------|--|----------------------|
| 1 | Přijátá smluvní částka bez rezervy a DPH | 8 491 877,43 |
| 2=1+18+19 | Aktuální smluvní částka (cena stavby) | 8 643 460,91 |
| | Aktuální smluvní částka (cena stavby) včetně DPH | 10 458 587,70 |
| 3=(2/1)*100 | Procento změny Přijáté smluvní částky | 101,79% |
| 4=(25/1)*100 | Sledování vyhrazených změn (Skupina 1) | 0,00% |
| 5=(28/1)*100 | Sledování záměny položek (Skupina 2) | 0,00% |
| 40=(19/1)*100 | Sledování limitu 15 % pro podstatnou změnu pro Změny záporné dle § 14, odst. (5), písm. b) | 2,28% |

| | | |
|-------------|---|--------------|
| 6=32+36 | Suma Změn kladných a Změn záporných Skupiny 3 a Skupiny 4 | 151 583,48 |
| 7=(6/1)*100 | Sledování limitu 30 % - součet Skupiny 3 a Skupiny 4 | 1,79% |
| 8=1*0,3 | Zákonný limit 30 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4 | 2 547 563,23 |

| | | |
|----------------|--|--------------|
| 9=(32A/1)*100 | Sledování limitu 50 % Skupina 3 | 6,35% |
| 10=(36A/1)*100 | Sledování limitu 50 % Skupina 4 | 0,00% |
| 10A=32A+36A | Suma absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných pro Skupinu 3 a Skupinu 4 | 539 278,66 |
| 11=1*0,5 | Zákonný limit 50 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4 | 4 245 938,72 |

| | | |
|-----------------|---------------------------------|----------------|
| 12=(37/1)*100 | Sledování limitu 15 % | 0,00% |
| 13=37 | Sledování limitu 149 224 000 Kč | 0,00 |
| 14=142688000-37 | | 149 224 000,00 |

| SO | ZBV č. | Název SO/PS / předmět Změny | Změny záporné (žadávat se znaménkem mínus) | Změny kladné | Hodnota ZBV | - 1 - | | - 2 - | | | - 3 - | | | | - 4 - | | | | - 5 - | | | | |
|-----|--------|---|--|----------------------|-------------|--|--------------|-------------------------------------|--|--------------|-------------------------------------|--|--------------|----------------------------------|-------------------------------------|--|--|--------------|----------------------------------|-------------------------------------|--|--|---------------|
| | | | | | | Vyhrazená změna (Doměrky) | | Záměna položek (Započítávání) | | | Nepředvídanost | | | | Nezbytnost | | | | Změny de minimis | | | | |
| | | | | | | Změny záporné (žadávat se znaménkem mínus) | Změny kladné | Suma Změn záporných a Změn kladných | Změny záporné (žadávat se znaménkem mínus) | Změny kladné | Suma Změn záporných a Změn kladných | Změny záporné (žadávat se znaménkem mínus) | Změny kladné | Procentní vyjádření Změny kladné | Suma Změn záporných a Změn kladných | Suma absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných | Změny záporné (žadávat se znaménkem mínus) | Změny kladné | Procentní vyjádření Změny kladné | Suma Změn záporných a Změn kladných | Suma absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných | Změny de minimis (15% nebo limit 149 224 000 Kč) | limit 15 % |
| 16 | 17 | 18 | 19=23+26+29+33 | 20=24+27+30+34+37+39 | 21=19+20 | 23 | 24 | 25=23+24 | 26 | 27 | 28=26+27 | 29 | 30 | 31=(30/1)*100 | 32=29+30 | 32A=ABS(29)+30 | 33 | 34 | 35=(34/1)*100 | 36=33+34 | 36A=ABS(33)+34 | 37 | 38=(37/1)*100 |
| | | Kruhová křižovatka Kladno - Švermov „Na Cikánce“ | - 193 847,59 | 345 431,07 | 151 583,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - 193 847,59 | 345 431,07 | 4,07% | 151 583,48 | 539 278,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 110 | 1 | Okružní křižovatka / zvětšení rozsahu dlažby a obrubníků | - 132 843,25 | 277 727,57 | 144 884,32 | | | 0,00 | | | 0,00 | - 132 843,25 | 277 727,57 | 3,27% | 144 884,32 | 410 570,82 | | | 0,00% | 0,00 | 0,00 | | 0,00% |
| 120 | 2 | Úpravy místních komunikací / snížení množství vyřezovaného asfaltu | - 14 350,34 | 0,00 | - 14 350,34 | | | 0,00 | | | 0,00 | - 14 350,34 | 0,00 | 0,00% | -14 350,34 | 14 350,34 | | | 0,00% | 0,00 | 0,00 | | 0,00% |
| 193 | 3 | Stálé dopravní značení / změna počtu SVZ a úprava velikostí | - 24 286,00 | 40 048,20 | 15 762,20 | | | 0,00 | | | 0,00 | - 24 286,00 | 40 048,20 | 0,47% | 15 762,20 | 64 334,20 | | | 0,00% | 0,00 | 0,00 | | 0,00% |
| 330 | 4 | Úpravy na kanalizaci / zrušení šachty Š3 a napojení UV 6 na stoku S | - 22 368,00 | 27 655,30 | 5 287,30 | | | 0,00 | | | 0,00 | - 22 368,00 | 27 655,30 | 0,33% | 5 287,30 | 50 023,30 | | | 0,00% | 0,00 | 0,00 | | 0,00% |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00% | 0,00 | 0,00 | | | 0,00% | 0,00 | 0,00 | | 0,00% |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00% | 0,00 | 0,00 | | | 0,00% | 0,00 | 0,00 | | 0,00% |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00% | 0,00 | 0,00 | | | 0,00% | 0,00 | 0,00 | | 0,00% |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00% | 0,00 | 0,00 | | | 0,00% | 0,00 | 0,00 | | 0,00% |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00% | 0,00 | 0,00 | | | 0,00% | 0,00 | 0,00 | | 0,00% |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00% | 0,00 | 0,00 | | | 0,00% | 0,00 | 0,00 | | 0,00% |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00% | 0,00 | 0,00 | | | 0,00% | 0,00 | 0,00 | | 0,00% |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00% | 0,00 | 0,00 | | | 0,00% | 0,00 | 0,00 | | 0,00% |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00% | 0,00 | 0,00 | | | 0,00% | 0,00 | 0,00 | | 0,00% |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00% | 0,00 | 0,00 | | | 0,00% | 0,00 | 0,00 | | 0,00% |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00% | 0,00 | 0,00 | | | 0,00% | 0,00 | 0,00 | | 0,00% |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00% | 0,00 | 0,00 | | | 0,00% | 0,00 | 0,00 | | 0,00% |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00% | 0,00 | 0,00 | | | 0,00% | 0,00 | 0,00 | | 0,00% |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00% | 0,00 | 0,00 | | | 0,00% | 0,00 | 0,00 | | 0,00% |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00% | 0,00 | 0,00 | | | 0,00% | 0,00 | 0,00 | | 0,00% |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00% | 0,00 | 0,00 | | | 0,00% | 0,00 | 0,00 | | 0,00% |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00% | 0,00 | 0,00 | | | 0,00% | 0,00 | 0,00 | | 0,00% |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00% | 0,00 | 0,00 | | | 0,00% | 0,00 | 0,00 | | 0,00% |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00% | 0,00 | 0,00 | | | 0,00% | 0,00 | 0,00 | | 0,00% |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00% | 0,00 | 0,00 | | | 0,00% | 0,00 | 0,00 | | 0,00% |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00% | 0,00 | 0,00 | | | 0,00% | 0,00 | 0,00 | | 0,00% |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00% | 0,00 | 0,00 | | | 0,00% | 0,00 | 0,00 | | 0,00% |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00% | 0,00 | 0,00 | | | 0,00% | 0,00 | 0,00 | | 0,00% |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00% | 0,00 | 0,00 | | | 0,00% | 0,00 | 0,00 | | 0,00% |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00% | 0,00 | 0,00 | | | 0,00% | 0,00 | 0,00 | | 0,00% |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00% | 0,00 | 0,00 | | | 0,00% | 0,00 | 0,00 | | 0,00% |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00% | 0,00 | 0,00 | | | 0,00% | 0,00 | 0,00 | | 0,00% |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00% | 0,00 | 0,00 | | | 0,00% | 0,00 | 0,00 | | 0,00% |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00% | 0,00 | 0,00 | | | 0,00% | 0,00 | 0,00 | | 0,00% |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00% | 0,00 | 0,00 | | | 0,00% | 0,00 | 0,00 | | 0,00% |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00% | 0,00 | 0,00 | | | 0,00% | 0,00 | 0,00 | | 0,00% |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00% | 0,00 | 0,00 | | | 0,00% | 0,00 | 0,00 | | 0,00% |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00% | 0,00 | 0,00 | | | 0,00% | 0,00 | 0,00 | | 0,00% |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00% | 0,00 | 0,00 | | | 0,00% | 0,00 | 0,00 | | 0,00% |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00% | 0,00 | 0,00 | | | 0,00% | 0,00 | 0,00 | | 0,00% |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00% | 0,00 | 0,00 | | | 0,00% | 0,00 | 0,00 | | 0,00% |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00% | 0,00 | 0,00 | | | 0,00% | 0,00 | 0,00 | | 0,00% |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00% | 0,00 | 0,00 | | | 0,00% | 0,00 | 0,00 | | 0,00% |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00% | 0,00 | 0,00 | | | 0,00% | 0,00 | 0,00 | | 0,00% |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00% | 0,00 | 0,00 | | | 0,00% | 0,00 | 0,00 | | 0,00% |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00% | 0,00 | 0,00 | | | 0,00% | 0,00 | 0,00 | | 0,00% |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00% | 0,00 | 0,00 | | | 0,00% | 0,00 | 0,00 | | 0,00% |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00% | 0,00 | 0,00 | | | 0,00% | 0,00 | 0,00 | | 0,00% |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00% | 0,00 | 0,00 | | | 0,00% | 0,00 | 0,00 | | 0,00% |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00% | 0,00 | 0,00 | | | 0,00% | 0,00 | 0,00 | | 0,00% |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00% | 0,00 | 0,00 | | | 0,00% | 0,00 | 0,00 | | 0,00% |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0 | | | | | | | | | |

Přehled dalších dokladů

| | |
|--|---|
| Číslo ZBV: | 4 |
| Název a evidenční číslo stavby: | Kruhová křižovatka Kladno - Švermov „Na Cikánce“, ev. č. stavby: 0004110 |
| Název stavebního objektu / provozního souboru (SO/PS): | Úpravy na kanalizaci |
| Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS: | 330 / 1 |

| Doklad | Součást dokumentace ZBV | |
|---|-------------------------|--------------|
| | ANO (počet listů) | NE - Uloženo |
| Změnový soupis prací | 2 | |
| Popis a zdůvodnění změny | 2 | |
| Rozhodnutí - zvláštní užívání <i>Opatřeno elektronickým podpisem</i> | 7 | |
| DIO 0. a 1. fáze | 7 | |
| Situace stavby | 1 | |
| Fotodokumentace | 2 | |
| Záznam z kontrolního dne stavby č. 3 | 3 | |
| Stanovisko AD a TDI k ZBV | 2 | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| Počet listů celkem | 26 | |

Rozdílový soupis prací

Stavba: Kruhová křižovatka Kladno - Švermrov „Na Cikláncé“
 Objekt: 330 Úpravy na kanalizaci
 Část: 330 Úpravy na kanalizaci

JKSO:

Objednatel: Kruhová křižovatka Kladno - Švermrov „Na Cikláncé“
 Zhotovitel: STRABAG a.s.
 Datum: 23.11.2017

STRABAG

| | | zadáání | | | změna | | | po změně | | | | |
|------|----|---------|-------------|-------|-------|-----------------|-----------------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|
| P.Č. | TV | KGN | Kód položky | Popis | MJ | Množství celkem | Cena jednotková | Cena celkem | Množství | Cena celkem | Množství | Cena celkem |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 8 | 9 | 8 | 9 |

1 032 441,10

5 287,30

1 037 728,40

Úpravy na kanalizaci**Zemní práce**

| | | | | | | | | | | | | |
|----|--|--|-----------|---|----|---------|--------|------------|--------|----------|--------|------------|
| 1 | | | 119001401 | Dočasné zajištění potrubí ocelového nebo litinového DN do 200 | M | 4,000 | 314,00 | 1 256,00 | | 0,00 | 4,00 | 1 256,00 |
| 2 | | | 119001421 | Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně ložených kabelů | M | 7,000 | 253,00 | 1 771,00 | | 0,00 | 7,00 | 1 771,00 |
| 3 | | | 121101101 | Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m | M3 | 2,250 | 37,00 | 83,25 | | 0,00 | 2,25 | 83,25 |
| 4 | | | 130001101 | Příplatek za zřízení výkopů v blízkosti podzemního vedení | M3 | 66,000 | 339,00 | 22 374,00 | | 0,00 | 66,00 | 22 374,00 |
| 5 | | | 132201202 | Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3 | M3 | 150,000 | 207,00 | 31 050,00 | | 0,00 | 150,00 | 31 050,00 |
| 6 | | | 132201209 | Příplatek za lepvost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 | M3 | 75,000 | 30,00 | 2 250,00 | | 0,00 | 75,00 | 2 250,00 |
| 7 | | | 132301202 | Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu do 1000 m3 | M3 | 150,000 | 420,00 | 63 000,00 | 9,369 | 3 934,98 | 159,37 | 66 934,98 |
| 8 | | | 132301209 | Příplatek za lepvost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 | M3 | 75,000 | 65,00 | 4 875,00 | 4,684 | 304,46 | 79,68 | 5 179,46 |
| 9 | | | 151101102 | Zřízení příložného pažení a rozepnutí stěn rýh hl do 4 m | M2 | 517,000 | 146,00 | 75 482,00 | 22,680 | 3 311,28 | 539,68 | 78 793,28 |
| 10 | | | 161101101 | Odstranění příložného pažení a rozepnutí stěn rýh hl do 4 m | M2 | 517,000 | 71,00 | 36 707,00 | 22,680 | 1 610,28 | 539,68 | 38 317,28 |
| 11 | | | 161101101 | Svislé přemístění výkopu z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m | M3 | 300,000 | 66,00 | 19 800,00 | 9,369 | 618,35 | 309,37 | 20 418,35 |
| 12 | | | 162701105 | Vodorovné přemístění do 10000 m výkopu/sypání z horniny tř. 1 až 4 | M3 | 302,250 | 204,00 | 61 659,00 | 3,344 | 682,18 | 305,59 | 62 341,18 |
| 13 | | | 174101101 | Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypání se zhutněním | M3 | 220,000 | 72,00 | 15 840,00 | 7,224 | 520,13 | 227,22 | 16 360,13 |
| 14 | | | 563441980 | šterkodrt žula, rula (Předkláštětí) frakce 0-63 | T | 440,000 | 371,00 | 163 240,00 | 15,078 | 5 593,94 | 455,08 | 168 833,94 |
| 15 | | | 175151101 | Obsypání potrubí strojní sypání bez prohození, uloženo do 3 m | M3 | 45,200 | 239,00 | 10 531,60 | 1,531 | 356,72 | 46,73 | 10 888,32 |
| 16 | | | 583373100 | šterkopisek (Horní Rasnice) frakce 0-4 třída B | T | 90,400 | 319,00 | 28 837,60 | 2,756 | 879,16 | 93,16 | 29 716,76 |
| 17 | | | 181301102 | Rozproštění ornice tl vstupy do 150 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 | M2 | 15,000 | 49,00 | 735,00 | | 0,00 | 15,00 | 735,00 |
| 18 | | | 103641010 | zemina pro terénní úpravy - ornice | T | 3,713 | 702,00 | 2 606,53 | | 0,00 | 3,71 | 2 606,53 |
| 19 | | | 181411131 | Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5 | M2 | 15,000 | 18,00 | 270,00 | | 0,00 | 15,00 | 270,00 |
| 20 | | | 005724150 | osivo směs travní parková směs exclusive | KG | 0,225 | 146,00 | 32,85 | | 0,00 | 0,23 | 32,85 |

Vodovodné konstrukce

| | | | | | | | | | | | | |
|----|--|--|------------|---|-----|--------|----------|-----------|-------|--------|-------|-----------|
| 21 | | | 451572111 | Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého | M3 | 18,100 | 1 094,00 | 19 801,40 | 0,608 | 665,15 | 18,71 | 20 466,55 |
| 22 | | | 452112111 | Osazení betonových prstenců nebo rámu v do 100 mm | KUS | 4,000 | 168,00 | 672,00 | | 0,00 | 4,00 | 672,00 |
| 23 | | | 592241750a | prstavec betonový vyrovnávací TBW-Q 625/40/120 62,5x4x12 cm | KUS | 2,000 | 356,00 | 712,00 | | 0,00 | 2,00 | 712,00 |
| 24 | | | 592241770 | prstavec betonový vyrovnávací TBW-Q 625/100/120 62,5x10x12 cm | KUS | 2,000 | 437,00 | 874,00 | | 0,00 | 2,00 | 874,00 |
| 25 | | | 452112121 | Osazení betonových prstenců nebo rámu v do 200 mm | KUS | 2,000 | 246,00 | 492,00 | | 0,00 | 2,00 | 492,00 |
| 26 | | | 592241770a | prstavec betonový vyrovnávací TBW-Q 625/120/120 62,5x12x12 cm | KUS | 2,000 | 437,00 | 874,00 | | 0,00 | 2,00 | 874,00 |

Trubní vedení

| | | | | | | | | | | | | |
|----|--|--|-----------|--|-----|--------|----------|-----------|-------|----------|-------|-----------|
| 27 | | | 871310320 | Montáž kanalizačního potrubí hladkého pinostěmého SN 12 z polypropylenu DN 150 | M | 65,000 | 130,00 | 8 450,00 | 4,300 | 559,00 | 69,30 | 9 009,00 |
| 28 | | | 286171420 | trubka kanalizační PP MASTER SN 12, dl. 3m, DN 150 | KUS | 21,883 | 1 669,00 | 36 522,73 | 1,000 | 1 669,00 | 22,88 | 38 191,73 |
| 29 | | | 871360320 | Montáž kanalizačního potrubí hladkého pinostěmého SN 12 z polypropylenu DN 250 | M | 34,000 | 139,00 | 4 726,00 | | 0,00 | 34,00 | 4 726,00 |
| 30 | | | 286171520 | trubka kanalizační PP MASTER SN 12, dl.6m, DN 250 | KUS | 5,723 | 6 489,00 | 37 136,55 | | 0,00 | 5,72 | 37 136,55 |
| 31 | | | 877310310 | Montáž kolén na potrubí z PP trub hladkých pinostěmých DN 150 | KUS | 4,000 | 204,00 | 816,00 | 2,000 | 408,00 | 6,00 | 1 224,00 |
| 32 | | | 286171820 | koleno kanalizační PP Master 45 ° DN 150 | KUS | 4,000 | 241,00 | 964,00 | 2,000 | 482,00 | 6,00 | 1 446,00 |
| 33 | | | 877360320 | Montáž odboček na potrubí z PP trub hladkých pinostěmých DN 250 | KUS | 4,000 | 407,00 | 1 628,00 | 1,000 | 407,00 | 5,00 | 2 035,00 |

Rozdílový soupis prací

Stavbe: Kruhová křižovatka Kladno - Švermov „Na Cikláncé“

Objekt: 330 Úpravy na kanalizaci

Část: 330 Úpravy na kanalizaci

JKSO:

Objednatel: Kruhová křižovatka Kladno - Švermov „Na Cikláncé“

Zhotovitel: STRABAG a.s.

Datum: 23.11.2017

STRABAG

| | | zadáání | | změna | | po změně | | | | | | |
|---------------|----|---------|-------------|--|------|-----------------|-----------------|--------------|----------|-------------|----------|-------------|
| P.Č. | TV | KON | Kód položky | Popis | MJ | Množství celkem | Cena jednotková | Cena celkem | Množství | Cena celkem | Množství | Cena celkem |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | | | |
| 34 | | | 286172100 | odbočka PP Master 45° DN 250/DN150 | KUS | 4,000 | 2 251,00 | 9 004,00 | 1,000 | 2 251,00 | 5,00 | 11 255,00 |
| 35 | | | 87738R | Navrtávka stávajícího potrubí PP DN 250 | KUS | 4,000 | 4 635,00 | 18 540,00 | | 0,00 | 4,00 | 18 540,00 |
| 36 | | | 892372121 | Tlaková zkouška vzduchem potrubí DN 300 těsnícím vakem ucpávkovým | USEK | 10,000 | 1 149,00 | 11 490,00 | | 0,00 | 10,00 | 11 490,00 |
| 37 | | | 89238R | Prohlídka kamery | M | 99,000 | 34,00 | 3 366,00 | 4,300 | 146,20 | 103,30 | 3 512,20 |
| 38 | | | 894411121 | Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců na potrubí DN nad 200 do 300 dno beton tř. C 25/30 | KUS | 4,000 | 11 508,00 | 46 032,00 | -1,000 | -11 508,00 | 3,00 | 34 524,00 |
| 39 | | | 592240340 | dno betonové šachtové SU-M 1000 x 785 DN 300 KK 100 x 78,5 x 15 cm | KUS | 4,000 | 9 403,00 | 37 612,00 | -1,000 | -9 403,00 | 3,00 | 28 209,00 |
| 40 | | | 592241600 | skruž betonová s ocelovými slupadly +PE povlakem TBS-Q 1000/250/120 SP 100x25x12 cm | KUS | 2,000 | 728,00 | 1 456,00 | | 0,00 | 2,00 | 1 456,00 |
| 41 | | | 592241610 | skruž betonová s ocelovými slupadly +PE povlakem TBH TBS-Q 1000/500/120 SP 100x50x12 cm | KUS | 3,000 | 1 126,00 | 3 378,00 | | 0,00 | 3,00 | 3 378,00 |
| 42 | | | 592241620 | skruž betonová s ocelovými slupadly +PE povlakem TBH-Q 1000/1000/120 SP 100x100x12 cm | KUS | 3,000 | 1 847,00 | 5 541,00 | | 0,00 | 3,00 | 5 541,00 |
| 43 | | | 592241680 | skruž betonová přechodová TBR-Q 625/600/120 SPK 62,5/100x60x12 cm | KUS | 4,000 | 1 457,00 | 5 828,00 | -1,000 | -1 457,00 | 3,00 | 4 371,00 |
| 44 | | | 592243480 | těsnění elastometrové pro spojení šachetních dílů EMT DN 1000 | KUS | 12,000 | 238,00 | 2 856,00 | | 0,00 | 12,00 | 2 856,00 |
| 45 | | | 895941311 | Zřízení vpustí kanalizační uliční z betonových dílců typ UVB-50 | KUS | 8,000 | 1 563,00 | 12 504,00 | | 0,00 | 8,00 | 12 504,00 |
| 46 | | | 592238500 | dno betonové pro uliční vpust s výtokovým otvorem TBV-Q 450/330/1a 45x33x5 cm | KUS | 8,000 | 424,00 | 3 392,00 | | 0,00 | 8,00 | 3 392,00 |
| 47 | | | 592238560 | skruž betonová pro uliční vpust horní TBV-Q 450/195/6c 45x19,5x5 cm | KUS | 1,000 | 185,00 | 185,00 | | 0,00 | 1,00 | 185,00 |
| 48 | | | 592238580 | skruž betonová pro uliční vpust horní TBV-Q 450/555/5d 45x55x5 cm | KUS | 7,000 | 377,00 | 2 639,00 | | 0,00 | 7,00 | 2 639,00 |
| 49 | | | 592238620 | skruž betonová pro uliční vpust sítědová TBV-Q 450/295/6a 45x30x5 cm | KUS | 3,000 | 238,00 | 714,00 | | 0,00 | 3,00 | 714,00 |
| 50 | | | 592238640 | prstenec betonový pro uliční vpust vyrovnávací TBV-Q 390/60/10a 39x6x5 cm | KUS | 8,000 | 212,00 | 1 696,00 | | 0,00 | 8,00 | 1 696,00 |
| 51 | | | 899102111 | Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámů hmotnosti nad 50 do 100 kg | KUS | 4,000 | 624,00 | 2 496,00 | | 0,00 | 4,00 | 2 496,00 |
| 52 | | | 552410300 | poklop šachetový třída D 400, kruhový VIATOP bez ventilace | KUS | 4,000 | 9 283,00 | 37 132,00 | | 0,00 | 4,00 | 37 132,00 |
| 53 | | | 899203111 | Osazení mříží litinových včetně rámů a košů na bahno hmotnosti nad 100 do 150 kg | KUS | 8,000 | 791,00 | 6 328,00 | | 0,00 | 8,00 | 6 328,00 |
| 54 | | | 592238740 | koš pozink. C3 DIN 4052, vysoký, pro rám 500/300 | KUS | 7,000 | 649,00 | 4 543,00 | | 0,00 | 7,00 | 4 543,00 |
| 55 | | | 592238750 | koš pozink. D1 DIN 4052, nízký, pro rám 500/300 | KUS | 1,000 | 444,00 | 444,00 | | 0,00 | 1,00 | 444,00 |
| 56 | | | 592238760 | rám zabetonovaný DIN 19583-9 500/500 mm | KUS | 8,000 | 1 377,00 | 11 016,00 | | 0,00 | 8,00 | 11 016,00 |
| 57 | | | 592238780 | mříž M1 D400 DIN 19583-13, 500/500 mm | KUS | 8,000 | 2 516,00 | 20 128,00 | | 0,00 | 8,00 | 20 128,00 |
| 58 | | | 899623151 | Obetonování potrubí nebo zdva stok betonem prostým tř. C 16/20 otevřený výkop | M3 | 0,650 | 3 549,00 | 2 306,85 | | 0,00 | 0,65 | 2 306,85 |
| 59 | | | 899643111 | Bednění pro obetonování potrubí otevřený výkop | M2 | 5,000 | 375,00 | 1 875,00 | | 0,00 | 5,00 | 1 875,00 |
| 60 | | | 899722113 | Krycí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 34cm | M | 99,000 | 14,00 | 1 386,00 | 4,300 | 60,20 | 103,30 | 1 446,20 |
| Přesun sutě | | | | | | | | | | | | |
| 61 | | | 171201211 | Poplatek za uložení odpadu ze sypání na skládce (skládkovné) | T | 498,713 | 185,00 | 92 261,91 | 3,850 | 712,25 | 502,56 | 92 974,16 |
| Přesun hmot | | | | | | | | | | | | |
| 62 | | | 998276101 | Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop | T | 31,779 | 951,00 | 30 221,83 | 2,612 | 2 484,01 | 34,39 | 32 705,84 |
| Celkem | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 1 032 441,10 | 5 287,30 | 1 037 728,40 | | | | |

Popis a zdůvodnění změny

SO 110 Okružní křižovatka

Na základě Rozhodnutí o Stanovení přechodové úpravy provozu na PK a požadavku Magistrátu města Kladno o zachování obousměrného provozu dle schváleného DIR, po dobu výstavby I. etapy Okružní křižovatky a z důvodů bezpečnosti a plynulosti dopravy na základě skutečných místních poměrů, bylo nutné, pro výstavbu první fáze okružní křižovatky, kdy byla uzavřena ul. Průmyslova, rozšířit komunikaci ve směru z ul.28.Řijna do ul. Na kopci tak, aby byl zachován obousměrný provoz. Z tohoto důvodu bylo nutné rozšířit jízdní pruh o 1 až 3m dle situace, pro dostatečné vyhýbaní autobusu MHD a nákladní dopravy. Jednalo se o výstavbu rozšíření části komunikace. Tyto práce zahrnovali, odkop zeminy, úpravu pláňe a provedení konstrukčních vrstev silnice. Následně po dokončení 1. etapy a puštění provozu ve směru ul. Průmyslova – ul.28 Řijna byla rozšířena konstrukce vyfrézovaná a vybouraná. Na stavební práce byly použité jednotkové ceny z položkového rozpočtu SoD.

Z důvodu možného ulamování asfaltu u nezpevněné krajnice ve směru z výjezdu OK do ul.28 Řijna byly doplněné betonové obruby.

Ze strany objednatele, bylo na KD rozhodnuto, použití OP3 25x20 obloukových z důvodů malého poloměru vnitřního prstence, v případě ponechání přímých OP3 by docházelo k postupnému ulamování hran obrubníku a výrobcem by nebyla uznávaná případná reklamace.

U dláždění vnitřního prstence, kde bylo uvažováno s dlažební kostkou malou, bylo rozhodnuto ze strany objednatele použití dlažební kostky velké z důvodů možného stálého průjezdu těžkou dopravou. S tím následně souvisí i položení dlažební kostky do kameniva frakce 4-8 a ne jak bylo uvažováno, položení kostky do betonu, kde by z důvodu délky zrání betonu v délce 21 dni a provádění stavby po etapách dle schváleného DIR docházelo k poškození betonu a degradaci celého vnitřního prstence.

SO 120 Úpravy místních komunikací

Na základě skutečnosti došlo k snížení množství vyfrézovaného asfaltového materiálu.

SO 193 Stále dopravní značení

Na základě schváleného Stanovení místní úpravy policií ČR, odborem dopravy města Kladno a dle skutečných místních poměrů došlo k navýšení počtu svislých dopravních značek a zmenšení směrových návěstí – viz. situace

SO 330 Úpravy na kanalizaci

Na základě Rozhodnutí o Stanovení přechodové úpravy provozu na PK (DIR) o zachování obousměrného provozu po dobu výstavby Okružní křižovatky, bylo zjištěno, že z nedostačujících šířkových poměrů a následně bezpečnostních důvodů při realizaci, je šachta Š3 za takových podmínek nerealizovatelná. Dále na základě konzultace za účasti TDS a AD bylo rozhodnuto, že nově navrhovaná šachta Š3 (která řešila odvodnění UV6) bude zrušená a odvodnění UV6 bude řešeno zaústěním do nově budované stoky S.

SO 340 Úpravy na vodovodu

Větev V2

Před započítím stavebních prací na přeložkách vodovodu byla za účasti zhotovitele a správce vodovodu Středočeských vodáren, vytyčena stávající trasa a konzultován samotný postup prací dle PD a schváleného DIR tj nejdříve se realizovala přeložka větve V2 a v druhé fázi přeložka větve V1. Na základě těchto skutečností bylo správcem rozhodnuto, že pro samotnou realizaci přeložky vodovodu je nutné osadit nové šoupata a zemní soupravy z důvodu bezpečného a dostatečného zajištění zásobování průmyslové zóny a obce Švermov. Dále při výkopových pracích větve V2 byla v trase odhalena stará nefunkční stávající šachta, která nebyla vytyčena správcem vodovodu a bylo jí nutné odstranit protože zasahovala do trasy přeložky větve V2.

Větev V1

V druhé fázi výstavby okružní křižovatky při výkopových pracích na větvi V1 bylo po odkopání a odhalení stávající větve zjištěno, že trasa větve V1 není průběžná ve spádu ale je v trase provedená shybka a stávající chránička nebyla DN 600 ale DN 900. Na základě těchto skutečností bylo nutné provést redukci ze stávající chráničky DN 900 na DN 600. Dále po konzultaci za účasti AD, TDS, správce a zhotovitele a následnému rozhodnutí správce došlo k závěru, že je nutno shybku posunout mimo OK protože napojení vodovodu větve V1 je neměnné. Touto skutečností došlo k zvětšení výkopu a navýšení prací na samotné větvi V1.

SO 430 Úprava veřejného osvětlení

Dle rozhodnutí správce VO musí být všechny sloupy VO napojeny na jeden připojovací bod a to z důvodů dálkového ovládání osvětlení OK. Proto byl stožár SV4 propojen novým vedením a stanovená trasa byla určena jako nejkratší možná.



Statutární
město **Kladno**

Magistrát města Kladna
Odbor dopravy a služeb

Fridrich Jaroslav
13.9.2017 16:09:25



ADRESA PRACOVIŠTĚ:
Magistrát města Kladna
Odbor dopravy a služeb
C - nám. 17. listopadu 2840
272 52 Kladno

ADRESA:

DORUČOVACÍ ADRESA:
Magistrát města Kladna
náměstí Starosty Pavla 44
272 52 Kladno

Č. jednací:
ODaS/2911-2/17/280

Vyřizuje:
Jaroslav Fridrich
Číslo pověření: T-2/2006-ODaS

Kladno,
13. září 2017

ROZHODNUTÍ

Odbor dopravy a služeb Magistrátu města Kladna jako věcně a místně příslušný silniční správní úřad podle § 40 odst. 4 písm. a) a odst. 5 písm. b) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, rozhodl t a k t o:

podle § 24 a § 25 zákona č. 13/1997 Sb., se spol. STRABAG, a.s., sídlem Praha 5, Na Bělidle 198/21,

p o v o l u j e

- I. **zvláštní užívání úseku místní komunikace ul. Průmyslová a části křižovatky sil. II/118 v km 84,665, pro provedení stavebních prací při přestavbě stykové křižovatky na okružní,**
- II. **uzavírka úseku místní komunikace ul. Průmyslová a včetně části křižovatky se silnicí II/118 v km 84,665, tj. Kladno-Švermov, místní název Na cikánce, z důvodu provedení stavby podle bodu I., a**

n a ř í z u j e **objížd'ku,**

za podmínek:

1. **Úplné vyloučení provozu a zvláštní užívání se povoluje na dobu:**
od 24.9.2017 do 23.10.2017.
2. **Délka a popis: 0,020 km**
Úplně vyloučen bude veškerý provoz v úseku místní komunikace v připojení k sil. II/118 a v části křižovatky.
3. **Délka a popis objížd'ky: 3 km**
Provoz bude veden obousměrně, bez rozlišení, v trase:
Kladno, z ul. Průmyslová - ul. Huťská - ul. Pod Zámkem - nájezdem na sil II/118 ul. Dukelských hrdinů a ul. Na Kopci, směr Švermov, na původní trasu.
Místem stavby musí být průjezd zajištěn dočasnou staveništní komunikací.
4. **Linková osobní doprava:**
Po dobu uzavírky bude linková osobní doprava vedena pouze ul. Na Kopci, a aut. zastávka „Kladno, Kůbeck“ a „Kladno, Průmyslová“ bude zrušena bez náhrady. Aut. zastávka „Kladno, Poldi“ bude zrušena bez náhrady pouze pro linky vedené ul. Průmyslová.
Dopravce zajistí informovanost cestujících stanoveným způsobem a řidičů o uzavírce a souvisejících opatřeních.
5. **Rozsah stavby bude proveden podle zadání a stavebního povolení.**

6. Dopravní značení uzavírky, objízďky a souvisejících opatření, zajistí a bude provedeno na náklady držitele povolení, v souladu s resortním předpisem TP 66. Neprodleně po skončení uzavírky musí být dopravní značení odstraněno.
7. Pracovní místo musí být po celou dobu provádění stavby řádně označeno a zabezpečeno z hlediska bezpečnosti pohybu osob a vozidel.
8. V průběhu prací nebudou pozemní komunikace znečišťovány, případné znečištění musí být neprodleně odstraněno.
9. Stavební materiál nebude ukládán na tělese pozemní komunikace ani jejích součástech mimo dopravní opatření.
10. Dotčený úsek a úseky objízďek budou před zahájením prací a po jejich ukončení zkontrolovány zástupcem vlastníka komunikací a zhotovitelem. Případné škody na pozemních komunikacích a silničních pozemcích vzniklé v důsledku uzavírky nebo objízďky budou odstraněny na náklad držitele povolení.
11. Statutární město Kladno zajistí informovanost občanů o uzavírce a souvisejících opatřeních, v místě obvyklým způsobem.
12. Za dodržení podmínek zodpovídá: STRABAG, a.s., sídlem Praha 5, Na Bělidle 198/21, kont. osoba Ing. Milan Plachý, tel. 602 265 560.

Účastníci řízení: STRABAG, a.s., sídlem Praha 5, Na Bělidle 198/21;
Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, p.o., sídlem Praha 5, Zborovská 11;
Statutární město Kladno, zast. v oblastech dopravy Magistrátem města Kladna, ODaS;

Odůvodnění

Dne 29.8.2017 byla silničnímu správnímu úřadu doručena žádost o povolení uzavírky úseku místní komunikace ul. Průmyslová včetně části křižovatky se sil. II/118, v městě Kladně, části Švermov, z důvodu provedení přestavby stykové křižovatky na okružní.

Žadatel byl v řízení zastoupen spol. ADSUM spol. s r.o., sídlem Unhošť, Havlíčkova 923, na základě plné moci.

Souhlas vlastníka silnice byl vydán zadáním stavby, souhlas Policie ČR, DI Kladno byl vydán na základě předložení návrhu přechodné úpravy provozu vyjádřením ze dne 11.9.2017.

Silniční správní úřad po posouzení žádosti a doložených podkladů se skutečnostmi, které jsou správnímu orgánu známy, dospěl k tomuto závěru:

Vzhledem k rozsahu stavby je nezbytné úplné vyloučení provozu z dotčeného úseku místní komunikace včetně části křižovatky. Stavba je rozdělena do etap. Jedná se o úsek komunikace s tranzitním dopravním významem, zejména ve vazbě na blízkou a navazující průmyslovou oblast. Tomu odpovídá skladba a intenzita provozu. Objízdná trasa odpovídá předpokládanému převedení provozu.

Protože byly splněny zákonné podmínky, rozhodl zdejší úřad podle § 24 a § 25 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, tak jak je ve výroku tohoto rozhodnutí uvedeno.

Nebudou-li dodrženy podmínky tohoto rozhodnutí, bude postupováno podle sankční části zákona.

Magistrát města Kladna odbor dopravy a služeb může stanovené podmínky pozměnit nebo doplnit, bude-li to vyžadovat důležitý veřejný zájem.

Poučení

Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání do 15 dnů ode dne jeho doručení, ke Krajskému úřadu Středočeského kraje, odboru dopravy, prostřednictvím odboru dopravy a služeb Magistrátu města Kladna.

Odvolání nemá odkladný účinek (§ 24 odst. 4 zákona č.13/1997 Sb.).

V Kladně dne 13. září 2017

„otisk úředního razítka“

Jaroslav Fridrich
pov.č. T-2/2006-ODaS

Před vydáním tohoto rozhodnutí byl uhrazen správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb.

Obdrží:

1. ADSUM spol. s r.o., Unhošť, Havlíčkova 923 - *datová schránka*
2. Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, p.o., Praha 5 - *datová schránka*

Na vědomí:

3. Policie ČR, DI Kladno - *datová schránka*
4. ČSAD MHD Kladno, a.s., Kladno - *datová schránka*
5. ČSAD Slaný a.s., Slaný - *datová schránka*
6. Správa železniční dopravní cesty, s.o., Praha 1, Dlážděná 1003/7 - *datová schránka*
7. Zdravotnická záchranná služba Středočeského kraje, p.o., Kladno - *datová schránka*
8. Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje - *datová schránka*



Statutární
město **Kladno**

Magistrát města Kladna
Odbor dopravy a služeb

Fridrich Jaroslav
13.9.2017 8:07:27



ADRESA PRACOVIŠTĚ:
Magistrát města Kladna
Odbor dopravy a služeb
C - nám. 17. listopadu 2840
272 52 KLADNO

ADRESA:

ADSUM, spol. s r.o.
Havlíčková 923
273 51 Unhošť

DORUČOVACÍ ADRESA:
Magistrát města Kladna
náměstí Starosty Pavla 44
272 52 KLADNO

Č. jednací:
ODaS/2911-1/17/280

Vyřizuje:
Jaroslav Fridrich
Číslo pověření: T-2/2006-ODaS

Kladno,
13. září 2017

Stanovení

přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích
- opatření obecné povahy

Odbor dopravy a služeb Magistrátu města Kladna jako příslušný orgán státní správy ve věcech provozu na pozemních komunikacích podle § 124 odst. 6 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), s místní příslušností na území správního obvodu obce s rozšířenou působností Kladno,

stanovuje

ve smyslu § 77 odst. 1 písm. c) uvedeného zákona, přechodnou úpravu provozu na pozemních komunikacích, na:

sil. II/118 a místních komunikacích na území Statutárního města Kladna;

z důvodu: uzavírka úseku místní komunikace ul. Průmyslová v Kladně, značení objížd'ky a související dopravní opatření – výstavba okružní křižovatky „Kladno-Švermov, Na cikánci“;

v termínu: podle povolení silničního správního úřadu, jehož je toto stanovení podkladem a součástí;

Podmínky provedení:

1. Umístění dopravních značek a dopravních zařízení bude provedeno podle odsouhlasené přílohy a tohoto stanovení.
2. Při instalaci budou dodrženy podmínky Policie ČR, DI Kladno ze dne 11.9.2017, pokud nejsou v rozporu s tímto stanovením.
3. Instalace a provedení dopravního značení a zařízení bude v souladu s platnými právními předpisy, zejména vyhláškou č. 294/2015 Sb., ČSN EN 12899-1 a Zásadami pro přechodné dopravní značení na pozemních komunikacích - TP 66. (cit. - *Ostatní stavební výrobky (přenosné značky, světelné signalizační zařízení, dopravní zařízení a zařízení pro provozní informace, materiály určené pro přechodné vodorovné dopravní značení), které nejsou „stanovenými výrobky“, musí být před dodávkou na stavbu doloženy certifikátem nebo prohlášením shody včetně protokolů výsledky všech požadovaných zkoušek ve smyslu metodického pokynu Systému jakosti v oboru pozemních komunikací, část II/5 - Ostatní výrobky (Věstník dopravy č. 9/2001, MDS č.j. OPK č.j. 20840/01 - 120 ze dne 10.4.2001).*

Dopravní značení, světelné signalizační zařízení, dopravní zařízení a zařízení pro provozní informace může provádět zhotovitel, tj. právnická nebo fyzická osoba, která má platná oprávnění pro provádění těchto prací (živnostenské listy) a prokáže způsobilost pro zajištění jakosti při provádění/osazování/umístování značek, dopravního zařízení a zařízení pro provozní informace podle metodického pokynu SJ - PK pro oblast II/4 - Provádění silničních a stavebních prací.

Dopravní značky, dopravní zařízení, zařízení pro provozní informace a světelné signály musí být schváleny k používání na pozemních komunikacích Ministerstvem dopravy.)

Kontaktní spojení:

Tel: +420 312604625

Email: jaroslav.fridrich@mestokladno.cz

Web: <http://www.mestokladno.cz>

4. Místní úprava provozu na pozemních komunikacích, která by byla v rozporu s přechodnou úpravou, bude ošetřena podle § 3 odst. 8 vyhlášky č. 294/2015 Sb.

Odpoovědná org. za instalaci a údržbu : STRABAG, a.s., sídlem Praha 5, Na Bělidle 198/21, kont. osoba: Ing. Milan Plachý, tel. 602 265 560.

Odůvodnění:

Dne 29.8.2017 bylo silničnímu správnímu úřadu doručeno podání ve věci povolení uzavírky úseku místní komunikace ul. Průmyslová v Kladně, z důvodu realizace 1. etapy stavby okružní křižovatky „Kladno-Švermov, Na cikánce“. Orgánu státní správy byl v návaznosti na podání žádosti doručen návrh stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích, v předmětné věci. Návrh byl projednán s Policií ČR, DI Kladno, a tou bylo vyjádření vydáno dne 11.9.2017.

Orgán státní správy po posouzení podání se skutečnostmi, které jsou správnímu orgánu známy, a projednání s Policií ČR, dospěl k následujícímu závěru:

Z důvodu rozsahu akce a zajištění jejího průběhu je nezbytné úplné vyloučení provozu z předmětného úseku místní komunikace včetně předmětné části křižovatky, a s tím související opatření. Předmětný úsek místní komunikace plní zejména tranzitní dopravní funkci ve vazbě na přilehlou a navazující průmyslovou oblast. Vzhledem k uspořádání silniční sítě a termínu 1. etapy, nebude mít uzavírka významný dopad na veřejný zájem a dopravní obsluhu území.

Magistrát města Kladna odbor dopravy a služeb, může stanovené podmínky upravit nebo doplnit, bude-li to vyžadovat veřejný zájem.

Stanovení nenahrazuje rozhodnutí příslušného silničního správního úřadu podle § 24 nebo § 25 zákona č. 13/1997 Sb.), a je součástí stavební dokumentace. Při nedodržení výše uvedených podmínek bude postupováno dle platných právních předpisů.

Poučení:

Stanovení přechodné úpravy provozu nabývá účinnosti pátým dnem po vyvěšení.

Proti opatření obecné povahy nelze podat opravný prostředek (§ 173 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád).

V Kladně dne 13. září 2017

„otisk úředního razítka“

Jaroslav Fridrich v.r.
pov.č. T - 2/2006 - ODaS

| | | | |
|-----------------|---------------|---------------------------|---------------|
| Datum vyvěšení: | 13. září 2017 | Datum sejmutí: | 29. září 2017 |
| | | Datum skutečného sejmutí: | |

Obdrželi: ADSUM, spol. s r.o. Unhošť, Havlíčkova 923 - *datová schránka*
STRABAG, a.s., sídlem Praha 5, Na Bělidle 198/21 - *datová schránka*
Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, p.o. - *datová schránka*
Policie ČR, DI Kladno - *datová schránka*

Dotčené osoby - *veřejnou vyhláškou*

POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY
Krajské ředitelství policie Středočeského kraje
Územní odbor Kladno
Dopravní inspektorát
Havříská 632, 272 53 Kladno

Č. j. KRPS-2019-299/ČJ-2017-010306

Kladno 11. září 2017
Počet stran: 2

ADSUM spol. s r.o.
HAVLÍČKOVA 923
273 51 UNHOŠŤ

Písemné vyjádření ke stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích a ke zvláštnímu užívání pozemní komunikace

Policie České republiky, Dopravní inspektorát Kladno, na základě Vaší žádosti posoudil návrh přechodného dopravního značení ve smyslu ustanovení § 77 odst. 2 písm. b) zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění novel a souhlasí s instalací přechodného dopravního značení dle přiloženého plánu a na základě ustanovení § 25 odst. 1 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů se zvláštním užíváním komunikace podle § 25 odst. 6 písm. c) bod. 3 (stavební práce) citovaného zákona č. 13/1997 Sb.

Na komunikaci: Kladno, sil. II/118 "Na Cikánci"

Přechodné DZ: dle DIA

Důvod instalace přechodného dopravního značení: stavební práce

Termín instalace a demontáže dopravního značení: dle stanovení

Odpovědná osoba: Michal Gregor, tel.: 777 690 025

Přechodné dopravní značení bude provedeno a instalováno v souladu se Zásadami pro označování pracovních míst na pozemních komunikacích TP 66. Barevně, rozměrově i umístěním musí dopravní značení odpovídat příslušné platné normě ČSN, výše citovanému zákonu č. 361/2000 Sb., a vyhlášce č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích a úprava a řízení provozu na pozemních komunikacích. Po ukončení musí být přechodné dopravní značení odstraněno.

Policie ČR DI Kladno, si vyhrazuje právo toto stanovisko změnit nebo doplnit, pokud to bude vyžadovat bezpečnost a plynulost silničního provozu, nebo důležitý veřejný zájem.

por. Mgr. Markéta Bergerová DiS.
komisař
974873253

npor. Bc. Martin Kunz
vedoucí DI



• **DOPRAVNÍ ZNAČENÍ** •
PROJEKTY REALIZACE PRONÁJEM



| | | | |
|--|--|--|--------------|
| Vypracoval: Martin Frolík tel.: 777 690 022, e-mail: frolik@adsum.cz | Zodpovědný projektant, kontrola: Martin Frolík | • DOPRAVNÍ ZNAČENÍ • PROJEKTY REALIZACE PRONÁJEM ADSUM spol. s r.o. Havlíkova 929, 273 51 Ústí nad Labem IČO: 253 21 511 tel./fax: +420 312 698 482, mobil: +420 772 690 022 e-mail: adsum@adsum.cz, http://www.adsum.cz <small>IČ: 253 21 511, DIČ: CZ253 21 511, IČ DPH: 253 21 511, IČ ZÚ: 253 21 511, IČ VZ: 253 21 511, IČ PŘ: 253 21 511, IČ PŘ: 253 21 511</small> | |
| Investor: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje přísp. org. Stř. kraje, Zborovská 11, 150 21 Praha 5 | | | |
| Objednatel (stavebník): ČNES dopravní stavby, a.s. Milady Horákové 2764, 272 1 Kladno | | | |
| Stavba: II/118 KLADNO-ŠVERMOV VÝSTAVBA OK "NA CIKÁNCE" | | Číslo zakázky: DIO-141-8/2017 | |
| Objekt: Dopravně inženýrské opatření - DIO 0.fáze - přípravné práce, provizorní kom. 1.fáze - výstavba východní části OK | | Datum: září 2017 | |
| | | Stupeň: RDS | |
| | | Měřítko: - | |
| | | Počet formátů: 6xA4 | |
| | | Číslo přílohy: | Paré: |

Vojtěcha Dundera



II/118 28.října



0. fáze



II/118 Na Kopci



Motýčinská


Hnidouská



Průmyslová



Celková situace - objízdné trasy - 1.fáze





Kruhová křižovatka Kladno - Švermov "Na Cikánce"



Vojtěcha Dundera

1. fáze





IS11a 1.




IS11a 2.



IS11a 3.





1741
1742
1738/1
1738/2
1736/1
1736/2
6136/10
6136/5
6178/10
6178/11
6173
6175
6177
6179
6207/15
6208/10

Kladno

5208/2

K.Ú. Dubí I

1718 Na Kopcí

BUS

Živice

Živice

Živice

Živice

Živice

Živice

Živice

Živice

Živice

Živice

Živice

Živice

Živice

Živice

Živice

Živice

Živice





Zápis č. 3 z KD stavby
„Kruhová křižovatka Kladno - Švermov „Na Cikánce“
konaného dne 9.10.2017

Přítomni: dle prezenční listiny

A. Postup výstavby a kontrola harmonogramu

Práce probíhají dle předloženého harmonogramu. Dokončeny práce na úpravách kanalizace – SO 330 a SO 110 sanace aktivní zóny v rámci 1.etapy výstavby. Započato s realizací vodovodního potrubí V1 – předpoklad dokončení 16.10.2017. Od 20.10.2017 pokládka podkladní a ložní vrstvy vozovky.

B. Zpráva zhotovitele o postupu prací

Úpravy na kanalizaci provádí podzhotovitel Petr Kožený, s.r.o. Osazeny šachty Š1 a NŠ, dále v realizaci uliční vpusti UV1 a UV2 včetně přípojek. V rámci SO 430 – úpravy VO položena část kabelů do chrániček.

C. Úkoly vyplývající z problematiky výstavby

1. Zástupce Správy státních hmotných rezerv podá informaci o plánu výjezdu vlaků po železniční vlečce.

Zajistí: p. Čaněk
Termín: 13.10.2017

2. Změnový list č.1 bude komplexně vypracován.

Zajistí: zhotovitel
Termín: 11.10.2017

D. Kontrola úkolů z minulých KD

1. SO 330 – Úpravy na kanalizaci

a) Šachtu Š3 zrušit a UV6 připojit do nového kanalizačního řadu DN 250. Zaznamenat do PD skutečného provedení stavby.

Zajistí: Zhotovitel
Stav: trvá

b) Zapracovat výše uvedenou úpravu 1.a) do změnového listu. ZL připraví zhotovitel k vyjádření AD a následně TDI dle metodiky KSUS.

Zajistí: Zhotovitel
Stav: trvá

2. SO 340 – Úpravy na vodovodu

c) Vodovod V2 – vyčíslit cenové navýšení a upřesnit způsob provedení prací.

Zajistí: Zhotovitel
Stav: trvá
Nový termín: 11.10.2017

3. SO 110 - Okružní křižovatka

a) Prstenec křižovatky – žulové kostky usadit do lože z drceného kameniva.

Zajistí: Zhotovitel
Stav: trvá
Nový termín:

b) Středový ostrov křižovatky – na přání zhotovitele prověřit u Magistrátu města Kladna platnost požadavku na úpravu ostrůvku zatravněním.

Zajistí: TDI – Ing. Vitner

Stav: splněno

c) Zapracovat bod 3.a) do změnového listu.

Zajistí: dle D.1.b)

Stav: trvá

Nový termín: 11.10.2017

d) Drenáž vozovky – s ohledem na přítomnost písčitého podloží se nabízí alternativa upustit od odvodnění vozovky podélnými trativody. Návrh nutno nejprve projednat s AD.

Projednáno s AD a ponecháno dle projektového návrhu.

Zajistí: Zhotovitel

Stav: splněno

e) Obrubníky vozovky - pro zajištění vyšší kvality provedení asfaltových vrstev vozovky zvážit osazení obrubníků i v místech, kde nejsou projekčně navrženy. Projednají zhotovitel, AD, TDI.

Zajistí: Zhotovitel

Termín: 9.10.2017

f) Ocenění žulových kostek – pol. rozpočtu č. 37 udává chybný přepoččet jednotek hmotnosti na jednotky plochy. Z toho důvodu je napočítána nedostatečná tonáž kostek na vydláždění prstence.

4. Ostatní

a) Zhotovitel provede aktualizaci harmonogramu.

Zajistí: Zhotovitel

Stav: splněno

b) Zhotovitel předloží TDI DIR pro 2. etapu výstavby.

Zajistí: Zhotovitel

Stav: trvá

Nový termín: 16.10.2017

c) Zhotovitel předloží TDI protokol o měření hluku.

Zajistí: Zhotovitel

Stav: trvá

Nový termín: 16.10.2017

E. Různé

Zhotovitel upozorňuje na stále trvající absenci prohlídky staveniště zástupcem Archeologického ústavu. TDI odeslal oznámení o zahájení stavby na adresu Archeologického ústavu AV ČR dne 6.9.2017.

Příští **KD č. 4** se bude konat dne 16.10.2017 (pondělí) v 8.30 hod v kanceláři firmy Strabag a.s., Vinařice.

Tento zápis je nedílnou součástí stavebního deníku, list č. 1693751





Zapsal: IBH spol. s r.o. – Ing. Vitner/Ing. Bureš



Prezenční listina

Kontrolovní den č. 3 – 9.10.2017

„Krubová křižovatka Kladno - Švermov „Na Cikáncé“

| INSTITUCE | JMÉNO | TELEFON | E-MAIL | PODPIS |
|---|----------------------|-------------|--|---|
| Objednatel SK KSÚS SK | Ing. Jiří Levý | 601 159 690 | iri.levy@khaus.cz |  |
| | | | | |
| Zhotovitel Strabag a.s. | Ing. Milan Plachý | 602 265 560 | milan.plachy@strabag.com |  |
| | Ing. Kadoslav Hnatič | 739 551 514 | kadoslav.hnatic@strabag.com | |
| ÚD IBH spol. s r.o. | Ing. Lubomír Bureš | 603 211 995 | info@ibh-kladno.cz |  |
| | Ing. Ondřej Paltra | 603 439 827 | paltra@ibh-kladno.cz | |
| | Ing. Roman Vlínec | 730 800 754 | info@ibh-kladno.cz | |
| ČP Atelier PROMIKA, s.r.o. | Ing. Roztočil | 732 214 154 | roztočil@promika.cz | |
| | | | | |
| Další účastníci Petr Kožený, s.r.o. | MATEJ ŠVETLA | 793 910 605 | m.svetla@petr-kozeny.cz |  |
| | Karel Pávek | 724 921 840 | pavek@petrkozeny.cz | |
| | Zdeněk Čánek | 729 658 770 | zcanek@petrkozeny.cz | |

MK 0205 JAKOUB FRIDRICH 312607628 
fridrich.jakub@ibh-kladno.cz

Popis a zdůvodnění změny

SO 110 Okružní křižovatka

Na základě Rozhodnutí o Stanovení přechodové úpravy provozu na PK a požadavku Magistrátu města Kladno o zachování obousměrného provozu dle schváleného DIR, po dobu výstavby I. etapy Okružní křižovatky a z důvodů bezpečnosti a plynulosti dopravy na základě skutečných místních poměrů, bylo nutné, pro výstavbu první fáze okružní křižovatky, kdy byla uzavřena ul. Průmyslova, rozšířit komunikaci ve směru z ul. 28. Října do ul. Na kopci tak, aby byl zachován obousměrný provoz. Z tohoto důvodu bylo nutné rozšířit jízdní pruh o 1 až 3m dle situace, pro dostatečné vyhýbaní autobusu MHD a nákladní dopravy. Jednalo se o výstavbu rozšíření části komunikace. Tyto práce zahrnovali, odkop zeminy, úpravu pláně a provedení konstrukčních vrstev silnice. Následně po dokončení 1. etapy a puštění provozu ve směru ul. Průmyslova – ul. 28. Října byla rozšířena konstrukce vyfrézovaná a vybouraná. Na stavební práce byly použité jednotkové ceny z položkového rozpočtu SoD.

Z důvodu možného ulamování asfaltu u nezpevněné krajnice ve směru z výjezdu OK do ul. 28. Října byly doplněné betonové obruby.

Ze strany objednatele, bylo na KD rozhodnuto, použití OP3 25x20 obloukových z důvodů malého poloměru vnitřního prstence, v případě ponechání přímých OP3 by docházelo k postupnému ulamování hran obrubníku a výrobcem by nebyla uznávaná případná reklamáce.

U dláždění vnitřního prstence, kde bylo uvažováno s dlažební kostkou malou, bylo rozhodnuto ze strany objednatele použití dlažební kostky velké z důvodů možného stálého průjezdu těžkou dopravou. S tím následně souvisí i položení dlažební kostky do kameniva frakce 4-8 a ne jak bylo uvažováno, položení kostky do betonu, kde by z důvodu délky zrání betonu v délce 21 dní a provádění stavby po etapách dle schváleného DIR docházelo k poškození betonu a degradaci celého vnitřního prstence.

SO 120 Úpravy místních komunikací

Na základě skutečnosti došlo k snížení množství vyfrézovaného asfaltového materiálu.

SO 193 Stále dopravní značení

Na základě schváleného Stanovení místní úpravy polícií ČR, odborem dopravy města Kladno a dle skutečných místních poměrů došlo k navýšení počtu svislých dopravních značek a zmenšení směrových návěstí – viz. situace

SO 330 Úpravy na kanalizaci

Na základě Rozhodnutí o Stanovení přechodové úpravy provozu na PK (DIR) o zachování obousměrného provozu po dobu výstavby Okružní křižovatky, bylo zjištěno, že z nedostačujících šířkových poměrů a následně bezpečnostních důvodů při realizaci, je šachta Š3 za takových podmínek nerealizovatelná. Dále na základě konzultace za účasti TDS a AD bylo rozhodnuto, že nově navrhovaná šachta Š3 (která řešila odvodnění UV6) bude zrušená a odvodnění UV6 bude řešeno zaústěním do nově budované stoky S.

SO 340 Úpravy na vodovodu

Větev V2

Před započítím stavebních prací na přeložkách vodovodu byla za účasti zhotovitele a správce vodovodu Středočeských vodáren, vytyčena stávající trasa a konzultován samotný postup prací dle PD a schváleného DIR tj nejdříve se realizovala přeložka větve V2 a v druhé fázi přeložka větve V1. Na základě těchto skutečností bylo správcem rozhodnuto, že pro samotnou realizaci přeložky vodovodu je nutné osadit nové šoupata a zemní soupravy z důvodu bezpečného a dostatečného zajištění zásobování průmyslové zóny a obce Švermov. Dále při výkopových pracích větve V2 byla v trase odhalena stará nefunkční stávající šachta, která nebyla vytyčena správcem vodovodu a bylo jí nutné odstranit protože zasahovala do trasy přeložky větve V2.

Větev V1

V druhé fázi výstavby okružní křižovatky při výkopových pracích na větvi V1 bylo po odkopání a odhalení stávající větve zjištěno, že trasa větve V1 není průběžná ve spádu ale je v trase provedená shybka a stávající chránička nebyla DN 600 ale DN 900. Na základě těchto skutečností bylo nutné provést redukcí ze stávající chráničky DN 900 na DN 600. Dále po konzultaci za účasti AD, TDS, správce a zhotovitele a následnému rozhodnutí správce došlo k závěru, že je nutno shybku posunout mimo OK protože napojení vodovodu větve V1 je neměnné. Touto skutečností došlo k zvětšení výkopu a navýšení prací na samotné větvi V1.

SO 430 Úprava veřejného osvětlení

Dle rozhodnutí správce VO musí být všechny sloupy VO napojeny na jeden připojovací bod a to z důvodů dálkového ovládání osvětlení OK. Proto byl stožár SV4 propojen novým vedením a stanovená trasa byla určena jako nejkratší možná.

Souhlas zástupce autorského dozoru:

SOUHLASÍM 



Ing. Roztočil Tomáš
atelierpromika s.r.o.
Muchova 9 / 223, 160 00 Praha 6
IČ: 26080273 DIČ: CZ26080273

Souhlas zástupce investora TDS:

SOUHLASÍM 

Ing. Bureš Lubomír

IBH Poděbradova 3178
272 01 KLADNO
IČ: 475 40 966 

Krycí list ZBV

| | | |
|---|---|----------------------------|
| Název a evidenční číslo Stavby: Kruhová křižovatka Kladno - Švermov „Na Cikáncé“ ev.č. stavby: 0004110 Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Úpravy na vodovodu | Číslo SO/PS / / číslo Změny SO/PS: 340 / 1 | Číslo ZBV: 5 |
|---|---|----------------------------|

Objednatel: Středočeský kraj
se sídlem Zborovská 11, 150 21 Praha 5
IČ: 70891095

Zhotovitel: STRABAG a.s.
se sídlem Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5
IČ: 608 38 744

Rekapitulace ZBV č. 5 dle Skupin 1, 2, 3, 4, 5

| část ZBV č. | Cena navrhovaných Změn záporných | Cena navrhovaných Změn kladných | Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem |
|-------------|-------------------------------------|------------------------------------|--|
| 5.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| část ZBV č. | Cena navrhovaných Změn záporných | Cena navrhovaných Změn kladných | Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem |
|-------------|-------------------------------------|------------------------------------|--|
| 5.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| část ZBV č. | Cena navrhovaných Změn záporných | Cena navrhovaných Změn kladných | Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem |
|-------------|-------------------------------------|------------------------------------|--|
| 5.3 | -13 593,00 | 370 436,85 | 356 843,85 |

| část ZBV č. | Cena navrhovaných Změn záporných | Cena navrhovaných Změn kladných | Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem |
|-------------|-------------------------------------|------------------------------------|--|
| 5.4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| část ZBV č. | Cena navrhovaných Změn záporných | Cena navrhovaných Změn kladných | Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem |
|-------------|-------------------------------------|------------------------------------|--|
| 5.5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Suma ZBV č. | Cena navrhovaných Změn záporných | Cena navrhovaných Změn kladných | Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem |
|----------------|-------------------------------------|------------------------------------|--|
| 5 | -13 593,00 | 370 436,85 | 356 843,85 |

Části ZBV se číslovají číslem ZBV, za kterým je tečka a index udávající číslo Skupiny.
Stejný systém číslování se používá pro jednotlivé Evidenční nebo Změnové listy
a pro Rozpis ocenění změn položek.

ZBV - krycí list

Číslo paré:

Změnový list

Název a evidenční číslo Stavby:
Kruhová křižovatka Kladno - Švermov „Na Cikánce“
 ev.č. stavby: 0004110
 Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):
Úpravy na vodovodu

Číslo SO/PS /
 číslo Změny SO/PS:
340 / 1

Číslo ZBV:
5

Strany smlouvy o dílo č. S-1786/DOP/2017 (841/DAIZ/154/17) na realizaci uvedené Stavby uzavřené dne 22. 8. 2017 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Středočeský kraj se sídlem Zborovská 11, 150 21 Praha 5, Smíchov

Zhotovitel: STRABAG a.s., se sídlem Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5

Přílohy Změnového listu:

| | | |
|---|----|-------------|
| 1. Krycí list | 1 | počet listů |
| 2. Změnový list | 1 | počet listů |
| 3. Zápis o projednání ocenění soupisu prací | 1 | počet listů |
| 4. Rozpis ocenění Změn položek | 3 | počet listů |
| 5. Přehled zařazení změn do skupin | 1 | počet listů |
| 6. Přehled dalších dokladů | 1 | počet listů |
| 7. Další doklady | 39 | počet listů |

| | |
|---------|----------------|
| Paré č. | Příjemce |
| 1 | Objednatel |
| 2 | Zhotovitel |
| 3 | Projektant |
| 4 | Stavební dozor |
| 5 | RDK |

Iniciátor změny: zhotovitel

Popis a zdůvodnění Změny:

Úpravy na vodovodu

Větev 2 - před započítáním prací na přeložkách vodovodu byla za účasti zhotovitele a správce vodovodu Štředočeských vodáren, vytýčená stávající trasa a konzultován samotný postup prací dle PD a schváleného DIR tj. nejdříve se realizovala přeložka Větvě 2 a v druhé fázi přeložka Větvě 1. Na základě těchto skutečností bylo správcem rozhodnuto, že pro samotnou realizaci přeložky vodovodu je nutné osadit nové šoupata a zemní soupravy z důvodu bezpečného a dostatečného zajištění zásobování průmyslové zóny a obce Švermov. Dále při výkopových pracích větve 2 byla v trase odhalena strá nefunkční šachta, která nebyla vytyčena správcem vodovodu a bylo jí nutné odstranit protože zasahovala do trasy přeložky větve V2

Větev V1 - v druhé fázi výstavby okružní křižovatky při výkopových pracích na větvi V1 bylo po odkopání a odhalení stávající větve zjištěno, že trasa větve V1 není průběžná ve spádu ale je v trase provedená shybka a stávací chránička nebyla DN 600 ale DN 900. Na základě těchto skutečností bylo nutné provést redukci ze stávající chráničky DN 900 na DN 600. Dále po konzultaci za účasti AD, TDS, správce a zhotovitele a následnému rozhodnutí správce došlo k závěru, že je nutno shybku posunout mimo OK protože napojení vodovodu větve V1 je neměnné. Touto skutečností došlo k zvětšení výkopu a nvyvýšení prací na samotné větve V1

Tyto změny vznikly z nepředvídaných důvodů v průběhu provádění stavby, jejich množství bylo zjištěno měření. Dotčené položky jsou podle § 10 Směrnice ředitele Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje upřesňující provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek z 29. 5. 2017 zařazeny do Skupiny 3.

Údaje v Kč bez DPH:

| Cena navrhovaných Změn záporných | Cena navrhovaných Změn kladných | Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem | Součet absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných |
|----------------------------------|---------------------------------|---|--|
| -13 593,00 | 370 436,85 | 356 843,85 | 384 029,85 |

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

| | | | | |
|---|-------|----------------------|-------|--------|
| Zhotovitel (stavbyvedoucí) | jméno | Ing. Hnatič Radoslav | datum | podpis |
| Projektant (autorský dozor) | jméno | Ing. Roztočil Tomáš | datum | podpis |
| Stavební dozor | jméno | Ing. Bureš Lubomír | datum | podpis |
| Supervize (Regionální dotační kancelář) | jméno | | datum | podpis |
| Zástupce Objednatele: | jméno | Bc. Zdeněk Dvořák | datum | podpis |

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u tohoto SO/PS, který je součástí uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci této Změny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Tento Změnový list představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

| | | | | |
|--|-------|--------------------|-------|--------|
| Objednatel (Oprávněná osoba Objednatele) | jméno | MVDr. Řihák Josef | datum | podpis |
| Zhotovitel | jméno | Ing. Král Vladimír | datum | podpis |
| | jméno | Ing. Plachý Milan | datum | podpis |

Číslo paré:

ZÁPIS**o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS)
pro všechny skupiny - pro ZBV číslo: 5**

| | |
|---|---------|
| Název Stavby: Kruhová křižovatka Kladno - Švermov „Na Cikánce“ | |
| Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS: | 340 / 1 |
| Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Úpravy na vodovodu | |

Údaje v Kč bez DPH

| |
|-------------------------------|
| Cena SO/PS dle Smlouvy |
| 1 - zadat |
| 837 841,59 |

Poznámka: Cenu všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS a cenu navrhovaných Změn záporných na SO/PS je nutno zadávat se znaménkem mínus (-).

Cena SO/PS v předchozích ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

| | Cena všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS | Cena všech Změn kladných v předchozích Změnách na SO/PS | Cena SO/PS po všech předchozích Změnách | Rozdíl ceny SO/PS po všech předchozích Změnách a ve Smlouvě |
|-------------------------|--|---|---|---|
| 2 | 3 - zadat | 4 - zadat | 5=1+3+4 | 6=5-1 |
| stavební/montážní práce | 0,00 | 0,00 | 837 841,59 | 0,00 |

Cena SO/PS v této ZBV a po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

| | Cena navrhovaných Změn záporných na SO/PS | Cena navrhovaných Změn kladných na SO/PS | Cena všech Změn kladných na SO/PS (předchozích a navrhovaných) | Cena všech Změn kladných na SO/PS k ceně SO/PS dle Smlouvy v % |
|-------------------------|---|--|--|--|
| 7 | 8 - zadat | 9 - zadat | 10=4+9 | 11=10/1 |
| stavební/montážní práce | -13 593,00 | 370 436,85 | 370 436,85 | 44,21% |

Cena SO/PS po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

| | Cena všech Změn záporných na SO/PS (předchozích a navrhovaných) | Cena SO/PS po této Změně | Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy | Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy v % |
|-------------------------|---|--------------------------|---|---|
| 12 | 13=3+8 | 14=1+13+10 | 15=14-1 | 16=15/1 |
| stavební/montážní práce | -13 593,00 | 1 194 685,44 | 356 843,85 | 42,59% |

Vyjádření (souhlasím x nesouhlasím), jméno, datum, podpis

Zhotovitel (stavbyvedoucí):

Ing. Hnatič Radoslav

Projektant (autorský dozor):

Ing. Roztočil Tomáš

Stavební dozor:

Ing. Bureš Lubomír

Zástupce Objednatel:

Bc. Zdeněk Dvořák

Supervize (RDK)

Zaměstnanec KSÚS SK
odpovědný za cenové
projednání Změny:

Ing. Čermák Aleš, Ph.D., MBA

Rozpis ocenění Změn položek - pro ZBV číslo: 5

Evidenční číslo a název stavby: Kruhová křižovatka Kladno - Švermov „Na Cikáncé“, ev. č. stavby: 0004110

Číslo a název SO/PS: 340 Úpravy na vodovodu

ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)
č. 340/1

Číslo a název rozpočtu: 340 Úpravy na vodovodu

Skupina Změn: 3

| Poř. č. pol. | Kód položky | Název položky | m.j. | Množství ve Smlouvě | Množství ve Změně | Množství rozdílu | Cena za m.j. v Kč | Cena celkem ve Smlouvě v Kč | Změny záporné v Kč | Změny kladné v Kč | Cena celkem ve Změně v Kč | Rozdíl cen celkem v Kč | Podíl cen celkem v % |
|--------------|-------------|--|------|---------------------|-------------------|------------------|-------------------|-----------------------------|--------------------|-------------------|---------------------------|------------------------|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 58 | 899401112 | Osazení poklopů litinových šoupátkových viz.situace | kus | 1,00 | 2,000 | 1,000 | 436,00 | 436,00 | | 436,00 | 872,00 | 436,00 | 100,00% |
| 59 | 422913520 | poklop litinový typ - šoupátkový viz.situace | kus | 1,00 | 2,000 | 1,000 | 530,00 | 530,00 | | 530,00 | 1 060,00 | 530,00 | 100,00% |
| 65 | 286551210 | manžeta chráničky vč. upínací pásky, rozměr.160x324 mm, DN 150 x 300 nepoužitelný typ | kus | 2,00 | 0,000 | -2,000 | 1 801,00 | 3 602,00 | -3 602,00 | | 0,00 | -3 602,00 | -100,00% |
| 66 | 286552100 | objímky kluzné typ G výška 41 mm, vnější průměr produktovodní trubky od 157 do 183 mm nepoužitelný typ | kus | 12,00 | 0,000 | -12,000 | 193,00 | 2 316,00 | -2 316,00 | | 0,00 | -2 316,00 | -100,00% |
| 69 | 286551270 | manžeta chráničky vč. upínací pásky, rozměr.410x620 mm, DN 400 x 600 nepoužitelný typ | kus | 1,00 | 0,000 | -1,000 | 5 191,00 | 5 191,00 | -5 191,00 | | 0,00 | -5 191,00 | -100,00% |
| 70 | 286552230 | objímky kluzné typ G výška 60 mm, vnější průměr produktovodní trubky od 283 do 328 mm nepoužitelný typ | kus | 12,00 | 0,000 | -12,000 | 207,00 | 2 484,00 | -2 484,00 | | 0,00 | -2 484,00 | -100,00% |
| 7 | 132301202 | Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovňáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 přes 100 do 1 000 m3 viz.geodetické zaměření - technická zpráva | m3 | 60,50 | 97,400 | 36,900 | 420,00 | 25 410,00 | | 15 498,00 | 40 908,00 | 15 498,00 | 60,99% |
| 8 | 132301209 | Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovňáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 Přijímatek k cenám za leplivost horniny tř. 4 | m3 | 30,25 | 45,010 | 14,760 | 65,00 | 1 966,25 | | 959,40 | 2 925,65 | 959,40 | 48,79% |
| 9 | 151101102 | 36,9*0,4 navýšení je dle geodetického protokolu Zřízení pažení a rozeptění stěn rýh pro podzemní vedení pro všechny šířky rýh příložené pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 4 m 18*2*2 | m2 | 210,00 | 282,000 | 72,000 | 146,00 | 30 660,00 | | 10 512,00 | 41 172,00 | 10 512,00 | 34,29% |
| 10 | 151101112 | Odstranění pažení a rozeptění stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložené, hloubky přes 2 do 4 m 18*2*2 | m2 | 210,00 | 282,000 | 72,000 | 71,00 | 14 910,00 | | 5 112,00 | 20 022,00 | 5 112,00 | 34,29% |
| 11 | 161101101 | Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny tř. 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m k položce 132301202 | m3 | 60,50 | 97,400 | 36,900 | 66,00 | 3 993,00 | | 2 435,40 | 6 428,40 | 2 435,40 | 60,99% |

PŘEHLED ZAŘAZENÍ ZMĚN DO SKUPIN

Název a evidenční číslo Stavby: Kruhová křižovatka Kladno - Švermov „Na Cikáncé“, ev.č. stavby: 0004110

| | | |
|---------------|--|----------------------|
| 1 | Přijaté smluvní částka bez rezervy a DPH | 8 491 877,43 |
| 2=1+18+19 | Aktuální smluvní částka (cena stavby) | 9 000 304,76 |
| | Aktuální smluvní částka (cena stavby) včetně DPH | 10 890 368,76 |
| 3=(2/1)*100 | Procento změny Přijaté smluvní částky | 105,99% |
| 4=(25/1)*100 | Sledování vyhrazených změn (Skupina 1) | 0,00% |
| 5=(28/1)*100 | Sledování záměny položek (Skupina 2) | 0,00% |
| 40=(19/1)*100 | Sledování limitu 15 % pro podstatnou změnu pro Změny záporné dle § 14, odst. (5), písm. b) | 2,44% |

| | | |
|-------------|---|--------------|
| 6=32+36 | Suma Změn kladných a Změn záporných Skupiny 3 a Skupiny 4 | 508 427,33 |
| 7=(8/1)*100 | Sledování limitu 30 % - součet Skupiny 3 a Skupiny 4 | 5,99% |
| 8=1*0,3 | Zákonný limit 30 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4 | 2 547 563,23 |

| | | |
|----------------|--|--------------|
| 9=(32A/1)*100 | Sledování limitu 50 % Skupina 3 | 10,87% |
| 10=(36A/1)*100 | Sledování limitu 50 % Skupina 4 | 0,00% |
| 10A=32A+36A | Suma absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných pro Skupinu 3 a Skupinu 4 | 923 308,51 |
| 11=1*0,5 | Zákonný limit 50 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4 | 4 245 938,72 |

| | | |
|-----------------|---------------------------------|----------------|
| 12=(37/1)*100 | Sledování limitu 15 % | 0,00% |
| 13=37 | Sledování limitu 149 224 000 Kč | 0,00 |
| 14=142688000:37 | | 149 224 000,00 |

| SO | ZBV č. | Název SO/PS / předmět Změny | Změny záporné (žadávat se znaménkem mínus) | Změny kladné | Hodnota ZBV | - 1 - Vyhrazená změna (Doměrky) | | | - 2 - Záměna položek (Započítávání) | | | - 3 - Nepředvídanost | | | | - 4 - Nezbytnost | | | | | - 5 - Změny do minimis | | |
|-----|--------|--|--|----------------------|-------------|--|--------------|-------------------------------------|--|--------------|-------------------------------------|--|--------------|----------------------------------|-------------------------------------|--|--|--------------|----------------------------------|-------------------------------------|--|--|---------------|
| | | | | | | Změny záporné (žadávat se znaménkem mínus) | Změny kladné | Suma Změn záporných a Změn kladných | Změny záporné (žadávat se znaménkem mínus) | Změny kladné | Suma Změn záporných a Změn kladných | Změny záporné (žadávat se znaménkem mínus) | Změny kladné | Procentní vyjádření Změny kladné | Suma Změn záporných a Změn kladných | Suma absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných | Změny záporné (žadávat se znaménkem mínus) | Změny kladné | Procentní vyjádření Změny kladné | Suma Změn záporných a Změn kladných | Suma absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných | Změny do minimis (15% nebo limit 149 224 000 Kč) | limit 15 % |
| 16 | 17 | 18 | 19=23+26+29+33 | 20=24+27+30+34+37+39 | 21=19+20 | 23 | 24 | 25=23+24 | 26 | 27 | 28=26+27 | 29 | 30 | 31=(30/1)*100 | 32=29+30 | 32A=ABS(29)+30 | 33 | 34 | 35=(34/1)*100 | 36=33+34 | 36A=ABS(33)+34 | 37 | 38=(37/1)*100 |
| | | Kruhová křižovatka Kladno - Švermov „Na Cikáncé“ | - 207 440,59 | 715 867,92 | 508 427,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - 207 440,59 | 715 867,92 | 8,43% | 508 427,33 | 923 308,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 110 | 1 | Okružní křižovatka / zvětšení rozsahu dlažby a obrubníků | - 132 843,25 | 277 727,57 | 144 884,32 | | | 0,00 | | | 0,00 | - 132 843,25 | 277 727,57 | 3,27% | 144 884,32 | 410 570,82 | | | 0,00% | 0,00 | 0,00 | | 0,00% |
| 120 | 2 | Úpravy místních komunikací / snížení množství vyřezovaného asfaltu | - 14 350,34 | 0,00 | - 14 350,34 | | | 0,00 | | | 0,00 | - 14 350,34 | 0,00 | 0,00% | - 14 350,34 | 14 350,34 | | | 0,00% | 0,00 | 0,00 | | 0,00% |
| 193 | 3 | Stálé dopravní značení / změna počtu SVZ a oprava velikosti | - 24 286,00 | 40 048,20 | 15 762,20 | | | 0,00 | | | 0,00 | - 24 286,00 | 40 048,20 | 0,47% | 15 762,20 | 64 334,20 | | | 0,00% | 0,00 | 0,00 | | 0,00% |
| 330 | 4 | Úpravy na kanalizaci / zrušení šachty Š3 a napojení UV 6 na stoku S | - 22 368,00 | 27 655,30 | 5 287,30 | | | 0,00 | | | 0,00 | - 22 368,00 | 27 655,30 | 0,33% | 5 287,30 | 50 023,30 | | | 0,00% | 0,00 | 0,00 | | 0,00% |
| 340 | 5 | Úpravy na vodovodu / Větev 2 osazení nových šoupát a zemních souprav, odstranění staré šachty Větev 1 - redukce chváňičky a provedení šňůčky | - 13 593,00 | 370 436,85 | 356 843,85 | | | 0,00 | | | 0,00 | - 13 593,00 | 370 436,85 | 4,36% | 356 843,85 | 384 029,85 | | | 0,00% | 0,00 | 0,00 | | 0,00% |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00% | 0,00 | 0,00 | | | 0,00% | 0,00 | 0,00 | | 0,00% |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00% | 0,00 | 0,00 | | | 0,00% | 0,00 | 0,00 | | 0,00% |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00% | 0,00 | 0,00 | | | 0,00% | 0,00 | 0,00 | | 0,00% |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00% | 0,00 | 0,00 | | | 0,00% | 0,00 | 0,00 | | 0,00% |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00% | 0,00 | 0,00 | | | 0,00% | 0,00 | 0,00 | | 0,00% |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00% | 0,00 | 0,00 | | | 0,00% | 0,00 | 0,00 | | 0,00% |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00% | 0,00 | 0,00 | | | 0,00% | 0,00 | 0,00 | | 0,00% |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00% | 0,00 | 0,00 | | | 0,00% | 0,00 | 0,00 | | 0,00% |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00% | 0,00 | 0,00 | | | 0,00% | 0,00 | 0,00 | | 0,00% |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00% | 0,00 | 0,00 | | | 0,00% | 0,00 | 0,00 | | 0,00% |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00% | 0,00 | 0,00 | | | 0,00% | 0,00 | 0,00 | | 0,00% |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00% | 0,00 | 0,00 | | | 0,00% | 0,00 | 0,00 | | 0,00% |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00% | 0,00 | 0,00 | | | 0,00% | 0,00 | 0,00 | | 0,00% |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00% | 0,00 | 0,00 | | | 0,00% | 0,00 | 0,00 | | 0,00% |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00% | 0,00 | 0,00 | | | 0,00% | 0,00 | 0,00 | | 0,00% |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00% | 0,00 | 0,00 | | | 0,00% | 0,00 | 0,00 | | 0,00% |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00% | 0,00 | 0,00 | | | 0,00% | 0,00 | 0,00 | | 0,00% |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00% | 0,00 | 0,00 | | | 0,00% | 0,00 | 0,00 | | 0,00% |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00% | 0,00 | 0,00 | | | 0,00% | 0,00 | 0,00 | | 0,00% |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00% | 0,00 | 0,00 | | | 0,00% | 0,00 | 0,00 | | 0,00% |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00% | 0,00 | 0,00 | | | 0,00% | 0,00 | 0,00 | | 0,00% |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00% | 0,00 | 0,00 | | | 0,00% | 0,00 | 0,00 | | 0,00% |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00% | 0,00 | 0,00 | | | 0,00% | 0,00 | 0,00 | | 0,00% |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00% | 0,00 | 0,00 | | | 0,00% | 0,00 | 0,00 | | 0,00% |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00% | 0,00 | 0,00 | | | 0,00% | 0,00 | 0,00 | | 0,00% |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00% | 0,00 | 0,00 | | | 0,00% | 0,00 | 0,00 | | 0,00% |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00% | 0,00 | 0,00 | | | 0,00% | 0,00 | 0,00 | | 0,00% |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00% | 0,00 | 0,00 | | | 0,00% | 0,00 | 0,00 | | 0,00% |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00% | 0,00 | 0,00 | | | 0,00% | 0,00 | 0,00 | | 0,00% |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00% | 0,00 | 0,00 | | | 0,00% | 0,00 | 0,00 | | 0,00% |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00% | 0,00 | 0,00 | | | 0,00% | 0,00 | 0,00 | | 0,00% |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00% | 0,00 | 0,00 | | | 0,00% | 0,00 | 0,00 | | 0,00% |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00% | 0,00 | 0,00 | | | 0,00% | 0,00 | 0,00 | | 0,00% |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00% | 0,00 | 0,00 | | | 0,00% | 0,00 | 0,00 | | 0,00% |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00% | 0,00 | 0,00 | | | 0,00% | 0,00 | 0,00 | | 0,00% |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00% | 0,00 | 0,00 | | | 0,00% | 0,00 | 0,00 | | 0,00% |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00% | 0,00 | 0,00 | | | 0,00% | 0,00 | 0,00 | | 0,00% |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00% | 0,00 | 0,00 | | | 0,00% | 0,00 | 0,00 | | 0,00% |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00% | 0,00 | 0,00 | | | 0,00% | 0,00 | 0,00 | | 0,00% |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00% | 0,00 | 0,00 | | | 0,00% | 0,00 | 0,00 | | 0,00% |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00% | 0,00 | 0,00 | | | 0,00% | 0,00 | 0,00 | | 0,00% |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00% | 0,00 | 0,00 | | | 0,00% | 0,00 | 0,00 | | 0,00% |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00% | 0,00 | 0,00 | | | 0,00% | 0,00 | 0,00 | | 0,00% |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00% | 0,00 | 0,00 | | | 0,00% | 0,00 | 0,00 | | 0,00% |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00% | 0,00 | 0,00 | | | 0,00% | 0,00 | 0,00 | | 0,00% |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | </ | | | | | | | | | | | | | | | | |

Přehled dalších dokladů

| | |
|--|---|
| Číslo ZBV: | 5 |
| Název a evidenční číslo stavby: | Kruhová křižovatka Kladno - Švermov „Na Cikánce“, ev. č. stavby: 0004110 |
| Název stavebního objektu / provozního souboru (SO/PS): | Úpravy na vodovodu |
| Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS: | 340/1 |

| Doklad | Součást dokumentace ZBV | |
|--------------------------------------|-------------------------|--------------|
| | ANO (počet listů) | NE - Uloženo |
| Změnový soupis prací | 4 | |
| Zdůvodnění změny | 2 | |
| Záznam z kontrolního dne č. 3 stavby | 2 | |
| Zápis ve stavebním deníku 2.11.2017 | 1 | |
| Fotodokumentace | 8 | |
| Technická zpráva geodetická část | 1 | |
| Stanovisko AD a TDI k ZBV | 2 | |
| CN a vyhodnocení | 17 | |
| Situace (vykres A3) | 1 | |
| Podélný profil (vykres A3) | 1 | |
| | | |
| | | |
| Počet listů celkem | 39 | |

Rozdílový soupis prací

Kruhová křížovka Kladno - Švermov „Na Cikánci“

Stavba: Kruhová křížovka Kladno - Švermov „Na Cikánci“

Objekt: 340 Úpravy na vodovodu

Část: 340 Úpravy na vodovodu

JKSO:

Objednatel: Kruhová křížovka Kladno - Švermov „Na Cikánci“

Zhotovitel: STRABAG a.s.

Datum: 23.11.2017

STRABAG

| | | zadání | | | změna | | | po změně | | | | |
|------|----|--------|-------------|-------|-------|-----------------|-----------------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|
| P.Č. | TV | KCN | Kód položky | Popis | MJ | Množství celkem | Cena jednotková | Cena celkem | Množství | Cena celkem | Množství | Cena celkem |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | | | |

Úpravy na vodovodu**Zemní práce**

837 841,59

356 843,85

1 194 685,44

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------|--|--|-----------|---|----|---------|----------|-----------|--|------|----------|-----------|-----------|
| 1 | | | 119001401 | Dočasné zajištění potrubí ocelového nebo litinového DN do 200 | M | 2,000 | 314,00 | 628,00 | | 0,00 | 2,00 | 628,00 | |
| 2 | | | 119001421 | Dočasné zajištění kabelů a kabelových traf z 3 volně ložených kabelů | M | 3,000 | 253,00 | 759,00 | | 0,00 | 3,00 | 759,00 | |
| 3 | | | 121101101 | Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m | M3 | 1,350 | 37,00 | 49,95 | | 0,00 | 1,35 | 49,95 | |
| 4 | | | 130001101 | Příplatek za zřízení výkopů v blízkosti podzemního vedení | M3 | 27,600 | 339,00 | 9 356,40 | | 0,00 | 27,60 | 9 356,40 | |
| 5 | | | 132201202 | Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3 | M3 | 60,500 | 207,00 | 12 523,50 | | 0,00 | 60,50 | 12 523,50 | |
| 6 | | | 132201209 | Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 | M3 | 30,250 | 30,00 | 907,50 | | 0,00 | 30,25 | 907,50 | |
| 7 | | | 132301202 | Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu do 1000 m3 | M3 | 60,500 | 420,00 | 25 410,00 | | 0,00 | 60,50 | 25 410,00 | |
| 8 | | | 132301209 | Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 | M3 | 30,250 | 65,00 | 1 966,25 | | 0,00 | 30,25 | 1 966,25 | |
| 9 | | | 151101102 | Zřízení příložného pažení a rozepnutí stěn rýh hl do 4 m | M2 | 210,000 | 146,00 | 30 660,00 | | 0,00 | 210,00 | 30 660,00 | |
| 10 | | | 151101112 | Odstřazení příložného pažení a rozepnutí stěn rýh hl do 4 m | M2 | 210,000 | 71,00 | 14 910,00 | | 0,00 | 210,00 | 14 910,00 | |
| 11 | | | 161101101 | Svislé přemístění výkopu z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m | M3 | 121,000 | 66,00 | 7 986,00 | | 0,00 | 121,00 | 7 986,00 | |
| 12 | | | 162701105 | Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4 | M3 | 122,350 | 204,00 | 24 959,40 | | 0,00 | 122,35 | 24 959,40 | |
| 13 | | | 174101101 | Zásyp jam, šacht rýh nebo kolem objektů sypání se zhutněním | M3 | 99,400 | 72,00 | 7 156,80 | | 0,00 | 99,40 | 7 156,80 | |
| 14 | | | 563441980 | štetkovitý žula, rula (Předkláštěří) frakce 0-63 | T | 198,800 | 371,00 | 73 754,80 | | 0,00 | 198,80 | 73 754,80 | |
| 15 | | | 175151101 | Obsypání potrubí strojní sypání bez prohození, uloženo do 3 m | M3 | 6,600 | 233,00 | 1 537,80 | | 0,00 | 6,60 | 1 537,80 | |
| 16 | | | 563373100 | štetkopsek (Horní Rásnice) frakce 0-4 třída B | T | 13,200 | 319,00 | 4 210,80 | | 0,00 | 13,20 | 4 210,80 | |
| 17 | | | 181301102 | Rozproštění ornice tř vrstvy do 150 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 | M2 | 9,000 | 49,00 | 441,00 | | 0,00 | 9,00 | 441,00 | |
| 18 | | | 103641010 | zemina pro terénní úpravy - ornice | T | 2,228 | 702,00 | 1 564,06 | | 0,00 | 2,23 | 1 564,06 | |
| 19 | | | 181411131 | Založení parkového trávníku výševem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5 | M2 | 9,000 | 18,00 | 162,00 | | 0,00 | 9,00 | 162,00 | |
| 20 | | | 005724150 | osivo směs travní parková směs exclusive | KG | 0,135 | 146,00 | 19,71 | | 0,00 | 0,14 | 19,71 | |
| Vodorovné konstrukce | | | | | | | | | | | | | |
| 21 | | | 451572111 | Lože pod potrubí otevřený výkop z kamenná drobného těženého | M3 | 8,300 | 1 094,00 | 9 080,20 | | 2,70 | 2 953,80 | 11,00 | 12 034,00 |
| 22 | | | 452313131 | Podkladní bloky z betonu prostého tř. C 12/15 otevřený výkop | M3 | 0,500 | 3 337,00 | 1 668,50 | | 0,25 | 834,25 | 0,75 | 2 502,75 |

Trubní vedení

| | | | | | | | | | | | | |
|----|--|--|-----------|---|-----|--------|-----------|------------|--|------|-------|------------|
| 23 | | | 851311131 | Montáž potrubí z trub litinových hrdlových s integrovaným těsněním otevřený výkop DN 150 | M | 19,000 | 219,00 | 4 161,00 | | 0,00 | 19,00 | 4 161,00 |
| 24 | | | 552519030 | trouba vodovodní litinová DN 150 STD L=6,0m NATURAL | KUS | 3,198 | 10 078,00 | 32 229,44 | | 0,00 | 3,20 | 32 229,44 |
| 25 | | | 851371131 | Montáž potrubí z trub litinových hrdlových s integrovaným těsněním otevřený výkop DN 300 | M | 35,000 | 290,00 | 10 150,00 | | 2,00 | 37,00 | 10 730,00 |
| 26 | | | 552519060 | trouba vodovodní litinová DN 300 STD L=6,0m NATURAL | KUS | 5,892 | 19 686,00 | 115 872,07 | | 0,30 | 6,19 | 121 771,87 |
| 27 | | | 857242192 | Příplatek za práci ve štolě při montáži litinových tvarovek jednostranných přírubových DN 80 až 250 | KUS | 1,000 | 72,00 | 72,00 | | 0,00 | 1,00 | 72,00 |

Rozdílový soupis prací

Stavba: Kruhová křižovatka Kladrno - Švermov „Na Cikláncé“

Objekt: 340 Úpravy na vodovodu

Část: 340 Úpravy na vodovodu

JKSO:

Objednatel: Kruhová křižovatka Kladrno - Švermov „Na Cikláncé“

Zhotovitel: STRABAG a.s.

Datum: 23.11.2017

STRABAG

| | | začínání | | změna | | po změně | | | | | | |
|------|----|----------|-------------|--|-----|-----------------|-----------------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|
| P.č. | TV | KCN | Kód položky | Popis | MJ | Množství celkem | Cena jednotková | Cena celkem | Množství | Cena celkem | Množství | Cena celkem |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | | | |
| 28 | | | 857311131 | Montáž litinových tvarovek jednoosých hrdlových otevřený výkop s integrovaným těsněním DN 150 | KUS | 1,000 | 600,00 | 600,00 | | 0,00 | 1,00 | 600,00 |
| 29 | | | 552536490 | přesuvka hrdlová litinová práškový epoxid tl.250µm se šroubovým spojem U-kus DN 150 mm | KUS | 1,000 | 4 172,00 | 4 172,00 | | 0,00 | 1,00 | 4 172,00 |
| 30 | | | 857312122 | Montáž litinových tvarovek jednoosých přírubových otevřený výkop DN 150 | KUS | 1,000 | 1 250,00 | 1 250,00 | | 0,00 | 1,00 | 1 250,00 |
| 31 | | | 552538950 | tvarovka přírubová s hrdlem TYTON z tvárné litiny,práškový epoxid, tl.250µm EU-kus DN150 L135 mm | KUS | 1,000 | 2 185,00 | 2 185,00 | | 0,00 | 1,00 | 2 185,00 |
| 32 | | | 857371131 | Montáž litinových tvarovek jednoosých hrdlových otevřený výkop s integrovaným těsněním DN 300 | KUS | 1,000 | 1 037,00 | 1 037,00 | | 0,00 | 1,00 | 1 037,00 |
| 33 | | | 552536520 | přesuvka hrdlová litinová práškový epoxid tl.250µm se šroubovým spojem U-kus DN 300 mm | KUS | 1,000 | 10 992,00 | 10 992,00 | | 0,00 | 1,00 | 10 992,00 |
| 34 | | | 857372122 | Montáž litinových tvarovek jednoosých přírubových otevřený výkop DN 300 | KUS | 3,000 | 2 298,00 | 6 714,00 | 2,00 | 4 476,00 | 5,00 | 11 190,00 |
| 35 | | | 552538980 | tvarovka přírubová s hrdlem TYTON z tvárné litiny,práškový epoxid, tl.250µm EU-kus DN300 L150 mm | KUS | 2,000 | 6 886,00 | 13 772,00 | | 0,00 | 2,00 | 13 772,00 |
| 36 | | | 552552450 | tvarovka přírubová s hladkým koncem F-DN 300 PN 10 TT | KUS | 1,000 | 7 813,00 | 7 813,00 | | 0,00 | 1,00 | 7 813,00 |
| 37 | | | 857372192 | Příplatek za práci ve štole při montáži litinových tvarovek jednoosých přírubových DN 300 až 600 | KUS | 1,000 | 147,00 | 147,00 | | 0,00 | 1,00 | 147,00 |
| 38 | | | 891181295 | Příplatek za montáž šoupátek v objektech DN 40 až 1200 | KUS | 1,000 | 39,00 | 39,00 | | 0,00 | 1,00 | 39,00 |
| 39 | | | 891184195 | Příplatek za montáž kompenzátorů v objektech DN 40 až 1200 | KUS | 1,000 | 39,00 | 39,00 | | 0,00 | 1,00 | 39,00 |
| 40 | | | 891354121 | Montáž kompenzátorů nebo montážních vložek DN 200 | KUS | 1,000 | 1 148,00 | 1 148,00 | | 0,00 | 1,00 | 1 148,00 |
| 41 | | | 551287080 | kompenzátor pryžový BRA.FB.500 DN 200 | KUS | 1,000 | 5 973,00 | 5 973,00 | | 0,00 | 1,00 | 5 973,00 |
| 42 | | | 891371111 | Montáž vodovodních šoupátek otevřený výkop DN 300 | KUS | 2,000 | 2 980,00 | 5 960,00 | | 0,00 | 2,00 | 5 960,00 |
| 43 | | | 422211220 | šoupátko s přírubami, voda DN 300 mm PN 10 | KUS | 1,000 | 21 520,00 | 21 520,00 | | 0,00 | 1,00 | 21 520,00 |
| 44 | | | 422910820a | souprava zemní teleskopická pro šoupátko DN 250-350 mm při Rd 2,0 m | KUS | 1,000 | 1 412,00 | 1 412,00 | | 0,00 | 1,00 | 1 412,00 |
| 45 | | | 891371222 | Montáž vodovodních šoupátek s ručním kolečkem v šachtách DN 300 | KUS | 1,000 | 2 887,00 | 2 887,00 | | 0,00 | 1,00 | 2 887,00 |
| 46 | | | 422211220a | šoupátko s přírubami redukované, voda DN 300/200 mm PN 10 | KUS | 1,000 | 21 520,00 | 21 520,00 | | 0,00 | 1,00 | 21 520,00 |
| 47 | | | 422101040 | kolo ruční pro DN EURO 20 250-300, D = 500 mm | KUS | 1,000 | 3 165,00 | 3 165,00 | | 0,00 | 1,00 | 3 165,00 |
| 48 | | | 552911330a | kroužek zámkový gumový STANDARD VIVIN DN 150 | KUS | 3,167 | 993,00 | 3 144,83 | | 0,00 | 3,17 | 3 144,83 |
| 49 | | | 552911370 | kroužek zámkový gumový STANDARD VIVIN DN 300 | KUS | 5,833 | 2 622,00 | 15 294,13 | | 0,00 | 5,83 | 15 294,13 |
| 50 | | | 55294R | Přírubový spoj DN 150 (šrouby, malky, těsnění) | KUS | 2,000 | 2 106,00 | 4 212,00 | | 0,00 | 2,00 | 4 212,00 |
| 51 | | | 55295R | Přírubový spoj DN 200 (šrouby, malky, těsnění) | KUS | 4,000 | 2 106,00 | 8 424,00 | | 0,00 | 4,00 | 8 424,00 |
| 52 | | | 55297R | Přírubový spoj DN 300 (šrouby, malky, těsnění) | M | 19,000 | 21,00 | 399,00 | | 0,00 | 19,00 | 399,00 |
| 53 | | | 892351111 | Tlaková zkouška vodou potrubí DN 150 nebo 200 | M | 19,000 | 52,00 | 988,00 | | 0,00 | 19,00 | 988,00 |
| 54 | | | 892353121 | Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN 150 nebo 200 | M | 19,000 | 52,00 | 988,00 | | 0,00 | 19,00 | 988,00 |
| 55 | | | 892372111 | Zabezpečení konců potrubí DN do 300 při tlakových zkouškách vodou | KUS | 4,000 | 7 469,00 | 29 876,00 | | 0,00 | 4,00 | 29 876,00 |
| 56 | | | 892381111 | Tlaková zkouška vodou potrubí DN 250, DN 300 nebo 350 | M | 35,000 | 29,00 | 1 015,00 | | 0,00 | 35,00 | 1 015,00 |
| 57 | | | 892383122 | Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN 250, DN 300 nebo 350 | M | 35,000 | 77,00 | 2 695,00 | | 0,00 | 35,00 | 2 695,00 |
| 58 | | | 899401112 | Osazení poklopů litinových šoupátkových | KUS | 1,000 | 436,00 | 436,00 | 1,00 | 436,00 | 2,00 | 872,00 |

Rozdílový soupis prací

Stavba: Kruhová křižovatka Kladno - Švermov „Na Cikáncce“

Objekt: 340 Úpravy na vodovodu

Část: 340 Úpravy na vodovodu

JKSO:

Objednatel: Kruhová křižovatka Kladno - Švermov „Na Cikáncce“

Zhotovitel: STRABAG a.s.

Datum: 23.11.2017

STRABAG

| | | zadáání | | změna | | po změně | | | | | | |
|------|----|---------|-------------|--|-----|-----------------|-----------------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|
| P.Č. | TV | KCN | Kód položky | Popis | MJ | Množství celkem | Cena jednotková | Cena celkem | Množství | Cena celkem | Množství | Cena celkem |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | | | |
| 59 | | | 422913520 | poklop litinový šoupátkový | KUS | 1,000 | 530,00 | 530,00 | 1,00 | 530,00 | 2,00 | 1 060,00 |
| 60 | | | 899722113 | Krycí potrubí z plastu výstražnou fólií z PVC 34cm | M | 12,000 | 14,00 | 168,00 | | 168,00 | 12,00 | 168,00 |

Přesun hmot

| | | | | | | | | | | | | |
|----|--|--|-----------|--|---|---------|--------|-----------|-------|-----------|--------|-----------|
| 61 | | | 998273102 | Přesun hmot pro trubní vedení z trub litinových otevřený výkop | T | 8,107 | 531,00 | 4 304,82 | 2,10 | 1 115,10 | 10,21 | 5 419,92 |
| 62 | | | 171201211 | Poplatek za uložení odpadu ze sypání na skládce (skládkovné) | T | 201,878 | 185,00 | 37 347,43 | 73,80 | 13 653,00 | 275,68 | 51 000,43 |

Montáže potrubí

| | | | | | | | | | | | | |
|----|--|--|------------|---|-----|--------|----------|------------|--------|-----------|-------|------------|
| 63 | | | 230011135 | Montáž potrubí trubky ocelové hladké tř.11-13 D 377 mm, tl 9,0 mm | M | 13,000 | 670,00 | 8 710,00 | | 0,00 | 13,00 | 8 710,00 |
| 64 | | | 140359150 | trubka ocelová bezešvá hladká ČSN 425715.01, D377 tl 10,0 mm | M | 13,650 | 4 158,00 | 56 756,70 | | 0,00 | 13,65 | 56 756,70 |
| 65 | | | 286551210 | manžeta chráničky vč. upínací pásky, rozměr:160x377 mm, DN 150 x 350 | KUS | 2,000 | 1 801,00 | 3 602,00 | -2,00 | -3 602,00 | 0,00 | 0,00 |
| 66 | | | 286552100 | objímky kluzné typ G výška 41 mm, vnější průměr produktovodní trubky od 157 do 183 mm | KUS | 12,000 | 183,00 | 2 316,00 | -12,00 | -2 316,00 | 0,00 | 0,00 |
| 67 | | | 230011193 | Montáž potrubí trubky ocelové hladké tř.11-13 D 630 mm, tl 14,0 mm | M | 17,000 | 1 616,00 | 27 472,00 | | 0,00 | 17,00 | 27 472,00 |
| 68 | | | 140332440a | trubka ocelová bezešvá hladká ČSN 425715.01, D630 tl 16 mm | M | 17,850 | 6 290,00 | 112 276,50 | | 0,00 | 17,85 | 112 276,50 |
| 69 | | | 286551270 | manžeta chráničky vč. upínací pásky, rozměr 330x620 mm, DN 300 x 600 | KUS | 1,000 | 5 191,00 | 5 191,00 | -1,00 | -5 191,00 | 0,00 | 0,00 |
| 70 | | | 286552230 | objímky kluzné typ G výška 60 mm, vnější průměr produktovodní trubky od 283 do 328 mm | KUS | 12,000 | 207,00 | 2 484,00 | -12,00 | -2 484,00 | 0,00 | 0,00 |
| 71 | | | 230024120 | Montáž trubní díly přivařovací tř.11-13 do 50 kg D 324 mm tl 5,0 mm | KUS | 1,000 | 1 089,00 | 1 089,00 | | 0,00 | 1,00 | 1 089,00 |
| 72 | | | 319464220 | příruba přivařovací s krkem pro PN 16,11 416 DN 300 mm | KUS | 1,000 | 2 463,00 | 2 463,00 | | 0,00 | 1,00 | 2 463,00 |

Rozdílový soupis prací

Stavba: Kruhová křižovatka Kladno - Švermlov „Na Cikláncích“

Objekt: 340 Úpravy na vodovodu

Část: 340 Úpravy na vodovodu

JKSO:

Objednatel: Kruhová křižovatka Kladno - Švermlov „Na Cikláncích“

Zhotovitel: STRABAG a.s.

Datum: 23.11.2017



| | | zadáání | | | změna | | | po změně | | | | |
|------|----|---------|-------------|-------|-------|-----------------|-----------------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|
| P.Č. | TV | KCN | Kód položky | Popis | MJ | Množství celkem | Cena jednotková | Cena celkem | Množství | Cena celkem | Množství | Cena celkem |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | | | |

| NOVÉ POLOŽKY | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--|--|--|--|-----|-------|-----------|------|-------|-----------|-------|-----------|
| 101 | | | | objímky kluzné typ M / N výška 75 mm | kus | 0,000 | 944,00 | 0,00 | 5,00 | 4 720,00 | 5,00 | 4 720,00 |
| 102 | | | | manžeta chráničky vč. upínací pásky, rozměr 326x610 mm, pùlená | kus | 0,000 | 5 959,00 | 0,00 | 1,00 | 5 959,00 | 1,00 | 5 959,00 |
| 103 | | | | objímky kluzné typ M / N výška 90 mm | kus | 0,000 | 1 142,00 | 0,00 | 24,00 | 27 408,00 | 24,00 | 27 408,00 |
| 104 | | | | RACI zajišťovací páska (15 m) | kus | 0,000 | 980,00 | 0,00 | 2,00 | 1 920,00 | 2,00 | 1 920,00 |
| 105 | | | | manžeta chráničky vč. upínací pásky, rozměr 170x377 mm, pùlená | kus | 0,000 | 3 476,00 | 0,00 | 2,00 | 6 952,00 | 2,00 | 6 952,00 |
| 106 | | | | úprava stávající chráničky k připojení nové chráničky | kpl | 0,000 | 14 898,00 | 0,00 | 1,00 | 14 898,00 | 1,00 | 14 898,00 |
| 107 | | | | bourání a likvidace šachty | kpl | 0,000 | 19 600,00 | 0,00 | 1,00 | 19 600,00 | 1,00 | 19 600,00 |
| 108 | | | | koleno hrdlové spoj TYTON z tvárné litiny,práskový epoxid, tl.250µm MNMK-kus DN 300. | kus | 0,000 | 38 901,00 | 0,00 | 2,00 | 77 802,00 | 2,00 | 77 802,00 |
| 109 | | | | Zajištění šoupěte | kus | 0,000 | 4 410,00 | 0,00 | 1,00 | 4 410,00 | 1,00 | 4 410,00 |
| 110 | | | | Šoupě DN 150, F4 | ks | 0,000 | 9 115,00 | 0,00 | 2,00 | 18 230,00 | 2,00 | 18 230,00 |
| 111 | | | | Kolečko k šoupěti DN 150 | ks | 0,000 | 755,00 | 0,00 | 1,00 | 755,00 | 1,00 | 755,00 |
| 112 | | | | Zemní souprava k šoupěti DN 150, 1,1 - 1,6m | ks | 0,000 | 1 256,00 | 0,00 | 1,00 | 1 256,00 | 1,00 | 1 256,00 |
| 113 | | | | Varlo podložka | ks | 0,000 | 269,00 | 0,00 | 1,00 | 269,00 | 1,00 | 269,00 |
| 114 | | | | Betonový codklad | ks | 0,000 | 138,00 | 0,00 | 1,00 | 138,00 | 1,00 | 138,00 |
| 115 | | | | TP 150/10#0 | ks | 0,000 | 9 132,00 | 0,00 | 1,00 | 9 132,00 | 1,00 | 9 132,00 |
| 116 | | | | TP 150/50# | ks | 0,000 | 7 372,00 | 0,00 | 1,00 | 7 372,00 | 1,00 | 7 372,00 |
| 117 | | | | Koleno přírubové litinové DN 150/30 st. | ks | 0,000 | 4 611,00 | 0,00 | 1,00 | 4 611,00 | 1,00 | 4 611,00 |
| 118 | | | | Koleno přírubové litinové DN 150/45 st. | ks | 0,000 | 4 611,00 | 0,00 | 1,00 | 4 611,00 | 1,00 | 4 611,00 |
| 119 | | | | Synoflex(waga) DN 150, H-P | ks | 0,000 | 7 162,00 | 0,00 | 2,00 | 14 324,00 | 2,00 | 14 324,00 |
| 120 | | | | Spojovací materiál, těsnění | kpl | 0,000 | 6 621,00 | 0,00 | 1,00 | 6 621,00 | 1,00 | 6 621,00 |
| 121 | | | | Montáž | kpl | 0,000 | 30 750,00 | 0,00 | 1,00 | 30 750,00 | 1,00 | 30 750,00 |
| 122 | | | | Manipulace na síti | kpl | 0,000 | 9 932,00 | 0,00 | 1,00 | 9 932,00 | 1,00 | 9 932,00 |
| 123 | | | | Odkalování | m3 | 0,000 | 51,44 | 0,00 | 50,00 | 2 572,00 | 50,00 | 2 572,00 |
| 124 | | | | Náhradní zásobování vodou (NZ) - nájem voznice | ks | 0,000 | 828,00 | 0,00 | 6,00 | 4 968,00 | 6,00 | 4 968,00 |
| 125 | | | | NZ - rozvoz | hod | 0,000 | 530,00 | 0,00 | 5,00 | 2 650,00 | 5,00 | 2 650,00 |
| 126 | | | | Doprava NZ | km | 0,000 | 50,00 | 0,00 | 96,00 | 4 800,00 | 96,00 | 4 800,00 |

Celkem

837 841,59

356 843,85

1 194 685,44

Popis a zdůvodnění změny

SO 110 Okružní křižovatka

Na základě Rozhodnutí o Stanovení přechodové úpravy provozu na PK a požadavku Magistrátu města Kladno o zachování obousměrného provozu dle schváleného DIR, po dobu výstavby I. etapy Okružní křižovatky a z důvodů bezpečnosti a plynulosti dopravy na základě skutečných místních poměrů, bylo nutné, pro výstavbu první fáze okružní křižovatky, kdy byla uzavřena ul. Průmyslova, rozšířit komunikaci ve směru z ul. 28. Řijna do ul. Na kopci tak, aby byl zachován obousměrný provoz. Z tohoto důvodu bylo nutné rozšířit jízdní pruh o 1 až 3m dle situace, pro dostatečné vyhýbaní autobusu MHD a nákladní dopravy. Jednalo se o výstavbu rozšíření části komunikace. Tyto práce zahrnovali, odkop zeminy, úpravu pláňe a provedení konstrukčních vrstev silnice. Následně po dokončení 1. etapy a puštění provozu ve směru ul. Průmyslova – ul. 28 Řijna byla rozšířena konstrukce vyfrézovaná a vybouraná. Na stavební práce byly použité jednotkové ceny z položkového rozpočtu SoD.

Z důvodu možného ulamování asfaltu u nezpevněné krajnice ve směru z výjezdu OK do ul. 28 Řijna byly doplněné betonové obruby.

Ze strany objednatele, bylo na KD rozhodnuto, použití OP3 25x20 obloukových z důvodů malého poloměru vnitřního prstence, v případě ponechání přímých OP3 by docházelo k postupnému ulamování hran obrubníku a výrobcem by nebyla uznávaná případná reklamacce.

U dláždění vnitřního prstence, kde bylo uvažováno s dlažební kostkou malou, bylo rozhodnuto ze strany objednatele použití dlažební kostky velké z důvodů možného stálého průjezdu těžkou dopravou. S tím následně souvisí i položení dlažební kostky do kameniva frakce 4-8 a ne jak bylo uvažováno, položení kostky do betonu, kde by z důvodu délky zrání betonu v délce 21 dní a provádění stavby po etapách dle schváleného DIR docházelo k poškození betonu a degradaci celého vnitřního prstence.

SO 120 Úpravy místních komunikací

Na základě skutečnosti došlo k snížení množství vyfrézovaného asfaltového materiálu.

SO 193 Stále dopravní značení

Na základě schváleného Stanovení místní úpravy policií ČR, odborem dopravy města Kladno a dle skutečných místních poměrů došlo k navýšení počtu svislých dopravních značek a zmenšení směrových návěstí – viz. situace

SO 330 Úpravy na kanalizaci

Na základě Rozhodnutí o Stanovení přechodové úpravy provozu na PK (DIR) o zachování obousměrného provozu po dobu výstavby Okružní křižovatky, bylo zjištěno, že z nedostačujících šířkových poměrů a následně bezpečnostních důvodů při realizaci, je šachta Š3 za takových podmínek nerealizovatelná. Dále na základě konzultace za účasti TDS a AD bylo rozhodnuto, že nově navrhovaná šachta Š3 (která řešila odvodnění UV6) bude zrušená a odvodnění UV6 bude řešeno zaústěním do nově budované stoky S.

SO 340 Úpravy na vodovodu

Větev V2

Před započítím stavebních prací na přeložkách vodovodu byla za účasti zhotovitele a správce vodovodu Středočeských vodáren, vytyčena stávající trasa a konzultován samotný postup prací dle PD a schváleného DIR tj nejdříve se realizovala přeložka větve V2 a v druhé fázi přeložka větve V1. Na základě těchto skutečností bylo správcem rozhodnuto, že pro samotnou realizaci přeložky vodovodu je nutné osadit nové šoupata a zemní soupravy z důvodu bezpečného a dostatečného zajištění zásobování průmyslové zóny a obce Švermov. Dále při výkopových pracích větve V2 byla v trase odhalena stará nefunkční stávající šachta, která nebyla vytyčena správcem vodovodu a bylo ji nutné odstranit protože zasahovala do trasy přeložky větve V2.

Větev V1

V druhé fázi výstavby okružní křižovatky při výkopových pracích na větvi V1 bylo po odkopání a odhalení stávající větve zjištěno, že trasa větve V1 není průběžná ve spádu ale je v trase provedená shybka a stávající chránička nebyla DN 600 ale DN 900. Na základě těchto skutečností bylo nutné provést redukci ze stávající chráničky DN 900 na DN 600. Dále po konzultaci za účasti AD, TDS, správce a zhotovitele a následnému rozhodnutí správce došlo k závěru, že je nutno shybku posunout mimo OK protože napojení vodovodu větve V1 je neměnné. Touto skutečností došlo k zvětšení výkopu a navýšení prací na samotné větve V1.

SO 430 Úprava veřejného osvětlení

Dle rozhodnutí správce VO musí být všechny sloupy VO napojeny na jeden připojovací bod a to z důvodů dálkového ovládání osvětlení OK. Proto byl stožár SV4 propojen novým vedením a stanovená trasa byla určena jako nejkratší možná.

Zápis č. 3 z KD stavby
„Kruhová křižovatka Kladno - Švermov „Na Cikáncce“
konaného dne 9.10.2017

Přítomni: dle prezenční listiny

A. Postup výstavby a kontrola harmonogramu

Práce probíhají dle předloženého harmonogramu. Dokončeny práce na úpravách kanalizace – SO 330 a SO 110 sanace aktivní zóny v rámci 1.etapy výstavby. Započato s realizací vodovodního potrubí V1 – předpoklad dokončení 16.10.2017. Od 20.10.2017 pokládka podkladní a ložní vrstvy vozovky.

B. Zpráva zhotovitele o postupu prací

Úpravy na kanalizaci provádí podzhotovitel Petr Kožený, s.r.o. Osazeny šachty Š1 a NŠ, dále v realizaci uliční vpusti UV1 a UV2 včetně přípojek. V rámci SO 430 – úpravy VO položena část kabelů do chrániček.

C. Úkoly vyplývající z problematiky výstavby

1. Zástupce Správy státních hmotných rezerv podá informaci o plánu výjezdu vlaků po železniční vlečce.

Zajistí: p. Čaněk
Termín: 13.10.2017

2. Změnový list č.1 bude komplexně vypracován.

Zajistí: zhotovitel
Termín: 11.10.2017

D. Kontrola úkolů z minulých KD

1. SO 330 – Úpravy na kanalizaci

- a) Šachtu Š3 zrušit a UV6 připojit do nového kanalizačního řadu DN 250. Zaznamenat do PD skutečného provedení stavby.

Zajistí: Zhotovitel
Stav: trvá

- b) Zapracovat výše uvedenou úpravu 1.a) do změnového listu. ZL připraví zhotovitel k vyjádření AD a následně TDI dle metodiky KSUS.

Zajistí: Zhotovitel
Stav: trvá

2. SO 340 – Úpravy na vodovodu

- c) Vodovod V2 – vyčíslit cenové navýšení a upřesnit způsob provedení prací.

Zajistí: Zhotovitel
Stav: trvá
Nový termín: 11.10.2017

3. SO 110 - Okružní křižovatka








- a) Prstenek křižovatky – žulové kostky usadit do lože z drceného kameniva.

Zajistí: Zhotovitel
Stav: trvá
Nový termín:

Prezenční listina

Kontrolní den č. 3 – 9.10.2017

„Kruhová křižovatka Kladno - Švermov „Na Cikáncé“

| INSTITUCE | JMÉNO | TELEFON | E-MAIL | PODPIS |
|--------------------------------------|----------------------|-------------|---------------------------------|---|
| Objednatel SK KSÚS SK | Ing. Jiří Levý | 601 159 690 | iri.levy@ksus.cz |  |
| | Ing. Milan Píachý | 602 265 560 | milan.piachy@strabag.com | |
| Zhotovitel Strabag a.s. | Ing. Radoslav Hnatič | 739 551 514 | radoslav.hnatic@strabag.com |  |
| | Ing. Lubomír Bureš | 603 211 995 | info@ibh-kladno.cz | |
| IBH spol. s r.o. | Ing. Ondřej Palera | 603 439 827 | palera@ibh-kladno.cz | |
| | Ing. Roman Vlnet | 730 800 754 | info@ibh-kladno.cz |  |
| | Ing. Kozmobi | 732 214 154 | kozmo@promika.cz | |
| GIP Atelier PROMIKA, s.r.o. | MATEJ ŠVITLA | 743 240 665 | mat@ipr.kozmo.cz |  |
| | Karel Půsca | 724 938 244 | pusca@pochovan.cz |  |
| | ZDENEK ČERNÝ | 421 658 738 | zdenek@602.cz |  |
| MMK ODS | JAROSLAV FELDRICH | 312604625 | jaroslav.feldrich@nrcchodsko.cz |  |

Datum: 2. 11. 17

Den týdne: ú.

Nákladové středisko: DALX

Název akce: KRUHOVÁ KŘÍŽOVATKA - KLADNO ŽVĚTLOU

Počasí: ZÁNO DEŤ, POLOJASNO

Pracovní doba:

Pracovní přestávka:

Pracovníci (jména a příjmení):

Mechanismy:

Materiál:

Zkoušky:

Provedené práce: DNEŠNÍHO DNE BYLA SUOJANA SKRÚŽKA PŘIMO NA STAUBĚ U VODOVODU VĚTVEĀ, TĚI VĚTAVBĚ BYLO ZVĚŠTĚNO ŽE NA OCELOVĚM STĀVADICIM POTRUBĚ BYLA PROVEDENA SCHRĚKA V DĚLCE 00A 6mm U PLĀNOVĀNĚM VSEKU VĚTVĚ. BYLO DOHODNUTO TOKRĀCOVĀNĀI V PRODLOUŽENĚ OCELOVĚ CHRĀNĚCKĚ VE STĀVADICIM SKLOU A NĀSLĚDNĚ PROVEDENĚ SCHRĚKY PŘED SOUTĚIEM Š 300. S NĀVRHOVĀNĀM BĚŽNĀM SOUKRĀTĚM ŽE AD PĀMĀ ANCHOVĀ, ŽE PROVOZOVĀTELE PĀN SLĀŠTĚ A ŽE MAJITELE PĀN PROCHĀZKA. VYĚSLENĚI ZMĚNY PŘEDLOŽĚI ŽHO TOUITEL VODOVODU A ZMĚNA BUDE PŘEDLOŽĚNA JAKO VICEPRĀCE.

Podpis zástupce investora (TDI):

Podpis stavbyvedoucího:

















TECHNICKÁ ZPRÁVA

Okružní křižovatka Kladno - Švermov

Geodetická část

Číslo zakázky: 2017.533

Zadání:

1. zaměření kubatur výkopů – shybka vodovodu na stavbě okružní křižovatky v lokalitě Na Cikánce, Kladno - Švermov.

Přístroje:

GPS Trimble R4
Totální stanice Trimble S5

Měřická síť

Dne 18.9.2017 bylo provedeno vybudování měřické sítě v dané lokalitě. Stanoviska byla určena metodou GNSS s využitím systému korekcí Trimble VRS Now. Pro výpočet souřadnic (JTSK, Bpv) byl použit globální transformační klíč schválený ČÚZK. Výškově bylo měření připojeno na nivační bod Bh2-18.0.1

Podrobné měření

Podrobné měření bylo provedeno polární metodou totální stanicí Trimble S5. Předmět měření byl stanoven dohodou s objednatelem. Měření je provedeno v souřadnicovém systému JTSK a výškovém systému Bpv, ve 3.třídě přesnosti mapování.

Zpracování

Z naměřených dat byly v sw Trimble Digital Fieldbook vypočítány souřadnice stanovišek v souřadnicovém systému JTSK a výškovém systému Bpv. Data měřená totální stanicí Trimble S5 byla zpracována softwarem pro geodetické výpočty Groma 9.

Souřadnicové systémy

Souřadnicový systém.....polohový - JTSK
výškový - Bpv

Kubatura výkopů

Výkopy – shybka vodovodu ... 36,9 m³

 s.r.o. geodetická kancelář
Rooseveltova 1598, 272 01 Kladno
Tel.: 312 246 357
IČ: 47543621 DIČ: CZ47543621

30.11.2017
Ing. Pavel Hajný, H.C.M. s.r.o.

Popis a zdůvodnění změny

SO 110 Okružní křižovatka

Na základě Rozhodnutí o Stanovení přechodové úpravy provozu na PK a požadavku Magistrátu města Kladno o zachování obousměrného provozu dle schváleného DIR, po dobu výstavby I. etapy Okružní křižovatky a z důvodů bezpečnosti a plynulosti dopravy na základě skutečných místních poměrů, bylo nutné, pro výstavbu první fáze okružní křižovatky, kdy byla uzavřena ul. Průmyslova, rozšířit komunikaci ve směru z ul. 28. Října do ul. Na kopci tak, aby byl zachován obousměrný provoz. Z tohoto důvodu bylo nutné rozšířit jízdní pruh o 1 až 3m dle situace, pro dostatečné vyhýbaní autobusu MHD a nákladní dopravy. Jednalo se o výstavbu rozšíření části komunikace. Tyto práce zahrnovali, odkop zeminy, úpravu pláňe a provedení konstrukčních vrstev silnice. Následně po dokončení 1. etapy a puštění provozu ve směru ul. Průmyslova – ul. 28. Října byla rozšířena konstrukce vyfrézovaná a vybouraná. Na stavební práce byly použité jednotkové ceny z položkového rozpočtu SoD.

Z důvodu možného ulamování asfaltu u nezpevněné krajnice ve směru z výjezdu OK do ul. 28. Října byly doplněné betonové obruby.

Ze strany objednatele, bylo na KD rozhodnuto, použití OP3 25x20 obloukových z důvodů malého poloměru vnitřního prstence, v případě ponechání přímých OP3 by docházelo k postupnému ulamování hran obrubníku a výrobcem by nebyla uznávána případná reklamace.

U dláždění vnitřního prstence, kde bylo uvažováno s dlažební kostkou malou, bylo rozhodnuto ze strany objednatele použití dlažební kostky velké z důvodů možného stálého průjezdu těžkou dopravou. S tím následně souvisí i položení dlažební kostky do kameniva frakce 4-8 a ne jak bylo uvažováno, položení kostky do betonu, kde by z důvodu délky zrání betonu v délce 21 dní a provádění stavby po etapách dle schváleného DIR docházelo k poškození betonu a degradaci celého vnitřního prstence.

SO 120 Úpravy místních komunikací

Na základě skutečnosti došlo k snížení množství vyfrézovaného asfaltového materiálu.

SO 193 Stále dopravní značení

Na základě schváleného Stanovení místní úpravy policíí ČR, odborem dopravy města Kladno a dle skutečných místních poměrů došlo k navýšení počtu svislých dopravních značek a zmenšení směrových návěstí – viz. situace

SO 330 Úpravy na kanalizaci

Na základě Rozhodnutí o Stanovení přechodové úpravy provozu na PK (DIR) o zachování obousměrného provozu po dobu výstavby Okružní křižovatky, bylo zjištěno, že z nedostačujících šířkových poměrů a následně bezpečnostních důvodů při realizaci, je šachta Š3 za takových podmínek nerealizovatelná. Dále na základě konzultace za účasti TDS a AD bylo rozhodnuto, že nově navrhovaná šachta Š3 (která řešila odvodnění UV6) bude zrušená a odvodnění UV6 bude řešeno zaústěním do nově budované stoky S.

SO 340 Úpravy na vodovodu

Větev V2

Před započítím stavebních prací na přeložkách vodovodu byla za účasti zhotovitele a správce vodovodu Středočeských vodáren, vytyčena stávající trasa a konzultován samotný postup prací dle PD a schváleného DIR tj nejdříve se realizovala přeložka větve V2 a v druhé fázi přeložka větve V1. Na základě těchto skutečností bylo správcem rozhodnuto, že pro samotnou realizaci přeložky vodovodu je nutné osadit nové šoupata a zemní soupravy z důvodu bezpečného a dostatečného zajištění zásobování průmyslové zóny a obce Švermov. Dále při výkopových pracích větve V2 byla v trase odhalena stará nefunkční stávající šachta, která nebyla vytyčena správcem vodovodu a bylo jí nutné odstranit protože zasahovala do trasy přeložky větve V2.

Větev V1

V druhé fázi výstavby okružní křižovatky při výkopových pracích na větvi V1 bylo po odkopání a odhalení stávající větve zjištěno, že trasa větve V1 není průběžná ve spádu ale je v trase provedená shybka a stávající chránička nebyla DN 600 ale DN 900. Na základě těchto skutečností bylo nutné provést redukci ze stávající chráničky DN 900 na DN 600. Dále po konzultaci za účasti AD, TDS, správce a zhotovitele a následnému rozhodnutí správce došlo k závěru, že je nutno shybku posunout mimo OK protože napojení vodovodu větve V1 je neměnné. Touto skutečností došlo k zvětšení výkopu a navýšení prací na samotné větvi V1.

SO 430 Úprava veřejného osvětlení

Dle rozhodnutí správce VO musí být všechny sloupy VO napojeny na jeden připojovací bod a to z důvodů dálkového ovládání osvětlení OK. Proto byl stožár SV4 propojen novým vedením a stanovená trasa byla určena jako nejkratší možná.

Souhlas zástupce autorského dozoru:

SOUHLASÍM 



Ing. Roztočil Tomáš
atelierpromika s.r.o.

Muchova 9 / 223, 160 00 Praha 6
IČ: 26080273 DIČ: CZ26080273

Souhlas zástupce investora TDS:

SOUHLASÍM 

Ing. Bureš Lubomír

IBH Poděbradova 3178
272 01 KLADNO
IČ: 475 40 966 

Cena v ZBV (vybraný uchazeč Petr Kožený, s.r.o. x režie 10%)

| | | | | |
|---|-----|----|-----------|-------------------|
| objímky kluzné typ M / N výška 75 mm | kus | 5 | 944,00 | 4 720,00 |
| manžeta chráničky vč. upínací pásky, rozměr 326x610 mm, půlená | kus | 1 | 5 959,00 | 5 959,00 |
| objímky kluzné typ M / N výška 90 mm | kus | 24 | 1 142,00 | 27 408,00 |
| RACI zajišťovací páska (15 m) | kus | 2 | 960,00 | 1 920,00 |
| manžeta chráničky vč. upínací pásky, rozměr 170x377 mm, půlená | kus | 2 | 3 476,00 | 6 952,00 |
| úprava stávající chráničky k připojení nové chráničky | kpl | 1 | 14 898,00 | 14 898,00 |
| bourání a likvidace šachty | kpl | 1 | 19 600,00 | 19 600,00 |
| Koleno hrdlové spoj TYTON z tvárné litiny, práškový epoxid. TI. 250mic MMK-kus DN 300-45° | kus | 2 | 38 901,00 | 77 802,00 |
| zajištění šoupěte | kus | 1 | 4 410,00 | 4 410,00 |
| | | | | 183 669,00 |

Petr Kožený, s.r.o.

| | | | | |
|---|-----|----|-----------|-------------------|
| objímky kluzné typ M / N výška 75 mm | kus | 5 | 858,00 | 4 290,00 |
| manžeta chráničky vč. upínací pásky, rozměr 326x610 mm, půlená | kus | 1 | 5 417,00 | 5 417,00 |
| objímky kluzné typ M / N výška 90 mm | kus | 24 | 1 038,00 | 24 912,00 |
| RACI zajišťovací páska (15 m) | kus | 2 | 873,00 | 1 746,00 |
| manžeta chráničky vč. upínací pásky, rozměr 170x377 mm, půlená | kus | 2 | 3 160,00 | 6 320,00 |
| úprava stávající chráničky k připojení nové chráničky | kpl | 1 | 13 544,00 | 13 544,00 |
| bourání a likvidace šachty | kpl | 1 | 17 818,00 | 17 818,00 |
| Koleno hrdlové spoj TYTON z tvárné litiny, práškový epoxid. TI. 250mic MMK-kus DN 300-45° | kus | 2 | 35 365,00 | 70 730,00 |
| zajištění šoupěte | kus | 1 | 4 009,00 | 4 009,00 |
| | | | | 148 786,00 |

Esta, spol. s r.o.

| | | | | |
|---|-----|----|-----------|-------------------|
| objímky kluzné typ M / N výška 75 mm | kus | 5 | 914,00 | 4 570,00 |
| manžeta chráničky vč. upínací pásky, rozměr 326x610 mm, půlená | kus | 1 | 6 250,00 | 6 250,00 |
| objímky kluzné typ M / N výška 90 mm | kus | 24 | 1 244,00 | 29 856,00 |
| RACI zajišťovací páska (15 m) | kus | 2 | 943,00 | 1 886,00 |
| manžeta chráničky vč. upínací pásky, rozměr 170x377 mm, půlená | kus | 2 | 3 250,00 | 6 500,00 |
| úprava stávající chráničky k připojení nové chráničky | kpl | 1 | 13 550,00 | 13 550,00 |
| bourání a likvidace šachty | kpl | 1 | 18 100,00 | 18 100,00 |
| Koleno hrdlové spoj TYTON z tvárné litiny, práškový epoxid. TI. 250mic MMK-kus DN 300-45° | kus | 2 | 34 500,00 | 69 000,00 |
| zajištění šoupěte | kus | 1 | 4 500,00 | 4 500,00 |
| | | | | 154 212,00 |

Aquarius s.r.o.

| | | | | |
|---|-----|----|-----------|-------------------|
| objímky kluzné typ M / N výška 75 mm | kus | 5 | 955,00 | 4 775,00 |
| manžeta chráničky vč. upínací pásky, rozměr 326x610 mm, půlená | kus | 1 | 5 620,00 | 5 620,00 |
| objímky kluzné typ M / N výška 90 mm | kus | 24 | 1 320,00 | 31 680,00 |
| RACI zajišťovací páska (15 m) | kus | 2 | 843,00 | 1 686,00 |
| manžeta chráničky vč. upínací pásky, rozměr 170x377 mm, půlená | kus | 2 | 3 390,00 | 6 780,00 |
| úprava stávající chráničky k připojení nové chráničky | kpl | 1 | 14 650,00 | 14 650,00 |
| bourání a likvidace šachty | kpl | 1 | 18 000,00 | 18 000,00 |
| Koleno hrdlové spoj TYTON z tvárné litiny, práškový epoxid. TI. 250mic MMK-kus DN 300-45° | kus | 2 | 37 200,00 | 74 400,00 |
| zajištění šoupěte | kus | 1 | 4 285,00 | 4 285,00 |
| | | | | 181 876,00 |

Mj
K. G. Milič

STRABAG

STRABAG a.s.
odštěpný závod Praha
Na Bělidě 196/21, 150 00 Praha 5
(19)

Cena v ZBV (vybraný uchazeč Petr Kožený, s.r.o.)

| MJ | množství | JC (uchazeč) | režie 9% | zisk 1,5% | VRN | JC (včetně R.Z. VRN) | Celkem |
|---|----------|--------------|----------|-----------|--------|----------------------|-------------------|
| oblimky kluzné typ M / N výška 75 mm | 5 | 858,00 | 68,64 | 12,87 | 4,49 | 944,00 | 4 720,00 |
| manžeta chráničky vč. upínací pásky, rozměr 326x610 mm, půlená | 1 | 5 417,00 | 433,36 | 81,255 | 27,39 | 5 959,00 | 5 959,00 |
| oblimky kluzné typ M / N výška 90 mm | 24 | 1 038,00 | 83,04 | 15,57 | 5,39 | 1 142,00 | 27 408,00 |
| RACI zajišťovací páska (15 m) | 2 | 873,00 | 69,84 | 13,095 | 4,07 | 960,00 | 1 920,00 |
| manžeta chráničky vč. upínací pásky, rozměr 170x377 mm, půlená | 2 | 3 160,00 | 252,8 | 47,4 | 15,80 | 3 476,00 | 6 952,00 |
| úprava stávající chráničky k připojení nové chráničky | 1 | 13 544,00 | 1 083,52 | 203,16 | 67,32 | 14 896,00 | 14 896,00 |
| bourání a likvidace šachty | 1 | 17 818,00 | 1 425,44 | 267,27 | 89,29 | 19 600,00 | 19 600,00 |
| Koleno hrdlové spoj TYTON z tvárné litiny, práškový epoxid, Tl. 250mic MMK-kus DN 300-45* | 2 | 35 365,00 | 2 829,2 | 530,475 | 176,32 | 36 901,00 | 77 602,00 |
| zajištění šoupěte | 1 | 4 009,00 | 320,72 | 60,135 | 20,15 | 4 410,00 | 4 410,00 |
| | | | | | | | 163 669,00 |

Petr Kožený, s.r.o. - vybraný uchazeč

| | | | | | | | |
|---|----|-----------|-------------------|--|--|--|--|
| oblimky kluzné typ M / N výška 75 mm | 5 | 858,00 | 4 280,00 | | | | |
| manžeta chráničky vč. upínací pásky, rozměr 326x610 mm, půlená | 1 | 5 417,00 | 5 417,00 | | | | |
| oblimky kluzné typ M / N výška 90 mm | 24 | 1 038,00 | 24 912,00 | | | | |
| RACI zajišťovací páska (15 m) | 2 | 873,00 | 1 746,00 | | | | |
| manžeta chráničky vč. upínací pásky, rozměr 170x377 mm, půlená | 2 | 3 160,00 | 6 320,00 | | | | |
| úprava stávající chráničky k připojení nové chráničky | 1 | 13 544,00 | 13 544,00 | | | | |
| bourání a likvidace šachty | 1 | 17 818,00 | 17 818,00 | | | | |
| Koleno hrdlové spoj TYTON z tvárné litiny, práškový epoxid, Tl. 250mic MMK-kus DN 300-45* | 2 | 35 365,00 | 70 730,00 | | | | |
| zajištění šoupěte | 1 | 4 009,00 | 4 009,00 | | | | |
| | | | 148 786,00 | | | | |

Estla, spol. s r.o.

| | | | | | | | |
|---|----|-----------|-------------------|--|--|--|--|
| oblimky kluzné typ M / N výška 75 mm | 5 | 914,00 | 4 570,00 | | | | |
| manžeta chráničky vč. upínací pásky, rozměr 326x610 mm, půlená | 1 | 6 250,00 | 6 250,00 | | | | |
| oblimky kluzné typ M / N výška 90 mm | 24 | 1 244,00 | 29 856,00 | | | | |
| RACI zajišťovací páska (15 m) | 2 | 943,00 | 1 886,00 | | | | |
| manžeta chráničky vč. upínací pásky, rozměr 170x377 mm, půlená | 2 | 3 250,00 | 6 500,00 | | | | |
| úprava stávající chráničky k připojení nové chráničky | 1 | 13 550,00 | 13 550,00 | | | | |
| bourání a likvidace šachty | 1 | 18 100,00 | 18 100,00 | | | | |
| Koleno hrdlové spoj TYTON z tvárné litiny, práškový epoxid, Tl. 250mic MMK-kus DN 300-45* | 2 | 34 500,00 | 69 000,00 | | | | |
| zajištění šoupěte | 1 | 4 500,00 | 4 500,00 | | | | |
| | | | 154 212,00 | | | | |

Aquarius s.r.o.

| | | | | | | | |
|---|----|-----------|-------------------|--|--|--|--|
| oblimky kluzné typ M / N výška 75 mm | 5 | 955,00 | 4 775,00 | | | | |
| manžeta chráničky vč. upínací pásky, rozměr 326x610 mm, půlená | 1 | 5 620,00 | 5 620,00 | | | | |
| oblimky kluzné typ M / N výška 90 mm | 24 | 1 320,00 | 31 680,00 | | | | |
| RACI zajišťovací páska (15 m) | 2 | 843,00 | 1 686,00 | | | | |
| manžeta chráničky vč. upínací pásky, rozměr 170x377 mm, půlená | 2 | 3 390,00 | 6 780,00 | | | | |
| úprava stávající chráničky k připojení nové chráničky | 1 | 14 650,00 | 14 650,00 | | | | |
| bourání a likvidace šachty | 1 | 18 000,00 | 18 000,00 | | | | |
| Koleno hrdlové spoj TYTON z tvárné litiny, práškový epoxid, Tl. 250mic MMK-kus DN 300-45* | 2 | 37 200,00 | 74 400,00 | | | | |
| zajištění šoupěte | 1 | 4 285,00 | 4 285,00 | | | | |
| | | | 161 876,00 | | | | |





Odesílání e-mailu: E.1_soupis

Podpočítač - Petr Kožený s.r.o. - e-mail: martina.olekova

2.11.2017 10:43

▼ 1 příloha



E.2_soupis prací.xlsx

[Zobrazit podrobnosti](#)

Dobrý den,
Zasílám Vám CN na "křižovatku Na cikánce".

S pozdravem
Kráál Luboš - 602 196 214

Petr Kožený, s.r.o.
Švermovská 32
273 41 Brandýsek
IČO: 25631039
DIČ: CZ25631039

Upozornění: Informace obsažené v této nabídce mají informativní charakter, nejedná se o nabídku dle § 1731 nabo § 1732, ani o veřejný příslib dle § 1733 občanského zákoníku.

Cenová nabídka na dodávku stavebních prací



| | |
|--|--|
| Stavba: | Kruhová křižovatka Kladno - Švermov "Na Cikáncé" |
| Objednatel: | STRABAG a.s. |
| Poptávaná část stavby: | |
| Dodavatel: | Petr Kozeny, s.r.o. |
| Jméno: | Karel Luboš |
| Telefon: | 602 196 214 |
| Email: | osobnost@petrkozeny.cz |
| Pokyny pro vyplnění cenové nabídky vyplňte pole označené tučnou italikou barvou pole pro případnou úpravu množství (cena se pak počítá s tímto množstvím) | |

ostatní pole se dopočítají

| Číslo | Kód | Popis | MJ | Množství | Upravené množství | JC (CZK) | Celkem (CZK) |
|----------------------|-----|---|-----|----------|-------------------|-----------|-------------------|
| SO340. | | | | | | | |
| | | SO 340 Úpravy na vodovodu | | | | | 148 786,00 |
| 1 | | objímky kluzné typ M / N výška 75 mm | kus | 5,000 | | 858,00 | 4 290,00 |
| 2 | | manžeta chráničky vč. upínací pásky, rozměr 326x610 mm, půlená | kus | 1,000 | | 5 417,00 | 5 417,00 |
| 3 | | objímky kluzné typ M / N výška 90 mm | kus | 24,000 | | 1 038,00 | 24 912,00 |
| 4 | | RACI zajišťovací páska (15 m) | kus | 2,000 | | 873,00 | 1 746,00 |
| 5 | | manžeta chráničky vč. upínací pásky, rozměr 170x377 mm, půlená | kus | 2,000 | | 3 160,00 | 6 320,00 |
| 6 | | úprava stávající chráničky k připojení nové chráničky | kpl | 1,000 | | 13 544,00 | 13 544,00 |
| 7 | | bourání a likvidace šachty | kpl | 1,000 | | 17 818,00 | 17 818,00 |
| 8 | | Koleno hrdlové spoj TYTON z tvárné litiny, práškový epoxid, TI. 250mic MMK-kus DN 300-45° | kus | 2,000 | | 35 368,00 | 70 730,00 |
| 9 | | zajištění šoupěte | kus | 1,000 | | 4 009,00 | 4 009,00 |
| SOUČET CELKEM | | | | | | | 148 786,00 |

Dne: 2.11.2017



cenová nabídka
ESTA Kladno Komu: martina.olexova
2.11.2017 13:43

[Zobrazit podrobnosti](#)

▼ [1 příloha](#)



112016-E - Kruhová křížovatka Kladno - Švermov „Na Cikánce“ .xlsx

Dobrý den paní Olexová,

v příloze Vám zasíláme cenovou nabídku na akci:
Kruhová křížovatka Kladno – Švermov “Na Cikánce”

S pozdravem

Jiří Polák
jednatel

ESTA spol.s r.o.
Lacínova 750
272 01 Kladno 2
tel: 312 686 009
email: estakladno@gmail.com
www.estakladno.cz



CN Kladno Švermov

Kateřina Martínková Komu: martina.olekova
2.11.2017 9:23

▼ 1 příloha

[Zobrazit podrobnosti](#)



112016-A - Kruhová křižovatka Kladno - Švermov "Na Cikáncích".xlsx

Dobrý den,

Zasílám rozpočet na kruhovou křižovatku Kladno Švermov.

Děkuji a přeji pěkný den

Kateřina Martínková



Aquarius, spol. s r.o.
Pražská 224, 273 51 Kyšice
Tel.: 731 161 159
IČ: 49550616
www.aquarius-is.cz

Cenová nabídka na dodávku stavebních prací

| | |
|--|--|
| Stavba: | Objednatel: STRABAG a.s. |
| Poplácáná část stavby: | Kruhová křižovatka Kladno - Švermov "Na Cikáncce" |
| Dodavatel: | Aquarius s.r.o. |
| Jméno: | Kateřina Marínková |
| Telefon: | 731 161 159 |
| Email: | katka.marinkova@aquarius.cz |
| Pokyny pro vyplnění cenové nabídky | |
| vzplnit podle označeneé technické podmínky, bez sou | |
| pole pro případnou úpravu množství (cena se pak počítá s tímto množstvím) | |
| ostatní pole se dopočítají | |

| Číslo | Kód | Popis | MJ | Množství | Upravené množství | JC (CZK) | Celkem (CZK) |
|---|-----|---|-----|----------|-------------------|-----------|-------------------|
| SO340. SO 340 Úpravy na vodovodu | | | | | | | |
| 1 | | objímky kluzné typ M / N výška 75 mm | kus | 5,000 | | 955,00 | 161 876,00 |
| 2 | | manžeta chráničky vč. upínací pásky, rozměr 326x610 mm, půlená | kus | 1,000 | | 5 620,00 | 4 775,00 |
| 3 | | objímky kluzné typ M / N výška 90 mm | kus | 24,000 | | 1 320,00 | 31 680,00 |
| 4 | | RACI zajišťovací páska (15 m) | kus | 2,000 | | 843,00 | 1 686,00 |
| 5 | | manžeta chráničky vč. upínací pásky, rozměr 170x377 mm, půlená | kus | 2,000 | | 3 360,00 | 6 780,00 |
| 6 | | úprava stávající chráničky k připojení nové chráničky | kpl | 1,000 | | 14 650,00 | 14 650,00 |
| 7 | | bourání a likvidace šachty | kpl | 1,000 | | 16 000,00 | 18 000,00 |
| 8 | | Koleno hrdlové spoj TYTON z tvárné litiny, práškový epoxid. Tl. 250mic MMK-kus DN 300-45° | kus | 2,000 | | 37 200,00 | 74 400,00 |
| 9 | | zajištění šoupěte | kus | 1,000 | | 4 285,00 | 4 285,00 |
| SOUCET CELKEM | | | | | | | 161 876,00 |

Dne: 2.11.2017

Cena v ZBV (vybraný uchazeč SVAS x režie 11%)

| | | | | |
|--|----------------|----|-----------|------------|
| Šoupě DN 150, F4 | ks | 2 | 9 115,00 | 18 230,00 |
| Kolečko k šoupěti DN 150 | ks | 1 | 755,00 | 755,00 |
| Zemní souprava k šoupěti DN 150, 1,1 - 1,6m | ks | 1 | 1 256,00 | 1 256,00 |
| Vario podložka | ks | 1 | 269,00 | 269,00 |
| Betonový podklad | ks | 1 | 138,00 | 138,00 |
| TP 150/1000 | ks | 1 | 9 132,00 | 9 132,00 |
| TP 150/500 | ks | 1 | 7 372,00 | 7 372,00 |
| Koleno přírubové litinové DN 150/30 st. | ks | 1 | 4 611,00 | 4 611,00 |
| Koleno přírubové litinové DN 150/45 st. | ks | 1 | 4 611,00 | 4 611,00 |
| Synoflex (waga) DN 150, H-P | ks | 2 | 7 162,00 | 14 324,00 |
| Spojovací materiál, těsnění | kpl | 1 | 6 621,00 | 6 621,00 |
| Montáž | kpl | 1 | 30 750,00 | 30 750,00 |
| Manipulace na síti | kpl | 1 | 9 932,00 | 9 932,00 |
| Odkalování | m ³ | 50 | 51,44 | 2 572,00 |
| Náhradní zásobování vodou (NZ) - nájem voznice | ks | 6 | 828,00 | 4 968,00 |
| NZ - rozvoz | hod | 5 | 530,00 | 2 650,00 |
| Doprava NZ | km | 96 | 50,00 | 4 800,00 |
| | | | | 122 991,00 |

Středočeské vodáry a.s.

| | | | | |
|--|----------------|----|-----------|------------|
| Šoupě DN 150, F4 | ks | 2 | 8 204,00 | 16 408,00 |
| Kolečko k šoupěti DN 150 | ks | 1 | 680,00 | 680,00 |
| Zemní souprava k šoupěti DN 150, 1,1 - 1,6m | ks | 1 | 1 130,00 | 1 130,00 |
| Vario podložka | ks | 1 | 242,00 | 242,00 |
| Betonový podklad | ks | 1 | 124,00 | 124,00 |
| TP 150/1000 | ks | 1 | 8 219,00 | 8 219,00 |
| TP 150/500 | ks | 1 | 6 635,00 | 6 635,00 |
| Koleno přírubové litinové DN 150/30 st. | ks | 1 | 4 150,00 | 4 150,00 |
| Koleno přírubové litinové DN 150/45 st. | ks | 1 | 4 150,00 | 4 150,00 |
| Synoflex (waga) DN 150, H-P | ks | 2 | 6 446,00 | 12 892,00 |
| Spojovací materiál, těsnění | kpl | 1 | 5 959,00 | 5 959,00 |
| Montáž | kpl | 1 | 27 657,00 | 27 657,00 |
| Manipulace na síti | kpl | 1 | 8 939,00 | 8 939,00 |
| Odkalování | m ³ | 50 | 46,30 | 2 315,00 |
| Náhradní zásobování vodou (NZ) - nájem voznice | ks | 6 | 745,00 | 4 470,00 |
| NZ - rozvoz | hod | 5 | 477,00 | 2 385,00 |
| Doprava NZ | km | 96 | 45,00 | 4 320,00 |
| | | | | 110 676,00 |

Esta, spol. s r.o.

| | | | | |
|--|----------------|----|-----------|------------|
| Šoupě DN 150, F4 | ks | 2 | 9 420,00 | 18 840,00 |
| Kolečko k šoupěti DN 150 | ks | 1 | 750,00 | 750,00 |
| Zemní souprava k šoupěti DN 150, 1,1 - 1,6m | ks | 1 | 1 249,00 | 1 249,00 |
| Vario podložka | ks | 1 | 268,00 | 268,00 |
| Betonový podklad | ks | 1 | 122,00 | 122,00 |
| TP 150/1000 | ks | 1 | 9 460,00 | 9 460,00 |
| TP 150/500 | ks | 1 | 7 530,00 | 7 530,00 |
| Koleno přírubové litinové DN 150/30 st. | ks | 1 | 4 890,00 | 4 890,00 |
| Koleno přírubové litinové DN 150/45 st. | ks | 1 | 4 890,00 | 4 890,00 |
| Synoflex (waga) DN 150, H-P | ks | 2 | 7 390,00 | 14 780,00 |
| Spojovací materiál, těsnění | kpl | 1 | 6 550,00 | 6 550,00 |
| Montáž | kpl | 1 | 31 650,00 | 31 650,00 |
| Manipulace na síti | kpl | 1 | 10 115,00 | 10 115,00 |
| Odkalování | m ³ | 50 | 63,00 | 3 150,00 |
| Náhradní zásobování vodou (NZ) - nájem voznice | ks | 6 | 952,00 | 5 712,00 |
| NZ - rozvoz | hod | 5 | 648,00 | 3 240,00 |
| Doprava NZ | km | 96 | 56,00 | 5 376,00 |
| | | | | 128 572,00 |

Petr Kožený, s.r.o.

| | | | | |
|--|----------------|----|-----------|------------|
| Šoupě DN 150, F4 | ks | 2 | 9 429,00 | 18 858,00 |
| Kolečko k šoupěti DN 150 | ks | 1 | 749,00 | 749,00 |
| Zemní souprava k šoupěti DN 150, 1,1 - 1,6m | ks | 1 | 1 320,00 | 1 320,00 |
| Vario podložka | ks | 1 | 284,00 | 284,00 |
| Betonový podklad | ks | 1 | 145,00 | 145,00 |
| TP 150/1000 | ks | 1 | 9 527,00 | 9 527,00 |
| TP 150/500 | ks | 1 | 7 296,00 | 7 296,00 |
| Koleno přírubové litinové DN 150/30 st. | ks | 1 | 4 630,00 | 4 630,00 |
| Koleno přírubové litinové DN 150/45 st. | ks | 1 | 4 630,00 | 4 630,00 |
| Synoflex (waga) DN 150, H-P | ks | 2 | 7 250,00 | 14 500,00 |
| Spojovací materiál, těsnění | kpl | 1 | 6 800,00 | 6 800,00 |
| Montáž | kpl | 1 | 32 000,00 | 32 000,00 |
| Manipulace na síti | kpl | 1 | 10 500,00 | 10 500,00 |
| Odkalování | m ³ | 50 | 51,00 | 2 550,00 |
| Náhradní zásobování vodou (NZ) - nájem voznice | ks | 6 | 805,00 | 4 830,00 |
| NZ - rozvoz | hod | 5 | 542,00 | 2 710,00 |
| Doprava NZ | km | 96 | 49,00 | 4 704,00 |
| | | | | 126 033,00 |

STRABAG a.s.
 Grbitěnný závod Praha
 Adresa: 199/21, 150 00 Praha 5

Cena v ZBV (vybraný uchazeč Sítidobaské vodárny a.s.)

| | MJ | možství | JC (uchazeč) | nářb. B% | zisk 1,5% | VRN | JC (věrná R.Z. VRN) | Celkem |
|--|-----|---------|--------------|----------|-----------|--------|---------------------|------------|
| Šoupě DN 150, F4 | ks | 2 | 8 204,00 | 656,32 | 123,06 | 131,62 | 9 113,00 | 18 230,00 |
| Kolekto k šoupěti DN 150 | ks | 1 | 680,00 | 54,40 | 10,2 | 10,40 | 755,00 | 755,00 |
| Zemní souprava k šoupěti DN 150, 1,1 - 1,6m | ks | 1 | 1 130,00 | 90,40 | 16,95 | 18,65 | 1 256,00 | 1 256,00 |
| Vario podložka | ks | 1 | 242,00 | 19,36 | 3,63 | 4,01 | 269,00 | 269,00 |
| Betonový podklad | ks | 1 | 124,00 | 9,92 | 1,86 | 2,22 | 138,00 | 138,00 |
| TP 150/1000 | ks | 1 | 8 219,00 | 657,52 | 123,285 | 132,23 | 9 132,00 | 9 132,00 |
| TP 150/500 | ks | 1 | 6 635,00 | 530,80 | 99,525 | 106,08 | 7 372,00 | 7 372,00 |
| Koleno přírubové litinové DN 150/30 st. | ks | 1 | 4 130,00 | 332,00 | 62,25 | 66,75 | 4 811,00 | 4 811,00 |
| Koleno přírubové litinové DN 150/45 st. | ks | 1 | 4 130,00 | 332,00 | 62,25 | 66,75 | 4 811,00 | 4 811,00 |
| Synoflex (waga) DN 150, H-P | ks | 2 | 6 446,00 | 515,68 | 96,69 | 103,63 | 7 182,00 | 14 324,00 |
| Spojovací materiál, těsnění | kpl | 1 | 5 959,00 | 476,72 | 89,385 | 95,89 | 6 621,00 | 6 621,00 |
| Montáž | kpl | 1 | 27 657,00 | 2 212,56 | 414,855 | 465,58 | 30 750,00 | 30 750,00 |
| Manipulace na síti | kpl | 1 | 8 939,00 | 713,12 | 134,085 | 143,90 | 9 902,00 | 9 902,00 |
| Odstavování | m3 | 50 | 46,30 | 3,70 | 0,6945 | 0,74 | 51,44 | 2 572,00 |
| Náhradní zásobování vodou (NZ) - nájem voznice | ks | 6 | 745,00 | 59,60 | 11,175 | 12,23 | 828,00 | 4 968,00 |
| NZ - rozvoz | hod | 5 | 477,00 | 38,16 | 7,155 | 7,89 | 530,00 | 2 650,00 |
| Doprava NZ | km | 96 | 45,00 | 3,60 | 0,675 | 0,73 | 50,00 | 4 800,00 |
| | | | | | | | | 122 991,00 |

Sítidobaské vodárny a.s.

| | | | | |
|--|-----|----|-----------|------------|
| Šoupě DN 150, F4 | ks | 2 | 8 204,00 | 16 408,00 |
| Kolekto k šoupěti DN 150 | ks | 1 | 680,00 | 680,00 |
| Zemní souprava k šoupěti DN 150, 1,1 - 1,6m | ks | 1 | 1 130,00 | 1 130,00 |
| Vario podložka | ks | 1 | 242,00 | 242,00 |
| Betonový podklad | ks | 1 | 124,00 | 124,00 |
| TP 150/1000 | ks | 1 | 8 219,00 | 8 219,00 |
| TP 150/500 | ks | 1 | 6 219,00 | 6 219,00 |
| Koleno přírubové litinové DN 150/30 st. | ks | 1 | 6 635,00 | 6 635,00 |
| Koleno přírubové litinové DN 150/45 st. | ks | 1 | 4 150,00 | 4 150,00 |
| Synoflex (waga) DN 150, H-P | ks | 1 | 4 150,00 | 4 150,00 |
| Spojovací materiál, těsnění | ks | 2 | 6 446,00 | 12 892,00 |
| Montáž | kpl | 1 | 5 959,00 | 5 959,00 |
| Manipulace na síti | kpl | 1 | 27 657,00 | 27 657,00 |
| Odstavování | m3 | 50 | 46,30 | 2 315,00 |
| Náhradní zásobování vodou (NZ) - nájem voznice | ks | 6 | 745,00 | 4 470,00 |
| NZ - rozvoz | hod | 5 | 477,00 | 2 385,00 |
| Doprava NZ | km | 96 | 45,00 | 4 320,00 |
| | | | | 110 675,00 |

Estis, spol. s r.o.

| | | | | |
|--|-----|----|-----------|------------|
| Šoupě DN 150, F4 | ks | 2 | 9 420,00 | 18 840,00 |
| Kolekto k šoupěti DN 150 | ks | 1 | 750,00 | 750,00 |
| Zemní souprava k šoupěti DN 150, 1,1 - 1,6m | ks | 1 | 1 249,00 | 1 249,00 |
| Vario podložka | ks | 1 | 268,00 | 268,00 |
| Betonový podklad | ks | 1 | 122,00 | 122,00 |
| TP 150/1000 | ks | 1 | 9 460,00 | 9 460,00 |
| TP 150/500 | ks | 1 | 7 530,00 | 7 530,00 |
| Koleno přírubové litinové DN 150/30 st. | ks | 1 | 4 890,00 | 4 890,00 |
| Koleno přírubové litinové DN 150/45 st. | ks | 1 | 4 890,00 | 4 890,00 |
| Synoflex (waga) DN 150, H-P | ks | 2 | 7 390,00 | 14 780,00 |
| Spojovací materiál, těsnění | kpl | 1 | 6 550,00 | 6 550,00 |
| Montáž | kpl | 1 | 31 650,00 | 31 650,00 |
| Manipulace na síti | kpl | 1 | 10 115,00 | 10 115,00 |
| Odstavování | m3 | 50 | 63,00 | 3 150,00 |
| Náhradní zásobování vodou (NZ) - nájem voznice | ks | 6 | 952,00 | 5 712,00 |
| NZ - rozvoz | hod | 5 | 648,00 | 3 240,00 |
| Doprava NZ | km | 96 | 56,00 | 5 376,00 |
| | | | | 128 572,00 |

STRABAG a.s.
 Sítidobaské vodárny a.s.
 Předm. 500/177 - 160 000 - Praha 5

15

Peťr Koblený, s.r.o.:

| | | | | |
|--|-----|----|-----------|------------|
| Souprů DN 150, F4 | ks | 2 | 9 429,00 | 18 858,00 |
| Kolekto k soupru DN 150 | ks | 1 | 749,00 | 749,00 |
| Zemní souprava k soupru DN 150, 1,1 - 1,5m | ks | 1 | 1 320,00 | 1 320,00 |
| Vario podložka | ks | 1 | 284,00 | 284,00 |
| Betonový podklad | ks | 1 | 145,00 | 145,00 |
| TP 150/1000 | ks | 1 | 9 827,00 | 9 827,00 |
| TP 150/500 | ks | 1 | 7 296,00 | 7 296,00 |
| Koleno přírubové litinové DN 150/20 st. | ks | 1 | 4 630,00 | 4 630,00 |
| Koleno přírubové litinové DN 150/AS st. | ks | 1 | 4 630,00 | 4 630,00 |
| Symfon (váha) DN 150, H-P | ks | 1 | 7 250,00 | 14 500,00 |
| Spojovací materiál, včetně montáží | ks | 2 | 7 250,00 | 14 500,00 |
| Manipulace na síti | ks | 1 | 6 800,00 | 6 800,00 |
| Odstavování | ks | 1 | 32 000,00 | 32 000,00 |
| Náhradní zásobování vodou (NZ) - nález vozíčka | ks | 1 | 10 500,00 | 10 500,00 |
| NZ - rozvoz | m3 | 50 | 51,00 | 2 550,00 |
| Dooprava NZ | ks | 6 | 805,00 | 4 830,00 |
| | hod | 5 | 542,00 | 2 710,00 |
| | km | 96 | 49,00 | 4 704,00 |
| | | | | 128 033,00 |

15

STRABAG
 STRABAG a.s.
 oddělení závodů
 Na Petřické 156/21, 15007



FwD: Křivozatka Kladno - Švermov "na cikánce"
Slabý, Miroslav Komu: marina.alexova
27.09.2017 7:52

15:00/14

Tato zpráva byla postoupena.

[Zobrazit podrobnosti](#)

▼ 1 příloha



E_1_soupis.xlsx

Dobrý den, paní Olexová,

V příloze Vám posílám oceněné následující dílčí objekty dle dohody, pro stavbu Kruhová křivozatka Kladno - Švermov "Na Cikánce".

Nabídky obsahují dodávku materiálu a jeho montáž (bez zemních prací). Co se týká položky č. 16 v objektu SO 000 - jedná se o náklady, které spadají do rozpočtu k přeložce vodovodu, ale nebyl pro ně v objektu SO 340 prostor. Obsahem jsou tedy náklady na nutné zabezpečení provozu dodávek vody k odběratelům, aby bylo možné stávající překládané řady vyřadit po dobu výstavby z provozu.

Ocenili jsme tedy jen to, co můžeme nabídnout. A to objekty:
SO 340
SO 000

Objekt SO 341 nenabízím z důvodu, že by to pro nás znamenalo oslovit subdodavatele a objekt SO 330 neumíme.

s pozdravem

Miroslav Slabý

Vedoucí střediska provozu Vodovod Kladno

Středočeské vodárny, a.s.

U Vodojemu 3085 / 272 80 Kladno

M: +420 607 572 148 / T: +420 312 812 175

E: miroslav.slaby@svas.cz / www.svas.cz

Cenová nabídka

Akce: Kladno, kruhový objezd, ul. Na Kopci

část: Provozní náklady na zajištění dodávek při výstavbě přeložky vodovodu DN 300

Středočeské vodárny, a.s., U Vodojemu 3085, 272 80 Kladno

| popis | mn. jedn. | jedn. cena | cena celkem |
|---|-----------|------------|---------------------|
| šoupě DN 150, F4 | 2 ks | 8 204,00 | 16 408,00 |
| kolečko k šoupěti DN 150 | 1 ks | 680,00 | 680,00 |
| zemní souprava k šoupěti DN 150, 1,1, - 1,6 m | 1 ks | 1 130,00 | 1 130,00 |
| Vario podložka | 1 ks | 242,00 | 242,00 |
| betonový podklad | 1 ks | 124,00 | 124,00 |
| poklop šoupatový - logo VKM | 1 ks | 772,80 | 772,80 |
| TP 150/1000 | 1 ks | 8 219,00 | 8 219,00 |
| TP 150/500 | 1 ks | 6 635,00 | 6 635,00 |
| koleno přírubové litinové DN 150/30° | 1 ks | 4 150,00 | 4 150,00 |
| koleno přírubové litinové DN 150/45° | 1 ks | 4 150,00 | 4 150,00 |
| Synoflex (waga) DN 150, H-P | 2 ks | 6 446,00 | 12 892,00 |
| materiál celkem | | | 55 402,80 |
| spojovací materiál, těsnění | 1 kpl | 5 959,00 | 5 959,00 |
| montáž | 1 kpl | 27 657,00 | 27 657,00 |
| manipulace na síti | 1 kpl | 8 939,00 | 8 939,00 |
| odkalování | 50 m3 | 46,30 | 2 315,00 |
| náhradní zásobování (NZ) - nájem voznice | 6 ks | 745,00 | 4 470,00 |
| NZ - rozvoz | 5 hod | 477,00 | 2 385,00 |
| doprava NZ | 96 km | 45,00 | 4 320,00 |
| montáž, náhradní zásobování celkem | | | 56 045,00 Kč |

cena celkem (bez DPH) 111 447,80 Kč

cena s DPH 134 851,84 Kč

Středočeské vodárny, a.s.
provoz vodovod
U Vodojemu 3085, 272 80 Kladno

(1)

7 DI. ZUREŠ SUBOMIR

IBH Poděbradova 3178
272 01 KLADNO
IČ: 475 40 966



Odeslání e-mailu: E_1_soupis

Rozpočet - Petr Koženy s.r.o.

Komru: marina.alexova

26.09.2017 12:20

▼ 1 příloha



E_1_soupis.xlsx

[Zobrazit podrobnosti](#)

Dobrý den,
zasílám Vám CN na "Křižovatku Na cikánce".

S pozdravem
Král Luboš - 602 196 214

Petr Koženy, s.r.o.
Švermova 32
273 41 Brandýsek
IČO: 25631039
DIČ: CZ25631039

Upozornění: Informace obsažené v této nabídce mají informativní charakter,
nejedná se o nabídku
dle § 1731 nabo § 1732, ani o veřejný příslib dle § 1733 občanského
zákoníku.

Cenová nabídka na dodávku stavebních prací



| | | | |
|--|---|--------------------|------------------------------|
| Stavba: | Kruhová křižovatka Kladno - Švermrov "Na Cikáncce" | Objednatel: | STRABAG a.s. |
| Poplávaná část stavby: | | | |
| Dodavatel: | Petr Kožený, s.r.o. | | |
| Jméno: | Král Luboš | | |
| Telefon: | 602 196 214 | Email: | objednatel@strabag.cz |
| Pokyny pro vyplnění cenové nabídky | | | |
| vyplněné pole označeno žlutou zelenou barvou | | | |
| pole pro případnou úpravu množství (cena se pak počítá s tímto množstvím) | | | |
| ostatní pole se dopočítají | | | |

| Číslo | Kód | Popis | MJ | Množství | Upravené množství | JC (CZK) | Celkem (CZK) |
|----------------------------------|-----|--|-----|----------|-------------------|-----------|-------------------|
| SO340. Úpravy na vodovodu | | | | | | | |
| 1 | | Šoupě DN 150, F4 | KS | 2,000 | | 9 429,00 | 126 033,00 |
| 2 | | Kolečko k šoupět DN 150 | KS | 1,000 | | 749,00 | 18 858,00 |
| 3 | | Zemní souprava k šoupět DN 150, 1,1 - 1,6m | KS | 1,000 | | 1 320,00 | 749,00 |
| 4 | | Vario podložka | KS | 1,000 | | 284,00 | 1 320,00 |
| 5 | | Betonový podklad | KS | 1,000 | | 145,00 | 284,00 |
| 6 | | TP 150/1000 | KS | 1,000 | | 9 527,00 | 145,00 |
| 7 | | TP 150/500 | KS | 1,000 | | 7 296,00 | 9 527,00 |
| 8 | | Koleno přírubové lžinové DN 150/30 st. | KS | 1,000 | | 4 630,00 | 7 296,00 |
| 9 | | Koleno přírubové lžinové DN 150/45 st. | KS | 1,000 | | 4 630,00 | 4 630,00 |
| 10 | | Synoflex (waga) DN 150, H-P | KS | 2,000 | | 7 250,00 | 4 630,00 |
| 11 | | Spojovací materiál, těsnění | KS | 1,000 | | 6 800,00 | 7 250,00 |
| 12 | | Montáž | kpl | 1,000 | | 32 000,00 | 6 800,00 |
| 13 | | Manipulace na síti | kpl | 1,000 | | 10 500,00 | 32 000,00 |
| 14 | | Odkalování | m3 | 50,000 | | 51,00 | 10 500,00 |
| 15 | | Náhradní zásobování vodou (NZ) - nájem voznice | ks | 6,000 | | 805,00 | 51,00 |
| 16 | | NZ - rozvoz | hod | 5,000 | | 542,00 | 805,00 |
| 17 | | Doprava NZ | km | 96,000 | | 49,00 | 542,00 |
| SOUČET CELKEM | | | | | | | 126 033,00 |

Dne: 26.9.2017



cenová nabídka
ESTA Kladno

Kont.: marina.olexova

26.09.2017 15:24

▼ 1 příloha



112016-G- Kruhová křižovatka Kladno - Švermrov „Na Cikánci“ xlsx

[Zobrazit podrobnosti](#)

Dobrý den paní Olexová,

v příloze Vám zasíláme cenovou nabídku na akci:
"Kruhová křižovatka Kladno – Švermrov "Na Cikánci"

S pozdravem

Jiří Polák
jednatel

ESTA spol.s r.o.
Lacínova 750
272 01 Kladno 2
tel: 312 686 009
email: estakladno@gmail.com
www.estakladno.cz




Cenová nabídka na dodávku stavebních prací

| | | | |
|--|---|-------------|--|
| Stavba: | Kruhová křižovatka Kladno - Švermrov "Na Cikáncce" | Objednatel: | STRABAG a.s. |
| Popíslávaná část stavby: | | | |
| Dodavatel: | Esta, spol. s r.o. | | |
| Jméno: | Jiří Polák | | |
| Telefon: | 312 686 009 | Email: | stav@esto.cz |
| Pokyny pro vyplnění cenové nabídky | | | |
| vyplňte podle vzájemně souvisejících záznamů v souboru | | | |
| pole pro případnou úpravu množství (cena se pak počítá s tímto množstvím) | | | |
| ostatní pole se dopočítají | | | |

| Číslo | Kód | Popis | MJ | Množství | Upravené množství | JC (CZK) | Celkem (CZK) |
|----------------------------------|-----|--|-----|----------|-------------------|-----------|-------------------|
| SO340. Úpravy na vodovodu | | | | | | | 128 572,00 |
| 1 | | Šoupě DN 150, F4 | ks | 2,000 | | 9 420,00 | 18 840,00 |
| 2 | | Kolečko k šoupětí DN 150 | ks | 1,000 | | 750,00 | 750,00 |
| 3 | | Zemní souprava k šoupětí DN 150, 1,1 - 1,6m | ks | 1,000 | | 1 249,00 | 1 249,00 |
| 4 | | Vario podložka | ks | 1,000 | | 268,00 | 268,00 |
| 5 | | Betonový podklad | ks | 1,000 | | 122,00 | 122,00 |
| 6 | | TP 150/1000 | ks | 1,000 | | 9 460,00 | 9 460,00 |
| 7 | | TP 150/500 | ks | 1,000 | | 7 530,00 | 7 530,00 |
| 8 | | Koleno přírubové lžtinové DN 150/30 st. | ks | 1,000 | | 4 890,00 | 4 890,00 |
| 9 | | Koleno přírubové lžtinové DN 150/45 st. | ks | 1,000 | | 4 890,00 | 4 890,00 |
| 10 | | Synoflex (wega) DN 150, H-P | ks | 1,000 | | 4 890,00 | 4 890,00 |
| 11 | | Spojovací materiál, těsnění | ks | 2,000 | | 7 390,00 | 14 780,00 |
| 12 | | Montáž | kpl | 1,000 | | 6 550,00 | 6 550,00 |
| 13 | | Manipulace na síti | kpl | 1,000 | | 31 650,00 | 31 650,00 |
| 14 | | Odkalování | kpl | 1,000 | | 10 115,00 | 10 115,00 |
| 15 | | Náhradní zásobování vodou (NZ) - nájem voznice | m3 | 50,000 | | 63,00 | 3 150,00 |
| 16 | | NZ - rozvoz | ks | 6,000 | | 952,00 | 5 712,00 |
| 17 | | Doprava NZ | hod | 5,000 | | 648,00 | 3 240,00 |
| SOUČET CELKEM | | | | | | | 128 572,00 |

Dne: 26.9.2017



SEZNAM SO:

- SO 110 OKRUŽNÍ KŘÍŽOVATKA
- SO 120 ÚPRAVY MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ
- SO 182 PŘECHODNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ
- SO 193 STÁLÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ
- SO 330 ÚPRAVY NA KANALIZACI
- SO 340 ÚPRAVY NA VODOVODU
- SO 341 ÚPRAVA ARMATURNÍ SÁCHTY
- SO 430 ÚPRAVY VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ

STÁVAJÍCÍ INŽENÝRSKÉ SÍTĚ:

- VODOVOD
- KANALIZACE
- SÍLOVÉ KABELY
- SDĚLOVACÍ KABELY
- PLYNOVOD

NAVRHOVANÉ INŽENÝRSKÉ SÍTĚ:

- VODOVOD
- - - KANALIZACE JEDNOTNÁ
- - - VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ
- × RUŠENÉ STÁVAJÍCÍ VEDENÍ
- == CHRÁNIČKA KABELOVÉHO VEDENÍ

KANALIZACE Kladno - ŠVERMOV "NA CIKÁNCI" SO 340

Středočeský kraj
 Zborovská 11
 150 21 Praha 5
 IČ 70891095

STRABAG a.s.
 Na Bědkě 198/21
 150 00 Praha 5
 IČ 60838744

Atelier PROMIKA s.r.o.
 Muchova 9/223, 160 00 Praha 6
 tel.: +420 233 081 261 e-mail: promika@promika.cz
 IČ 26080273
 HIP: Ing. Tomáš Roztočil

SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM S-JTSK VÝŠKOVÝ SYSTÉM Bv

Ing. Josef Chmelka - Projektový ateliér SÚPR
 Osecká 12a, 170 00 Praha 7
 e-mail: chmelka@chmelka-supr.cz
 IČ 10157000

| | | |
|--------------------|-------------------------|-----------------------|
| Ing. Hana Amchová | HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU | Ing. Michal Chramosta |
| Ing. Josef Chmelka | TECHNICKÁ KONTROLA | Ing. Michal Chramosta |

KANALIZACE Kladno - ŠVERMOV "NA CIKÁNCI"

| | | | |
|-----------------|--|------------|--------|
| VODOVODU | | Č. PŘÍLOHY | Č. PŘE |
| | | 2. | |



| | | | | | |
|-------|---------|---------|-------|--------|----|
| DATUM | 12/2017 | MĚŘÍTKO | 1:250 | FORMÁT | A4 |
|-------|---------|---------|-------|--------|----|

Ústní a textové části je předmětem ochrany dle autorského zákona

KATASTRY
PARCELNÍ ČÍSLA
DRUH POVRCHU
VZDÁL. OBJEKTŮ A VRCHOL. BODŮ
OZNAČENÍ VRCHOLOVÝCH BODŮ

MĚŘITKA 1:200/100

LEGENDA TYPŮ ČAR
PŮVODNÍ TERÉN
UPRAVENÝ TERÉN



| KÓTA UPRAVENÉHO TERÉNU | 348.15 | 348.18 | 348.28 | 348.36 | 348.52 | 348.52 | 348.54 | 348.55 | 348.63 | 348.90 | 349.12 | 349.16 | 349.18 | 349.22 | 349.34 | 349.50 | 349.83 | 349.85 |
|------------------------------|----------------|-------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| HLOUBKA VÝKOPU | 2.11 | 2.16 | 2.35 | 2.51 | 2.73 | 2.74 | 2.85 | 2.86 | 2.97 | 3.30 | 3.69 | 3.76 | 3.78 | 3.83 | 3.94 | 4.10 | 4.20 | 4.39 |
| KÓTA VÝKOPU | 345.84 | 345.82 | 345.73 | 345.65 | 345.58 | 345.58 | 345.57 | 345.57 | 345.53 | 345.40 | 345.23 | 345.20 | 345.19 | 345.19 | 345.11 | 347.27 | 347.33 | 347.36 |
| HLOUBKA DNA POTRUBÍ | 2.11 | 2.16 | 2.35 | 2.51 | 2.73 | 2.74 | 2.85 | 2.86 | 2.97 | 3.30 | 3.69 | 3.76 | 3.78 | 3.83 | 3.94 | 4.10 | 4.20 | 4.39 |
| KÓTA DNA POTRUBÍ | 346.04 | 346.02 | 345.93 | 345.85 | 345.78 | 345.78 | 345.77 | 345.75 | 345.73 | 345.60 | 345.43 | 345.40 | 345.39 | 345.39 | 346.21 | 347.37 | 347.43 | 347.46 |
| KÓTA PŮVODNÍHO TERÉNU | 348.30 | 348.29 | 348.24 | 348.28 | 348.31 | 348.41 | 348.42 | 348.43 | 348.50 | 348.85 | 349.33 | 349.39 | 349.41 | 349.45 | 349.53 | 347.40 | 349.71 | 349.75 |
| SROVNÁVACÍ ROVINA | 335.00 | 335.00 | 335.00 | 335.00 | 335.00 | 335.00 | 335.00 | 335.00 | 335.00 | 335.00 | 335.00 | 335.00 | 335.00 | 335.00 | 335.00 | 335.00 | 335.00 | 335.00 |
| STANIČENÍ [km/m] | 0.0 | 2.37 | 5.00 | 8.30 | 11.55 | 11.70 | 11.90 | 12.00 | 13.10 | 19.60 | 27.20 | 28.51 | 28.55 | 30.00 | 31.40 | 32.80 | 34.30 | 35.00 |
| DN(PN)[mm]-MATERIÁL-DĚLKA[m] | DN300-LT-35.00 | -22.4-29.00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SKLON[PROMILE]-DĚLKA[m] | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ULOŽENÍ | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| KÓTA UPRAVENÉHO TERÉNU | 348.30 | 348.55 | 348.77 | 348.80 | 348.95 | 349.00 | 346.33 | 346.13 | 2.87 |
|------------------------------|----------------|------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| HLOUBKA VÝKOPU | 2.11 | 2.39 | 2.61 | 2.63 | 2.78 | 2.78 | 2.67 | 2.67 | 2.87 |
| KÓTA VÝKOPU | 345.84 | 345.89 | 345.96 | 345.97 | 345.97 | 345.97 | 346.33 | 346.13 | 2.87 |
| HLOUBKA DNA POTRUBÍ | 2.11 | 2.39 | 2.61 | 2.63 | 2.78 | 2.78 | 2.67 | 2.67 | 2.87 |
| KÓTA DNA POTRUBÍ | 346.04 | 346.09 | 346.16 | 346.17 | 346.17 | 346.17 | 346.33 | 346.13 | 2.87 |
| KÓTA PŮVODNÍHO TERÉNU | 348.38 | 348.68 | 348.90 | 348.95 | 348.95 | 349.00 | 346.33 | 346.13 | 2.87 |
| SROVNÁVACÍ ROVINA | 335.00 | 335.00 | 335.00 | 335.00 | 335.00 | 335.00 | 335.00 | 335.00 | 335.00 |
| STANIČENÍ [km/m] | 0.0 | 8.10 | 11.50 | 11.80 | 13.00 | 19.00 | | | |
| DN(PN)[mm]-MATERIÁL-DĚLKA[m] | DN150-LT-19.00 | 22.1-19.00 | | | | | | | |
| SKLON[PROMILE]-DĚLKA[m] | | | | | | | | | |
| ULOŽENÍ | | | | | | | | | |

KRUHOVÁ KŘÍŽOVATKA Kladno - ŠVERMOV "NA CIKÁNCĚ" SO 340

ZADAVATEL STAVBY
Středočeský kraj
Zborovská 11
150 21 Praha 5
IČ 70891085

ZHOTOVITEL STAVBY
STRABAG
Na Bábě 188/21
150 00 Praha 5
IČ 60838744

ZHOTOVITEL DPS
atelier
projektové úřad v dopravě
Atelier PROMIKA s.r.o.
Machova 9/223, 180 00 Praha 8
tel.: +420 238 081 281 e-mail: promika@promika.cz
IČ 26060273
HP: Ing. Tomáš Roztočil

PROJEKTANT ČÁSTI
SÚPR
Ing. Josef Chmelka
Ing. Josef Chmelka - Projektový ateliér SÚPR
Osadní 12a, 170 00 Praha 7
e-mail: chmelka@chmelka-supr.cz
IČ 10157000

| | | | |
|----------------------|--------------------|-------------------------|-----------------------|
| VYPRACOVAL | Ing. Hana Amchová | HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU | Ing. Michal Chramosta |
| ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT | Ing. Josef Chmelka | TECHNICKÁ KONTROLA | Ing. Michal Chramosta |

AKCE
KRUHOVÁ KŘÍŽOVATKA Kladno - ŠVERMOV "NA CIKÁNCĚ"

STAVĚBNÍ OBJEKT
SO 340 ÚPRAVY NA VODOVODU

| | | |
|---------|------------|---------|
| PRŮLOHA | C. PRŮLOHA | C. PÁNE |
| | 3. | |

PODÉLNÉ PROFILY

| | | | | | | | |
|--------|------|-------|---------|---------|-----------|--------|-----|
| STUPĚŇ | DSPS | DATUM | 12/2017 | MĚŘITKO | 1:200/100 | FORMÁT | 3xM |
|--------|------|-------|---------|---------|-----------|--------|-----|

© návrh řešení obsažený ve výkresové a textové části je předmětem ochrany dle autorského zákona

Krycí list ZBV

| | | |
|---|---|----------------------------|
| Název a evidenční číslo Stavby: Kruhová křižovatka Kladno - Švermov „Na Cikáncé“ ev.č. stavby: 0004110 Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Úpravy veřejného osvětlení | Číslo SO/PS / / číslo Změny SO/PS: 430 / 1 | Číslo ZBV: 6 |
|---|---|----------------------------|

Objednatel: Středočeský kraj
se sídlem Zborovská 11, 150 21 Praha 5
IČ: 70891095

Zhotovitel: STRABAG a.s.
se sídlem Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5
IČ: 608 38 744

Rekapitulace ZBV č. 6 dle Skupin 1, 2, 3, 4, 5

| část ZBV č. | Cena navrhovaných Změn záporných | Cena navrhovaných Změn kladných | Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem |
|-------------|-------------------------------------|------------------------------------|--|
| 6.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| část ZBV č. | Cena navrhovaných Změn záporných | Cena navrhovaných Změn kladných | Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem |
|-------------|-------------------------------------|------------------------------------|--|
| 6.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| část ZBV č. | Cena navrhovaných Změn záporných | Cena navrhovaných Změn kladných | Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem |
|-------------|-------------------------------------|------------------------------------|--|
| 6.3 | 0,00 | 40 166,52 | 40 166,52 |

| část ZBV č. | Cena navrhovaných Změn záporných | Cena navrhovaných Změn kladných | Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem |
|-------------|-------------------------------------|------------------------------------|--|
| 6.4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| část ZBV č. | Cena navrhovaných Změn záporných | Cena navrhovaných Změn kladných | Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem |
|-------------|-------------------------------------|------------------------------------|--|
| 6.5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Suma ZBV č. | Cena navrhovaných Změn záporných | Cena navrhovaných Změn kladných | Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem |
|----------------|-------------------------------------|------------------------------------|--|
| 6 | 0,00 | 40 166,52 | 40 166,52 |

Části ZBV se číslují číslem ZBV, za kterým je tečka a index udávající číslo Skupiny.
Stejný systém číslování se používá pro jednotlivé Evidenční nebo Změnové listy
a pro Rozpis ocenění změn položek.

ZBV - krycí list

Číslo paré:

Změnový list

| | | |
|--|---|----------------------------|
| Název a evidenční číslo Stavby: Kruhová křižovatka Kladno - Švermov „Na Cikánce“ ev.č. stavby: 0004110 | Číslo SO/PS / / číslo Změny SO/PS: 430 / 1 | Číslo ZBV: 6 |
| Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Úpravy veřejného osvětlení | | |

Strany smlouvy o dílo č. S-1786/DOP/2017 (841/DAIZ/154/17) na realizaci uvedené Stavby uzavřené dne 22. 8. 2017 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Středočeský kraj se sídlem Zborovská 11, 150 21 Praha 5, Smíchov

Zhotovitel: STRABAG a.s., se sídlem Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5

| Přílohy Změnového listu: | | | Paré č. | Příjemce |
|---|----|-------------|---------|----------------|
| 1. Krycí list | 1 | počet listů | 1 | Objednatel |
| 2. Změnový list | 1 | počet listů | 2 | Zhotovitel |
| 3. Zápis o projednání ocenění soupisu prací | 1 | počet listů | 3 | Projektant |
| 4. Rozpis ocenění Změn položek | 1 | počet listů | 4 | Stavební dozor |
| 5. Přehled zařazení změn do skupin | 1 | počet listů | 5 | RDK |
| 6. Přehled dalších dokladů | 1 | počet listů | | |
| 7. Další doklady | 12 | počet listů | | |

Iniciátor změny: zhotovitel

Popis a zdůvodnění Změny:

Úpravy veřejného osvětlení

Dle rozhodnutí správce VO musí být všechny sloupy VO napojeny na jeden přípojovací bod a to z důvodu dálkového ovládní osvětlení OK. Proto byl stožár SV4 propojen novým vedením a stanovená trasa byla určena jako nejkratší možná vedenou od SV1

Tyto změny vznikly z nepředvídaných důvodů v průběhu provádění stavby, jejich množství bylo zjištěno měřením. Dotčené položky jsou podle § 10 Směrnice ředitele Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje upřesňující provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek z 29. 5. 2017 zařazený do Skupiny 3.

Údaje v Kč bez DPH:

| Cena navrhovaných Změn záporných | Cena navrhovaných Změn kladných | Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem | Součet absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných |
|-------------------------------------|------------------------------------|---|---|
| 0,00 | 40 166,52 | 40 166,52 | 40 166,52 |

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

| | | | | |
|---|-------|----------------------|-------|--------|
| Zhotovitel (stavbyvedoucí) | jméno | Ing. Hnatič Radoslav | datum | podpis |
| Projektant (autorský dozor) | jméno | Ing. Roztočil Tomáš | datum | podpis |
| Stavební dozor | jméno | Ing. Bureš Lubomír | datum | podpis |
| Supervize (Regionální dotační kancelář) | jméno | | datum | podpis |
| Zástupce Objednatele: | jméno | Bc. Zdeněk Dvořák | datum | podpis |

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u tohoto SO/PS, který je součástí uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci této Změny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Tento Změnový list představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

| | | | | |
|--|-------|--------------------|-------|--------|
| Objednatel (Oprávněná osoba Objednatele) | jméno | MVDr. Řihák Josef | datum | podpis |
| Zhotovitel | jméno | Ing. Král Vladimír | datum | podpis |
| | jméno | Ing. Plachý Milan | datum | podpis |

Číslo paré:

ZÁPIS**o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS)
pro všechny skupiny - pro ZBV číslo: 6**

| | |
|---|---------|
| Název Stavby: Kruhová křižovatka Kladno - Švermov „Na Cikánce“ | |
| Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS: | 430 / 1 |
| Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Úpravy veřejného osvětlení | |

Údaje v Kč bez DPH

| |
|-------------------------------|
| Cena SO/PS dle Smlouvy |
| 1 - zadat |
| 441 748,22 |

Poznámka: Cenu všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS a cenu navrhovaných Změn záporných na SO/PS je nutno zadávat se znaménkem mínus (-).

Cena SO/PS v předchozích ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

| | Cena všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS | Cena všech Změn kladných v předchozích Změnách na SO/PS | Cena SO/PS po všech předchozích Změnách | Rozdíl ceny SO/PS po všech předchozích Změnách a ve Smlouvě |
|-------------------------|--|---|---|---|
| 2 | 3 - zadat | 4 - zadat | 5=1+3+4 | 6=5-1 |
| stavební/montážní práce | 0,00 | 0,00 | 441 748,22 | 0,00 |

Cena SO/PS v této ZBV a po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

| | Cena navrhovaných Změn záporných na SO/PS | Cena navrhovaných Změn kladných na SO/PS | Cena všech Změn kladných na SO/PS (předchozích a navrhovaných) | Cena všech Změn kladných na SO/PS k ceně SO/PS dle Smlouvy v % |
|-------------------------|---|--|--|--|
| 7 | 8 - zadat | 9 - zadat | 10=4+9 | 11=10/1 |
| stavební/montážní práce | 0,00 | 40 166,52 | 40 166,52 | 9,09% |

Cena SO/PS po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

| | Cena všech Změn záporných na SO/PS (předchozích a navrhovaných) | Cena SO/PS po této Změně | Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy | Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy v % |
|-------------------------|---|--------------------------|---|---|
| 12 | 13=3+8 | 14=1+13+10 | 15=14-1 | 16=15/1 |
| stavební/montážní práce | 0,00 | 481 914,74 | 40 166,52 | 9,09% |

Vyjádření (souhlasím x nesouhlasím), jméno, datum, podpis

Zhotovitel (stavbyvedoucí):

Ing. Hnatič Radoslav

Projektant (autorský dozor):

Ing. Roztočil Tomáš

Stavební dozor:

Ing. Bureš Lubomír

Zástupce Objednatele:

Bc. Zdeněk Dvořák

Supervize (RDK)

Zaměstnanec KSÚS SK
odpovědný za cenové
projednání Změny:

Ing. Čermák Aleš, Ph.D., MBA

| | | | | | | | | | | | | |
|-----------|--|----|--------|---------|--------|--------|------------|------|-----------|------------|-----------|--------|
| 460600023 | Přemístění (odvoz) horniny, suti a vybouraných hmot vodorovné přemístění horniny včetně složení, bez naložení a rozprostření jakékoliv třídy, na vzdálenost přes 500 do 1000 m k pol.č.589329350 - vykop | m3 | 16,04 | 18,744 | 2,700 | 596,00 | 9 562,22 | 0,00 | 1 609,20 | 11 171,42 | 1 609,20 | 16,83% |
| 460600031 | Přemístění (odvoz) horniny, suti a vybouraných hmot vodorovné přemístění horniny včetně složení, bez naložení a rozprostření jakékoliv třídy, na vzdálenost Příplatek k ceně -0023 za každých dalších i započatých 1000 m k pol.č.460600023= 2,7 x19 poliz rozpočtu =51,3m3 | m3 | 304,84 | 356,136 | 51,300 | 50,00 | 15 241,80 | 0,00 | 2 565,00 | 17 806,80 | 2 565,00 | 16,83% |
| 460620013 | Úprava terénu provizorní úprava terénu včetně odkopání drobných nerovností a zásypu prohlubní se zhutněním, v hornině třídy 3 k pol.č.210220022 - 18m x 0,5š.ryhly = 9m2 | m2 | 55,70 | 64,700 | 9,000 | 113,00 | 6 294,10 | 0,00 | 1 017,00 | 7 311,10 | 1 017,00 | 16,16% |
| | Celkem | | | | | | 139 536,48 | 0,00 | 40 166,52 | 179 703,00 | 40 166,52 | 28,79% |

PŘEHLED ZAŘAZENÍ ZMĚN DO SKUPIN

Název a evidenční číslo Stavby: Kruhá křižovatka Kladno - Švermov „Na Cikánce“, ev.č. stavby: 0004110

| | | |
|---------------|--|----------------------|
| 1 | Přijatá smluvní částka bez rezervy a DPH | 8 491 877,43 |
| 2=1+18+19 | Aktuální smluvní částka (cena stavby) | 9 040 471,28 |
| | Aktuální smluvní částka (cena stavby) včetně DPH | 10 938 970,26 |
| 3=(2/1)*100 | Procento změny Přijaté smluvní částky | 106,46% |
| 4=(25/1)*100 | Sledování vyhrazených změn (Skupina 1) | 0,00% |
| 5=(28/1)*100 | Sledování záměny položek (Skupina 2) | 0,00% |
| 40=(19/1)*100 | Sledování limitu 15 % pro podstatnou změnu pro Změny záporné dle § 14, odst. (5), písm. b) | 2,44% |

| | | |
|-------------|---|--------------|
| 6=(32+36) | Suma Změn kladných a Změn záporných Skupiny 3 a Skupiny 4 | 548 593,85 |
| 7=(8/1)*100 | Sledování limitu 30 % - součet Skupiny 3 a Skupiny 4 | 6,46% |
| 8=1*0,3 | Zákonný limit 30 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4 | 2 547 563,23 |

| | | |
|----------------|--|--------------|
| 9=(32A/1)*100 | Sledování limitu 50 % Skupina 3 | 11,35% |
| 10=(36A/1)*100 | Sledování limitu 50 % Skupina 4 | 0,00% |
| 10A=32A+36A | Suma absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných pro Skupinu 3 a Skupinu 4 | 963 475,03 |
| 11=1*0,5 | Zákonný limit 50 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4 | 4 245 938,72 |

| | | |
|-----------------|---------------------------------|----------------|
| 12=(37/1)*100 | Sledování limitu 15 % | 0,00% |
| 13=37 | Sledování limitu 142 668 000 Kč | 0,00 |
| 14=142668000:37 | | 142 668 000,00 |

| SO | ZBV č. | Název SO/PS / předmět Změny | Změny záporné (zadávat se znaménkem mínus) | Změny kladné | Hodnota ZBV | - 1 - Vyhrazené změna (Doměrky) | | | - 2 - Záměna položek (Započítávání) | | | - 3 - Nepředvídanost | | | | - 4 - Nezbytnost | | | | | - 5 - Změny de minimis | | |
|-----|--------|--|--|----------------------|-------------|--|--------------|-------------------------------------|--|--------------|-------------------------------------|--|--------------|----------------------------------|-------------------------------------|--|--|--------------|----------------------------------|-------------------------------------|--|--|---------------|
| | | | | | | Změny záporné (zadávat se znaménkem mínus) | Změny kladné | Suma Změn záporných a Změn kladných | Změny záporné (zadávat se znaménkem mínus) | Změny kladné | Suma Změn záporných a Změn kladných | Změny záporné (zadávat se znaménkem mínus) | Změny kladné | Procentní vyjádření Změny kladné | Suma Změn záporných a Změn kladných | Suma absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných | Změny záporné (zadávat se znaménkem mínus) | Změny kladné | Procentní vyjádření Změny kladné | Suma Změn záporných a Změn kladných | Suma absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných | Změny de minimis (15% nebo limit 148 224 000 Kč) | limit 15 % |
| 16 | 17 | 18 | 19=23+26+29+33 | 20=24+27+30+34+37+39 | 21=19+20 | 23 | 24 | 25=23+24 | 26 | 27 | 28=26+27 | 29 | 30 | 31=(30/1)*100 | 32=29+30 | 32A=ABS(29)+30 | 33 | 34 | 35=(34/1)*100 | 36=33+34 | 36A=ABS(33)+34 | 37 | 38=(37/1)*100 |
| | | Kruhá křižovatka Kladno - Švermov „Na Cikánce“ | - 207 440,59 | 756 034,44 | 548 593,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - 207 440,59 | 756 034,44 | 8,80% | 548 593,85 | 963 475,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 110 | 1 | Okružní křižovatka/zvětšení rozsahu diažby a obrubníku | - 132 843,25 | 277 727,57 | 144 884,32 | | | 0,00 | | | 0,00 | - 132 843,25 | 277 727,57 | 3,27% | 144 884,32 | 410 570,82 | | | 0,00% | 0,00 | 0,00 | | 0,00% |
| 120 | 2 | Úpravy místních komunikací/snížení množství vyřezovaného asfaltu | - 14 350,34 | 0,00 | - 14 350,34 | | | 0,00 | | | 0,00 | - 14 350,34 | 0,00 | 0,00% | -14 350,34 | 14 350,34 | | | 0,00% | 0,00 | 0,00 | | 0,00% |
| 193 | 3 | Stálé dopravní značení/změna počtu SVZ a úprava velikosti | - 24 286,00 | 40 048,20 | 15 762,20 | | | 0,00 | | | 0,00 | - 24 286,00 | 40 048,20 | 0,47% | 15 762,20 | 64 334,20 | | | 0,00% | 0,00 | 0,00 | | 0,00% |
| 330 | 4 | Úpravy na kanalizaci/ zrušení šachty Š3 a napojení UV 6 na stoku S | - 22 368,00 | 27 655,30 | 5 287,30 | | | 0,00 | | | 0,00 | - 22 368,00 | 27 655,30 | 0,33% | 5 287,30 | 50 023,30 | | | 0,00% | 0,00 | 0,00 | | 0,00% |
| 340 | 5 | Úpravy na vodovodu/Větev 2 osazení nových šoupata zemních souprav, odstranění staré šachty, Větev 1 redukce chráničky a provedení sňibky | - 13 593,00 | 370 436,85 | 356 843,85 | | | 0,00 | | | 0,00 | - 13 593,00 | 370 436,85 | 4,36% | 356 843,85 | 384 029,85 | | | 0,00% | 0,00 | 0,00 | | 0,00% |
| 430 | 6 | Úpravy veřejného osvětlení/napojení stožaru SV4 na stejný napojovací bod | 0,00 | 40 166,52 | 40 166,52 | | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 40 166,52 | 0,47% | 40 166,52 | 40 166,52 | | | 0,00% | 0,00 | 0,00 | | 0,00% |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | | | 0,00% | 0,00 | 0,00 | | 0,00% |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | | | 0,00% | 0,00 | 0,00 | | 0,00% |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | | | 0,00% | 0,00 | 0,00 | | 0,00% |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | | | 0,00% | 0,00 | 0,00 | | 0,00% |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | | | 0,00% | 0,00 | 0,00 | | 0,00% |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | | | 0,00% | 0,00 | 0,00 | | 0,00% |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | | | 0,00% | 0,00 | 0,00 | | 0,00% |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | | | 0,00% | 0,00 | 0,00 | | 0,00% |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | | | 0,00% | 0,00 | 0,00 | | 0,00% |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | | | 0,00% | 0,00 | 0,00 | | 0,00% |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | | | 0,00% | 0,00 | 0,00 | | 0,00% |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | | | 0,00% | 0,00 | 0,00 | | 0,00% |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | | | 0,00% | 0,00 | 0,00 | | 0,00% |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | | | 0,00% | 0,00 | 0,00 | | 0,00% |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | | | 0,00% | 0,00 | 0,00 | | 0,00% |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | | | 0,00% | 0,00 | 0,00 | | 0,00% |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | | | 0,00% | 0,00 | 0,00 | | 0,00% |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | | | 0,00% | 0,00 | 0,00 | | 0,00% |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | | | 0,00% | 0,00 | 0,00 | | 0,00% |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | | | 0,00% | 0,00 | 0,00 | | 0,00% |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | | | 0,00% | 0,00 | 0,00 | | 0,00% |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | | | 0,00% | 0,00 | 0,00 | | 0,00% |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | | | 0,00% | 0,00 | 0,00 | | 0,00% |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | | | 0,00% | 0,00 | 0,00 | | 0,00% |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | | | 0,00% | 0,00 | 0,00 | | 0,00% |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | | | 0,00% | 0,00 | 0,00 | | 0,00% |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | | | 0,00% | 0,00 | 0,00 | | 0,00% |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | | | 0,00% | 0,00 | 0,00 | | 0,00% |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | | | 0,00% | 0,00 | 0,00 | | 0,00% |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | | | 0,00% | 0,00 | 0,00 | | 0,00% |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | | | 0,00% | 0,00 | 0,00 | | 0,00% |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | | | 0,00% | 0,00 | 0,00 | | 0,00% |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | | | 0,00% | 0,00 | 0,00 | | 0,00% |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | | | 0,00% | 0,00 | 0,00 | | 0,00% |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | | | 0,00% | 0,00 | 0,00 | | 0,00% |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | | | 0,00% | 0,00 | 0,00 | | 0,00% |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | | | 0,00% | 0,00 | 0,00 | | 0,00% |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | | | 0,00% | 0,00 | 0,00 | | 0,00% |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | | | 0,00% | 0,00 | 0,00 | | 0,00% |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | | | 0,00% | 0,00 | 0,00 | | 0,00% |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | | | 0,00% | 0,00 | 0,00 | | 0,00% |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | | | | | | | |

Přehled dalších dokladů

| | |
|--|--|
| Číslo ZBV: | 6 |
| Název a evidenční číslo stavby: | Kruhová křižovatka Kladno - Švermov „Na Cikáncce“, ev. č. stavby: 0004110 |
| Název stavebního objektu / provozního souboru (SO/PS): | Úpravy veřejného osvětlení |
| Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS: | 430/1 |

| Doklad | Součást dokumentace ZBV | |
|---------------------------|-------------------------|--------------|
| | ANO (počet listů) | NE - Uloženo |
| Změnový soupis prací | 3 | |
| Zdůvodnění změny | 2 | |
| Situace stavby | 1 | |
| Fotodokumentace | 2 | |
| Stanovisko AD a TDI k ZBV | 2 | |
| Zápis v SD | 1 | |
| Zápis AVE, ELMA Strabag | 1 | |
| | | |
| | | |
| Počet listů celkem | 12 | |

Rozdílový soupis prací

Stavba: Kruhová křižovatka Kladno - Švermov „Na Cikáncé“

Objekt: SO 430 Úpravy veřejného osvětlení

Část: SO 430 Úpravy veřejného osvětlení

JKSO:

Objednatel: Kruhová křižovatka Kladno - Švermov „Na Cikáncé“

Zhotovitel: STRABAG a.s.

Datum: 23.11.2017

STRABAG

| zadáání | změna | po změně |
|---------|-------|----------|
|---------|-------|----------|

| P.Č. | TV | KCN | Kód položky | Popis | MJ | Množství celkem | Cena jednotková | Cena celkem | Množství | Cena celkem | Množství | Cena celkem |
|------------|----|-----|-------------|-------|----|-----------------|-----------------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | | | |
| 441 748,22 | | | | | | | | | | | | |
| 40 166,52 | | | | | | | | | | | | |
| 481 914,74 | | | | | | | | | | | | |

Úpravy veřejného osvětlení**Zemní práce**

| | | | | | | | | | | | | |
|-----------|--|--|-----------|--|---|--------|--------|-----------|-------|----------|-------|-----------|
| 1 | | | 171201211 | Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné) | T | 28,088 | 516,00 | 14 493,41 | 10,80 | 5 572,80 | 38,89 | 20 066,21 |
| Zakládání | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|--|--|-----------|---|----|--------|----------|-----------|--|------|-------|-----------|
| 2 | | | 275313811 | Základové pačky z betonu tř. C 25/30 | M3 | 5,904 | 1 179,00 | 6 960,82 | | 0,00 | 5,90 | 6 960,82 |
| 3 | | | 589329400 | směs pro beton třída C25-30 XF3 frakce do 8 mm | M3 | 5,904 | 2 384,00 | 14 075,14 | | 0,00 | 5,90 | 14 075,14 |
| 4 | | | 1290542 | STOZAROVE POUZDRO SP 315/1000 | KS | 6,000 | 914,00 | 5 484,00 | | 0,00 | 6,00 | 5 484,00 |
| 5 | | | 345713510 | trubka elektroinstalační ohebná, HDPE+LDPE KF 09050 | M | 46,200 | 32,00 | 1 478,40 | | 0,00 | 46,20 | 1 478,40 |
| 6 | | | 1290540 | STOZAROVE POUZDRO SP 250/1000 | KS | 1,000 | 914,00 | 914,00 | | 0,00 | 1,00 | 914,00 |

Ostatní konstrukce a práce, bourání

| | | | | | | | | | | | | |
|-------------|--|--|-----------|-----------------------------------|----|-------|----------|----------|--|------|------|----------|
| 7 | | | 961044111 | Bourání základů z betonu prostého | M3 | 2,000 | 4 238,00 | 8 476,00 | | 0,00 | 2,00 | 8 476,00 |
| Přesun sutě | | | | | | | | | | | | |

Poplatek za uložení stavebního betonového odpadu na skládce (skládkovné)

| | | | | | | | | | | | | |
|---|--|--|-----------|--|---|-------|--------|----------|--|------|------|----------|
| 8 | | | 997013801 | Poplatek za uložení stavebního betonového odpadu na skládce (skládkovné) | T | 4,000 | 516,00 | 2 064,00 | | 0,00 | 4,00 | 2 064,00 |
|---|--|--|-----------|--|---|-------|--------|----------|--|------|------|----------|

Elektroinstalace - silnaproud

| | | | | | | | | | | | | |
|----|--|--|------------|--|-----|---------|-----------|-----------|-------|----------|--------|-----------|
| 9 | | | 741122211 | Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 3x1,5 až 6 mm2 uložený volně (CYKY) | M | 62,100 | 37,00 | 2 297,70 | | 0,00 | 62,10 | 2 297,70 |
| 10 | | | 341110300 | kabel silový s Cu jádrem CYKY 3x1,5 mm2 | M | 62,100 | 16,00 | 993,60 | | 0,00 | 62,10 | 993,60 |
| 11 | | | 741122223 | Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 4x16 až 25 mm2 uložený volně (CYKY) | M | 149,100 | 90,00 | 13 419,00 | 36,00 | 3 240,00 | 185,10 | 16 659,00 |
| 12 | | | 341110800 | kabel silový s Cu jádrem CYKY 4x16 mm2 | M | 149,100 | 222,00 | 33 100,20 | 36,00 | 7 992,00 | 185,10 | 41 092,20 |
| 13 | | | 741122611 | Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 3x1,5 až 6 mm2 uložený pevně (CYKY) | M | 30,000 | 37,00 | 1 110,00 | | 0,00 | 30,00 | 1 110,00 |
| 14 | | | 741123441 | Ukončení nosného lana svorkou bez konzoly | KUS | 1,000 | 99,00 | 99,00 | | 0,00 | 1,00 | 99,00 |
| 15 | | | 1214200 | OBJIMKA KOTEVNI ESTA D61 /5114/ | KS | 1,000 | 48 734,00 | 48 734,00 | | 0,00 | 1,00 | 48 734,00 |
| 16 | | | 314521800 | lanová svorka pozinkovaná DIN 741 D6 mm | KUS | 2,000 | 215,00 | 430,00 | | 0,00 | 2,00 | 430,00 |
| 17 | | | 741372151 | Montáž svítidlo LED průmyslové závěsné lampa | KUS | 7,000 | 596,00 | 4 172,00 | | 0,00 | 7,00 | 4 172,00 |
| 18 | | | 34844562Ra | svítidlo venkovní s LED zdrojem | KUS | 4,000 | 7 813,00 | 31 252,00 | | 0,00 | 4,00 | 31 252,00 |
| 19 | | | 34844562R | svítidlo venkovní s LED zdrojem | KUS | 1,000 | 9 138,00 | 9 138,00 | | 0,00 | 1,00 | 9 138,00 |
| 20 | | | 34844562Rb | svítidlo venkovní s LED zdrojem | KUS | 2,000 | 7 813,00 | 15 626,00 | | 0,00 | 2,00 | 15 626,00 |
| 21 | | | 741810002 | Celková prohlídka elektrického rozvodu a zařízení do 500 000,- Kč | KUS | 1,000 | 901,00 | 901,00 | | 0,00 | 1,00 | 901,00 |

Elektromontáže

| | | | | | | | | | | | | |
|----|--|--|-----------|--|-----|--------|-------|----------|------|--------|-------|----------|
| 22 | | | 210100151 | Ukončení kabelů smřšťovací záložkou nebo páskou se zapojením bez letování žíly do 4x16 mm2 | KUS | 15,000 | 73,00 | 1 095,00 | 2,00 | 146,00 | 17,00 | 1 241,00 |
|----|--|--|-----------|--|-----|--------|-------|----------|------|--------|-------|----------|

Rozdílový soupis prací

Stavba: Kruhová křižovátka Kladno - Švermov „Na Cikáncé“
 Objekt: SO 430 Úpravy veřejného osvětlení
 Část: SO 430 Úpravy veřejného osvětlení

JKSO:

Objednatel: Kruhová křižovátka Kladno - Švermov „Na Cikáncé“
 Zhotovitel: STRABAG a.s.
 Datum: 23.11.2017

STRABAG

| | | zadáání | | změna | | po změně | | | | | | | | | | |
|------|----|---------|-------------|--|-----|-----------------|-----------------|-------------|----------|-------------|----------|-----------------------------------|------|----------|------|----------|
| P.Č. | TV | KCN | Kód položky | Popis | MJ | Množství celkem | Cena jednotková | Cena celkem | Množství | Cena celkem | Množství | Cena celkem | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | | | | | | | |
| 23 | | | 210100173 | Ukončení kabelů srmšřovací zátkou nebo páskou se zapojením bez letování žíly do 3x4 mm ² | KUS | 14,000 | 46,00 | 644,00 | | 644,00 | 14,00 | 644,00 | | | | |
| 24 | | | 343825510 | páska elektroizolační TEMFLEX, 15 mm, 10m, tl 0,15 | KUS | 3,000 | 50,00 | 150,00 | | 150,00 | 3,00 | 150,00 | | | | |
| 25 | | | 210101293 | Propojení kabelů celoplastových spojkou do 1 kv venkovní srmšřovací SVCZ 1až5 žíly do 4x10až16 mm ² | KUS | 1,000 | 689,00 | 689,00 | | 689,00 | 1,00 | 689,00 | | | | |
| 26 | | | 1226652 | SPOJKA POLJ-01/4X 10-35 | KS | 1,000 | 901,00 | 901,00 | | 901,00 | 1,00 | 901,00 | | | | |
| 27 | | | 210204011 | Montáž stožárů osvětlení ocelových samostatně stojících délky do 12 m | KUS | 7,000 | 2 185,00 | 15 295,00 | | 15 295,00 | 7,00 | 15 295,00 | | | | |
| 28 | | | 1290045 | STOZAR VER. OSV. ANTARES STK 60/80/3 Z | KS | 4,000 | 5 959,00 | 23 836,00 | | 23 836,00 | 4,00 | 23 836,00 | | | | |
| 29 | | | 1290044 | STOZAR VER. OSV. AURIGA STK 76/60/3 Z | KS | 1,000 | 10 462,00 | 10 462,00 | | 10 462,00 | 1,00 | 10 462,00 | | | | |
| 30 | | | 1290026 | STOZAR PRO PRECHODY PB 6-133/108/89 Z | KS | 2,000 | 9 932,00 | 19 864,00 | | 19 864,00 | 2,00 | 19 864,00 | | | | |
| 31 | | | 210204011-D | Demontáž stožárů osvětlení ocelových samostatně stojících délky do 12 m | KUS | 2,000 | 3 311,00 | 6 622,00 | | 6 622,00 | 2,00 | 6 622,00 | | | | |
| 32 | | | 210204103 | Montáž výložníků osvětlení jednoramenných sloupových hmotnosti do 35 kg | KUS | 2,000 | 199,00 | 398,00 | | 398,00 | 2,00 | 398,00 | | | | |
| 33 | | | 1290030 | VYLOZNIK PRO PRECHODY PDB 1-2000/89 Z | KS | 2,000 | 3 708,00 | 7 416,00 | | 7 416,00 | 2,00 | 7 416,00 | | | | |
| 34 | | | 210204201 | Montáž elektrovybroje stožárů osvětlení 1 okruh | KUS | 7,000 | 596,00 | 4 172,00 | | 4 172,00 | 7,00 | 4 172,00 | | | | |
| 35 | | | 1208934 | VYZBROJ STOZAROVA SV 6.16.4 | KS | 4,000 | 596,00 | 2 384,00 | | 2 384,00 | 4,00 | 2 384,00 | | | | |
| 36 | | | 1202167 | VYZBROJ STOZAROVA SV 9.16.4 | KS | 3,000 | 596,00 | 1 788,00 | | 1 788,00 | 3,00 | 1 788,00 | | | | |
| 37 | | | 1202184 | POJISTKOVY SPODEK E14 (NEOZED) - 1 POL | KS | 3,000 | 162,00 | 486,00 | | 486,00 | 3,00 | 486,00 | | | | |
| 38 | | | 1202185 | POJISTKOVA HLAVICE E14 (NEOZED) - 1 POL | KS | 3,000 | 162,00 | 486,00 | | 486,00 | 3,00 | 486,00 | | | | |
| 39 | | | 1214769 | POJISTKOVA VLOZKA D01 E14 gG 10A | KS | 3,000 | 162,00 | 486,00 | | 486,00 | 3,00 | 486,00 | | | | |
| 40 | | | 210220022 | Montáž uzemňovacího vedení vodičů FeZn pomocí svorek v zemi drátem do 10 mm ve měsítké zástavbě | M | 142,000 | 46,00 | 6 532,00 | 18,00 | 828,00 | 160,00 | 7 360,00 | | | | |
| 41 | | | 210220111 | Montáž hromosvodného vedení svodových vodičů bez podpěr průměru do 10 mm | M | 10,500 | 46,00 | 483,00 | | 483,00 | 10,50 | 483,00 | | | | |
| 42 | | | 354410730 | drát průměr 10 mm FeZn | KG | 94,550 | 37,00 | 3 498,35 | 11,16 | 412,92 | 105,71 | 3 911,27 | | | | |
| 43 | | | 210220301 | Montáž svorek hromosvodných typu SS, SR 03 se 2 šrouby | KUS | 9,000 | 46,00 | 414,00 | 1,00 | 46,00 | 10,00 | 460,00 | | | | |
| 44 | | | 354418850 | svorka spojovací SS pro lano D8-10 mm | KUS | 9,000 | 209,00 | 1 881,00 | 1,00 | 209,00 | 10,00 | 2 090,00 | | | | |
| 45 | | | 210220302 | Montáž svorek hromosvodných typu ST, SJ, SK, SZ, SR 01, 02 se 3 a více šrouby | KUS | 7,000 | 33,00 | 231,00 | 1,00 | 33,00 | 8,00 | 264,00 | | | | |
| 46 | | | 354418950 | svorka přípojovací SP1 k připojení kovových částí | KUS | 7,000 | 33,00 | 231,00 | 1,00 | 33,00 | 8,00 | 264,00 | | | | |
| 47 | | | 210810007-D | Demontáž měděných kabelů CYKY, CYKYD, CYKYDY, NYM, NYY, YSLY 750 V 3x4 mm ² uložených volně | M | 42,000 | 99,00 | 4 158,00 | | 4 158,00 | 42,00 | 4 158,00 | | | | |
| 48 | | | 220111765 | Montáže technologických zařízení pro dopravní stavby | KUS | 7,000 | 781,00 | 5 467,00 | 1,00 | 781,00 | 8,00 | 6 248,00 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | Měření zemního odporu | 8,00 | 6 248,00 | | |
| | | | | | | | | | | | | Zemní práce při extr.mont.pracích | 1,00 | 781,00 | 8,00 | 6 248,00 |

Rozdílový soupis prací

Stavba: Kruhová křižovatka Kládno - Švermov „Na Cikáncé“
 Objekt: SO 430 Úpravy veřejného osvětlení
 Část: SO 430 Úpravy veřejného osvětlení

JKSO:

Objednatel: Kruhová křižovatka Kládno - Švermov „Na Cikáncé“
 Zhotovitel: STRABAG a.s.
 Datum: 23.11.2017

STRABAG

| | | zadáání | | | změna | | | po změně | | | | |
|------|----|---------|-------------|--|-------|-----------------|-----------------|-------------|----------|-------------------|------------------|-------------------|
| P.Č. | TV | KCN | Kód položky | Popis | MJ | Množství celkem | Cena jednotková | Cena celkem | Množství | Cena celkem | Množství | Cena celkem |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | | | |
| 49 | | | 460050704 | Hloubení nezapažených jam pro stožáry veřejného osvětlení ručně v hornině tř 4 | KUS | 7,000 | 1 356,00 | 9 492,00 | | 0,00 | 7,00 | 9 492,00 |
| 50 | | | 460150144 | Hloubení kabelových zapažených i nezapažených rýh ručně š 35 cm, hl 60 cm, v hornině tř 4 | M | 22,000 | 212,00 | 4 664,00 | | 0,00 | 22,00 | 4 664,00 |
| 51 | | | 460150264 | Hloubení kabelových zapažených i nezapažených rýh ručně š 50 cm, hl 80 cm, v hornině tř 4 | M | 60,000 | 238,00 | 14 280,00 | | 0,00 | 60,00 | 14 280,00 |
| 52 | | | 460150304 | Hloubení kabelových zapažených i nezapažených rýh ručně š 50 cm, hl 120 cm, v hornině tř 4 | M | 36,000 | 265,00 | 9 540,00 | 18,00 | 4 770,00 | 54,00 | 14 310,00 |
| 53 | | | 460421123 | Lože kabelů z písku a štěrkopísku tl 10 cm nad kabel, kryté beton deskou 50x15 cm, š lože do 45 cm | M | 22,000 | 60,00 | 1 320,00 | | 0,00 | 22,00 | 1 320,00 |
| 54 | | | 592131030 | deska krycí DK1 50 x 17/10 x 3,5 cm | KUS | 44,000 | 99,00 | 4 356,00 | | 0,00 | 44,00 | 4 356,00 |
| 55 | | | 460421182 | Lože kabelů z písku nebo štěrkopísku tl 10 cm nad kabel, kryté plastovou folií, š lože do 50 cm | M | 60,000 | 46,00 | 2 760,00 | | 0,00 | 60,00 | 2 760,00 |
| 56 | | | 693113080 | EXTRUNET - výstražná fólie z polyethylenu šíře 22 cm | M | 60,000 | 4,00 | 240,00 | | 0,00 | 60,00 | 240,00 |
| 57 | | | 583373080 | šterkopisek (Horní Rasnlce) frakce 0-2 třída B | T | 11,480 | 596,00 | 6 842,08 | | 0,00 | 11,48 | 6 842,08 |
| 58 | | | 460510074 | Kabelové prostupy z trub plastových do rýhy s obetonováním, průměru do 10 cm | M | 36,000 | 33,00 | 1 188,00 | 36,00 | 1 188,00 | 72,00 | 2 376,00 |
| 59 | | | 345713650 | trubka elektroinstalační ohebná, HDPE KD 09110 | M | 39,600 | 53,00 | 2 098,80 | 39,60 | 2 098,80 | 79,20 | 4 197,60 |
| 60 | | | 589329350 | směs pro beton třída C25-30 XF1, XA1 frakce do 8 mm | M3 | 5,400 | 2 384,00 | 12 873,60 | 2,70 | 6 436,80 | 8,10 | 19 310,40 |
| 61 | | | 460560124 | Zásyp rýh ručně šířky 35 cm, hloubky 40 cm, z horniny třídy 4 | M | 22,000 | 26,00 | 572,00 | | 0,00 | 22,00 | 572,00 |
| 62 | | | 460560244 | Zásyp rýh ručně šířky 50 cm, hloubky 60 cm, z horniny třídy 4 | M | 60,000 | 46,00 | 2 760,00 | | 0,00 | 60,00 | 2 760,00 |
| 63 | | | 460560274 | Zásyp rýh ručně šířky 50 cm, hloubky 90 cm, z horniny třídy 4 | M | 36,000 | 66,00 | 2 376,00 | 18,00 | 1 188,00 | 54,00 | 3 564,00 |
| 64 | | | 460600023 | Vodorovné přemístění horniny jakékoliv třídy do 1000 m | M3 | 16,044 | 596,00 | 9 562,22 | 2,70 | 1 609,20 | 18,74 | 11 171,42 |
| 65 | | | 460600031 | Příplatek k vodorovnému přemístění horniny za každých dalších 1000 m | M3 | 304,836 | 50,00 | 15 241,80 | 51,30 | 2 565,00 | 356,14 | 17 806,80 |
| 66 | | | 460620013 | Provizorní úprava terénu se zhutněním, v hornině tř 3 | M2 | 55,700 | 113,00 | 6 294,10 | 9,00 | 1 017,00 | 64,70 | 7 311,10 |
| | | | | | | | | | | 441 748,22 | 40 166,52 | 481 914,74 |

Popis a zdůvodnění změny

SO 110 Okružní křižovatka

Na základě Rozhodnutí o Stanovení přechodové úpravy provozu na PK a požadavku Magistrátu města Kladno o zachování obousměrného provozu dle schváleného DIR, po dobu výstavby I. etapy Okružní křižovatky a z důvodů bezpečnosti a plynulosti dopravy na základě skutečných místních poměrů, bylo nutné, pro výstavbu první fáze okružní křižovatky, kdy byla uzavřena ul. Průmyslova, rozšířit komunikaci ve směru z ul. 28. Října do ul. Na kopci tak, aby byl zachován obousměrný provoz. Z tohoto důvodu bylo nutné rozšířit jízdní pruh o 1 až 3m dle situace, pro dostatečné vyhýbaní autobusu MHD a nákladní dopravy. Jednalo se o výstavbu rozšíření části komunikace. Tyto práce zahrnovali, odkop zeminy, úpravu pláňe a provedení konstrukčních vrstev silnice. Následně po dokončení 1. etapy a puštění provozu ve směru ul. Průmyslova – ul. 28 Října byla rozšířena konstrukce vyfrézovaná a vybouraná. Na stavební práce byly použité jednotkové ceny z položkového rozpočtu SoD.

Z důvodu možného ulamování asfaltu u nezpevněné krajnice ve směru z výjezdu OK do ul. 28 Října byly doplněné betonové obruby.

Ze strany objednatele, bylo na KD rozhodnuto, použití OP3 25x20 obloukových z důvodů malého poloměru vnitřního prstence, v případě ponechání přímých OP3 by docházelo k postupnému ulamování hran obrubníku a výrobcem by nebyla uznávaná případná reklamace.

U dláždění vnitřního prstence, kde bylo uvažováno s dlažební kostkou malou, bylo rozhodnuto ze strany objednatele použití dlažební kostky velké z důvodů možného stálého průjezdu těžkou dopravou. S tím následně souvisí i položení dlažební kostky do kameniva frakce 4-8 a ne jak bylo uvažováno, položení kostky do betonu, kde by z důvodu délky zrání betonu v délce 21 dní a provádění stavby po etapách dle schváleného DIR docházelo k poškození betonu a degradaci celého vnitřního prstence.

SO 120 Úpravy místních komunikací

Na základě skutečnosti došlo k snížení množství vyfrézovaného asfaltového materiálu.

SO 193 Stále dopravní značení

Na základě schváleného Stanovení místní úpravy policíí ČR, odborem dopravy města Kladno a dle skutečných místních poměrů došlo k navýšení počtu svislých dopravních značek a zmenšení směrových návěstí – viz. situace

SO 330 Úpravy na kanalizaci

Na základě Rozhodnutí o Stanovení přechodové úpravy provozu na PK (DIR) o zachování obousměrného provozu po dobu výstavby Okružní křižovatky, bylo zjištěno, že z nedostačujících šířkových poměrů a následně bezpečnostních důvodů při realizaci, je šachta Š3 za takových podmínek nerealizovatelná. Dále na základě konzultace za účasti TDS a AD bylo rozhodnuto, že nově navrhovaná šachta Š3 (která řešila odvodnění UV6) bude zrušená a odvodnění UV6 bude řešeno zaústěním do nově budované stoky S.

SO 340 Úpravy na vodovodu

Větev V2

Před započítím stavebních prací na přeložkách vodovodu byla za účasti zhotovitele a správce vodovodu Středočeských vodáren, vytýčena stávající trasa a konzultován samotný postup prací dle PD a schváleného DIR tj nejdříve se realizovala přeložka větve V2 a v druhé fázi přeložka větve V1. Na základě těchto skutečností bylo správcem rozhodnuto, že pro samotnou realizaci přeložky vodovodu je nutné osadit nové šoupata a zemní soupravy z důvodu bezpečného a dostatečného zajištění zásobování průmyslové zóny a obce Švermov. Dále při výkopových pracích větve V2 byla v trase odhalena stará nefunkční stávající šachta, která nebyla vytyčena správcem vodovodu a bylo jí nutné odstranit protože zasahovala do trasy přeložky větve V2.

Větev V1

V druhé fázi výstavby okružní křižovatky při výkopových pracích na větvi V1 bylo po odkopání a odhalení stávající větve zjištěno, že trasa větve V1 není průběžná ve spádu ale je v trase provedená shybka a stávající chránička nebyla DN 600 ale DN 900. Na základě těchto skutečností bylo nutné provést redukci ze stávající chráničky DN 900 na DN 600. Dále po konzultaci za účasti AD, TDS, správce a zhotovitele a následnému rozhodnutí správce došlo k závěru, že je nutno shybku posunout mimo OK protože napojení vodovodu větve V1 je neměnné. Touto skutečností došlo k zvětšení výkopu a navýšení prací na samotné větve V1.

SO 430 Úprava veřejného osvětlení

Dle rozhodnutí správce VO musí být všechny sloupy VO napojeny na jeden připojovací bod a to z důvodů dálkového ovládání osvětlení OK. Proto byl stožár SV4 propojen novým vedením a stanovená trasa byla určena jako nejkratší možná.





Popis a zdůvodnění změny

SO 110 Okružní křižovatka

Na základě Rozhodnutí o Stanovení přechodové úpravy provozu na PK a požadavku Magistrátu města Kladno o zachování obousměrného provozu dle schváleného DIR, po dobu výstavby I. etapy Okružní křižovatky a z důvodů bezpečnosti a plynulosti dopravy na základě skutečných místních poměrů, bylo nutné, pro výstavbu první fáze okružní křižovatky, kdy byla uzavřena ul. Průmyslova, rozšířit komunikaci ve směru z ul. 28. Října do ul. Na kopci tak, aby byl zachován obousměrný provoz. Z tohoto důvodu bylo nutné rozšířit jízdní pruh o 1 až 3m dle situace, pro dostatečné vyhýbání autobusu MHD a nákladní dopravy. Jednalo se o výstavbu rozšíření části komunikace. Tyto práce zahrnovali, odkop zeminy, úpravu pláně a provedení konstrukčních vrstev silnice. Následně po dokončení 1. etapy a puštění provozu ve směru ul. Průmyslova – ul. 28. Října byla rozšířena konstrukce vyfrézovaná a vybouraná. Na stavební práce byly použité jednotkové ceny z položkového rozpočtu SoD.

Z důvodu možného ulamování asfaltu u nezpevněné krajnice ve směru z výjezdu OK do ul. 28. Října byly doplněné betonové obruby.

Ze strany objednatele, bylo na KD rozhodnuto, použití OP3 25x20 obloukových z důvodů malého poloměru vnitřního prstence, v případě ponechání přímých OP3 by docházelo k postupnému ulamování hran obrubníku a výrobcem by nebyla uznávaná případná reklamáce.

U dláždění vnitřního prstence, kde bylo uvažováno s dlažební kostkou malou, bylo rozhodnuto ze strany objednatele použití dlažební kostky velké z důvodů možného stálého průjezdu těžkou dopravou. S tím následně souvisí i položení dlažební kostky do kameniva frakce 4-8 a ne jak bylo uvažováno, položení kostky do betonu, kde by z důvodu délky zrání betonu v délce 21 dní a provádění stavby po etapách dle schváleného DIR docházelo k poškození betonu a degradaci celého vnitřního prstence.

SO 120 Úpravy místních komunikací

Na základě skutečnosti došlo k snížení množství vyfrézovaného asfaltového materiálu.

SO 193 Stále dopravní značení

Na základě schváleného Stanovení místní úpravy policíí ČR, odborem dopravy města Kladno a dle skutečných místních poměrů došlo k navýšení počtu svislých dopravních značek a zmenšení směrových návěstí – viz. situace

SO 330 Úpravy na kanalizaci

Na základě Rozhodnutí o Stanovení přechodové úpravy provozu na PK (DIR) o zachování obousměrného provozu po dobu výstavby Okružní křižovatky, bylo zjištěno, že z nedostačujících šířkových poměrů a následně bezpečnostních důvodů při realizaci, je šachta Š3 za takových podmínek nerealizovatelná. Dále na základě konzultace za účasti TDS a AD bylo rozhodnuto, že nově navrhovaná šachta Š3 (která řešila odvodnění UV6) bude zrušená a odvodnění UV6 bude řešeno zaústěním do nově budované stoky S.

SO 340 Úpravy na vodovodu

Větev V2

Před započítím stavebních prací na přeložkách vodovodu byla za účasti zhotovitele a správce vodovodu Středočeských vodáren, výtýčena stávající trasa a konzultován samotný postup prací dle PD a schváleného DIR tj nejdříve se realizovala přeložka větve V2 a v druhé fázi přeložka větve V1. Na základě těchto skutečností bylo správcem rozhodnuto, že pro samotnou realizaci přeložky vodovodu je nutné osadit nové šoupata a zemní soupravy z důvodu bezpečného a dostatečného zajištění zásobování průmyslové zóny a obce Švermov. Dále při výkopových pracích větve V2 byla v trase odhalena stará nefunkční stávající šachta, která nebyla výtýčena správcem vodovodu a bylo jí nutné odstranit protože zasahovala do trasy přeložky větve V2.

Větev V1

V druhé fázi výstavby okružní křižovatky při výkopových pracích na větvi V1 bylo po odkopání a odhalení stávající větve zjištěno, že trasa větve V1 není průběžná ve spádu ale je v trase provedená slybka a stávající chránička nebyla DN 600 ale DN 900. Na základě těchto skutečností bylo nutné provést redukci ze stávající chráničky DN 900 na DN 600. Dále po konzultaci za účasti AD, TDS, správce a zhotovitele a následnému rozhodnutí správce došlo k závěru, že je nutno slybku posunout mimo OK protože napojení vodovodu větve V1 je neměnné. Touto skutečností došlo k zvětšení výkopu a navýšení prací na samotné větve V1.

SO 430 Úprava veřejného osvětlení


Dle rozhodnutí správce VO musí být všechny sloupy VO napojeny na jeden připojovací bod a to z důvodů dálkového ovládání osvětlení OK. Proto byl stožár SV4 propojen novým vedením a stanovená trasa byla určena jako nejkratší možná.

Souhlas zástupce autorského dozoru:

SOUHLASÍM 

 Ing. Roztočil Tomáš
atelierpromika s.r.o.
Muhlíva 9 / 223, 160 00 Praha 6
IČ: 26080273 DIČ: CZ26080273

Souhlas zástupce investora TDS:

SOUHLASÍM 

Ing. Bureš Lubomír


 Poděbradova 3178
272 01 Kladno
IČ: 475 40 966

DENNÍ ZÁZNAMY

ze dne: 24 10 2017

List č.: 16

Zhotovitel (razítko):



Název stavby:

KLADNO - ŠTERNOV

MAKROA KODOVANÁ NA CÍHÁNĚ

Číslo stavby:

| | | | |
|--------------------|---|-------------------------|---|
| 1 | Teplota: v 7 hod.: Vedoucí práce: KRAUSEN Další pracovníci: KUBAN, DEMETEN | při pokládce: | Počasí: JASNO 80C |
| Zhotovitel | 1) NA ZÁKLADĚ ŽÁDOSTI A ROZHODNUTÍ SPRÁVCE SÍŤE VO V KATASTRU MĚSTA KLADNA - SPOL. AVE BYLO ROZHODNUTO, ŽE VŠECHNY SVĚTEL. BODY MUSÍ NAPÁJENY - NÁPOJENY Z JEDNOHO BODU 2) STÁVAJÍCÍ KODÁR V SPOL. DAF TRADE POŽADUJE SPRÁVCE SÍŤE VO ZAČINAT, S TĚM, ŽE BUDE Z NOVÉHO KODÁRU AURIGA 6m UVEDEN NAPÁJENÍ KABEL A TĚM BUDE PROVEDENA VERNOVÁ SÍŤ VO POUKALOVICÍCH DO DALŠÍ LOHALITY. TĚTO PRÁCE BUDOU KRAJEM MAGISTRÁTEM MĚSTA KLADNO, JAKOŽ I DALŠÍ PRÁCE ZKORA UVEDENY | | |
| | | | |
| | | | PRÁCE BYLA PROVEDENA UČASOVI ŘEŠENÍ NOVÉ ČÁSTI SÍŤE VO - LOHALITA "NA CÍHÁNĚ" - BEZ ZÁVAD, ZAŘÍZENÍ JE PROVOZ SCHOPNÉ ŘEŠENÍ TECHNIK: ZDENĚK KOSTKA |
| Podpis objednatel: | | Podpis vedoucího práce: | |



Věc: Zápis z místního šetření na Stavbě „Kruhová křižovatka Kladno - Švermov „ Na Cikáncce“, z důvodu úpravy trasy navrženého kabelového vedení veřejného osvětlení.

Na základě žádosti společnosti AVE Kladno s.r.o., Smečenská 381 272 04 Kladno jako správce sítě veřejného osvětlení města Kladna, bylo provedeno místní šetření na stavbě Kruhové Křižovatky Kladno - Švermov, za účelem projednání úpravy trasy kabelového vedení NN a zokruhování kabelové sítě veřejného osvětlení. Propojení nově budovaného svítidla na stávající síť VO je nevyhovující z důvodu zastaralé kabeláže v ul. Průmyslová. Z toho důvodu správce sítě požaduje napojení nového svítidla na nově budovanou soustavu osvětlení. Všechny svítidla v rámci kruhové křižovatky budou napojeny z jednoho připojovacího bodu. Nově projednaná trasa kabelového vedení umožní jednotné ovládní všech nových svítidel v rámci celé okružní křižovatky a zamezí možným výpadkům osvětlení v rámci kruhové křižovatky. Žádost správce sítě by neměla ovlivnit výstavbu kruhové křižovatky z časového hlediska a tím narušovat průběh celé zakázky.

Zapsal: Jaroslav Malý
jednatel společnosti

V Kladně, dne 25.9.2018



ZACHY MILAN
STRABAG
 STRABAG s. s.
 NA BĚLIDLE 198/21
 CZ - 180 00 PRAHA 8
 (180)

