

Krycí list ZBV

Název a evidenční číslo Stavby:

III/10125 Nučice, optimalizace

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

Silnice III/10125, km 0,000 - 0,588

Číslo SO/PS /

/ číslo Změny SO/PS:

... / 1

Číslo ZBV:

1

Objednatel: **Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace**
 Zborovská 81/11, 150 00 Praha 5, Smíchov
 IČ: 00066001

Zhotovitel: **OZ stavby s.r.o.**
 Dúl Libušín 940
 273 06 Libušín

Rekapitulace ZBV č. 1 dle Skupin 1, 2, 3, 4, 5

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
1.1	0,00	0,00	0,00

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
1.2	0,00	0,00	0,00

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
1.3	-106 020,00	107 360,00	1 340,00

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
1.4	0,00	0,00	0,00

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
1.5	0,00	0,00	0,00

Suma ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
1	-106 020,00	107 360,00	1 340,00

Části ZBV se číslují číslem ZBV, za kterým je tečka a index udávající číslo Skupiny.
 Stejný systém číslování se používá pro jednotlivé Evidenční nebo Změnové listy
 a pro Rozpis ocenění změn položek.

ZBV - krycí list

Číslo paré:

Změnový list

Název a evidenční číslo Stavby:

III/10125 Nučice, optimalizace

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

Silnice III/10125, km 0,000 - 0,588

Číslo SO/PS /

/ číslo Změny SO/PS:

... / 1

Číslo ZBV:

1

Strany smlouvy o dílo č. objednatele 3383/00066001/2017 a č. zhotovitele SP 006/2017 na realizaci uvedené Stavby uzavřené dne 7.11.2017 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace se sídlem Zborovská 81/11, 150 00 Praha 5, Smíchov

Zhotovitel: OZ stavby s r.o., Důl Libušín 940, 273 06 Libušín

Přílohy Změnového listu:

1. Krycí list	1	počet listů
2. Změnový list	1	počet listů
3. Zápis o projednání ocenění soupisu prací	1	počet listů
4. Rozpis ocenění Změn položek	1	počet listů
5. Přehled zařazení změn do skupin	1	počet listů
6. Přehled dalších dokladů	1	počet listů
7. Další doklady	2	počet listů

Paré č.

Příjemce

1	Objednatel
2	Zhotovitel
3	Stavební dozor

Iniciátor změny: Zhotovitel

Popis a zdůvodnění Změny:

Po odfrézování stávající asfaltové vrstvy v rozsahu dle zadávací dokumentace stavby, bylo svoláno místní šetření za účelem prohlídky odfrézovaných povrchů odhalených podkladních vrstev. Bylo konstatováno, že stávající skutečně zastižené podkladní vrstvy jsou poškozeny ve větším rozsahu, než bylo uvažováno v zadávací dokumentaci stavby. Zhotovitel navrhuje opravení všech skutečně zastižených poškozených míst, tak aby byla zachována funkčnost a životnost. Současně bylo konstatováno, že Obec Nučice oproti původnímu předpokladu realizuje opravu chodníků vč. obrubníků v prostoru zadaného díla ve větším rozsahu než bylo avizováno v době zadání realizace stavby. Z tohoto důvodu není nutno realizovat opravou silnice vynucenou výškovou úpravu kamenných obrubníků, neboť tyto práce zajistí jiný zhotovitel v rámci opravy chodníků pro Obec Nučice. Tyto nepředvídatelné fyzické podmínky (zastižení skutečného rozsahu poškození podkladních vrstev a rozsah oprav jiného zadavatele) zhotovitel ani zadavatel nemohl předvídat. Zhotovitel při zpracování cenové nabídky vycházel z rozsahu prací definovaných zadávací dokumentací stavby.

Tato změna vznikla z nepředvídaných důvodů v průběhu provádění prací. Změna je podle § 5, odst. 1, písm.c) Směrnice R-SM-36 Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje (účinnost od 29.5.2017) upřesňující provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek zařazena do Skupiny 3.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem	Součet absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných
-106 020,00	107 360,00	1 340,00	213 380,00

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Zhotovitel (stavbyvedoucí)	jméno	Ing. Ivo Slavík	datum	18.4.2018	podpis	
Projektant (autorský dozor)	jméno	xxx	datum		podpis	
Stavební dozor	jméno	Josef Raboch	datum	18.4.2018	podpis	
Zástupce Objednatel:	jméno	Bohumil Taraba	datum	18.4.2018	podpis	

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u tohoto SO/PS, který je součástí uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci této Změny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Tento Změnový list představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatel a Zhotovitel sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatel a Zhotovitel své podpisy.

Objednatel (Oprávněná osoba Objednatel)	jméno	Bc. Zdeněk Dvořák	datum	15.05.2018	podpis	
Zhotovitel	jméno	Otto Zach	datum	18.4.2018	podpis	

Číslo paré:

ZÁPIS

o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS)
pro všechny skupiny - pro ZBV číslo: 1

Název Stavby: III/10125 Nučice, optimalizace	
Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS:	... / 1
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Silnice III/10125, km 0,000 - 0,588	

Údaje v Kč bez DPH

Cena SO/PS dle Smlouvy
1 - zadat
1 862 196,00

Poznámka: Cenu všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS a cenu navrhovaných Změn záporných na SO/PS je nutno zadávat se znaménkem mínus (-)

Cena SO/PS v předchozích ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena všech Změn kladných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena SO/PS po všech předchozích Změnách	Rozdíl ceny SO/PS po všech předchozích Změnách a ve Smlouvě
2	3 - zadat	4 - zadat	5=1+3+4	6=5-1
stavební/montážní práce	0,00	0,00	1 862 196,00	0,00

Cena SO/PS v této ZBV a po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH






	Cena navrhovaných Změn záporných na SO/PS	Cena navrhovaných Změn kladných na SO/PS	Cena všech Změn kladných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena všech Změn kladných na SO/PS k ceně SO/PS dle Smlouvy v %
7	8 - zadat	9 - zadat	10=4+9	11=10/1
stavební/montážní práce	-106 020,00	107 360,00	107 360,00	5,77%

Cena SO/PS po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena SO/PS po této Změně	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy v %
12	13=3+8	14=1+13+10	15=14-1	16=15/1
stavební/montážní práce	-106 020,00	1 863 536,00	1 340,00	0,07%

Vyjádření (souhlasím x nesouhlasím), jméno, datum, podpis

Zhotovitel (stavbyvedoucí):	souhlasí	Ing. Ivo Slavík		18.4.2018
			podpis	datum
Projektant (autorský dozor):	-	-		
			podpis	datum
Stavební dozor:		Josef Raboch		18.4.2018
			podpis	datum
Zástupce Objednatele:	souhlasí	Bohumil Taraba		18.4.2018
			podpis	datum
Zaměstnanec KSÚS SK odpovědný za cenové projednání Změny:	souhlasí	Tomáš Račák		26.4.2018
			podpis	datum

Rozpis ocenění Změn položek

Evidenční číslo a název stavby:

III/10125 Nučice, optimalizace

Číslo a název SO/PS:

Silnice III/10125, km 0,000 - 0,588

Číslo a název rozpočtu:

Silnice III/10125, km 0,000 - 0,588

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu
1	2	3	4	5	6	7
1	R položka	DIO vč. provizorních zastávek	kpl	1,000	1,000	0,000
2	22615	Frézování živice do 6 cm	m2	2948,000	2948,000	0,000
3	22998	Odvoz vyfrézovaného materiálu na meziskládku	m3	148,000	148,000	0,000
4	16410	VÚ šachty, vpusti	ks	6,000	6,000	0,000
5	16410	VÚ šoupata	ks	56,000	56,000	0,000
6	20111	Čištění vozovek samosběrem	m2	2948,000	2948,000	0,000
7	21810	vyrovnávka ACI 16 S vč. postřiku živ. inf.emulzí 0,7 kg	t	30,000	30,000	0,000
8	21819	ACO 11S 50/70 tl. 5 cm, vč. postřiku živ. spojovacího C	m2	2948,000	2948,000	0,000
9	21849	Sanace konstrukčních vrstev tl. 35 cm	m2	438,000	560,000	122,000
10	22817	Frézování spár	m	362,000	362,000	0,000
11	22831	Zalévání spár asfaltovou zálivkou	m	362,000	362,000	0,000
12	91781	Výšková úprava obrubníků kamenných	bm	279,000	0,000	-279,000
13	37712	VDZ - vodící proužky 12,5 (plast)	bm	1176,000	1176,000	0,000
		Celkem				

Název a evidenční číslo Stavby: III/10125 Nučice, op		
1	Přijátá smluvní částka bez rezervy a DPH	1 862 196,00
2=1+18+19	Aktuální smluvní částka (cena stavby) bez DPH	1 863 536,00
2a=2*1,21	Aktuální smluvní částka (cena stavby) včetně DPH	2 254 878,58
3=(2/1)*100	Procento změny Přijáté smluvní částky	100,07%
4=(25/1)*100	Sledování vyhrazených změn (Skupina 1)	0,00%
5=(28/1)*100	Sledování záměny položek (Skupina 2)	0,00%
40=(19/1)*100	Sledování limitu 15 % pro podstatnou změnu pro změny záporné dle § 14, odst. (5), písm. b)	5,69%

12=(37/1)*100	Sledování limitu 15 %	0,00%
13=37	Sledování limitu 149 224 000 Kč	0,00
14=149224000-37		149 224 000,00

SO	ZBV č.	Název SO/PS / předmět Změny	Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	- 4 -		- 5 -		
					Procentní vyjádření Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Suma absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných	Změny de minimis (15% nebo limit 149 224 000 Kč)	limit 15 %
16	17	18	19=23+26+29+33	20=24+27+30+37+39	35=(34/1)*100	36=33+34	36A=ABS(33)+34	37	38=(37/1)*100
		III/10125 Nučice, optimalizace	- 106 020,00	107 360,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%
	1	Sílnice NS / nulová položka úprav obrubníků a zvětšená položka sanaci	- 106 020,00	107 360,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%
					0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%
					0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%
					0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%
					0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%
					0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%
					0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%
					0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%
					0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%
					0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%
					0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%
					0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%
					0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%
					0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%
					0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%
					0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%
					0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%
					0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%
					0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%

Poznámka: Formulář má informální charakter a zobrazuje stav k datu předložení Změnového listu

**Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace
150 21 PRAHA 5, Zborovská 11**

**OZ stavby s. r. o.
Důl Libušín 940
273 06 Libušín**

Vás dopis značky ze dne

Náše značka

Říšítuje telefon
Raboch / 602 489 632

Praha
5. 4. 2018

Věc: Změny na stavbě „III/10125 Nučice , optimalizace“


Na základě zápisu z technické rady dne 3. 4. 2018 po Vás Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace v souladu s uzavřenou smlouvou č. Objednatele 3383/00066001/2017 a č. Zhotovitele SP 006/2017, článku 6, bodu 6.6 požaduje úpravu rozsahu díla v tomto rozsahu:

- rozsah díla navýšit o 122 m² sanace konstrukčních vrstev tl. 35 cm
- rozsah díla ponížít 279 bm výškové úpravy obrubníků kamenných

S pozdravem



Bohumil Taraba
vedoucí provozního úseku oblast Kladno

Krajská správa a údržba silnic
Středočeského kraje, 
příspěvková organizace
Zborovská ... 150 21 Praha 5
IČO: 00066001 DIČ: CZ00066001

Z á p i s

*z technické rady na projednání změn v průběhu stavby konané dne 3. 4. 2018 - „III/10125
Nučice, optimalizace“*

přítomni :

Bohumil Taraba	-	vedoucí provozu oblasti Kladno KSÚS
Josef Raboch	-	správní cestmistr KSÚS
Ing. Ivo Slavík	-	stavbyvedoucí OZ stavby
Martin Hičar	-	provozní cestmistr KSÚS

předmět jednání:

Po prohlídce odfrézovaných povrchů odhalených podkladních vrstev bylo konstatováno, že stávající skutečně zastižené podkladní vrstvy jsou poškozeny ve větším rozsahu, než bylo uvažováno v zadávací dokumentaci stavby. Zhotovitel navrhuje opravení všech skutečně zastižených poškozených míst, tak aby byla zachována funkčnost a životnost. Jedná se o navýšení rozsahu sanací o 122m². Současně bylo konstatováno, že Obec Nučice oproti původnímu předpokladu realizuje opravu chodníků vč. obrubníků v prostoru zadaného díla ve větším rozsahu než bylo avizováno v době zadání realizace stavby. Z tohoto důvodu není nutno realizovat opravou silnice vynucenou výškovou úpravu kamenných obrubníků, neboť tyto práce zajistí jiný zhotovitel v rámci opravy chodníků pro Obec Nučice.

Navrhovaná opatření :

Provedení sanací ve výše uvedeném navýšeném rozsahu a položku výškové úpravy obrubníků považovat za bezpředmětnou (nebude součástí dodávky stavby).

