

Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo uzavřené ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále též „**občanský zákoník**“) mezi:

č. smlouvy Objednatele KSÚS SK: S-2863/00066001/2022
č. smlouvy Objednatele Obec Semice: 2/2022
č. smlouvy Zhotovitele: MIROS22400017 a 159/22

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace

Se sídlem: Zborovská 81/11, Praha 5, Smíchov PSČ: 150 21
IČO: 00066001
DIČ: CZ00066001
Zastoupená: Ing. Alešem Čermákem, Ph.D., MBA, ředitelem
nebo dále zastoupená Ing. Janem Fidlerem, DiS, statutárním zástupcem
ředitele, na základě plné moci ze dne 28. 06. 2022

Obec Semice

Se sídlem: Semice 280, 289 17 Semice
IČO: 002 39 747
DIČ: CZ00239747
Zastoupená: Ing. Pavlem Švarcem, místostarostou

dále jen společně jako „**Objednatel**“ na straně jedné

a

Společnost: „Semice“

MI Roads a.s.

Společník 1 - správce

se sídlem: Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8
IČO: 17331099
DIČ: CZ17331099

zastoupená: Ing. Zdeňkem Ludvíkem, předsedou správní rady
Ing. Petrem Hejdrychem, členem správní rady
Ing. Markem Steinerem, členem správní rady

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 27461

BES s.r.o.

Společník 2

se sídlem: Sukova 625, 256 01 Benešov

IČO: 43792553

DIČ: CZ43792553

zastoupená: Ing. Janem Freudlem, jednatelem
Petrem Váňou, jednatelem

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 7496

dále jen „**Zhotovitel**“ na straně druhé

(Objednatel a Zhotovitel společně dále též jen „**smluvní strany**“, případně „**smluvní strana**“, je-li odkazováno na kterékoliv z nich)

Preambule:

1. Smluvní strany tímto prohlašují, že dne 23. 10. 2022 uzavřely smlouvu o dílo, jejímž předmětem je provedení stavebních prací na veřejné zakázce s názvem: „**III/2722 Semice, rekonstrukce**“ (dále jen „**Smlouva o dílo**“). Na základě dohody smluvních stran a ve vazbě na čl. 14. Závěrečná ustanovení odst. 14.13. Smlouvy o dílo, uzavírají smluvní strany tento dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo (dále jen „**Dodatek č. 1**“).
2. Smluvní strany konstatují, že došlo ke vzniku objektivně nepředvídatelných okolností v průběhu realizace prací na díle, které nemohl Zhotovitel před zahájením prací na díle předpokládat. Bylo zjištěno odlišné podloží než podloží předpokládané v zadávací dokumentaci a z tohoto důvodu bylo nutno přistoupit ke zlepšení aktivní zóny pro dešťovou kanalizaci a kanalizační řad. Tato sanace si vyžádala prodloužení termínu plnění o 14 (7 + 7) dní.
3. U stavebního objektu 301 Dešťová kanalizace byla zjištěna kolize s plynovodním potrubím v majetku společnosti GasNet, s.r.o. Z důvodu nemožnosti změnit technické řešení dešťové kanalizace bylo nutno přistoupit k přeložce plynového potrubí. Tato přeložka si vyžádala prodloužení termínu plnění o 23 dní.
4. Po dohodě smluvních stran se tedy upravuje termín realizace a prodlužuje se o 37 dní.

Článek I.

Předmět Dodatku č. 1

1. Čl. 4. Doba a místo plnění odst. 4.1. Smlouvy o dílo, který nově zní:

- 4.1. Zhotovitel je povinen zahájit stavební práce do 10 dnů od převzetí Staveniště a Dílo dokončit a předat Objednateli **do 9 měsíců a 37 dní** od předání Staveniště Zhotoviteli.

Článek II.

Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek č. 1 bude uveřejněn dle § 219 zákona o ZZVZ na profilu Objednatele.
2. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jejího zveřejnění v registru smluv, které provede Objednatel. Zhotovitel bere na vědomí a souhlasí s tím, že Objednatel tento Dodatek č. 1 uveřejní v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
3. Tento Dodatek č. 1 je nedílnou součástí výše uvedené Smlouvy o dílo. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo, která nejsou tímto Dodatkem č. 1 výslovně dotčena, zůstávají beze změny v platnosti a účinnosti.
4. Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž každá ze smluvních stran obdrží jeho elektronický originál.
5. Každá ze smluvních stran prohlašuje, že tento Dodatek č. 1 uzavírá svobodně a vážně, že považuje obsah tohoto Dodatku č. 1 za určitý a srozumitelný a že jsou jí známy všechny skutečnosti, jež jsou pro uzavření tohoto Dodatku č. 1 rozhodující.
6. Přílohy:
Příloha č. 1 - harmonogram

Krajská správa a údržba silnic
Středočeského kraje, příspěvková
organizace

Ing. Zdeněk Ludvík, předseda správní rady
MI Roads a.s.

Ing. Pavel Švarc, místostarosta
Obec Semice

Ing. Marek Steiner, člen správní rady
MI Roads a.s.

Příloha č. 1

