

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ

II/272 Tuřice-Kbel (Benátky nad Jizerou – průtah)

Zakázkové číslo: 20-PH11-022

Místo jednání: Zasedací místnost MěÚ Benátky nad Jizerou

Datum: 7. 6. 2022

Čas: 9:00

Účastníci: dle prezenční listiny

Rozdělovník: dle prezenční listiny

Přílohy: Příloha č.1, Prezenční listina

Pracovní jednání bylo svoláno za účelem prověření aktuálního stavu výše uvedeného projektu zejména z důvodu prodlení při výkonu inženýrské činnosti.

V rámci pracovní schůzky bylo domluveno následující:

- 1) Radní pro oblast silniční dopravy a zástupce Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje informovali o výsledcích jednání s vedoucím oddělení stavebního řízení Krajského úřadu Středočeského kraje ing. Štufkou ze dne 6.6. 2022. Dosud předaná dokumentace obsahuje nedostatky, které jsou nutné ihned odstranit a doplnit chybějící stanoviska DOSS.
- 2) Projektant seznámil zástupce Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje, města Benátky nad Jizerou a Středočeského kraje s postupem inženýrské činnosti. K projektu je nebo bylo několik negativních stanovisek:
 - Dopravní inspektorát Mladá Boleslav vydal negativní stanovisko, po projednání připomínek a jejich zapracování vydal DI Mladá Boleslav souhlasné stanovisko dne 12.5. 2022.
 - GasNet zatím vydal negativní stanovisko z důvodu neuzavřené přeložkové smlouvy, která je v procesu. Po technické stránce je dokumentace schválena. Projektant prověří náležitost smluv o smlouvách budoucích, informaci předá do 9.6. 2022 městu Benátky nad Jizerou, aby mohlo město smlouvy schválit na zastupitelstvu konaném 28.6. 2022. Smlouva o smlouvě budoucí byla odeslána městu Benátky 23.5.2022. Smlouva o smlouvě budoucí mezi Středočeským krajem a GasNet je v řešení.
 - Pražské vodovody a kanalizace a Pražská vodohospodářská společnost vydaly původně negativní stanovisko k celkovému vodohospodářskému řešení z důvodu, že se stavba nachází v pásmu hygienické ochrany 2.b vodního zdroje (Káraný), nelze tedy bezpečně provádět vsakování. Po úpravě vodohospodářského řešení, kdy se zaměnilo vsakování za retenci, již bylo vydáno souhlasné stanovisko dne 7.6. 2022.
 - Vak Mladá Boleslav vydal negativní stanovisko z důvodu nesouhlasu s napojením bezpečnostních přepadů dešťové kanalizace do kanalizace ve správě Vaku Mladá Boleslav, což je v rozporu

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ

s předjednaným řešením (zápis z jednání ze dne 11.8. 2021), dále se řeší. Vak MB upozornit též na kolizi nového VO se stávajícím ochranným pásmem kanalizace. Projektant upraví řešení a zašle na Vak MB do 15.6.2022

- Projektant ověří proces přeložkových smluv s Vak MB. Navazující smluvní vztahy jsou možné až po vydání stanoviska VaK k aktualizaci vodohospodářského řešení a řešenou kolizi s VO,
 - Projektant ověřil, že nové veřejné osvětlení je napojené na současné, a tudíž není nutné žádat ČEZ o souhlas s připojením.
- 3) Krajský úřad Středočeského kraje – odbor územního plánování a stavebního řádu přerušil řízení do 31.10. 2022, aby žadatel odstranil nedostatky žádosti. Pro zástupce investora i projektanta je tento termín neakceptovatelný. Upravená a doplněná dokumentace pro územní rozhodnutí bude předána na Krajský úřad Středočeského kraje – odbor územního plánování a stavebního řádu do 29.7.2022.
- 4) Další výrobní výbor se uskuteční 19.7.2022 v 9:00 v zasedací místnosti MěÚ Benátky nad Jizerou.

vypracováno: v Praze, dne 8. června 2022

Ing. Martin Máša, Ing. Michala Novotná