

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ

II/610 Tuřice-Kbel (Benátky nad Jizerou – průtah)

Zakázkové číslo:	20-PH11-022
Místo jednání:	Konferenční místnost MěÚ Benátky nad Jizerou
Datum:	8. 11. 2023
Čas:	13:00
Účastníci:	dle prezenční listiny
Rozdělovník:	dle prezenční listiny
Přílohy:	Příloha č.1, Prezenční listina

Pracovní jednání bylo svoláno za účelem koordinace a dalšího postupu projektů II/610 Tuřice – Kbel (Benátky nad Jizerou – průtah), II/610 a II/272 Benátky nad Jizerou, chodníky a VO a Benátky nad Jizerou – Pražská, obnova vodovodu a kanalizace.

V rámci pracovní schůzky bylo domluveno následující:

- 1) Projektant seznámil zástupce Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje, města Benátky nad Jizerou a VaK Mladá Boleslav s postupem inženýrské činnosti a prací od minulého pracovního jednání.

II/610 Tuřice – Kbel (Benátky nad Jizerou – průtah)

- Dne 30.10.2023 bylo zahájeno stavební řízení veřejnou vyhláškou Magistrátem města Mladá Boleslav – odbor dopravy a silničního hospodářství.
- Dne 2.11.2023 bylo zahájeno vodoprávní řízení Magistrátem města Mladá Boleslav – odbor životního prostředí.
- Chybí smlouva o přeložce SO 304 a 312 ze strany KSÚS Středočeského kraje nebyla zatím podepsána – dle informací od pana Veleby, právní oddělení doplňuje drobnosti do smlouvy.
- Zástupce KSÚS žádá prověření, jestli je podepsaná přeložková smlouva na přeložku plynu GasNetu – projektant prověřil a přeložková smlouva mezi KSÚS Středočeského kraje a GasNet byla uzavřena v 07/2022.

Benátky nad Jizerou – Pražská, obnova vodovodu a kanalizace (projekt VaK Mladá Boleslav)

- Všechny chybějící doklady dle výzvy byly doplněny a cca do půlky listopadu by mělo být vydáno rozhodnutí.

Benátky nad Jizerou, zastávky BUS u křižovatky ulic Pražské a Marie Krupičkové

- řízení bude samostatné, aby nedošlo k ovlivnění plánovaného výběrového řízení. Město Benátky si zajistí stavbu samostatně s vybranou stavební firmou.

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ

2) Dokumentace pro provedení stavby

- Koncept dokumentace byl odevzdán 31.10. včetně soupisu prací v cenové soustavě URS, projektant zašle koncept zástupci VaK Mladá Boleslav.
- KSÚS Středočeského kraje pracuje na připomínkách ke konceptu dokumentace a kontrole soupisu prací a výsledky budou zaslány projektantovi do 14 dní.
- Z důvodu, že zakázka je nadlimitní je nutné zahrnout do dokumentace požadavek na elektronický deník (do ZTKP a soupisu), je nutné zahrnout alespoň přístup pro 10 lidí.
- KSÚS Středočeského kraje požaduje uvádět etapizaci a výstavbu na měsíce, nikoliv na stavební sezóny včetně DIO.
- Projektant uvede do ZTKP požadavek na zaměření a dokumentaci skutečného provedení, každý investor požaduje 2 paré papírové dokumentace + 1 paré digitální dokumentace. Vypracování realizační dokumentace je na uvážení stavební firmy.
- Investor požaduje vyčlenit kácení mimo zadávací dokumentaci jako samostatnou část, aby kácení probíhalo v době vegetačního klidu (začátek stavby se předpokládá na duben 2024). Projektant zároveň prověří, jestli jsou k dispozici všechna povolení ke kácení. Město Benátky zajistí provedení kácení.

3) Soupis prací

- Do soupisu prací zahrnout 2 cedule – stavba bude financována z SFDI, kde není přesně dán obsah a velikost cedulí – nutné doplnit poznámku, že vzhled bude odsouhlasen KSÚS Středočeského kraje, mezi jednotlivými etapami budou cedule přesouvány, proto je nutné cedule vyrobit z odolného materiálu.
- Oprava objízdných tras – je nutné zahrnout i návazné trasy a všechny dotčené komunikace stavbou včetně účelových – do rozpočtu dát pevnou cenu cca 5 % celkové ceny – doplnit poznámku čerpání po odsouhlasení a pasport objízdných tras.
- U nového odvodnění komunikací je nutné určit poměr odvodňovaných chodníků (města Benátky) a silnic (KSÚS).
- Projektant prověří cenu zařízení staveniště pro KSÚS Středočeského kraje.
- Projektant prověří položku Zvláštní požadavky na zhotovení – KSÚS Středočeského kraje tuto položku nepoužívá, Město Benátky nad Jizerou chce doplnit, že bude čerpáno podle skutečnosti a odsouhlasení Městem.
- DIO je nutné rozdělit dle investičních nákladů podle jednotlivých investorů, finančně se bude podílet pouze KSÚS Středočeského kraje a VaK Mladá Boleslav.
- Projektant prověří, že v soupisu nejsou použity obchodní názvy výrobků nebo max. do 2 % celkové ceny.
- Náhradní zásobování pitnou vodou není potřeba s ním počítat v soupisu prací. V případě nutnosti zajistí provozovatel VaK Mladá Boleslav.






4) Zástupce KSÚS informoval, že zakázka je nadlimitní. Po vypracování zadávací dokumentace, je nutné předložit tuto dokumentaci zastupitelstvu Středočeského kraje ke schválení.

vypracováno: v Praze, dne 8.11.2023

Ing. Michala Novotná

PREZENČNÍ LISTINA

Z jednání: II/610 Tuřice-Kbel (Benátky nad Jizerou průtah)
 Konáno dne: 8. 11. 2023 13:00, MěÚ Benátky nad Jizerou – konferenční místnost

	organizace	jméno a příjmení	telefon	e-mail	podpis
1	VALBEK	Michala Navotna	770 147 772	Michala.Navotna@valbek.cz	
2	VALBEK	MARTIN MAŠA	606 375 062	MARTIN.MASA@VALBEK.CZ	
3	VOK MBO	MILAN VELEBA	603 245 534	milan.veleba@ksus.cz	
4	KSUS SK	MILAN VELEBA		milan.veleba@ksus.cz	
5	MěÚ Benátky n. J.	MIROSLAV KOCHMAN	739 469 014	kochman@benatky.cz	
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					