

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace

se sídlem: Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5 - Smíchov

IČO: 00066001

DIČ: CZ00066001

jejímž jménem jedná Bc. Zdeněk Dvořák, ředitel

č. smlouvy: 146/00066001/2017

dále jen „**Objednatel**“ na straně jedné

a

GeoTec-GS, a.s.

se sídlem: Chmelová 2920/6, 106 00 Praha 10

IČO: 25103431

DIČ: CZ25103431

bankovní spojení: Komerční banka a.s., č.ú.: 51-3658250237/0100

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 4524

jejímž jménem jedná Ing. Jiří Libus, předseda představenstva

Mgr. Filip Dudík, místopředseda představenstva

č. smlouvy: GTC/2017/395

dále jen „**Poskytovatel**“ na straně druhé

(Objednatel a Poskytovatel společně dále též jen „**Smluvní strany**“)

uzavírají ve smyslu ustanovení § 1746 odst. 2 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále též „**občanský zákoník**“), tuto

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytování služeb

(dále jen „**Dodatek**“):

Článek 1.

Úvodní ustanovení

- 1.1. Smluvní strany uzavřely dne 7. 9. 2017 smlouvu o poskytování služeb (dále jen „Smlouva“) na plnění veřejné zakázky malého rozsahu na služby s názvem: **II/101 Dolní Břežany – Zbraslav - PD** (dále jen „Zakázka“).
- 1.2. Dne 18. 5. 2018 byl Objednatel informován o komplikaci při zajišťování inženýrské činnosti pro získání územního rozhodnutí ke stavbě. Při projednání konceptu DUR z hlediska státní památkové péče dle zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, byl Poskytovatel obeznámen, že stavba dotýká pozemky, které jsou nemovitou národní kulturní památkou a národní kulturní památkou, a proto dle znění výše uvedeného zákona v § 14 odst. 1 musí být vydáno závazné stanovisko, o které však mohou požádat výlučně vlastníci dotčených pozemků. Poskytovatel zahájil činnost k získání potřebných plných mocí dotčených vlastníků k podání žádosti o závazné stanovisko orgánu památkové péče. Vzhledem k tomu, že stavba dotýká i pozemky ve vlastnictví fyzických osob je zpracovatel odkázán na dobrou vůli vlastníků a dosud se nepodařilo všechny plné moci zajistit.

- 1.3. Poskytovateli není umožněno řádně dodržet plnění části Služeb tak, jak je uvedeno ve Smlouvě. V souladu s čl. 5.2 smlouvy se proto Smluvní strany dohodly na sjednání změny Smlouvy, jak je uvedeno níže a uzavřít tento Dodatek.

Článek 2. Předmět Dodatku

- 2.1. Vzhledem ke komplikacím uvedených v bodě 1.2 Dodatku bude projektová dokumentace rozdělena na dvě části, přičemž jedna část bude řešit rekonstrukci mostního objektu a rekonstrukce a výstavby opěrných zdí včetně přilehlé poloviny vozovky a druhá část bude řešit rekonstrukci poloviny vozovky přilehlé k rostlému svahu původního terénu.
- 2.2. Dále dochází ke změně v Článku 5., bod č. 5.1.3 Smlouvy následovně:
- Podání žádosti o vydání územního rozhodnutí
- **Nejpozději do 15.6.2018**
- Ostatní termíny uvedené v Smlouvě zůstávají v platnosti.
- 2.3. V souvislosti s předmětem dodatku, resp. změnou rozsahu předmětu díla, vznikají poskytovateli vícepráce, které se dotýkají všech stupňů projektové dokumentace. Odměna za poskytnuté služby navýšeného rozsahu prací a ceny dílčích služeb jsou uvedeny v příloze č. 1 Rozpis ocenění změny rozsahu prací.

Článek 3. Závěrečná ustanovení

- 3.1. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv, které provede Objednatel. Poskyvatel bere na vědomí a souhlasí s tím, že Objednatel tento Dodatek uveřejní v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
- 3.2. Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají beze změny.
- 3.3. Tento Dodatek je vyhotoven v pěti (5) stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží tři (3) stejnopisy a Poskyvatel dva (2) stejnopisy.
- 3.4. Smluvní strany prohlašují, že Dodatek uzavírají svobodně a vážně a že obsah Dodatku vyjadřuje jejich vůli a na důkaz toho Dodatek podepisují.

V Říčanech dne - 4. 06. 2018

Krajská správa a údržba silnic
Středočeského kraje, příspěvková
organizace

Zdeněk Dvořák, ředitel

Krajská správa a údržba silnic
Středočeského kraje, příspěvková organizace
Číslo účtu: 2510343111
IČO: 000661111
123
Křižíkova 11, Praha 5
IČO: CZ000661111

V Praze dne - 6 -06- 2018

GeoTec-GS, a.s.

Ing. Jiří Libus, předseda představenstva

GeoTec-GS, a.s.

Mgr. Filip Dudík, místopředseda
představenstva

GeoTec-GS, a.s.
Chmelová 2920/6, 106 00 Praha 10
IČ: 25103431 DIČ: CZ25103431

"II/101 Dolní Břežany - Zbraslav" - PD
zpracování DUR/ DSP/ PDPs/ AD a zajištění IČ pro ÚR a SP

Činnost	Smlouva o dílo			Změna			
	Nabídková cena (Kč)	DPH 0,21	Cena vč. DPH celkem	Změna (Kč)	Cena celkem po změně	DPH 0,21	Cena po změně vč. DPH
Rozpis ocenění změny v rozsahu prací							
DUR (dokumentace pro územní rozhodnutí)							
1. Geotechnický průzkum	118 000	24 780	142 780	0	118 000	24 780	142 780
2. Diagnostický průzkum	137 500	28 875	166 375	0	137 500	28 875	166 375
3. Průvodní a souhrnná technická zpráva	28 000	5 880	33 880	9 000	37 000	7 770	44 770
4. Situační výkresy	42 000	8 820	50 820	18 000	60 000	12 600	72 600
5. Výkresová dokumentace	48 500	10 185	58 685	22 000	70 500	14 805	85 305
6. Dokladová část	29 800	6 258	36 058	0	29 800	6 258	36 058
7. Planografie	18 000	3 780	21 780	6 000	24 000	5 040	29 040
8. Majetkoprávní příprava a řešení	38 000	7 980	45 980	8 000	46 000	9 660	55 660
DSP (dokumentace pro stavební povolení)							
1. Průvodní zpráva	20 000	4 200	24 200	10 000	30 000	6 300	36 300
2. Souhrnné řešení stavby	22 000	4 620	26 620	20 000	42 000	8 820	50 820
3. Stavební část	53 500	11 235	64 735	28 000	81 500	17 115	98 615
4. POV, havarijní plán a projekt nakládání s odpady	24 500	5 145	29 645	7 000	31 500	6 615	38 115
5. DIO	24 500	5 145	29 645	5 000	29 500	6 195	35 695
6. Dokladová část	19 500	4 095	23 595	8 000	27 500	5 775	33 275
7. Související dokumentace							
- geodetické zaměření	52 000	10 920	62 920	0	52 000	10 920	62 920
- záborový elaborát, majetkoprávní podklady	12 000	2 520	14 520	0	12 000	2 520	14 520
- ověření inžen. sítí	18 400	3 864	22 264	0	18 400	3 864	22 264
- prohlídka, místní šetření, podklady	14 400	3 024	17 424	0	14 400	3 024	17 424
8. Planografie	16 500	3 465	19 965	12 000	28 500	5 985	34 485
IČ - zajištění vydání pravomocného ÚR, vč. poplatků							
IČ - zajištění vydání pravomocného SP, vč. poplatků							
PDPs (dokumentace pro provádění stavby)							
1. Technická zpráva	35 000	7 350	42 350	4 000	39 000	8 190	47 190
2. Výkresová část	44 000	9 240	53 240	18 000	62 000	13 020	75 020
3. ZTKP	28 400	5 964	34 364	4 000	32 400	6 804	39 204
4. Soupis prací a rozpočet	19 400	4 074	23 474	6 000	25 400	5 334	30 734
AD (autorský dozor)							
hodinová sazba za výkon AD	64 000	13 440	77 440	0	64 000	13 440	77 440
INABÍDKOVÁ CENA CELKEM							
	1 078 300	226 443	1 304 743	227 000	1 305 300	274 113	1 579 413

21%