

Dodatek č. 1
ke Smlouvě o poskytování služeb č. 67/KSÚS/2016 (16 046 00)

na realizaci zakázky
„III/1185 Bratkovice, most ev.č. 1185-1_PD“

Smluvní strany:

Objednatel:

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace
se sídlem: Zborovská 81/11, Praha 5, Smíchov PSČ: 150 00
IČ: 00066001
DIČ: CZ00066001
jejímž jménem jedná: Bc. Zdeněk Dvořák, ředitel

(dále jen „Objednatel“) na straně jedné

a

Poskytovatel:

Pontex, spol. s r. o. (Pontex Consulting Engineers, Ltd.)

se sídlem: Bezová 1658, 147 14 Praha 4

IČ: 407 63 439

DIČ: CZ40763439 (plátcí DPH)

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 2994

jehož jménem jedná: Ing. Václav Hvízdal – jednatel, Ing. Milan Kalný – jednatel,
Ing. Vladislav Vodička – jednatel (každý z nich samostatně)

osoba oprávněná jednat ve věcech technických: Ing. Jan Komanec

(dále jen „Poskytovatel“) na straně druhé

Dnešního dne, měsíce a roku uzavírají Smluvní strany na základě vzájemného souhlasu tento dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytování služeb č. 67/KSÚS/2016 ze dne 25.2.2016, kterým dochází ke změně původně sjednaných ujednání v částech „Článek 2. „Předmět Smlouvy“, „Článek 5. Termíny plnění“ a „Článku 6. Cena za poskytování služeb“.

Článek I.

1. Smluvní strany spolu uzavřely Smlouvu o poskytování služeb č. 67/KSÚS/2016, 16 046 00 (dále jen „smlouva“) ze dne 25.2.2016 na zpracování projektové dokumentace pro stavební povolení (dále jen „DSP“) včetně výkonu inženýrské činnosti ke stavebnímu povolení (dále jen „IČ k SP“), projektové dokumentace pro provedení stavby (dále jen „PDPS“) a výkon autorského dozoru (dále jen „AD“) na akci „III/1185 Bratkovice most ev.č. 1185-1“.
2. Důvodem pro uzavření dodatku č. 1 je nutnost zpracování podkladů pro vydání souhlasu dle §15 zákona č. 183/2006 Sb., pro most s výrazně zvýšenou niveletou na základě nových hydrotechnických výpočtů pro most v aktivní povodňové zóně a nutností projednání záměru s majiteli soukromých pozemků pod komunikací a opěrami mostu p.č. 69/2 a 171/3.
3. K rozšíření plnění tak dochází na základě objektivních důvodů, které se objevily až po uzavření smlouvy, a smluvní strany doplňují čl. 2 o vícepráce, kterými jsou: **Doplnění průzkumů o podrobné hydrotechnické posouzení a doplnění geodet. zaměření, doplnění dokumentace DSP – vícepráce pro §15.**

4. K doplnění a úpravě termínů dle čl. 5. Smlouvy tak dochází na základě objektivně nepředvídatelných skutečností, které se objevily až po uzavření smlouvy, a smluvní strany se tedy dohodly na tomto znění:

„Poskytovatel je povinen provést Služby v termínech:

Dokumentace pro stavební povolení - koncept
Do 31.7.2016

Podání žádosti o vydání stavebního povolení
Do 30.9.2016

5. V návaznosti na čl. 4. odst. 4.2. písm. b) Smlouvy při zvýšení rozsahu plnění je cena v nabídce doplněna o vícepráce pro vydání souhlasu dle §15. Upravený rozpis nabídkové ceny je nedílnou součástí tohoto dodatku.
6. Cena za doplňující průzkumy a doplnění DSP dle Smlouvy bude Poskytovatelem vyúčtována po převzetí čistopisu DSP bez vad a nedodělků Objednatelem.

Článek II.

1. Veškerá další ustanovení smlouvy č. 67/KSÚS/2016 (16 046 00) ze dne 25.2.2016 zůstávají v platnosti beze změn, tj. nejsou tímto dodatkem dotčena.
2. Tento dodatek se vyhotovuje ve čtyřech (4) stejnopisech, z nichž obě Smluvní strany obdrží po dvou (2) stejnopisech.
3. Nedílnou součástí tohoto dodatku tvoří přílohy:
Příloha č. 1 Upravený rozpis nabídkové ceny
Příloha č. 2 Záznam z výrobního výboru konaného dne 3.5.2016 v zasedací místnosti firmy Pontex v Praze

Na důkaz svého souhlasu s obsahem tohoto dodatku připojují Smluvní strany své podpisy:

V Říčanech dne - 9. 05. 2016

V Praze dne 9.5.2016

Krajská správa a údržba silnic
Středočeského kraje, příspěv. org.
Bc. Zdeněk Dvořák, ředitel

Krajská správa a údržba silnic
Středočeského kraje,
příspěvková organizace
Zlínová 11
ICO: 00066001
150 21 Praha 6
DIČ: CZ00066001

Pontex, spol. s r.o.

Ing. Václav Hvízdal, jednatel

PONTEX spol. s r.o.
Bezová 1658, 147 14 Praha 4

III/1185 Bratkovice, most 1185-1

popis položky	Nabídková cena uchazeče v Kč
Průzkumy	
Stanovení zatížitelnosti	neobsazeno
Prohlídka mostu	5 000,00
Diagnostický průzkum mostu	neobsazeno
Geologický průzkum	60 000,00
Podrobné hydrotech. posouzení	20 000,00
Doplnění geodet. zaměření	15 000,00
Průzkumy celkem	100 000,00
DSP	
geodetické zaměření mostu	15 000,00
ověření sítí	5 000,00
hydrotechnické posouzení Q100	15 000,00
PD mostu	320 000,00
doplnění PD mostu a úpravy komunikace - vícepráce pro §15	45 000,00
DIO	20 000,00
záborový elaborát	10 000,00
záborový elaborát - doplnění pro §15	15 000,00
havarijní a povod. plán a nakládání s odpady	10 000,00
BOZP	5 000,00
DSP celkem	460 000,00
IČ-zajištění vydání SP	
projednání dokumentace	50 000,00
majetkoprávní podklady	10 000,00
podání žádosti bez poplatků	30 000,00
IČ celkem	90 000,00
PDPS	
výkresová část	200 000,00
ZTKP	5 000,00
soupis prací a rozpočet	20 000,00
PDPS celkem	225 000,00
I.HMP, Mostní list	20 000,00
celkem bez DPH	895 000,00

nová položka
nová položka

nová položka

nová položka

	Hod. sazba bez DPH	Předpokládaný počet hod	Cena celkem za výkon AD
Výkon AD	600,00	85	51 000,00
celkem bez DPH	946 000,00		
21 %DPH	198 660,00		
celková cena včetně DPH	1 144 660,00		

ZÁZNAM Z VÝROBNÍHO VÝBORU

konaného dne: 3.5.2016 v zasedací místnosti firmy Pontex v Praze

Předmětem jednání bylo: technické jednání.

Účastníci jednání: dle přiložené prezenční listiny, která je nedílnou součástí tohoto záznamu.

Druh jednání:

Seznámení přítomných s výsledky hydrotechnického výpočtu, situací zjištěnou na KÚ a stavem projednání dokumentace na obecném stavebním úřadě v Jincích.

Bylo předneseno a projednáno:

Na základě prověření toku a zajištění předběžných hydrotechnických údajů bylo zjištěno, že se jedná o tok s velkým variačním rozpětím Q_{100}/Q_1 . Proto je nutno použít pro stanovení KNP vysoký součinitel 1,5. Spodní povrch NK musí být 0,5 m nad kontrolní návrhovou hladinou a 1 m nad návrhovou hladinou (Q_{100}). Na základě tohoto zjištění bylo provedeno kompletní zaměření celé oblasti toku a na základě ověřených hydrotechnických údajů byl proveden prostorový výpočetní model proudění.

Z výsledků výpočtu vyplývá, že spodek konstrukce musí být min. na výškové úrovni 423.17 m.n.m. Z tohoto důvodu musel být návrh na opravu mostu kompletně přepracován.

Nyní je navrženo patřičné zvýšení nivelety mostu v řádu cca 35 cm a provedení velmi tenké monolitické předpjaté konstrukce s dvouvrstvou vozovkou. Úprava nivelety bude vyrovnána s ohledem na spád komunikace v blízkosti mostu na vzdálenost cca 20-25 m. Toto není problém, v místě se nevyskytují žádné křižovatky, sjezdy či vjezdy na pozemky, které by tímto byly postiženy.

Za mostem směrem na Bratkovice je směrový oblouk zcela nevyhovujících parametrů. Je proto navrženo rozšíření oblouku a dosažení normového stavu. Nezasahuje se tímto do nových pozemků.

Most vč. opěr a přílehlá komunikace v současné době leží na několika pozemcích, z toho jsou zdrojem možných komplikací p.č. 69/2 a 171/3 - jsou v majetku soukromých osob a dále 546/2 v majetku obce Bratkovice a 1138/1 v majetku obce Hluboš.

S ohledem na výše uvedené skutečnosti není zřejmé, zda obecný stavební úřad bude požadovat provedení územního řízení nebo bude uvedené skutečnosti považovat za málo významné s hlediska souladu se záměry územního plánování a bude ochoten vydat souhlas dle §15 zákona č. 183/2006 Sb.

Pro účely rozhodnutí bylo nutno zpracovat zjednodušenou dokumentaci pro stupeň ÚR dle vyhlášky 499/2006 Sb. Následně byl úřad požádán o souhlas dle §15. Toto rozhodnutí dosud není známo. V případě, že bude žádost zamítnuta, bude zjednodušená dokumentace dopracována do úplné a bude požádáno o ÚR. V případě souhlasu dle §15 budou neprodleně zahájeny práce na DSP.

Návrh konstrukce a směrové a výškové řešení bylo zástupcem objednatele potvrzeno, budou proto zahájena jednání s majiteli pozemků pod mostem a komunikací o odkupu. Bylo doporučeno předběžně projednání majetkových záležitostí se starostou obce Bratkovice, kde se předpokládá zjištění informací o reálnosti vykoupení předmětných pozemků

Zapsal

Ing. Jan Komanec

Přílohy:

Prezenční listina