

Dodatek č. 4 ke Smlouvě o dílo ev. č. objednatele a ev. č. zhotovitele 8/71209271/2023 ze dne 30. 1. 2023, ev.č. objednavatele dodatku 8/71209271/2023/2023/4/2024

„Zámek Vidim-Elektroinstalace 1. NP, 2. NP, 4. NP a část 3. NP“

uzavřené dle právního řádu České republiky v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012S., občanský zákoník (dále OZ), v platném znění

I. Smluvní strany

Objednatel: Domov seniorů Vidim, poskytovatel sociálních služeb
Sídlo: Vidim 1, 277 21 Liběchov
Zastoupený: PhDr. Milanem Hruběšem, ředitelem
IČ: 71209271
Telefon: 315695025
e- mail: ddvidim@seznam.cz
Bankovní spojení: Komerční banka, a. s. číslo účtu: 51-2560310217/0100
dále jen objednatel

a

Zhotovitel: Elektrocentrum GEPAK s. r. o.
Sídlo: Jahodova 2240, 580 01 Havlíčkův Brod
Zastoupený : p. Pavlem Kamarádem
IČ: 25267221
DIČ: CZ25267221
Telefon: 569628312
e-mail: kamarad@elge.cz
Bankovní spojení: číslo účtu 3270553389/0800
dále jen zhotovitel

uzavírají po vzájemné dohodě níže uvedeného dne, měsíce a roku Dodatek č. 4 ke Smlouvě o dílo ev. č. Zhotovitele 8/71209271/2023:

Článek II.

Doba zhotovení díla

Původní znění odstavce 2.1 článku II. Doba zhotovení díla podle dodatku č. 2:

2.1 Zhotovitel provede (t. j. dokončí a předá) dílo specifikované v článku I., odst. 1.1 a 1.4 smlouvy nejpozději do 30. 6..2024 s tím, že nejpozději do 23.11. 2023 budou provedeny a ukončeny všechny práce, které s konečným stavebním uzavřením níže uvedeného kolektoru pro rozvod TZB bezprostředně nesouvisí.

S přihlédnutím k článku II. odst. 2.4. se strany dohodly na prodloužení doby plnění z důvodu nálezkové situace v arkádové chodbě přízemí objektu / 1.NP / a přilehlé části prostoru pod zámečkovou věží – existence kolektoru pro rozvod TZB provedený zřejmě v začátku 90-tých let při zásadní změně vlastníka. Úplná výměna rozvodů bude předmětem samostatné zakázky v roce 2024 podle nové projektové dokumentace a není předmětem díla. Termínová úprava je v souladu se stanoviskem památkové péče.

Nové doplněné znění odstavce 2.1 článku II. Doba zhotovení díla:

2.1 Zhotovitel provede (t. j. dokončí a předá) dílo specifikované v článku I., odst. 1.1 a 1.4 smlouvy nejpozději do 30.8.2024 ve variantě úprava chodby 1.NP zpracované dodatkem projektu Elektroinstalace – stavební část. s přihlédnutím k článku II odst. 2.5. dochází k dohodě o přiměřeném prodloužení doby plnění vlivem nedodání nového projektu řešení TZB v kolektoru ve vazbě na úplnou revizi topení v celém objektu plánované na letní měsíce r. 2025 podle kvalifikovaného odborného posudku.

III. Závěrečná ustanovení

- 1) Ostatní články základní SOD ev č. zhotovitele 8/71209271/2023 uzavřené dne 30. 1. 2023 mezi objednatelem a zhotovitelem ve znění dodatku č. 1,2 zůstávají beze změny..
- 2) Dodatek č. 4 SOD nabývá účinnosti dnem podpisu tohoto dodatku oběma smluvními stranami. V případě, že k podpisu obou smluvních stran nedojde v tentýž den, tento dodatek se stává účinným dnem podpisu poslední smluvní stranou.
- 2) Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu tohoto dodatku č. 4 SOD
- 3) Tento dodatek č. 4 SOD je vyhotoven ve 4 stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží 2 vyhotovení.
- 4) Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem dodatku č. 4 SOD a s celým obsahem dodatku č. 4 SOD souhlasí. Současně prohlašují, že dodatek č. 4 k SOD nebyl sjednán v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

Ve Vidimi 26.6.2024

.....
za objednatele

.....
za zhotovitele