

## **Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo**

**Číslo smlouvy zadavatele:** 007/2007/OIN

*uzavřené podle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku*

na zhotovení projektové dokumentace a souvisejících prací  
akce: **II/331 Brandýs n/Labem – I/9, rekonstrukce – PD**

### **Zadavatel:**

#### **Středočeský kraj**

se sídlem: Zborovská 11, 150 21 Praha 5

zastoupený: Ing. Milošem Peterou, hejtmánem Středočeského kraje

IČ: 70891095, DIČ: CZ70891095

bankovní spojení: PPF banka, a.s., číslo účtu: 4440009090/6000

osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních: Ing. Miloš Petera, hejtmán Středočeského kraje

osoba oprávněná jednat ve věcech technických: Mgr. Lukáš Kopřiva, vedoucí Odboru dopravy

a

### **Poskytovatel:**

#### **Pontex, spol. s r. o. (Pontex Consulting Engineers, Ltd.)**

se sídlem: Bezová 1658, 147 14 Praha 4

jednatel: Ing. Václavem Hvízdalem – jednatelem

Ing. Milanem Kalným – jednatelem

Ing. Vladislavem Vodičkou – jednatelem (každý z nich samostatně)

IČ: 407 63 439, DIČ: CZ40763439 (plátcí DPH)

bankovní spojení: ČSOB, a.s., Praha 2, č. ú.: 474022543/0300

osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních: Ing. Václav Hvízdal – jednatel

osoby oprávněné jednat ve věcech technických: Ing. Jindřiška Čamrová, Ing. Martin Havlík

Dnešního dne, měsíce a roku uzavírají smluvní strany na základě vzájemného souhlasu tento dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 007/2007/OIN ze dne 14. 2. 2007, kterým se upravuje čl. II. Předmět díla, čl. III. Doba zhotovení díla a čl. V. Cena díla.

### **Článek I.**

1. Smluvní strany spolu uzavřely Smlouvu o díle č. 007/2007/OIN (dále jen smlouvu) ze dne 14. 2. 2007 na zhotovení projektové dokumentace a souvisejících prací na akci **II/331 Brandýs n/Labem – I/9, rekonstrukce - PD**
2. Důvodem pro uzavření dodatku č. 1 je nutnost aktualizace původní dokumentace dle nově zavedených norem pro projektování a také aktualizace potřebných průzkumů (inženýrské sítě, technický stav vozovky, záborový elaborát a další), protože původní dokumentace je z r. 2008 a SP nebylo vydáno z majetkoprávních důvodů viz bod 3.
3. Dalším důvodem pro uzavření dodatku č. 1 je úprava termínu plnění vyvolaná komplikacemi při majetkoprávním vypořádání pozemků.

4. Na základě vzájemné dohody se upravuje termín plnění sjednaný dle čl. III smlouvy takto:

- aktualizace průzkumů	10 týdnů od výzvy k zahájení prací
- aktualizace PD DSP	20 týdnů od výzvy k zahájení prací
- IČ – zajištění stavebního povolení	45 týdnů od výzvy k zahájení prací

5. Na základě vzájemné dohody se upravuje cena díla sjednaná dle čl. V smlouvy takto:

5.1. Cena za dílo po zohlednění aktualizace DSP a aktualizace průzkumů je sjednána v celkové výši 6.823.600,- Kč bez DPH.

5.2. Sjednaná cena za dílo se člení dle níže uvedených částí díla takto:

a) kompletní zadávací dokumentace:

původní cena bez DPH dle SoD	4.838.000,- Kč
navýšená cena bez DPH	5.873.000,- Kč

Rozpis navýšené ceny za vícepráce je nedílnou součástí tohoto dodatku jako příloha č. 1.

## Článek II.

1. Veškerá další ustanovení smlouvy č. 007/2007/OIN ze dne 14. 2. 2007 zůstávají v platnosti beze změn.
2. Tento dodatek je vyhotoven v pěti stejnopisech, každý s platností originálu, z nichž tři stejnopisy obdrží Zadavatel a dva stejnopisy Poskytovatel.
3. Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 007/2007/OIN byl schválen Radou kraje Usnesením č. 025-32/2014/RK dne 20. 10. 2014.
4. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek přečetly, jeho obsahu porozuměly a s ním souhlasí a na důkaz svojí svobodné, pravé a vážné vůle připojují svoje podpisy.

V Praze dne 27. 11. 2014

Poskytovatel:  
**Pontex, spol. s r. o.**



**PONTEX spol. s r.o.**  
Bezová 1658, 147 14 Praha 4

-4-

V Praze dne 12 -12- 2014

Zadavatel:  
**Středočeský kraj**



**Aktualizace - upravená cena**

<b>Cena původní dokumentace (bez DPH)</b>					<b>4 838 000,00</b>
<b>B1) Aktualizace DSP vč. reprografie</b>					<b>600 000,00</b>
<b>D1) Aktualizace průzkumů</b>					
- ověření sítí a zakres jejich průběhu - Aktualizace	hod	50	420		21 000,00
- geotechnický průzkum	hod	0	420		0,00
- geodetické zaměření - doměření v místech změn					40 000,00
- dendrologický průzkum - Aktualizace	hod	100	420		42 000,00
- diagnostický průzkum vozovek - Aktualizace, vizuální pos					100 000,00
- prohlídky mostů - Aktualizace					30 000,00
- záborový elaborát - Aktualizace					80 000,00
- hluková a exhalační studie					80 000,00
- podklady, místní šetření, prohlídka - Aktualizace	hod	100	420		42 000,00
<b>Celkem aktualizace průzkumů</b>					<b>435 000,00</b>
<b>celková nabídková cena bez DPH</b>					<b>1 035 000,00</b>
<b>DPH 21%</b>					<b>217 350,00</b>
<b>celková nabídková cena vč. DPH</b>					<b>1 252 350,00</b>