

DODATEK Č.1

K PROVÁDĚCÍ SMLOUVĚ

č. smlouvy objednatele: S-5430/DOP/2023, č. smlouvy zhotovitele: 2023/0239

ze dne 22.8.2023

na akci: „II/114 Živohošť most – Chotilsko“

(dále jen „Dodatek č. 1“)

uzavřené na základě rámcové smlouvy č. S-6131/DOP/2019 ze dne 13.02.2020 na projektové práce staveb pozemních komunikací ve vlastnictví Středočeského kraje, včetně výkonu inženýrské činnosti a autorského dozoru

mezi

objednatel:	Středočeský kraj
se sídlem:	Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5
zastoupeným:	Liborem Lesákem, radním pro oblast investic, majetku a veřejných zakázek
IČO: 70891095	DIČ: CZ70891095
Bankovní spojení:	PPF banka, a.s.,
Číslo účtu	
Osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních:	Libor Lesák, radní pro oblast investic, majetku a veřejných zakázek
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických:	Ing. Alešem Čermákem, Ph.D., MBA, ředitelem, nebo dále zastoupená Ing. Janem Fidlerem, DiS, statutárním zástupcem ředitele, na základě plné moci ze dne 28. 06. 2022“

(dále jen „objednatel“) na straně jedné

a

Společnosti: Společnost AFSAG – PRISMOTT, (dále jen „Konsorcium“)

zastoupené: AFRY CZ s.r.o. (společník 1),

se sídlem: Magistrů 1275/13, 140 00 Praha 4

zastoupené: Ing. Petrem Košanem, jednatelem

IČO: 45306605; DIČ: CZ45306605

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: Městský soud v Praze, C 807351 (zmocněnec)

společník 1: **AFRY CZ s.r.o.**

se sídlem Magistrů 1275/13, 140 00 Praha 4 – Michle

zastoupený Ing. Petrem Košanem, jednatelem

bankovní spojení: ČSOB, a.s., číslo účtu:

IČO: 45306605 DIČ: CZ45306605



údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: zapsaná v OR vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 8073

kontaktní osoba pro příjem Písemných výzev:

kontaktní údaje pro příjem Písemných výzev:

Praha 4 – Michle

e-mail: latová schránka:

společník 2: **SAGASTA s.r.o.**

se sídlem Novodvorská 1010/14, 142 00 Praha 4

zastoupený Ing. Jiřím Čurdou, jednatelem; Ing. Ladislavem Beranem, jednatelem

IČO: 04598555 DIČ: CZ04598555

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: zapsána v OR u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka

250116

společník 3: **Projekční kancelář PRIS spol. s r.o.**

se sídlem Osová 717/20, 625 00 Brno

zastoupený Ing. Martinem Řehulkou, jednatelem

IČO: 46974806 DIČ: CZ46974806

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: zapsaná v OR vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C,

vložka 7545

zastoupen společností AFRY CZ s.r.o., se sídlem Magistrů 1275/13, 140 00 Praha 4 – Michle, IČO: 45306605,

na základě Plné moci a Smlouvy o společnosti ze dne 7.1.2019

společník 4: **Mott MacDonald CZ, spol. s r.o.**

se sídlem Národní č. p. 984/15, 110 00 Praha 1

zastoupený Ing. Radkem Buckem, jednatelem; Ing. Janem Loškou, Ph.D., jednatelem

IČO: 48588733 DIČ: CZ48588733

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: zapsaný v OR u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 14051

zastoupen společností AFRY CZ s.r.o., se sídlem Magistrů 1275/13, 140 00 Praha 4 – Michle, IČO: 45306605,

na základě Plné moci a Smlouvy o společnosti ze dne 7.1.2019

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé

Dnešního dne uzavírají smluvní strany na základě vzájemného souhlasu tento Dodatek č. 2:

I.

Předmět Dodatku č.1

Smluvní strany uzavřely dne 22.8.2023 prováděcí smlouvu č. S-5430/DOP/2023 (dále jen „**Smlouva**“), jejímž předmětem bylo zpracování projektové dokumentace silnice „**II/114 Živohošť most – Chotilsko**“ a další činnosti, jak je podrobně specifikováno ve Smlouvě (jejím čl. I. a Technické specifikaci). Předmětem Dodatku č. 1 je:

- Vypracování biologického průzkumu na základě požadavku Krajského úřadu Středočeského kraje s podmínkou doložení Biologického průzkumu pro výše zmíněnou akci.
- Úprava termínů plnění (úprava článku III. Doba a místo plnění Smlouvy)

Na základě dodatečných požadavků Krajského úřadu Středočeského kraje Odboru životního prostředí a zemědělství zaslaných dne 26.4.2024 musí být zpracováno Biologické hodnocení dle §67 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**ZOPK**“)

Orgán ochrany přírody požaduje rámci projektové přípravy prověřit odborně způsobilou osobou výskyt zvláště chráněných organismů v prostoru dotčeného záměrem a jeho blízkém okolí, a provést vyhodnocení možných dopadů záměru na zvláště chráněné organismy, včetně dopadů na migrační propustnost pro zvláště chráněné organismy žijící či migrující v dané oblasti.

Původní rozsah zadání dle článku I. odstavce 1 a), b), c) Smlouvy (upřesněný dále v Technické specifikaci) bude doplněn. V rámci dané části plnění bude dokumentace stavby dopracována o následující body:

Smluvní strany se dohodly na úpravě, že změna bude začleněna i do projektové dokumentace a následně vydání společného územního a stavebního povolení. V návaznosti na změny rozsahu díla dle bodu A) výše se odpovídajícím způsobem mění i termíny plnění uvedené v čl. III odst. 1 Smlouvy. Nové termíny plnění jednotlivých etap jsou specifikovány níže.

Koncept DÚSP – do 4 měsíců od podpisu smlouvy

Čistopis DÚSP – do 3 týdnů od obdržení písemných připomínek ke konceptu DÚSP od Objednatele (odevzdáno 14.03.2024)

Podání žádosti o vydání společného povolení s kompletní dokladovou částí a to pro všechna stavební povolení, bude-li jich více (např. vodoprávní, drážní, apod.) – do 12

měsíců od vydání čistopisu DÚSP (**do 14.3.2025**). Žádost bude podána kompletní, včetně stanovisek

správce sítí a DOSS, zejména policie ČR. V případě podání žádosti bez uvedených stanovisek a náležitostí, upozorňuje investor, že bude považovat plnění za nekompletní, tudíž neakceptovatelné a zhotoviteli bude plynout lhůta prodlení s plněním, jenž je sankciována.

PDPS – do 1 měsíce od vydání společného povolení

Technická pomoc – výkon AD – v průběhu stavby

Technická pomoc – ostatní – dle potřeb objednatele

II.

Závěrečná ustanovení

1. Dodatek č. 1 je nedílnou součástí Smlouvy, jejíž ostatní ustanovení nedotčená tímto Dodatkem č.1 zůstávají nadále v platnosti beze změn.
2. Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven v elektronickém podobě kdy každá smluvní strana obdrží její elektronický originál.
3. Dodatek č. 1 byl schválen Radou kraje usnesením č. 037-27/2024/RK ze dne 25.7.2024
4. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv, které provede objednatel.
5. Smluvní strany prohlašují, že si Dodatek č. 1 přečetly, s obsahem souhlasí a na důkaz jejich svobodné, pravé a vážné vůle připojují své podpisy.

za objednatele: **Středočeský kraj**
V Praze dne

Libor
Lesák
Digitálně podepsal
Libor Lesák
Datum: 2024.08.15
17:03:35 +02'00'

.....
Libor Lesák,
radní pro oblast investic, majetku
a veřejných zakázek


za zhotovitele: **Společnost AFSAG – PRISMOTT**
V Praze dne



Digitally signed by Ing. Jan Loško
Date: 2024.08.15 13:21:32 +02'00'

.....
Ing. Jan Loško, Ph.D
jednatel Mott MacDonald CZ spol. s.r.o.

Ing. Michal
Babič

A black rectangular box used to redact the signature of Ing. Michal Babič.

Digitally signed by Ing. Michal Babič
Date: 2024.08.13 21:14:26 +02'00'

.....
Ing. Michal Babič
jednatel Mott MacDonald CZ spol. s.r.o.