

Akce:

# LÁVKA PRO PĚŠÍ A CYKLISTY PŘES LABE MEZI KOSTOMLATY NAD LABEM A HRADIŠTKEM – PD

Investor:



KRAJSKÁ SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC  
STŘEDOČESKÉHO KRAJE  
ZBOROVSKÁ 81/11, 150 21 PRAHA 5

Souřadnicový systém: S–JTSK  
Výškový systém: Bpv

## ČÁST E

Číslo zakázky:	20 258 00	HIP:	Ing. David DVOŘÁČEK	 Praha 4, Bezová 1658, 147 14 tel: +420 244462219 fax: +420 244461038
Schválil:	Ing. Václav HVÍZDAL		720951172, ddv@pontex.cz	
	606646680, vhw@pontex.cz	Zodp. projektant:	Ing. David DVOŘÁČEK	
	606646680, vhw@pontex.cz		720951172, ddv@pontex.cz	
Tech. kontrola:	Ing. Milan KALNÝ	Vypracoval:	Ing. Jakub ZÍMA	
	602347692, mka@pontex.cz		606098708, jzm@pontex.cz	

Objednatel:	KSÚS Středočeského kraje	Obec:	Kostomlaty nad Labem, Hradištko	Kraj:	Středočeský
Akce:	LÁVKA PRO PĚŠÍ A CYKLISTY PŘES LABE MEZI KOSTOMLATY NAD LABEM A HRADIŠTKEM – PD			Datum	Stupeň
Část:	E – DOKLADOVÁ ČÁST			3/2024	PDPS
Příloha:	HARMONOGRAM			Souprava	Č. přílohy
					E.9



HARMONOGRAM

SO, činnost (délka trvání)	Měsíc																																																				
		Leden				Únor				Březen				Duben				Květen				Červen				Červenec				Srpen				Září				Říjen				Listopad				Prosinec							
		Týden	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51
Kácení, smýcení (součástí příslušného SO)	(6)									X					X																																						
<b>SO 101 Komunikace u lávky</b>																																																					
Sejmutí ornice	(2)														X	X																																					
Zhotovení podkladních vrstev	(6)																																																				
Zhotovení asfaltových vrstev	(4)																																																				
Dokončovací práce	(2)																																																				
<b>SO 102 Cyklostezka na levém břehu</b>																																																					
Sejmutí ornice	(4)														X			X																																			
Zhotovení podkladních vrstev	(4)																X			X																																	
Zhotovení asfaltových vrstev	(4)																			X																																	
Dokončovací práce	(2)																																																				
<b>SO 201 Lávka přes Labe</b>																																																					
Pažení a výkopy	(4)														X			X																																			
Zhotovení založení	(4)																		X			X																															
Zhotovení spodní stavby	(8)																						X																														
Osazení hlavních nosných lan a závěsů	(4)																																																				
Osazení nosné konstrukce	(10)																																																				
Izolace nosné konstrukce	(2)																																																				
Osazení zábradlí	(2)																																																				
Odláždění u opěr	(3)																																																				
Dokončovací práce	(3)																																																				
<b>SO 901 Údržba místních komunikací</b>																																																					
Oprava podkladních vrstev	(6)																																																				
Oprava asfaltových vrstev	(4)																																																				
Dokončovací práce	(2)																																																				

\* Veškeré stavební práce uvažovány v harmonogramu budou přizpůsobeny klimatickým podmínkám na stavbě (zvláště pak práce spojené s mokřým procesem).

