



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

DODATEK Č. 1 K

PROVÁDĚCÍ SMLOUVĚ (SMLOUVA)

(ze dne 28.8.2017)

K rámcové smlouvě č. S-0453/DOP/2017 ze dne 6.3.2017 na projektové práce staveb pozemních komunikací ve vlastnictví Středočeského kraje, včetně výkonu inženýrské činnosti a autorského dozoru

(č. smlouvy objednatele: S-1777/DOP/2017, č. smlouvy zhotovitele: 17 256 200)

mezi

objednatel: **Středočeský kraj**
se sídlem: Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5
zastoupeným: Martinem Hermanem, radním pro oblast investic a veřejných zakázek
IČO: 70891095 DIČ: CZ70891095
Bankovní spojení: PPF banka, a.s.,
Číslo účtu: 4440009090/6000
Osoba oprávněná jednat
ve věcech smluvních: Martin Herman, radní pro oblast investic a veřejných zakázek
Osoba oprávněná jednat
ve věcech technických: Bc. Zdeněk Dvořák, ředitel Krajské správy a údržby silnic
Středočeského kraje, příspěvková organizace
(dále jen „objednatel“) na straně jedné

a

zhotovitelem: společností „**SUDOP GROUP RS – PROJEKTY STČ**“
se správcem Společnosti **PUDIS a.s.** (též „Společník 1“)
se sídlem Praha 10, Nad Vodovodem 3258/2, PSČ 100 31
IČ: 45272891, DIČ: CZ45272891
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1458
zastoupená: Ing. Martinem Höflerem, předsedou představenstva,
a Ing. Janem Vlčkem, členem představenstva

a

SUDOP PRAHA a.s. („Společník 2“)
se sídlem Praha 3 – Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 130 80
IČ: 25793349, DIČ: CZ25793349
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 6088
zastoupená: Ing. Tomášem Slavičkem, předsedou představenstva,
a Ing. Ivanem Pomykáčkem, místopředsedou představenstva

a



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

DOPRAVOPROJEKT, a.s. („Společník 3“)

se sídlem Kominárska 2,4, Bratislava, PSČ 832 03, Slovensko

IČ: 31322000, DIČ: SK31322000

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Okresním soudem v Bratislavě I, oddíl Sa, vložka 378/B

zastoupená: Ing. arch. Gabrielem Koczkášem, předsedou představenstva,

Ing. Igorem Jakubíkem, místopředsedou představenstva,

a Ing. Martinem Šutkou, členem představenstva

a

VPÚ DECO PRAHA a.s. („Společník 4“)

se sídlem Praha 6, Podbabská 1014/20, PSČ 160 00

IČ: 60193280, DIČ: CZ60193280

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 2368

zastoupená: Ing. Luborem Hod'ánkem, MBA, předsedou představenstva,

a Ing. Václavem Sejkem, místopředsedou představenstva

a

METROPROJEKT Praha a.s. („Společník 5“)

se sídlem Praha 2, I.P.Pavlova 2/1786, PSČ 120 00

IČ: 45271895, DIČ: CZ45271895

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1418

zastoupená: Ing. Davidem Krásou, předsedou představenstva,

a Ing. Vladimírem Seidlem, členem představenstva

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé

se níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s bodem 23.1 a 23.2 obchodních podmínek Rámcové smlouvy S-0453/DOP/2017 dohodly na uzavření Dodatku č.1.

Článek I.

Předmět Dodatku

1. Dodatkem č. 1 se mění v předmětu plnění název projektové dokumentace ke zpracování. Dále se vypouští z předmětu plnění část Dokumentace hodnocení vlivu stavby na životní prostředí v rozsahu Oznámení záměru a Dokumentace a Technická pomoc objednateli při projednání stavby v rámci procesu EIA, a to z důvodu novely zákona č. 100/2001 Sb. platné od 01.11.2017, kterou se mění rozsah záměrů podléhajících posouzení vlivu na životní prostředí. V rámci plnění budou zpracované pouze průzkumy zhodnocující vliv stavby na životní prostředí sloužící jako podklad pro zpracování dokumentace ve stupni DÚR. Dále se navyšují ceny jednotlivých dílčích činností, a to z důvodu nutnosti prodloužení délky



mostního objektu a trasy přeložky, a tím i zvětšení rozsahu především geotechnického průzkumu pro založení mostu. Nutnost prodloužení mostního objektu a trasy vzešla v průběhu zpracování Technické studie a projednávání trasy s dotčenými obcemi, a to jako žádoucí prvek pro eliminaci nevhodné prostorové geometrie stávajícího úseku silnice v začátku navrhované trasy.

Změna závazku je v souladu s § 222 odst. 4 písm. a) a písm. b) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „zákon“). Změna nemění celkovou povahu zakázky a hodnota změny nepřevyšuje limit 10 % původní hodnoty závazku. Součet hodnoty všech změn je 550.000,- Kč, což činí 9,32 %.

2. Na základě výše uvedeného se ruší původní název projektové dokumentace v čl. I. Předmět smlouvy, který zněl:

„II/106 přeložka k sjezdu z D3 u Hostěradic“

a nahrazuje se novým názvem projektové dokumentace v čl. I. Předmět smlouvy s následujícím obsahem:

„II/105 přeložka I sjezdu z D3 u Hostěradic“

3. Na základě výše uvedeného se ruší původní znění čl. I. Předmět smlouvy, odst. 1.b), který zněl:

b) Dokumentace hodnocení vlivu stavby na životní prostředí (dokumentace EIA) v rozsahu Oznámení záměru a Dokumentace v rozsahu uvedeném v obchodních podmínkách Rámcové smlouvy

a nahrazuje se novým zněním čl. I. Předmět smlouvy, odst. 1.b) s následujícím obsahem:

b) Průzkumy pro ŽP

4. Dále se ruší původní znění čl. I. Předmět smlouvy, odst. 1.h), který zněl:

h) Technická pomoc objednateli v rozsahu:

- *Technické pomoci objednateli v rozsahu poskytnutí výkonu autorského dozoru*
- *Technické pomoci objednateli při projednání stavby v rámci procesu EIA, tj. při veřejnoprávním projednání a při zpracování posudku EIA*
- *Technické pomoci objednateli při výběrovém řízení na zhotovitele stavby, tj. při zpracování odpovědí na dotazy uchazečů a dodatečných úpravách zadávací dokumentace stavby*
- *Technické pomoci objednateli v rámci majetkoprávního projednání v rozsahu vedení aplikace pro majetkoprávní přípravu*

a nahrazuje se novým zněním čl. I. Předmět smlouvy, odst. 1. h) s následujícím obsahem:



h) Technická pomoc objednateli v rozsahu:

- *Technické pomoci objednateli v rozsahu poskytnutí výkonu autorského dozoru*
- *Technické pomoci objednateli při výběrovém řízení na zhotovitele stavby, tj. při zpracování odpovědí na dotazy uchazečů a dodatečných úpravách zadávací dokumentace stavby*
- *Technické pomoci objednateli v rámci majetkoprávního projednání v rozsahu vedení aplikace pro majetkoprávní přípravu*

5. Dále se ruší původní znění čl. II. Cena za dílo, odst. 1. b), d), e) a Cena celkem, který zněl:

b. Dokumentace EIA

bez DPH: 390 000,- Kč
DPH: 81 900,- Kč
včetně DPH: 471 900,- Kč

d. Dokumentace ke stavebnímu povolení

bez DPH: 1 645 000,- Kč
DPH: 345 450,- Kč
včetně DPH: 1 990 450,- Kč

e. Projektová dokumentace pro provedení stavby

bez DPH: 598 000,- Kč
DPH: 125 580,- Kč
včetně DPH: 723 580,- Kč

Cena celkem 5 900 000,- Kč bez DPH

1 239 000,- Kč DPH

Cena celkem 7 139 000,- Kč vč. DPH

a nahrazuje se novým zněním čl. II. Cena za dílo, odst. 1. b), d), e) a Cena celkem s následujícím obsahem:

b. Průzkumy pro ŽP

bez DPH: 110 000,- Kč
DPH: 23 100,- Kč
včetně DPH: 133 100,- Kč



d. Dokumentace ke stavebnímu povolení

bez DPH: 1 780 000,- Kč

DPH: 373 800,- Kč

včetně DPH: 2 153 800,- Kč

e. Projektová dokumentace pro provedení stavby

bez DPH: 733 000,- Kč

DPH: 153 930,- Kč

včetně DPH: 886 930,- Kč

Cena celkem 5 890 000,- Kč bez DPH

1 236 900,- Kč DPH

Cena celkem 7 126 900,- Kč vč. DPH

Původní cena celkem 5 900 000,- Kč bez DPH

Snížení ceny 10 000,- Kč bez DPH

Cena celkem ve znění dodatku č. 1 5 890 000,- Kč bez DPH

1 236 900,- Kč DPH

Cena celkem ve znění dodatku č. 1 7 126 900,- Kč vč. DPH

Podrobná specifikace ceny tvoří přílohu č. 1 tohoto Dodatku č. 1.

6. Dále se ruší původní znění čl. III. Doba a místo plnění, odst. 1, který zněl:

1. *Smluvní strany sjednávají dobu plnění následujícím způsobem:*

zahájení prací: ihned po podpisu smlouvy

specifikace případných etap:

Technickoekonomická studie – do 5 měsíců od podpisu smlouvy

Dokumentace EIA – do 13 měsíců od schválení technické studie objednatelem

Koncept DUR – do tří měsíců od vydání stanoviska EIA

Čistopis DUR – do 2 týdnů od schválení konceptu DÚR objednatelem

Podání žádosti o vydání ÚR – do 5 měsíců od schválení konceptu DUR objednatelem



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Koncept DSP – do tří měsíců od vydání pravomocného ÚR

Čistopis DSP – do 1 měsíce od schválení konceptu DSP objednatelem

Podání žádosti o vydání SP – do 3 měsíců od schválení konceptu DSP

PDPS – do 2 měsíce od vydání pravomocného SP

Technická pomoc – výkon AD – v průběhu stavby

Technická pomoc – ostatní – dle potřeb objednatele

a nahrazuje se novým zněním čl. III. Doba a místo plnění, odst. 1 s následujícím obsahem:

1. Smluvní strany sjednávají dobu plnění následujícím způsobem:

zahájení prací: ihned po podpisu smlouvy

specifikace případných etap:

Technickoekonomická studie – do 5 měsíců od podpisu smlouvy

Koncept DUR včetně průzkumů pro ŽP – do 31.05.2018

Čistopis DUR – do 2 týdnů od schválení konceptu DUR objednatelem

Podání žádosti o vydání ÚR – do 5 měsíců od schválení konceptu DUR objednatelem

Koncept DSP – do tří měsíců od vydání pravomocného ÚR

Čistopis DSP – do 1 měsíce od schválení konceptu DSP objednatelem

Podání žádosti o vydání SP – do 3 měsíců od schválení konceptu DSP

PDPS – do 2 měsíce od vydání pravomocného SP

Technická pomoc – výkon AD – v průběhu stavby

Technická pomoc – ostatní – dle potřeb objednatele

Článek II.

Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv, které provede objednatel.
2. Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven v pěti stejnopisech, každý s platností originálu, z nichž Objednatel obdrží tři a Zhotovitel dva stejnopisy.
3. Ostatní ustanovení Prováděcí smlouvy č: S-1777/DOP/2017 (17 256 200), nedotčená tímto Dodatkem č. 1, zůstávají nadále v platnosti v původním znění.
4. Smluvní strany prohlašují, že si Dodatek č. 1 přečetly, s obsahem souhlasí a na důkaz jejich svobodné, pravé a vážné vůle připojují své podpisy.



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

5. Dodatek č. 1 k Prováděcí smlouvě č. S-1777/DOP/2017 (17 256 200) byl schválen Radou kraje Usnesením č. 010-21/2018/RK ze dne 18.06.2018
6. Nedílnou součástí tohoto Dodatku tvoří přílohy:
Příloha č. 1 – Podrobná specifikace ceny

V Praze dne 21-08-2018

V Praze dne 1.8.2018

PODEPSÁN

za objednatele: **Středočeský kraj**



Martin Herman

radní pro oblast investic a veřejných zakázek

PODEPSÁNÍ

za zhotovitele: **PUDIS a.s.**

Ing. Martin Höfler
předseda představenstva

Ing. Jan Vlček

člen představenstva



Nad Vodovodem 3258/2
100 31 Praha 10
IČ: 45272891
www.pudis.cz

2

II/105 přeložka k sjezdu z D3 u Hostěradic

Položka	cena v Kč bez DPH
Technická studie	342 000
Průzkumy pro ŽP	110 000
Dokumentace k územnímu rozhodnutí	1 090 000
Dokumentace ke stavebnímu povolení	1 780 000
Projektová dokumentace pro provedení stavby	733 000
Výkon inženýrské činnosti k územnímu rozhodnutí	414 000
Výkon inženýrské činnosti ke stavebnímu povolení včetně majetkoprávní přípravy stavby	779 000
Technická pomoc objednateli v rozsahu uvedeném v příloze č. 3 Prováděcí smlouvy	642 000
Celkem bez DPH	5 890 000
DPH 21 %	1 236 900
Celkem s DPH	7 126 900

