

DODATEK č. 1 SMLOUVY O DÍLO

Tento dodatek č.1 Smlouvy o dílo ze dne 26.1.2016 (dále jen „Smlouvy“) pro akci

„II/339 Čáslav, most ev.č. 339-004“

sepsal

Objednatel

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace

se sídlem Zborovská 81/11, 150 00 Praha 5

IČ: 00066001

zastoupený: Bc. Zdeňkem Dvořákem, ředitelem

číslo smlouvy: 56/KSÚS/2016

na straně jedné a

Poskytovatel

PUDIS a.s.

se sídlem: Nad Vodovodem 2/3258, 100 31 Praha 10

IČ: 45272891

zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 1458

zastoupený: Ing. Martinem Höflerem, předsedou představenstva a

Ing. Janem Vlčkem, členem představenstva

číslo smlouvy: D-16-003.Sd01

na straně druhé

Předmět dodatku:

1. Úprava předmětu díla
2. Změna termínu dokončení díla vzhledem k nutnosti územního řízení a většímu rozsahu PD
3. Navýšení ceny za inženýring vzhledem k nutnosti územního řízení
4. Navýšení ceny za PD vzhledem k většímu rozsahu PD

Smluvní strany se dohodly na tomto dodatku č. 1 Smlouvy (dále jen „Dodatek“)

1. Na návrh Poskytovatele se s ohledem na

- dodatečně vyžádané územní řízení z důvodu rozšíření trvalého záboru stavby a návrhu trvalých přeložek IS
- změnu rozsahu PD z důvodu nutnosti kompletní náhrady mostní konstrukce a návrhu trvalých přeložek,

mění úvodní část odstavce 2.2. Článku 2 Předmět Smlouvy a nově zní takto:

2.2. *Předmětem smlouvy je zpracování projektové dokumentace pro územní řízení (dále jen „DÚR“), stavební povolení (dále jen „DSP“) včetně výkonu inženýrské činnosti k územnímu řízení (dále jen „IČ k ÚR“) a ke stavebnímu povolení (dále jen „IČ k SP“), projektové dokumentace pro provedení stavby (dále jen „PDPS“) a výkon autorského dozoru (dále jen „AD“) na akci*

„II/339 Čáslav, most ev.č. 339-004“

Konkrétně se jedná o provedení průzkumů a zaměření, zhotovení projektové dokumentace výše uvedené stavby, která bude obsahovat projektové dokumentace v úrovni DUR, DSP, PDPS, včetně položkového rozpočtu a výkazu výměr a zabezpečení inženýrské činnosti

Součástí projektu jsou i související nebo vyvolané stavební a inženýrské objekty a přeložky inženýrských sítí.

Před zahájením prací Poskytovatel prověří, zda stavba není zatížena ochrannými podmínkami, tj. zejména podmínkami Národního památkového ústavu a/nebo zda se na stavbu nevztahují podmínky vyplývající z lokalit chráněného území, apod.

Poskytovatel je povinen o této skutečnosti neprodleně informovat Objednatele, který rozhodne o dalším postupu v dané věci formou zápisu na výrobním výboru svolaném Poskytovatelem do 10 pracovních dnů od zjištění této skutečnosti. V případě, že tato skutečnost nastane, má Objednatel právo odstoupit od této Smlouvy.

2. Na návrh Poskytovatele se ruší bod 2.2.6. **Mostní list a I. hlavní mostní prohlídka.** Tyto položky budou zpracovány v rámci RDS.
3. Na návrh Poskytovatele se s ohledem na nutnost územního řízení vkládají body 2.2.7. a 2.2.8. do odstavce 2.2. **Článku 2 Předmět Smlouvy**, které zní takto:

2.2.7. Dokumentace k územnímu řízení

Pro územní řízení bude vypracována dokumentace DÚR/DSP podle vyhlášky 146/2008 Sb., příloha č. 8. Součástí této dokumentace bude:

- Nová technologická lávka pro IS
- Přeložky kabelů a trubních sítí – vymístění na technologickou lávku
- Kompletní rekonstrukce mostního objektu
- Úprava napojení komunikace na stávající stav
- Hydrotechnické posouzení nového mostního otvoru

2.2.8. Výkon IČ při územním řízení

Předmětem je projednání projektové dokumentace k územnímu řízení s příslušnými veřejnoprávními orgány, organizacemi, vlastníky sousedních nemovitostí (oprávněný z věcného břemene) a získání dokladů a stanovisek za účelem vydání územního rozhodnutí, vypracování a podání žádosti o územní řízení a účast při územním řízení. Do rámce výkonu specifikované IČ je zahrnuto též zabezpečení majetkoprávní agendy spojené s přípravou stavby včetně zabezpečení příslušných smluv (např. vstup na pozemky, věcná břemena, a pronájmy pozemků, popřípadě objektů, atd.). Nedílnou součástí majetkoprávní agendy je i projednání s dotčenými majiteli.

4. Na návrh Poskytovatele se s ohledem na nutnost územního řízení mění odst. 3.3. **Článku 3 Předání výsledků poskytnutých služeb** a nově zní takto:

4.3. Výsledky poskytnutých služeb budou Objednateli předány v následujícím počtu výtisků a formátu:

Průzkumy a zaměření	1x v listinné podobě a 1x digitálně na CD
Dokumentace pro ÚR a SP (DUR/DSP)	5x v listinné podobě a 1x digitálně na CD
Dokumentace pro provedení stavby (PDPS)	5x v listinné podobě a 1x digitálně na CD
Dokladová část	1x v tištěné podobě a 1x digitálně na CD
Originál platného stavebního povolení (případně kladného stanoviska k ohlášení stavby)	1x v tištěné podobě

5. Na návrh Poskytovatele se s ohledem na nutnost územního řízení mění bod 5.1. **Článku 5 Termíny pnění** a nově zní takto:

5.1. Poskytovatel je povinen provést služby v termínech:

- 5.1.1 Dokumentace pro stavební povolení a územní řízení - koncept
 - Nejpozději do 29.7.2016
- 5.1.2 Dokumentace pro stavební povolení a územní řízení - čistopis
 - Nejpozději do 28.10.2016
- 5.1.3 Dokumentace pro provedení stavby
 - Nejpozději do 16.12.2016
- 5.1.4 Podání žádosti o vydání územního rozhodnutí
 - Nejpozději do 4.11.2016
- 5.1.5 Podání žádosti o vydání stavebního povolení
 - Nejpozději do 16.12.2016
- 5.1.6 Výkon autorského dozoru
 - Na vyzvu Objednatele, v průběhu realizace stavby

6. Na návrh Poskytovatele se s ohledem na nutnost územního řízení mění **příloha č. 1 Technická specifikace vč. oceněného soupisu prací** – navýšení ceny díla o následující položky:

PD – DUR/DSP	
technologická látka	42 600 Kč
přeložky elektro	39 000 Kč
přeložky trubních sítí	36 000 Kč
geodetické doměření	5 000 Kč
hydrotechnické posouzení	14 000 Kč
celkem	136 600 Kč

PD – PDPS	
technologická látka	63 800 Kč
přeložky elektro	36 000 Kč
přeložky trubních sítí	27 000 Kč
doplnění soupisu prací	16 000 Kč
celkem	142 800 Kč

IC-zajištění vydání ÚR	
projednání dokumentace	35 000 Kč
majetkoprávní podklady	35 000 Kč
podání žádosti s poplatkem (20 000 Kč)	35 000 Kč
celkem	105 000 Kč

7. Na návrh Poskytovatele se s ohledem na nutnost územního řízení mění odst. 7.3., 7.4. a 7.6. **Článku 7 Platební podmínky**, které nově zní takto:

7.3. *Cena za provedení potřebných průzkumů a zaměření dle čl. 2.2.1 Smlouvy bude Poskytovatelem vyúčtována po převzetí čistopisu DUR/DSP Objednatelem.*

7.4. *Cena za vyhotovení DUR/DSP dle Smlouvy bude Poskytovatelem vyúčtována po převzetí čistopisu DUR/DSP (tj. po zpracování připomínek a požadavků Objednatele) bez vad a nedodělků Objednatelem.*

7.6. *Cena za inženýrskou činnost při stavebním povolení bude Poskytovatelem vyúčtována ve dvou splátkách, a to následovně: 50 % smluvené ceny bude Poskytovatelem vyúčtováno do 10 dní po podání žádosti o stavební povolení k příslušnému stavebnímu úřadu a zbývající část ceny bude vyúčtována Poskytovatelem po nabytí právní moci stavebního povolení (a případně dalších povolení podmiňujících realizaci stavby, např. vodoprávní souhlas, povolení k odstranění stavby atd.). Faktura na tuto zbývající část ceny bude vystavena na základě písemného potvrzení Objednatele o převzetí všech pravomocných rozhodnutí (povolení) podmiňující realizaci stavby s vyznačenou doložkou právní moci.*

8. Na návrh Poskytovatele se s ohledem na nutnost územního řízení vkládá odst. 7.13. do **Článku 7 Platební podmínky**, který zní takto:

7.12. *Cena za inženýrskou činnost při územním řízení bude Poskytovatelem vyúčtována ve dvou splátkách, a to následovně: 50 % smluvené ceny bude Poskytovatelem vyúčtováno do 10 dní po podání žádosti o územní rozhodnutí k příslušnému stavebnímu úřadu a zbývající část ceny bude vyúčtována Poskytovatelem po nabytí právní moci územního rozhodnutí. Faktura na tuto zbývající část ceny bude vystavena na základě písemného potvrzení Objednatele o převzetí všech pravomocných rozhodnutí (povolení) podmiňující realizaci stavby s vyznačenou doložkou právní moci.*

8. Ostatní ustanovení smlouvy se nemění

9. Dodatek se vyhotovuje ve čtyřech stejnopisech, z nichž obě strany obdrží po dvou.

10. Na důkaz souhlasu s obsahem tohoto Dodatku k němu Smluvní strany připojily své podpisy:

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje

Datum:

Podpis:

Jméno: Bc. Zdeněk Dvořák

Funkce: ředitel

Krajská správa a údržba silnic
Středočeského kraje,
příspěvková organizace
Zborovská 11 160 21 Praha 5
IČO: 00066001 DIČ: CZ00066001

PUDIS a.s.

Datum:

Podpis:

Jméno: Ing. Martin Höfler

Funkce: předseda představenstva

Podpis:

Jméno: Ing. Jan Vlček

Funkce: člen představenstva

 **PUDIS**

Nad Vodevodem 3258/2
100 31 Praha 10
IČ: 45272891
www.pudis.cz

10