
**DODATEK Č. 0245/00342246/2023/1/2024
KE SMLOUVĚ O DÍLO**

**„Nová střecha na objektech trejvů Českého muzea
stříbra,p.o. Barborská 28, 28401 Kutná Hora “**

Číslo Objednatele: 0245/00342246/2023/1/2024

TENTO DODATEK Č. 0245/00342246/2023/1/2024

(dále jen

„Dodatek“) KE SMLOUVĚ O DÍLO uzavřené dne 13.12.2023, (dále jen „Smlouva“)

JE UZAVŘEN MEZI SMLUVNÍMI STRANAMI, KTERÝMI JSOU:

České muzeum stříbra, příspěvková organizace

se sídlem: Barborská 28, 284 01 Kutná Hora

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddíle Pr, vložka 898

zastoupená: Mgr. Lenkou Mazačovou, ředitelkou

IČO: 003 42 246

Bankovní spojení : xxx

Číslo účtu: xxx

DÁLE JEN „Objednatel“

a

Dodavatel

LANOSTAV OBNOVA PAMÁTEK s.r.o.

se sídlem: Svrkyně 35, 20264 Svrkyně

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddíle C,
vložka 220423

zastoupená: Václavem Sýbou, Ing.Tomášem Hochem - jednatelem

IČO: 02573831

DIČ: CZ02573831

Bankovní spojení: xxx

Číslo účtu: xxx

DÁLE JEN „Dodavatel“

OBJEDNATEL A DODAVATEL SPOLEČNĚ JEN „Smluvní strany“
NEBO JEDNOTLIVĚ „Smluvní strana“.

Článek I. Předmět Dodatku

1. V rámci provádění prací na díle „**Nová střecha na objektech trejvů Českého muzea stříbra,p.o. Barborská 28, 28401 Kutná Hora**“ byly s odkazem na Článek I. zjištěny skutečnosti podmíněné podle Článku II. odst. 2.6 a 2.7, které je nutné zohlednit změnou v projektu formou změnových listů – formuláře pro změnu stavby. Detailní popisy změn jsou součástí změnových listů, které jsou nedílnou součástí tohoto dodatku.
2. Smluvní strany se dohodly na následujících změnách Smlouvy:

- a) Vzhledem k zjištěným skutečnostem v průběhu realizace stavebních prací, popsanych ve formuláři pro ohlášení změny stavby označeného „příloha 2., který tvoří přílohu tohoto Dodatku , se původní znění čl. II., odst. 2.1. ruší a nahrazuje se tímto novým zněním:

Dodavatel provede (tj.dokončí a předá) dílo specifikované v článku I odst.1.1a 1.4. smlouvy v termínu do 21.6.2024.

- b) Vzhledem k zjištěným skutečnostem v průběhu realizace stavebních prací, popsanych ve formuláři pro ohlášení změn stavby, který tvoří přílohu tohoto Dodatku , se původní znění čl. III., odst. 3.1. (s ohledem na zjištěné skutečnosti podle čl.III., odst. 3.7) ruší a nahrazuje se tímto novým zněním:

*Cena za dílo dle článku I.Smlouvy je sjednána dohodou na základě nabídkové ceny dodavatele dohodou smluvních stran v souladu se zákonem č.526/1990 Sb.o cenách, ve znění pozdějších předpisů, v celkové výši **4 847 149,72 Kč Kč bez DPH**, a to jako cena nejvýše přípustná.*

K této ceně za dílo bude dodavatelem účtována v souladu se zákonem č.235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty , v platném znění , DPH, ve výši 1 017 901,44 Kč

Nedílnou součástí smlouvy je cenová nabídka - oceněný výkaz výměr ve znění formuláře pro ohlášení změny stavby jako příloha č.2 které tvoří přílohu Dodatku . Celkové ceny položek (a jejich kalkulací s oceněným množstvím či rozsahem dané položky stanovené jednotkové ceny daných položek) uvedené v oceněném výkazu výměr jsou pevné a platné po celou dobu realizace díla.

3. **Rekapitulace změny ceny díla dle Smlouvy s ohledem na tento Dodatek**

Původní cena za dílo dle Smlouvy činila 4 588 827,69 Kč bez DPH, tedy 5 552 481,50 Kč s DPH. Dodatkem byla cena navýšena na 4 847 149,72 Kč bez DPH,tedy 5 865 051,16 Kč s DPH.

Nová cena za dílo dle Smlouvy ve znění tohoto Dodatku činí 4 847 149,72 Kč bez DPH, tedy 5 865 051,16 Kč s DPH.

	cena bez DPH	DPH 21%	cena vč. DPH
Smlouva o dílo	4 588 827,69 Kč	963 653,81 Kč	5 552 481,50 Kč
Dodatek č. 1	258 322,03 Kč	54 247,63 Kč	312 569,66 Kč
Celková nová cena díla	4 847 149,72 Kč	1 017 901,44 Kč	5 865 051,16 Kč

Článek II.

1. Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají nezměněna.
2. Tento Dodatek se uzavírá v souladu s § 222, odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.
3. Tento Dodatek se uzavírá v 5 stejnopisech, z nichž každý má povahu originálu. Objednatel obdrží 3 stejnopisy a Dodavatel 2 stejnopisy.
4. Tento Dodatek nabývá platnost dnem podpisu, účinnosti nabývá dnem zveřejnění v registru smluv, které provede Objednatel

Dodavatel
LANOSTAV OBNOVA PAMÁTEK s.r.o.

Objednatel
České muzeum stříbra,p.o.

Václav Sýba
jednatel společnosti

Mgr. Lenka Mazačová
ředitelka Českého muzea stříbra,p.o.