

Dodatek č. 1 (dále jen „Dodatek“)
ke Smlouvě o dílo ze dne 9.5.2018, uzavřené mezi níže uvedenými smluvními stranami
(dále jen „Smlouva“)

„III/11320 Zvánovice, oprava mostu ev.č. 11320-2“

Číslo smlouvy objednatele: 1208/00066001/2018

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace

se sídlem: Zborovská 11, 150 21 Praha 5
IČ : 00066001
DIČ: CZ00066001
Jednající: Bc. Zdeněk Dvořák, ředitel
osoba oprávněná jednat
ve věcech smluvních: Bc. Zdeněk Dvořák, ředitel

(dále jen „Objednatel“)

na straně jedné

a

MaGe Construction, s.r.o.

se sídlem: Voskovcova 1130/34, 152 00 Praha 5
IČO: 24166189
DIČ: CZ24166189

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 184802
jejímž jménem jedná Ing. Filip Kostelecký, jednatel
č. smlouvy: 180022-1

(dále jen „Zhotovitel“)

na straně druhé

(Objednatel a Zhotovitel společně dále též „Smluvní strany“ a jednotlivě jako „Smluvní strana“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku ve smyslu ustanovení § 2586 a násl., § 1758 a § 1759 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) ve znění pozdějších předpisů, a za podmínek dále uvedených, tento Dodatek:

1. Smluvní strany se tímto Dodatkem dohodly, na změně **Článku 4. Doba a místo plnění**

a to následovně:


4.1 Zhotovitel je povinen zahájit stavební práce do 10 dnů od převzetí Staveniště a Dílo dokončit a předat Objednateli do **9.11.2018** od předání Staveniště Zhotoviteli. V případě, že by předání Staveniště, zahájení nebo provádění stavebních prací připadalo na zimní období, zavazují se smluvní strany, pokud to bude nezbytné, po vzájemné písemné dohodě přiměřeně prodloužit termíny plnění Díla či jeho částí.

Posunutí termínu dokončení je způsobeno zjištěním skutečného stavu klenby po jejím odhalení. Stávající špatný stav klenby vyžaduje rozsáhlejší úpravy a statické zajištění, které nebylo původně plánováno. Na základě zjištěného stavu je třeba přepracovat realizační dokumentaci stavby.

- 4 Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají nezměněna.
- 5 Tento Dodatek je vyhotoven v pěti (5) stejnopisech, které mají platnost originálu. Zhotovitel obdrží po dvou (2) stejnopisech a Objednatel obdrží po třech (3) stejnopisech.
- 6 Smluvní strany prohlašují, že Dodatek uzavírají svobodně a vážně a že obsah Dodatku vyjadřuje jejich vůli a na důkaz toho Dodatek podepisují.


V Říčanech dne **17. 09. 2018**
Objednatel:

V Praze dne
Zhotovitel:


**Krajská správa a údržba silnic
Středočeského kraje, příspěvková
organizace**
Bc. Zdeněk Dvořák, ředitel


MaGe Construction, s.r.o.
Ing. Filip Kostecký, jednatel

MaGe Construction, s.r.o.
Joskovcova 1130/34, 152 00 Praha 5
IČO: 24166189, DIČ: CZ24166189
info@mageco.cz


Krajská správa a údržba silnic
Středočeského kraje,
příspěvková organizace
Přeloučská 11 150 21 Praha 5
IČO: 00566001 DIČ: CZ00566001