

Dodatek č. 3

k Prováděcí smlouvě rámcové smlouvy č. S-0453/DOP/2017 ze dne 6.3.2017 na projektové práce staveb pozemních komunikací ve vlastnictví Středočeského kraje, včetně výkonu inženýrské činnosti a autorského dozoru

(č. smlouvy objednatele: S-1988/DOP/2017, č. smlouvy zhotovitele: 17NO00012)

mezi

objednatel: Středočeský kraj
se sídlem: Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5
zastoupeným: Ing. Robertem Pechou, radním pro oblast investic, majetku a rozvojové datové infrastruktury kraje
bankovní spojení: PPF banka, a.s.,
číslo účtu: 
IČ: 70891095
DIČ: CZ70891095
Osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních: Ing. Robert Pecha, radní pro oblast investic, majetku a rozvojové datové infrastruktury kraje
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických: Ing. Alešem Čermákem, Ph.D., MBA, ředitelem Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace
(dále jen „objednatel“) na straně jedné

a

zhotovitelem: Sdružení NOVA
zastoupené Valbek, spol. s r.o.
se sídlem: Vaňurova 505/17, 460 01 Liberec
korespondenční adresa: středisko Plzeň, Parková 1205/11, 326 00 Plzeň
zastoupeným: Ing. Ladislavem Šimkem, jednatelem
bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s.
číslo účtu: 
IČ: 48266230
DIČ: CZ 48266230
údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: u Krajského soudu v Ústí n. Labem, oddíl C, vložka 4487
(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé

Preamble:

Smluvní strany tímto prohlašují, že dne 18.9.2017 uzavřely Prováděcí smlouvu č. S-1988/DOP/2017 (dále jen „**Smlouva**“) k akci s názvem „**II/101 Třebotov – Rudná, rekonstrukce**“ - PD. Předmětem této smlouvy je zpracování projektové dokumentace ve stupni DUR, DUSP a PDPS a další činnosti blíže specifikované v čl. 1 Smlouvy a v ní přiložené Technické specifikaci.

Na základě dohody smluvních stran a v souladu se zněním § 2586 a násl., § 564, § 1758 a § 1759 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů uzavírají smluvní strany tento dodatek č. 3 ke Smlouvě (dále jen „**Dodatek**“)

Smluvní strany konstatují, že z objektivních důvodů, které nejsou na straně Objednatele ani Poskytovatele, neboť se týkají dodatečně zjištěných skutečností, jež nebylo možné dopředu předvídat a které vznikly až během projednávání zpracované projektové dokumentace, vznikají Poskytovateli vícenáklady.

I. Předmět Dodatku

Předmětem dodatku jsou práce představující změnu závazku, která ale dle zákona č. 134/2016 Sb., § 222, odst. 6 není podstatnou změnou závazku, neboť její potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel (a ani zhotovitel) jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a která nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Jedná se o:

1. Rozdělení dokumentace na šest dílčích částí, které podléhají stavebnímu povolení a dále dva dílčí úseky, které nevyžadují stavební povolení a jsou řešeny v rámci souvislé údržby.

Vzhledem k tomu, že území řešené dokumentací DSP není celistvé, každá z lokalit má své specifika, zejména v oblasti majetkoprávních vztahů zhotovitel uplatnil 6 samostatných žádostí o povolení stavby ve stavebním řízení. Tímto rozdělením se umožní případná realizace dílčích částí bez čekání na povolení stavby jako celku. Takto byla stavba také projednána.

2. Úpravy PD oproti předchozímu stupni DUR, které měly vliv na zpracování PD ve stupni DSP a projektant o nich nemohl dříve vědět. Jedná se o tyto skutečnosti:
 - V rámci projednávání projektové dokumentace DSP bylo zjištěno, že obec Chýnice připravuje projektovou dokumentaci s názvem „Chýnice, ulice Karlštejnská – zvýšení bezpečnosti“ a „Chýnice, Dešťová kanalizace v ulici Karlštejnská.“ Na základě zjištěného muselo dojít k nutným úpravám v projektové dokumentaci Zhotovitele tak, aby reflektovala nově vyvstálé skutečnosti a další požadavky v rámci nutné návaznosti a koordinace se záměry obce.
 - V průběhu zpracování PD DSP byl ze strany správce mostního objektu vznesen požadavek na úpravu křížení se silnicí II/101 a to ideálně pod kolmým úhlem, čímž dojde ke zmenšení délky objektu. Na základě tohoto požadavku muselo dojít k nutným úpravám v projektové dokumentaci.
 - V rámci projednávání projektové dokumentace DSP byl ze strany obce Tachlovice vznesen nový požadavek na doplnění přechodu pro chodce (vč. přisvětlení) přes silnici II/101 a to v blízkosti křižovatky s ul. Sportovní.

- Nutná koordinace s inv. akcí obce Tachlovice „Návesní rybník v Tachlovicích“, který oproti předpokladu ve stupni DÚR prošel úpravou a pro zajištění vzájemných návazností bylo třeba upravit i PD DSP rekonstrukce silnice II/101.
- V rámci projednávání projektové dokumentace DSP bylo zjištěno, že obec Nučice připravuje projektovou dokumentaci s názvem „Oprava zastávek BUS Karlovotýnská“ a "Rekonstrukce zastávek BUS Pod Vinicí", na základě tohoto muselo dojít k nutným úpravám v projektové dokumentaci Zhotovitele tak, aby reflektovala nové skutečnosti a další požadavky v rámci nutné návaznosti a koordinace s těmito novými záměry obce Nučice.
- V rámci projednávání projektové dokumentace DSP byl ze strany města Rudná vznesen požadavek na doplnění přechodu pro chodce (vč. přisvětlení) v prostoru mezi BUS zastávkami „Rudná, V Brance“. V souvislosti s doplněním přechodu bylo nutné částečně upravit i vlastní autobusové zastávky.

3. Článek II Cena za dílo se mění takto:

b) Dokumentace pro stavební povolení (DSP)

původní znění:

bez DPH: 1 377 000 Kč

DPH: 289 170 Kč

včetně DPH: 1 666 170 Kč

nové znění:

bez DPH: 1 765 200 Kč

DPH: 370 692 Kč

včetně DPH: 2 135 892 Kč

c) Projektová dokumentace pro provedení stavby (PDPS)

původní znění:

bez DPH: 493 000 Kč

DPH: 289 170 Kč

včetně DPH: 596 530 Kč

nové znění:

bez DPH: 545 000 Kč

DPH: 114 450 Kč

včetně DPH: 659 450 Kč

e) Výkon inženýrské činnosti ke stavebnímu povolení včetně majetkoprávní přípravy

původní znění:

bez DPH: 416 500 Kč

DPH: 87 465 Kč

včetně DPH: 503 965 Kč

nové znění:

bez DPH: 710 000 Kč

DPH: 149 100 Kč

včetně DPH: 859 100 Kč

Cena celkem:

původní znění:

bez DPH: 3 938 400 Kč

DPH: 827 064 Kč

včetně DPH: 4 765 464 Kč

nové znění:

Cena celkem:

bez DPH: 4 672 100 Kč

DPH: 981 141 Kč

včetně DPH: 5 653 241 Kč

Ceny za ostatní činnosti dle tohoto článku zůstávají beze změny.

Podrobná specifikace ceny tvoří přílohu č. 1 Tohoto dodatku.

Jedná se tedy o celkové navýšení o 18,6 % v rozsahu Dodatku č. 3 oproti uvedené ceně dle Prováděcí smlouvy.

Smluvní termíny plnění zůstávají beze změny.

II. Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek č. 3 bude uveřejněn dle § 219 zákona o ZVZ na profilu Objednatele.
2. Tento Dodatek č. 3 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv, které provede objednatel. Zhotovitel bere na vědomí a souhlasí s tím, že objednatel tento Dodatek č. 3 uveřejní v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
3. Tento Dodatek č. 3 je nedílnou součástí výše uvedené Smlouvy. Ostatní ustanovení Smlouvy, která nejsou tímto Dodatkem č. 3 výslovně dotčena, zůstávají beze změny v platnosti a účinnosti.
4. Tento Dodatek č. 3 je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž každá, ze smluvních stran obdrží její elektronický originál.
5. Každá ze smluvních stran prohlašuje, že tento Dodatek č. 3 uzavírá svobodně a vážně, že považuje obsah tohoto Dodatku č. 3 za určitý a srozumitelný a že jsou jí známy všechny skutečnosti, jež jsou pro uzavření tohoto Dodatku č. 3 rozhodující.
6. Smluvní strany prohlašují, že si Dodatek č. 3 přečetly, s obsahem souhlasí a na důkaz jejich svobodné, pravé a vážné vůle připojují své podpisy.

přílohy:

příloha č. 1 – podrobná specifikace ceny

V Praze dne

Za objednatele:

Středočeský kraj

Ing. Robert Pecha

Digitálně podepsal
Ing. Robert Pecha
Datum: 2025.03.31
08:18:36 +02'00'

.....
Ing. Robert Pecha,
radní pro oblast investic, majetku
a rozvojové datové infrastruktury kraje

V Praze dne

Za zhotovitele:

Sdružení NOVA

Ing. Ladislav Šimek

Digitálně podepsal
Ing. Ladislav Šimek
Datum: 2025.03.28
11:38:08 +01'00'

.....
Ing. Ladislav Šimek,
jednatel, Valbek spol. s r.o.

"II/101 Třebotov - Rudná, rekonstrukce" - PD					
popis položky	Nabídková cena uchazeče v Kč	dodatek č.1	cena vč. dodatku č.1	dodatek č.3	cena vč. dodatku č.3
Průzkumy a podklady - DUR					
Zjištění průběhu a zakres IS, zaměření, záborový elaborát, digitální katastrální mapa,	250 000,00				
Předběžný GTP dle TP 76	120 000,00				
Průzkumy pro DUR (Hluková, Exhalační studie, Bilance zemin a ornice, Dendrologický průzkum, diagnostika vozovky, mostu apod)	100 000,00				
Průzkumy DUR celkem	470 000,00				
DÚR					
Průvodní zpráva	25 600,00				
Výkresová část	492 000,00				
Dokladová část	80 000,00				
DÚR celkem	597 600,00				
DUR celkem včetně průzkumů	1 067 600,00	0,00	1 067 600,00	0,00	1 067 600,00
Průzkumy a podklady - DSP					
Zjištění průběhu a zakres IS, zaměření, záborový elaborát, digitální katastrální mapa - aktualizace	70 000,00				
Podrobný GTP dle TP 76	150 000,00				
Doplňující průzkumy a aktualizace průzkumů z DUR	100 000,00				
Průzkumy DSP celkem	320 000,00				
DSP					
Průvodní zpráva	28 000,00				
Souhrnné technické řešení	25 000,00				
Stavební část	914 000,00				
DIO	60 000,00				
ZOV, havarijní a povod. plán a nakládání s odpady	15 000,00				
BOZP	15 000,00				
DSP celkem	1 057 000,00				
DSP celkem včetně průzkumů	1 377 000,00	68 200,00	1 445 200,00	320 000,00	1 765 200,00
IČ-zajištění vydání ÚR					
projednání dokumentace	106 000,00				
majetkoprávní podklady	100 000,00				
podání žádosti bez poplatků	15 000,00				
IČ celkem	221 000,00	0,00	221 000,00	0,00	221 000,00
IČ-zajištění vydání SP					
projednání dokumentace	260 000,00				
majetkoprávní podklady	140 000,00				
podání žádosti bez poplatků	16 500,00				
IČ celkem	416 500,00	193 500,00	610 000,00	100 000,00	710 000,00
PDPS					
Technická zpráva	30 000,00				
Výkresová část	380 000,00				
ZTKP	33 000,00				
Soupis prací a rozpočet	50 000,00				
PDPS celkem	493 000,00	52 000,00	545 000,00	0,00	545 000,00
Technická pomoc	363 300,00	0,00	363 300,00	0,00	363 300,00
celkem bez DPH (Kč)	3 938 400,00	313 700,00	4 252 100,00	420 000,00	4 672 100,00
DPH (Kč)	827 064,00	65 877,00	892 941,00	88 200,00	981 141,00
celkem s DPH (Kč)	4 765 464,00	379 577,00	5 145 041,00	508 200,00	5 653 241,00