

Krycí list ZBV

Název a evidenční číslo Stavby:

III/27517 Mcely - Studce

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

Oprava komunikace

Číslo SO/PS /

/ číslo Změny SO/PS:

-- / 1

Číslo ZBV:

1

Objednatel: **Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace**
 Zborovská 81/11, 150 00 Praha 5, Smíchov
 IČ: 00066001

Zhotovitel: **STRABAG a.s.**
 Na Bělidle 198/21, Praha 5 Smíchov 150 00
 IČ: 60838744

Rekapitulace ZBV č. 1 dle Skupin 1, 2, 3, 4, 5

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
1.1	0,00	0,00	0,00

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
1.2	0,00	0,00	0,00

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
1.3	-495.444,00	0,00	-495.444,00

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
1.4	0,00	0,00	0,00

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
1.5	0,00	0,00	0,00

Suma ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
1	-495.444,00	0,00	-495.444,00

Části ZBV se číslují číslem ZBV, za kterým je tečka a index udávající číslo Skupiny.
 Stejný systém číslování se používá pro jednotlivé Evidenční nebo Změnové listy
 a pro Rozpis ocenění změn položek.

ZBV - krycí list

Číslo paré:

Změnový list

Název a evidenční číslo Stavby: III/27517 Mcely - Studce Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Oprava komunikace	Číslo SO/PS / / číslo Změny SO/PS: -- / 1	Číslo ZBV: 1
--	--	------------------------

Strany smlouvy o dílo č. 2048/00066001/2018 na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 1 8 2018 (dále jen Smlouva):
Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, se sídlem Zborovská 81/11, 150 00 Praha 5, Smíchov
Zhotovitel: Zhotovitel: STRABAG a.s., Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5, Smíchov

Přílohy Změnového listu:

1. Krycí list	1	počet listů
2. Změnový list	1	počet listů
3. Zápis o projednání ocenění soupisu prací	1	počet listů
4. Rozpis ocenění Změn položek	1	počet listů
5. Přehled zařazení změn do skupin	1	počet listů
6. Přehled dalších dokladů	1	počet listů
7. Další doklady	2	počet listů

Paré č.	Příjemce
1	Objednatel
2	Zhotovitel
3	Projektant
4	Stavební dozor

Iniciátor změny: Zhotovitel

Popis a zdůvodnění Změny:

Oproti předpokládané ploše vycházející ze zadávací dokumentace došlo při realizaci k menšímu rozsahu provedených prací obrusné asfaltové vrstvy. Zadávací dokumentace počítala s průměrnou šířkou 7 bm v celé délce opravovaného úseku (1901 bm) Po provedení obrusné asfaltové vrstvy bylo za účasti objednatele zaměřena skutečná plocha obrusné asfaltové vrstvy, které byla zaměřena v šíři 5,5m vozovky mimo obec a v šíři komunikace 7,5m v obci. Tato skutečnost je doložena zápisem ve stavebním deníku ze dne 31.8.2018 a byla potvrzena objednatelem a zhotovitelem.

Jedná se o Změnu nepodstatnou, nepředvídanou, která je tak podle § 10 Směrnice R-SM-36 Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje (účinnost od 29. 05. 2017) upřesňující provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek zařazena do Skupiny 3. Zároveň se jedná o práce, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

Z hlediska Zákona o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb. tato Změna nepředstavuje vznik podstatné změny závazku a dle § 222, odst. 6) se jedná o změnu nepředvídanou.

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem	Součet absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných
-495.444,00	0,00	-495.444,00	495.444,00

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Zhotovitel (stavbyvedoucí)	jméno	Ing. Pavel Macháček	datum	27.9.2018	podpis
Projektant (autorský dozor)	jméno	Jiří Vosáhlo	datum	27.9.2018	podpis
Stavební dozor	jméno	Ing. Ján Kukura	datum	27.9.2018	podpis
Supervize	jméno	--	datum		podpis
Zástupce Objednatele:	jméno	Ing. Ján Kukura	datum	27.9.2018	podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u tohoto SO/PS, který je součástí uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci této Změny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Tento Změnový list představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (Oprávněná osoba Objednatele) za KSÚS SK	jméno	Bc. Zdeněk Dvořák	datum	5 - 10 - 2018	podpis
Zhotovitel	jméno	Ing. Pavel Macháček	datum	27 - 09 - 2018	podpis
	jméno	Ing. Luděk Pavlů	datum	27 - 09 - 2018	podpis

Číslo paré:

STRABAG

STRABAG a.s.
odštěpný závod Praha
Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5
(122)

ZÁPIS

o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS)
pro všechny skupiny - pro ZBV číslo: 1

Název Stavby: III/27517 Mcely - Studce	
Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS:	-- / 1
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Oprava komunikace	

Údaje v Kč bez DPH

Cena SO/PS dle Smlouvy
1 - zadat
6.014.309,79

Poznámka: Cenu všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS a cenu navrhovaných Změn záporných na SO/PS je nutno zadávat se znaménkem minus (-).

Cena SO/PS v předchozích ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena všech Změn kladných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena SO/PS po všech předchozích Změnách	Rozdíl ceny SO/PS po všech předchozích Změnách a ve Smlouvě
2	3 - zadat	4 - zadat	5=1+3+4	6=5-1
stavební/montážní práce	0,00	0,00	6.014.309,79	0,00

Cena SO/PS v této ZBV a po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena navrhovaných Změn záporných na SO/PS	Cena navrhovaných Změn kladných na SO/PS	Cena všech Změn kladných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena všech Změn kladných na SO/PS k ceně SO/PS dle Smlouvy v %
7	8 - zadat	9 - zadat	10=4+9	11=10/1
stavební/montážní práce	-495.444,00	0,00	0,00	0,00%

Cena SO/PS po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena SO/PS po této Změně	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy v %
12	13=3+8	14=1+13+10	15=14-1	16=15/1
stavební/montážní práce	-495.444,00	5.518.865,79	-495.444,00	-8,24%

Vyjádření (souhlasím x nesouhlasím), jméno, datum, podpis

Zhotovitel (stavbyvedoucí):	souhlasí	Ing. Pavel Macháček		27.9.2018
			podpis	datum
Projektant (autorský dozor):	souhlasí	Jiří Vosáhlo		27.9.2018
			podpis	datum
Stavební dozor:	souhlasí	Ing. Ján Kukura		27.9.2018
			podpis	datum
Zástupce Objednatele:	souhlasí	Ing. Ján Kukura		27.9.2018
			podpis	datum
Zaměstnanec KSÚS SK odpovědný za cenové projednání Změny:	souhlasí	Tomáš Račák		27.9.2018
			podpis	datum

Rozpis ocenění Změn položek - pro ZBV číslo: 1

Evidenční číslo a název stavby:		ZMĚNA SOUPLISU PRACÍ (SO/PS)											
Číslo a název SO/PS:		č. 1											
Číslo a název rozpočtu:		Skupina Změn: 3											
Poř. č.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	22615	Frézování do hl. 6 cm	m2	3.614,000	0,000	0,000	81,30	293.818,20	0,00	0,00	293.818,20	0,00	0,00
2	21820	Sřídění a velkoplošné úpravy asfaltových vrstev nad 10000 m2, tl. 5 cm	m2	13.664,00	11.650,00	-2.014,00	246,00	3.361.344,00	-495.444,00	0,00	2.865.900,00	-495.444,00	-14,74%
3	21810	Hutnění asfaltové vrstvy – vyrovnávka	t	780,000	0,000	0,000	1.752,63	1.367.051,40	0,00	0,00	1.367.051,40	0,00	0,00
4	22812	Řezání asfaltového krytu vozovky hloubky 5 – 10cm	bm	210,000	0,000	0,000	88,58	18.601,80	0,00	0,00	18.601,80	0,00	0,00
5	22831	Zalévání spár asfaltovou zálivkou	bm	210,000	0,000	0,000	87,40	18.354,00	0,00	0,00	18.354,00	0,00	0,00
6	20111	Čištění vozovek metením strojné samosběrem	m2	27.328,000	0,000	0,000	3,54	96.741,12	0,00	0,00	96.741,12	0,00	0,00
7	R	Úprava inž. Vpustí	ks	44,000	0,000	0,000	1.530,68	67.349,92	0,00	0,00	67.349,92	0,00	0,00
8	DIO	Dopravní opatření po dobu stavby	kpl	1,000	0,000	0,000	177.161,49	177.161,49	0,00	0,00	177.161,49	0,00	0,00
9	37712	VDZ – čáty 12 cm s balotinou vč. Předznačení	bm	3.902,000	0,000	0,000	29,53	115.226,06	0,00	0,00	115.226,06	0,00	0,00
10	21844	Sanace konstr vrstev od 500 – 3000 m2 – 25 cm	m2	780,000	0,000	0,000	639,31	498.661,80	0,00	0,00	498.661,80	0,00	0,00
		Celkem						6.014.309,79	-495.444,00	0,00	5.518.865,79	-495.444,00	-8,24

PŘEHLED ZAŘAZENÍ ZMĚN DO SKUPIN (údaje v Kč bez DPH)

Evidenční číslo Stavby: III/27517 Mcely - Studce

Přijaté smluvní částka bez rezervy a DPH	6 014 309,79
Aktuální smluvní částka (cena stavby) bez DPH	5 518 865,79
Aktuální smluvní částka (cena stavby) včetně DPH	6 677 827,61
Procento změny přijaté smluvní částky	91,76%
Sledování vyhrazených změn (Skupina 1)	0,00%
Sledování záměny položek (Skupina 2)	0,00%
Sledování limitu 15 % pro podstatnou změnu pro Změny záporné dle § 14, odst. (5), písm. b)	8,24%

6=30+34	Suma Změn záporných a Změn kladných Skupiny 3 a Skupiny 4	- 495 444,00	bez ABS
7=(6/1)*100	Sledování limitu 30 % - součet Skupiny 3 a Skupiny 4	-8,24%	
8=1*0,3	Zákonný limit 30 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4	1 804 292,94	

9=(31/1)*100	Sledování limitu 50 % Skupina 3	8,24%	ABS
10=(35/1)*100	Sledování limitu 50 % Skupina 4	0,00%	ABS
11a=31+35	Suma absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných pro Skupinu 3 a Skupinu 4	495 444,00	
11=i*0,5	Zákonný limit 50 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4	3 007 154,90	

12=(39/1)*100	Sledování limitu 15 %	0,00%	ABS
13=39	Sledování limitu 149 224 000 Kč	0,00	
14=142668000-39	Zbývá do limitu	149 224 000,00	

Skupiny změn

číslo	Název SO/PS / předmět Změny	Změny záporné (žadávat se znaménkem mínus)	Změny kladné	Hodnota ZBV	Skupiny změn																			
					-1-			-2-			-3-				-4-				-5-					
					Vyhrazené změny (Doměrky) (dle §100 zákona č. 134/2016 Sb.)			Záměna položek (dle §222 odst. (7) zákona č. 134/2016 Sb.)			Změny nepředvídané (dle §222 odst. (6) zákona č. 134/2016 Sb.)				Změny nezbytné (dle §222 odst. (5) zákona č. 134/2016 Sb.)				Změny nemající celkovou povahu veřejné zakázky (dle §222 odst. (4) zákona č. 134/2016 Sb.)					
Změny záporné (žadávat se znaménkem mínus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (žadávat se znaménkem mínus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (žadávat se znaménkem mínus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (žadávat se znaménkem mínus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Suma abs hodnot Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (žadávat se znaménkem mínus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Suma abs hodnot Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (žadávat se znaménkem mínus)	Změny kladné	limit 15 %	Suma abs hodnot Změn záporných a Změn kladných				
17	18	19=22+25+28+32+36	20=23+26+29+33+37	21=19+20	22	23	24=22+23	25	26	27=25+26	28	29	30=28+29	31= 28 +29	32	33	34=32+33	35= 32 +33	36	37	38=(39/1)*100	39= 36 +37		
	III/27517 Mcely - Studce	- 495 444,00	0,00	- 495 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 495 444,00	0,00	- 495 444,00	495 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00		
1	Oprava komunikace / menší plocha asfaltových vrstev	- 495 444,00	0,00	- 495 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 495 444,00	0,00	- 495 444,00	495 444,00			0,00	0,00			0,00%	0,00		

Formulář má informativní charakter a zobrazuje stav k datu předložení Evidenčního listu Změny stavby ke schválení

Přehled dalších dokladů

Číslo ZBV:	1
Název a evidenční číslo stavby:	III/27517 Mcely - Studce
Název stavebního objektu / provozního souboru (SO/PS):	Oprava komunikace
Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS:	-- / 1

Doklad	Součást dokumentace ZBV	
	ANO (počet listů)	NE - Uloženo
Zápis ze stavebního deníku ze dne 31.8.2018 o zaměření skutečné plochy obrusné asfaltové vrstvy	1	
Žádost objednatele o změnu rozsahu díla dle SOD odst. 6.9	1	
Počet listů celkem	2	

STRABAG a.s.
Na Bělidle 198/21
Praha 5 Smíchov 150 00

V Kolíně dne 21.9.2018

„III/27517 Mcely - Studce“ – žádost o změnu rozsahu Díla

S odvoláním na článek 6 Práva a povinnosti objednatele Smlouvy o dílo 2048/00066001/2018, odst. 6.6.

Objednatel může požadovat změnu rozsahu Díla, a to při respektování povinností Objednatele dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon o VZ“). Zhotovitel je v takovém případě povinen vyhovět požadavku Objednatele a (i) snížit rozsah Díla nebo (ii) bez zbytečného odkladu podat nabídku na zvýšení rozsahu Díla o plnění stejného charakteru jako Dílo sjednané ve Smlouvě s tím, že:

- a) při snížení rozsahu se Cena Díla odpovídajícím způsobem sníží,
- b) při zvýšení rozsahu bude Cena Díla v nabídce Zhotovitele stanovena na základě cen uvedených v Nabídce
v Oceněném soupisu prací,
- c) termín dokončení Díla se ve vhodných případech přiměřeně upraví dohodou smluvních stran,
- d) snížení či zvýšení rozsahu bude upraveno písemným dodatkem Smlouvy

žádáme o změnu rozsahu díla v souladu s návrhem snížení rozsahu provedení obrusné asfaltové vrstvy

Současně žádáme zhotovitele o zpracování a předložení Změny během výstavby (ZBV1).

za

Krajskou správu a údržbu silnic Středočeského kraje,
příspěvková organizace
Zborovská 81/11
Praha 5, Smíchov
PSČ: 150 00

Krajská správa a údržba silnic

Středočeský kraj

0001

0001

Petr Holan

vedoucí oblasti Kutná Hora

Nákladové středisko: VAFD Název akce: III/275/17 MCBLY-STODCE
 Datum: 31.3.2018 Den týdne: PÁTEK
 Počasí: +16°C +24°C VÍTR
 Pracovní doba: 7⁰⁰ - 19⁰⁰
 Pracovní přestávka: 11⁰⁰ - 12⁰⁰
 Pracovníci (jména a příjmení): M. TAP; POKLÁDKA OBVA;

Mechanismy: FLUISER, VÁLEČ; KROVÍČKA, 6xHKW;

Materiál: ACO M

Zkoušky: 2x TPOXLER;

Provedené práce: - POKLÁDKA BRUSNÉ ASF. VRSTVY ACO M TL 50 MM

ZÁPIS: DNES ZA ÚČASTI OBJEDNATELE BYLO PROVEDENO ZAMĚŘENÍ SKUTEČNÉHO PLOCH PLOCH ASFALTOVÉ BRUSNÉ VRSTVY ACO M TL 50 MM.

KOMUNIKACE MIMO OBEC $1400 \times 5,5 = 7700 \text{ m}^2$
 KOMUNIKACE V OBCI $500 \times 7,5 = 3750 \text{ m}^2$
 PŘÍPRAVA KŘÍŽOVATEL $8 \times 25 = 200 \text{ m}^2$
 CELKEM 11650 m^2

ZA OBJEDNATELE

ZA ŽADOVATELE

Podpis zástupce investora (TDI):

Podpis stavbyvedoucího: