

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace

se sídlem: Zborovská 81/11, Praha 5, Smíchov PSČ: 150 00

IČO: 00066001

DIČ: CZ00066001

jejímž jménem jedná Bc. Zdeněk Dvořák, ředitel

dále jen „Objednatel“ na straně jedné

a

Ateliér projektování inženýrských staveb, s.r.o.

se sídlem: Ohradní 24b, Praha 4 – Michle, PSČ: 140 00

IČO: 618 53 267

DIČ: CZ61853267

bankovní spojení: 1700305424 / 0600

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 31260,

jejímž jménem jedná Ing. Karel Nejedlý, jednatel

dále jen „Poskytovatel“ na straně druhé

(Objednatel a Poskytovatel společně dále též jen „Smluvní strany“)

uzavírají ve smyslu ustanovení § 1746 odst. 2 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále též „občanský zákoník“), tento

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytování služeb na služby č. 89/KSÚS/2016**„III/33344 Malenovice, most ev.č. 33344-2“ (dále také jen „stavba“) ve stupni DSP, IČ k SP, PDPS/AD.**

Projednávání dokumentace pro stavební povolení bylo zahájeno neprodleně po schválení čistopisu projektové dokumentace objednatelům není z důvodu nečinnosti třetích stran možné dodržet termín žádosti o stavební povolení dle čl. 5.1.4. Smlouvy:

Městys Suchdol – žádost o vyjádření k DSP odeslána 12.5.2016; Městys Suchdol – smlouva o výpůjčce odeslána 16.5.2016, **vše přes písemné urgencye dosud není dodáno.** Povodí Labe bylo požádáno o majetkoprávní souhlas 21.6.2016 neprodleně po obdržení vyjádření k DSP.

Z důvodů těchto překážek neovlivnitelných poskytovatelem se na základě článku 4.2.c) Smlouvy smluvní strany dohodly na úpravě termínů. Tímto dodatkem se nahrazuje článek 5. Smlouvy tímto zněním:

Článek 5.**Termíny plnění**

5.1. Poskytovatel je povinen provést služby v termínech:

5.1.1. Dokumentace pro stavební povolení - koncept

Nejpozději do 3 (tří) měsíců od podpisu Smlouvy

- splněno

- 5.1.2. Dokumentace pro stavební povolení - čistopis
Nejpozději do 2 týdnů od obdržení písemných připomínek ke konceptu dokumentace pro stavební povolení od Objednatele (postačující je zápis/záznam z výrobního výboru) - splněno
- 5.1.3. Dokumentace pro provedení stavby:
Nejpozději do 2 týdnů od vydání pravomocného stavebního povolení nebo písemné výzvy Objednatele k zahájení plnění na této dílčí části služeb - nezměněno
- 5.1.4. Podání žádosti o vydání stavebního povolení
Nejpozději do 2 týdnů od posledního chybějícího vyjádření organizací uvedených ve zdůvodnění dodatku č. 1 Smlouvy
- 5.1.5. Výkon autorského dozoru
Na výzvu Objednatele, v průběhu realizace stavby - nezměněno
- 5.1.6. Mostní list a I. hlavní prohlídka
Na výzvu Objednatele, před kolaudací stavby - nezměněno
- 5.2. Poskytovatel bude mít nárok na prodloužení stanovených termínů, jestliže došlo nebo dojde ke zdržení z důvodů výlučně na straně Objednatele či dojde k přerušení všech prací nebo jejich částí z důvodu výlučně na straně Objednatele. Po obdržení žádosti Poskytovatele Objednatel zváží všechny okolnosti a informace obdržené od Poskytovatele a odpovídajícím způsobem prodlouží termín provádění služeb, jakož i jednotlivé dílčí termíny.

Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají nedotčena.

Tento Dodatek č. 1 se vyhotovuje v pěti (5) stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží tři (3) stejnopisy a Poskytovatel dva (2) stejnopisy.

Každá ze Smluvních stran prohlašuje, že tento Dodatek uzavírá svobodně a vážně, že považuje jeho obsah za určitý a srozumitelný a že jsou jí známy všechny skutečnosti, jež jsou pro uzavření tohoto Dodatku rozhodující.


V Říčanech dne 4.7.2016

V Praze dne 4.7.2016

Krajská správa a údržba silnic
 Středočeského kraje, (IC)
 příspěvková organizace
 Zborovská 11, 100 21 Praha 5
 IČO: 60056001 DIČ: CZ60056001

Krajská správa a údržba silnic
 Středočeského kraje, příspěvková
 organizace

Bc. Zdeněk Dvořák
 ředitel



Atelier projektování inženýrských staveb s.r.o.
 Ing. Karel Nejedlý
 jednatel

 ATELIER PROJEKTOVÁNÍ
 INŽENÝRSKÝCH STAVEB s.r.o.
 Ohradní 24B
 143 00 PRAHA 4 - Michle