

DOHODA O NAROVNÁNÍ

ke Smlouvě o Dílo č. 92/2007/OIN

na zhotovení projektové dokumentace, výkon autorského dozoru a souvisejících prací na akci:
„II/272 Lysá nad Labem, průtah“

SMLUVNÍ STRANY

1. OBJEDNATEL

Středočeský kraj

se sídlem: Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5

IČO: 70891095

DIČ: CZ70891095

zastoupený ve věcech smluvních: Martinem Hermanem, radním pro oblast investic a veřejných
zakázek

bankovní spojení: PPF banka, a.s., číslo účtu

zastoupený ve věcech technických:

Krajskou správou a údržbou silnic Středočeského kraje, p. o.

se sídlem: Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5 - Smíchov

IČO: 00066001

DIČ: CZ00066001

zastoupená Bc. Zdeňkem Dvořákem, ředitelem

osoba zajišťující dohled nad realizací zakázky: Ing. Jiří Levý, investiční technik

(dále jen „**Objednatel**“) na straně jedné

2. ZHOTOVITEL

Pontex, spol. s r. o. (Pontex Consulting Engineers, Ltd.)

se sídlem: Bezová 1658, 147 14 Praha 4

zastoupený: Ing. Václavem Hvízdalem, jednatelem

zápis v OR: Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 2994

IČ: 407 63 439

DIČ: CZ40763439 (plátce DPH)

osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních: Ing. Václav Hvízdal

osoba oprávněná jednat ve věcech technických: Ing. Pavel Hrdina

(dále jen „**Zhotovitel**“) na straně druhé,
anebo společně též jako „**smluvní strany**“

I.

Úvodní ustanovení

Na základě Smlouvy o dílo č. 92/2007/OIN ze dne 22. 8. 2007 (dále jen „**Smlouva**“) provádí Zhotovitel pro Objednatele zhotovení projektové dokumentace ve stupni dokumentace pro územní řízení, dokumentace pro stavební povolení a projektové dokumentace pro provádění stavby včetně inženýrské činnosti pro projekt „II/272 Lysá nad Labem, průtah“ (dále jen „**Dílo**“). Jednotlivé součásti Díla jsou podrobněji definovány v článku II. Smlouvy. Zhotovitel se zavázal Dílo provést v termínech specifikovaných v článku III. Smlouvy nejpozději do termínu 11/2008.

Smluvní strany shodně konstatují, že shora uvedený termín nebyl ze strany Zhotovitele dodržen, a to z důvodů zdlouhavého průběhu při zajišťování vyjádření dotčených orgánů a účastníků stavebního řízení. Toto následně ovlivnilo čas potřebný pro zapracování připomínek dotčených orgánů do projektové dokumentace a nelze zavinění přičítat Zhotoviteli. O vývoji situace Zhotovitel Objednatele průběžně informoval a Objednatel za nedodržení tohoto termínu nebude uplatňovat žádné sankce.

Smluvní strany se dohodly na uzavření této Dohody o narovnání (dále jen „**Dohoda**“) ke Smlouvě o dílo, kterou se doplňuje předmět plnění o nezbytné práce k dokončení projektové přípravy, mění se dílčí termíny plnění a navýšuje cena Díla.

Důvodem pro uzavření Dohody je potřeba aktualizace vyjádření k existenci inženýrských sítí, aktualizace katastrální mapy, úprava technického řešení do souladu s aktuálně platnými technickými předpisy a koordinace s investičními záměry Města Lysá nad Labem. Tyto nové skutečnosti je nutné zapracovat do dokumentace ve stupni DUR a DSP. Na základě aktualizované dokumentace ve stupni DUR je nutné zajistit inženýrskou činnost územní rozhodnutí.

Touto Dohodou narovnávají Smluvní strany podle § 1903 a násl. z.č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, mezi sebou vzájemná práva a povinnosti.

Předmět Díla se na základě uvedených skutečností rozšiřuje o:

- aktualizace projektových podkladů (katastrální mapu, inženýrské sítě)
- aktualizace dokumentace ve stupni DUR (včetně záborového elaborátu) a DSP
- inženýrská činnost pro územní rozhodnutí

Lhůta pro dokončení díla se posouvá následovně:

III.

Doba zhotovení Díla

Původní text čl. III. bod 3.1. Smlouvy se doplňuje takto:

Zhotovitel provede Dílo v následujících termínech :

- aktualizace dokumentace ve stupni DUR ... nejpozději do 3 měsíců od výzvy k zahájení prací
- podání žádosti o územní rozhodnutí ... nejpozději do 5 měsíců od výzvy k zahájení prací
- aktualizace dokumentace ve stupni DSP ... nejpozději do 1,5 měsíce od vydání územního rozhodnutí s nabytím právní moci
- podání žádosti o stavební povolení ... nejpozději do 4 měsíců od vydání územního rozhodnutí
- zpracování dokumentace ve stupni PDPS ... nejpozději do 1,5 měsíce od vydání stavebního povolení s nabytím právní moci



IV. Cena Díla

Na základě vzájemné dohody se upravuje cena Díla sjednaná dle čl. V Smlouvy takto:

4.1. Cena za Dílo po zohlednění víceprací se navyšuje z původní částky 1 580 200,- Kč bez DPH, o 412 500,- Kč bez DPH a je nově sjednána v celkové výši 1 992 700,- Kč bez DPH.

4.2. Sjednaná cena za Dílo se člení dle níže uvedených částí Díla takto:

a) kompletní zadávací dokumentace:

cena bez DPH 1 657 300,- Kč

cena s DPH 1 988 249,- Kč

b) inženýrská činnost vč. majetkoprávních vztahů:

cena bez DPH 260 400,- Kč

cena s DPH 313 572,- Kč

c) autorský dozor

celková cena za AD bez DPH 75 000,- Kč

celková cena za AD s DPH 90 750,- Kč

Cena za dílo po zohlednění víceprací činí 1 992 700,- Kč bez DPH a 2 392 571,- Kč s DPH. Změna závazku je předpokládána v souladu s ustanovením §222 odst. 6 zákona č. 134/2016 sb. a činí 26,10%.

Rozpis nabídkové ceny za vícepráce je nedílnou součástí tohoto dodatku jako jeho příloha č. 1.

V. Ostatní ustanovení

Dohoda se vztahuje ke smlouvě o Dílo 92/2007/OIN (číslo smlouvy Objednatele) a 07 165 00 (číslo smlouvy Zhotovitele), jejíž ostatní ustanovení nedotčená touto Dohodou zůstávají beze změn.

Dohoda je vyhotovena v 5 stejnopisech podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran. Objednatel obdrží 3 a Zhotovitel 2 vzájemně potvrzené stejnopisy tohoto dodatku.

Dohoda byla schválena Radou kraje Usnesením č. 046-25/2018/RK ze dne 20.8.2018

Smluvní strany prohlašují, že je jim znám obsah této Dohody, že s jejím obsahem souhlasí a že Dohodu uzavírají svobodně, nikoliv v tísní či za nevýhodných podmínek. Na důkaz připojují své podpisy.

Tato Dohoda nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v Registru smluv, které provede Objednatel do 30 dnů od jejího podpisu.

V Praze dne 22-10-2018

V Praze dne 22-10-2018

Za Zhotovitele

Bez  4

Ing. Václav Hvizdal
jednatel Pontex, spol. s r. o.



Za C



Martin Herman, radní pro oblast
investic a veřejných zakázek

"II/272 Lysá nad Labem, průtah"

rozpis nabídkové ceny

popis položky	jedin.	počet jedin.	sazba (Kč/hod)	cena celkem bez DPH	dosavadní fakturace		
					08 - 014 4.2.2008	09 - 183 30.4.2009	10 - 587 20.9.2010
A) Projektová dokumentace DÚR							
- průvodní zpráva	hod	120	420	50 400,00	50 400,00		
- výkresová část	hod	400	420	168 000,00	168 000,00		
- dokladová část	hod	150	420	63 000,00	63 000,00		
mezisoučet DÚR				281 400,00			
B) Projektová dokumentace DSP							
- průvodní zpráva	hod	100	420	42 000,00			42 000,00
- souhrnné řešení stavby vč. koordinační situace	hod	100	420	42 000,00			42 000,00
- stavební část							
-- rekonstrukce silnice II/272 vč. odvodnění a dopravního značení	hod	550	420	231 000,00			231 000,00
-- vjezdy a napojení MK	hod	120	420	50 400,00			50 400,00
-- okolní plochy	hod	60	420	25 200,00			25 200,00
-- rekonstrukce, ochrana nebo přeložka IS	hod	200	420	84 000,00			84 000,00
-- zelené plochy a vegetace	hod	40	420	16 800,00			16 800,00
- POV a DIO	hod	80	420	33 600,00			33 600,00
- dokladová část	hod	150	420	63 000,00			63 000,00
mezisoučet DSP				588 000,00			
C) Projektová dokumentace DZS							
- dokumentace zhotovení stavby	hod	250	420	105 000,00			
- technické specifikace	hod	40	420	16 800,00			
- soupis prací a kontrolní rozpočet	hod	60	420	25 200,00			
mezisoučet DZS				147 000,00			
D) Průzkumy a záborový elaborát							
- ověření sítí a zakres jejich průběhu	hod	80	420	33 600,00	33 600,00		
- geodetické zaměření				60 000,00	60 000,00		
- diagnostický průzkum vozovek				100 000,00	100 000,00		
- záborový elaborát				60 000,00	60 000,00		
- podklady, místní šetření, prohlídka	hod	60	420	25 200,00	25 200,00		
mezisoučet průzkumy				278 800,00			
mezisoučet DÚR, DSP, DZS				1 295 200,00			
E) Inženýrská činnost - projednání ÚR	hod	180	420	75 600,00		75 600,00	
F) Inženýrská činnost - projednání SP	hod	120	420	50 400,00			
G) Majetkoprávní vztahy	hod	200	420	84 000,00			
mezisoučet inženýrská činnost				210 000,00			
Autorský dozor (AD) odhad *)	hod	150	500	75 000,00			
celková nabídková cena bez DPH				1 580 200,00	560 200,00	75 600,00	588 000,00
DPH				300 238,00	106 438,00	14 364,00	117 600,00
celková nabídková cena vč. DPH				1 880 438,00	666 638,00	89 964,00	705 600,00

"II/272 Lysá nad Labem, průtah"

rozpis nabídkové ceny k dodatku č.1 k SoD , kterým se doplňuje rozpis ceny SoD

popis položky	jedn.	počet jedn.	sazba (Kč/hod)	cena celkem bez DPH
A') Aktualizace projektové dokumentace DUR				
- aktualizace DUR na základě nových podkladů (průzkum IS, kat. mapa, aktuální ČSN a TP)	hod	200	420	84 000
- koordinace s projektovou přípravou investice Města (kanalizace)	hod	75	420	31 500
mezisoučet DUR				115 500
B') Aktualizace projektové dokumentace DSP				
- aktualizace DSP na základě nových podkladů (průzkum IS, kat. mapa, aktuální ČSN a TP)	hod	375	420	157 500
mezisoučet DSP				157 500
D') Průzkumy a záborový elaborát				
- ověření sítí a zakres jejich průběhu	hod	60	420	25 200
- aktualizace záborového elaborátu				45 000
- podklady, místní šetření, prohlídka	hod	45	420	18 900
mezisoučet průzkumy				89 100
E') Inženýrská činnost - projednání ÚR	hod	120	420	50 400
celková nabídková cena bez DPH				412 500
DPH 21%				86 625
celková nabídková cena vč. DPH				499 125

Rekapitulace

popis položky	celkem Kč
Dle SoD	
Kompletní dokumentace vč. průzkumů a záborového elaborátu	1 295 200
Z toho fakturováno	1 148 200
DPH 19%	106 438
DPH 20%	117 600
Inženýrská činnost	210 000
Z toho fakturováno	75 600
DPH	14 364
Autorský dozor	75 000
Celkem bez DPH	1 580 200
DPH	313 246
Celkem včetně DPH	1 893 446
navýšení dle dodatku č. 1 k SoD	
Kompletní dokumentace vč. průzkumů a záborového elaborátu	362 100
Inženýrská činnost	50 400
Autorský dozor	0
Celkem bez DPH	412 500
DPH 21%	86 625
Celkem včetně DPH	499 125
Cena celkem po započítání dodatku č.1	
Kompletní dokumentace vč. průzkumů a záborového elaborátu	1 657 300
Inženýrská činnost	260 400
Autorský dozor	75 000
Celkem bez DPH	1 992 700
DPH	399 871
Celkem včetně DPH	2 392 571

V Praze dne: 3.1.2017

Vypracoval: Ing. Václav Hvízdal, jednatel



 Bezová 1658, 147 14 Praha 4