

Dodatek č. 1

k prováděcí smlouvě o dílo č. 129/2012/OVZ

uzavřený podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb.,
občanského zákoníku v platném znění

I. Smluvní strany

1. Objednatel:

název: Středočeský kraj
se sídlem: Zborovská 11, 150 21 Praha 5
zastoupený: Martinem Hermanem, radním pro oblast investic
a veřejných zakázek
IČ: 70891095
DIČ: CZ70891095
bankovní spojení: PPF banka, a.s., Praha 6
číslo účtu: 
ve věcech technických zastoupený Krajskou správou a údržbou silnic Středočeského kraje, p. o.
osoba oprávněná jednat ve věcech technických: Ing. Aleš Čermák, MBA, tel. 702 021 917,
ales.cermak@ksus.cz

dále jen „Objednatel“

(dále jen objednatel)

2. Zhotovitel

název: VPÚ DECO PRAHA A.S.
se sídlem: Podbabská 1014/20, 160 00 Praha 6
zastoupený: Ing. Luborem Hoděnkem MBA, předsedou představenstva
a
Ing. Václavem Sejkem, místopředsedou představenstva
IČ: 60193280
DIČ: CZ60193280
bankovní spojení: ČSOB a.s.
č.ú.: 

osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních: Ing. Petr Pacák, ředitel ateliéru
dopravních staveb

osoba oprávněná jednat ve věcech technických: Ing. Petr Pacák

(dále jen zhotovitel)

II. Předmět smlouvy

Dnešního dne, měsíce a roku se obě uvedené smluvní strany dohodly na následujícím textu dodatku
č. 1. k Prováděcí smlouvě č. 129/2012/OVZ ze dne 8.10.2012 na akci „II/107 Kamenice - hr. Okr.
Benešov_PD“

Zdůvodnění

Vzhledem k níže uvedenému časovému průběhu je zřejmé, že pro pokračování projekčních prací bude nutné aktualizovat a doplnit některé již provedené průzkumné práce. Jedná se především o geodetické zaměření a zakres stávajících inženýrských sítí, doporučujeme však také aktualizaci diagnostiky vozovky.

Nad rámec původního zadání byla zpracována studijní situace úprav navazujících autobusových zastávek, chodníků a ostatních obecních zpevněných ploch. Úspěšné dokončení akce vyžaduje zpracování Dokumentace pro územní řízení a inženýrskou činnost pro získání územního rozhodnutí a dále také majetkoprávní činnost. Oproti původním předpokladům, je nutné zpracovat projekt obecních chodníků, most ev. č. 107-008 vyžaduje demolici a nahrazení novou konstrukcí, nové chodníky si vyžadují návrh dvou zárubních zdí, řeší se nová dešťová kanalizace, pravděpodobně úprava vodovodu a plynovodu, bude nutný projekt osvětlení přechodů pro chodce a úprav dalších dotčených stávajících vedení NN v nezbytném rozsahu. Vzhledem k novému dopravnímu řešení a vedení chodníků je most ev. č. 107-008 ve stávající podobě a technickém stavu již nevyhovující. Je nutné navrhnout zde most nový a k tomu je nezbytné provedení inženýrskogeologického průzkumu. Je nutné provést také majetkoprávní vypořádání.

III. Termín plnění

Čl. III Termín plnění se mění následovně:

3.1. Poskytovatel započne s realizací předmětu díla specifikovaného čl. I. této prováděcí smlouvy nejpozději do 7 dnů ode dne podpisu této prováděcí smlouvy. Poskytovatel uvede termín plnění v počtu kalendářních dnů.

3.2. Etapa I:

Termín odevzdání dokumentace ve stupni DSP/PDPS 08/2018, podání žádosti o vydání SP - 09/2018, zajištění všech požadavků dle pokynů stavebního úřadu do 02/2019.

Etapa II:

Termín odevzdání dokumentace ve stupni DSP/PDPS 6 měsíců od předání podkladů majetkoprávního vypořádání, IČ 6 měsíců od odevzdání čistopisu DSP/PDPS.

Etapa III. - AD:

Termín 6 týdnů od výzvy objednatele.

IV. Platební podmínky

Čl. VI Platební podmínky se doplňuje o dílčí fakturace:

Etapa I.:

DSP/PDPS	508.000,- Kč
IČ	60.000,- Kč

Etapa II.:

DSP/PDPS 100.000,- Kč

IČ 20.000,- Kč

Etapa III. - AD

AD 40.000,- Kč

Dodatek neobsahuje navýšení ceny díla, pouze je původní cena rozdělena na více fakturací v návaznosti na odevzdání jednotlivých částí díla.

V.

Závěrečná ustanovení

Veškerá další ustanovení výše citované smlouvy o dílo zůstávají v platnosti beze změn.

Dodatek č. 1 je vyhotoven v pěti stejnopisech, z nichž objednatel obdrží tři stejnopisy a zhotovitel dva stejnopisy.

Dodatek smlouvy nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

V Praze dne19-10- 2018



Ing. Lubor Hoďánek MBA
předseda představenstva a.s.



Za zhotovitele
Ing. Václav Sejk
místopředseda představenstva a.s.

V Praze dne24-10- 2018



.....
Za
Martin Herman
radní pro oblast investic
a veřejných zakázek



VPÚ DECO PRAHA a. s. Podbabská 1014/20
160 00 Praha 6, ČÚ: 2689681/0300
IČ: 60193280, DIČ: CZ60193280

