


EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Operační program Životní prostředí



STÁTNÍ FOND
ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
ČESKÉ REPUBLIKY

**DODATEK Č. 2
KE SMLOUVĚ O DÍLO**

„Zateplení Střední zemědělské školy Čáslav“

Číslo objednatele
Číslo zhotovitele

5/49797999/2017/2/2018
2017/005



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Operační program Životní prostředí



STÁTNÍ FOND
ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
ČESKÉ REPUBLIKY

TENTO DODATEK Č. 2 (dále jen „**Dodatek**“) **KE SMLouvĚ O DíLO** uzavřené dne 16.3.2017, (dále jen „**Smlouva**“) je uzavřen

MEZI SMLUVNÍMI STRANAMI, KTERÝMI JSOU:

Střední zemědělská škola, Čáslav Sadová 1234

sídlo: Sadová 1234, 286 01 Čáslav
zastoupenou: Ing. Jaromírem Horníčkem, ředitelem příspěvkové organizace
IČ: 49797999
DIČ: CZ49797999
Telefon: [REDACTED]
E-mail: [REDACTED]
Bankovní spojení: [REDACTED]

DÁLE JEN „**Objednatel**“
NA STRANĚ JEDNÉ,


a

VPP GROUP a.s.

Se sídlem Palackého 233, 281 01 Velim
Zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddíle B, vložka 22270
Jednatel Tomáš Procházka, člen představenstva
IČO: 051 91 211 DIČ: CZ05191211
Bankovní spojení: [REDACTED]

DÁLE JEN „**Zhotovitel**“
NA STRANĚ DRUHÉ,

OBJEDNATEL A ZHOTOVITEL SPOLEČNĚ JEN „**Smluvní strany**“
NEBO JEDNOTLIVĚ „**Smluvní strana**“.



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Operační program Životní prostředí



STÁTNÍ FOND
ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
ČESKÉ REPUBLIKY

Článek I. Předmět Dodatku

1. V rámci provádění prací na díle „Zateplení Střední zemědělské školy Čáslav“ došlo z důvodu klimatických podmínek v letních měsících, kdy při vysokých teplotách nebylo z technologického hlediska možné provádět práce na KZS, a z důvodu souběhu prací na objektu A (kamenické práce) s dodavatelem rampy pro handicapované k prodloužení termínu dokončení stavby.
2. Smluvní strany se na základě výše uvedeného dohodly na změně znění čl. II., odst. 2.1. Původní znění se ruší a nahrazuje se tímto novým zněním:

Zhotovitel provede (tj. dokončí a předá) dílo specifikované v článku I. odst. 1.1 a 1.4 smlouvy v termínu do 10.12.2018 v souladu s Přílohou č. 1 – Harmonogram plnění.

3. Rekapitulace změny díla dle Smlouvy s ohledem na tento Dodatek:
Tímto dodatkem se mění doba zhotovení díla, nemá vliv na cenu díla.

Článek II.

1. Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají nezměněna.
2. Tento Dodatek se uzavírá v 5 stejnopisech, z nichž každý má povahu originálu. Objednatel obdrží 3 stejnopisy a Zhotovitel 2 stejnopisy.
3. Tento Dodatek nabývá platnost dnem podpisu, účinnosti nabývá dnem zveřejnění v registru smluv, které provede Objednatel.

Příloha:

1. Harmonogram plnění

V
V *Čáslavi* dne
31. 10. 2018

V
V *Čáslavi* dne
31. 10. 2018

