




DODATEK č. 2 K SMLOUVĚ O DÍLO

S-16876/DOP/2016 ze dne 28.2.2017 ve znění dodatku č.1 ze dne 27.11.2017 uzavřené ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném a účinném znění (dále jen „občanský zákoník“)

dále jen „**Smlouva**“


číslo Objednatele: **S-16876/DOP/2016**

číslo Zhotovitele: **16-433**

Objednatel: **Středočeský kraj**
se sídlem: Zborovská 11, 150 21 Praha 5
zastoupený: Martinem Hermanem, radním pro oblast investic a veřejných zakázek
IČO: 70891095
DIČ: 005-70891095
bankovní spojení: PPF banka, a.s., Praha 6
číslo účtu: 
ve věcech technických
zastoupený: Krajskou správou a údržbou silnic Středočeského kraje, příspěvkovou organizací, zastoupena Bc. Zdeňkem Dvořákem, ředitelem
se sídlem Zborovská 11, 150 21 Praha 5

dále jen „**Objednatel**“

a

Zhotovitel: **PRAGOPROJEKT, a.s.**
se sídlem: K Ryšánce 1668/16, 147 54 Praha 4
zastoupený: Ing. Markem Svobodou, předsedou představenstva
IČO: 45272387
DIČ: CZ45272387
bankovní spojení: KB a.s., Nuselská 94, Praha 4
číslo účtu: 

dále jen „**Zhotovitel**“

Objednatel a Zhotovitel dále společně také jako „**Smluvní strany**“



1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1 V souladu s čl. 15 odst. 15.8 Smlouvy se Smluvní strany níže uvedeného dne, měsíce a roku dohodly na uzavření dodatku č. 2, kterým dochází ke změně doby plnění akce:

„II/608 Nové Ouholice – Nová Ves, rekonstrukce PD“

2. PŘEDMĚT DODATKU

2.1 Termín plnění se mění z důvodů, které neleží na straně Objednatele, ani na straně Zhotovitele, a to z důvodu prodloužení územního řízení, nedodržení správních lhůt ze strany vybraných dotčených orgánů, změny koncepce výškového řešení v zastavěné části obce a z důvodu koordinace záměru Středočeského kraje se záměrem obce Nová Ves.

2.2 Čl. 3 „Cena díla a doba a místo plnění“, odst. 3.2 Smlouvy se mění následovně:

„Zhotovitel se zavazuje provést Dílo, dle čl. 2.2 této Smlouvy v následujících termínech. V rozsahu čl. 2.2.1 až 2.2.11 však musí být hotové nejpozději do termínu 31. 7. 2019

- *průzkumy a rozborů do 90 dní od uzavření smlouvy;*
- *koncept DUR – do 31. 10. 2017*
- *čistopis DUR – do 14 dní od schválení konceptu DÚR objednatelem*
- *podání žádosti o vydání ÚR – do 90 dní od odevzdání čistopisu DUR*
- *koncept dokumentace pro stavební povolení (DSP) do 90 dní od vydání pravomocného ÚR;*
- *čistopis dokumentace pro stavební povolení (DSP) do 14 dní od schválení konceptu DSP objednatelem;*
- *podání žádosti o vydání SP – do 90 dní od schválení konceptu DSP*
- *dokumentace pro provádění stavby (PDPS) do 14 dní od vydání stavebního povolení.*
- *výkaz výměr vyhotoví Zhotovitel do 14 dní od vydání SP;*
- *položkový rozpočet stavby vyhotoví Zhotovitel do 14 dní od vydání SP;*
- *dokladovou část vyhotoví Zhotovitel jako součást dokumentace pro stavební řízení;*
- *zajišťovat Autorský dozor bude Zhotovitel průběžně po dobu provádění Stavby až do jejího zhotovení, tedy po celou dobu skutečného provádění stavby, a to i v případě, že skutečná doba provádění stavby přesáhne předpokládanou*



dobu stavby; termín zahájení a provádění Stavby bude Zhotoviteli upřesněn Objednatelům alespoň třicet (30) dnů předem; Zhotovitel zahájí činnost na základě písemné výzvy objednatelů, nejpozději však do pěti kalendářních dnů od dne přijetí této výzvy. Činnost autorského dozoru ze strany Zhotovitele bude ukončena po vydání kolaudačního rozhodnutí stavby nebo uvedením stavby do provozu a po předání závěrečného technicko-ekonomického vyhodnocení stavby.

- účastnit se na jednáních hodnotící komise bude Zhotovitel v souladu s termíny, které stanoví pro jednání hodnotící komise Objednatel nebo hodnotící komise samotná; na jednání hodnotící komise bude Zhotovitel pozván písemně nejméně pět (5) dní předem a o jeho případném jmenování za člena komise, bude Zhotovitel písemně vyzooměn nejpozději pět (5) dní před prvním jednáním hodnotící komise.“*

3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 3.1 Tento dodatek č. 2 nabývá účinnosti uveřejněním v registru smluv.
- 3.2 Tento dodatek č. 2 je vyhotoven v pěti stejnopisech, každý s platností originálu, z nichž Objednatel obdrží tři a Zhotovitel dva stejnopisy.
- 3.3 Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. S-16876/DOP/2016 (16-433), nedotčená tímto dodatkem č. 2, zůstávají nadále v platnosti v původním znění.
- 3.4 Smluvní strany prohlašují, že si dodatek č. 2 přečetly, s obsahem souhlasí a na důkaz jejich svobodné, pravé a vážné vůle připojují své podpisy.
- 3.5 Tento dodatek č. 2 má tři strany textu.
- 3.6 Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo č. S-16876/DOP/2016 (16-433) byl schválen Radou kraje Usnesením č. 039-28/2018/RK ze dne 24. 9. 2018.

Za Zhotovitele

V Praze dne 26.9.2018

Ing. Marek Svoboda

předseda představenstva
PRAGOPROJEKT, a.s.

PRAGOPROJEKT, a.s.
K Ryšánce 1668/16, 147 54 Praha 4
IČO: 452 72 387, zapsán v OR
Měst. soudu v Praze odd.B, vl.1434

Za Objednatele

V Praze dne 26.9.2018

Martin Němčan

radní pro oblast investic
a veřejných zakázek

