

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

Číslo smlouvy Objednatele: 2077/00066001/2018

Číslo smlouvy Zhotovitele: 84-18

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace

se sídlem: Zborovská 11, 150 21 Praha 5

IČ: 00066001

DIČ: CZ00066001

Jednající: Bc. Zdeněk Dvořák, ředitel

osoba oprávněná jednat

ve věcech smluvních: Bc. Zdeněk Dvořák, ředitel

(dále jen „**Objednatel**“)

na straně jedné

a

POZEMNÍ KOMUNIKACE BOHEMIA a.s.

se sídlem: Milady Horákové 2764, 272 01 Kladno

IČ: 27900096

DIČ: CZ27900096

zápis v OR: Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 11881

Jednající: Ing. Jan Tříška, předseda představenstva

Bc. Simona Krpatová, člen představenstva

osoba oprávněná jednat

ve věcech smluvních: Ing. Jan Tříška, předseda představenstva

Bc. Simona Krpatová, člen představenstva

(dále jen „**Zhotovitel**“)

na straně druhé

(Objednatel a Poskytovatel společně dále též „**Smluvní strany**“ a jednotlivě jako „**Smluvní strana**“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu se zněním § 2586 a násl., § 1758 a § 1759 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů, tento dodatek č. 1 (dále jen „**Dodatek**“)

I. PREAMBULE

1. Smluvní strany uzavřely dne 06.08.2018 smlouvu o dílo (dále jen „**Smlouva**“) na plnění veřejné zakázky s názvem „**III/00516 a III/0059 Zbuzany - průtah**“ (dále jen „**Dílo**“).
2. V souladu s uzavřenou Smlouvou a článkem 4.1 byl Zhotovitel povinen dokončit a předat Dílo Objednateli do 4 týdnů od předání Staveniště Zhotoviteli.
3. S ohledem na nutnost dodržet dodatečně vznesený požadavek silničního správního úřadu na zachování maximální možné dopravní obslužnosti území, bylo nezbytné plnění Díla rozdělit na 3 samostatné etapy, v důsledku čehož není možné provést Dílo ve stanoveném termínu. Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem se Smluvní strany

dohodly na sjednání změny Smlouvy o dílo, jak je uvedeno níže. Smluvní strany se proto dohodly uzavřít tento Dodatek.

II. PŘEDMĚT DODATKU

1. Smluvní strany se v souladu s čl. 4.1. a 4.2. bod e) Smlouvy dohodly na prodloužení termínu provádění Díla a jeho jednotlivých dílčích termínů.
2. Článek 4.1. Smlouvy věta první se proto mění následovně:
„Zhotovitel je povinen zahájit stavební práce nejpozději do 10 dnů od převzetí Staveniště a Dílo dokončit a předat Objednateli do 7 týdnů od předání Staveniště Zhotoviteli.“
3. Dílo bude probíhat v souladu s harmonogramem stavebních prací, který je přílohou č. 1 tohoto dodatku a nahrazuje tak Přílohu č. 5 Smlouvy – Časový plán výstavby – časový harmonogram.


III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv, které provede Objednatel. Zhotovitel bere na vědomí a souhlasí s tím, že Objednatel tento Dodatek uveřejní v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
2. Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají beze změny.
3. Tento Dodatek je vyhotoven v pěti (5) stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží tři (3) stejnopisy a Poskytovatel dva (2) stejnopisy.
4. Smluvní strany prohlašují, že Dodatek uzavírají svobodně a vážně a že obsah Dodatku vyjadřuje jejich vůli a na důkaz toho Dodatek podepisují.

Seznam příloh:


1. časový plán výstavby – časový harmonogram

V Říčanech dne -6. 11. 2018
Objednatel:




Krajská správa a údržba silnic
Středočeského kraje, příspěvková
organizace
Bc. Zdeněk Dvořák, ředitel

V Kladně dne -6. 11. 2018
Zhotovitel:



POZEMNÍ KOMUNIKACE BOHEMIA a.s.
Ing. Jan Tříška, předseda představenstva



Bc. Simona Krpatová, člen představenstva

PKB
POZEMNÍ KOMUNIKACE BOHEMIA, a.s.
Milady Hejralové 2704, 272 01 Kladno
IČ: 279 00 096 DIČ: CZ 27900096

ID	Režim úlohu	Název úlohu	Doba trvání	Zahájení	Dokončení	Přechůdky
1		084_2018_05_13jk_HARM-CAS-PRC_KSUS-ZBUZANY-III-0059-00516	98 dny	4.6.18	9.9.18	
2		PODPIS SOD, PŘEDÁNÍ STAVENIŠTĚ	7 dny	4.6.18	10.6.18	
3		ZAHÁJENÍ REALIZACE, PŘEDÁNÍ STAVENIŠTĚ	0 dny	10.6.18	10.6.18	2
4		DIO, ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ, GEODETICKÉ PRÁCE - MONTÁŽ, ÚPRAVA BĚHEM ETAPIZACE STAVBY, DEMONTÁŽ MONTÁŽ, ÚPRAVA BĚHEM ETAPIZACE STAVBY, REALIZACE STAVBY	49 dny	11.6.18	29.7.18	3
5		PODPIS SOD, PŘEDÁNÍ STAVENIŠTĚ	7 dny	11.6.18	29.7.18	4SS
6		PRÉZOVÁNÍ A ŘEZÁNÍ ASFALTŮ - odvoz na skládky a mezidoposní	4 dny	11.6.18	14.6.18	
7		SANACE - VÝKOP, BOURÁNÍ STAV. KCI	12 dny	15.6.18	26.6.18	6
8		SERÍZNUTÍ A UROVNĚNÍ KRAJNIC	5 dny	15.6.18	19.6.18	7SS
9		SANACE - NOVÉ KCE ŠD	10 dny	25.6.18	4.7.18	7FS-2 dny
10		DOSTPÁNÍ, ÚPRAVA KRAJNIC	6 dny	25.6.18	30.6.18	9SS
11		VÝŠKOVÉ UROVNĚNÍ POKLOPŮ, VPUSTÍ, UZÁVĚRU - HRUBE	6 dny	25.6.18	30.6.18	10SS
12		I-ET - ZAMĚTENÍ PODKLADU	1 den	1.7.18	1.7.18	11
13		I-ET - KOM - ASF - postřiky na podkladní kci	1 den	2.7.18	2.7.18	12SS+1 den
14		I-ET - KOM - ASF - hutněné asfaltové vyrovnávky	2 dny	2.7.18	3.7.18	13SS
15		I-ET - VÝŠKOVÉ UROVNĚNÍ POKLOPŮ, VPUSTÍ, UZÁVĚRU - DOROVNĚNÍ DO OBRUSNÉ VRSTVY	2 dny	4.7.18	5.7.18	14
16		I-ET - KOM - ASF - postřiky na vyrovnávky	2 dny	6.7.18	7.7.18	15
17		I-ET - KOM - ASF - velkoplošné úpravy	5 dny	7.7.18	11.7.18	16SS+1 den
18		II-ET - ZAMĚTENÍ PODKLADU	3 dny	12.7.18	14.7.18	17
19		II-ET - KOM - ASF - postřiky na podkladní kci	1 den	13.7.18	13.7.18	18SS+1 den
20		II-ET - KOM - ASF - hutněné asfaltové vyrovnávky	2 dny	13.7.18	14.7.18	19SS
21		II-ET - VÝŠKOVÉ UROVNĚNÍ POKLOPŮ, VPUSTÍ, UZÁVĚRU - DOROVNĚNÍ DO OBRUSNÉ VRSTVY	5 dny	15.7.18	19.7.18	20
22		II-ET - KOM - ASF - postřiky na vyrovnávky	3 dny	20.7.18	22.7.18	21
23		II-ET - KOM - ASF - velkoplošné úpravy	5 dny	21.7.18	25.7.18	22SS+1 den
24		VOD-BARVA - montáž a dodávka	4 dny	26.7.18	29.7.18	23
25		ÚKLID, PŘÍPRAVA PŘEDÁNÍ INVESTOROVÍ	4 dny	26.7.18	29.7.18	24SS
26		DOKONČENÍ REALIZACE, PŘEDÁNÍ INVESTOROVÍ	0 dny	29.7.18	29.7.18	25
27		VYKLIZENÍ A ÚKLID STAVENIŠTĚ	7 dny	30.7.18	5.8.18	26
28		VOD-PLAST - montáž a dodávka	7 dny	3.9.18	9.9.18	24FS+35 dny

Úkol
Rozdělení
Mílník
Seznamy

Souhrn projektu
Neaktivní úkol
Neaktivní mílník
Neaktivní seznam

Ruční úkol
Pouze s dobou trvání
Ruční úlohy zahrnuté v souhrnném úkolu
Ruční seznam

Pouze zahájení
Pouze s datem dokončení
Vnější úlohy
Vnější mílník

Konečný termín
Průběh
Průběh vůči smluvnímu úkolu

VOD-PLAST - montáž a dodávka
7 dny