

Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo uzavřené ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále též „**občanský zákoník**“) mezi:

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace

se sídlem: Zborovská 81/11, Praha 5, Smíchov PSČ: 150 00

IČO: 00066001

DIČ: CZ00066001

jejímž jménem jedná Bc. Zdeněk Dvořák, ředitel

č. smlouvy: 151/00066001/2017

a

Město Úvaly

se sídlem: Pražská 276, 250 82 Úvaly

zastoupený: Mgr. Petr Borecký, starosta

IČO: 00240931

DIČ: CZ00240931

dále jen „**Objednatel**“ na straně jedné

a

SATES ČECHY s.r.o.

se sídlem: Radkovská 252, 58856 Telč

IČO: 25172654

DIČ: CZ25172654

bankovní spojení: ČS a.s., 2161182/0800

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně oddíl C vložka 43099

jejímž jménem jedná Ing. Ivo Šimek, jednatel

č. smlouvy:

dále jen „**Zhotovitel**“ na straně druhé

(Objednatel a Zhotovitel společně dále jen „**smluvní strany**“)

Preambule:

Smluvní strany tímto prohlašují, že dne 13.9.2017 uzavřeli smlouvu o dílo, jejímž předmětem je provedení stavebních prací na veřejné zakázce s názvem: „**III/01214 Úvaly u Prahy, průtah – úsek 2**“ (dál jen „**Smlouva o dílo**“). Na základě dohody smluvních stran, uzavírají smluvní strany tento dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo (dále jen „**Dodatek č. 1**“).

I. Předmět Dodatku č. 1

Smluvní strany se dohodly na následující úpravě Smlouvy o dílo.

Znění článku 1 Předmět Díla, se doplňuje o nový bod 1.9 následujícího znění:

- 1.3. S ohledem na vznik objektivně nepředvídaných okolností v průběhu realizace prací na díle, které nemohl zhotovitel před zahájením prací předpokládat, a které zapříčinili změnu rozsahu prací v podobě méněprací a víceprací, upravuje se po dohodě smluvních stran předmět Smlouvy o dílo. Změna rozsahu prací v podobě méněprací a víceprací obsahují Objednatelem schválené změnové listy, které jsou přílohou tohoto Dodatku č. 1. Na základě změny předmětu díla se mění i cena za dílo uvedená v bodě 8.1. Smlouvy o dílo.

V článku 8 Cena díla, se bod 8.1 nahrazuje následujícím zněním:

8.1.

Původní Cena Díla bez DPH	43 989 674,75 Kč
Vícepráce celkem dle Dodatku č. 1 bez DPH	4 701 213,17 Kč
Méněpráce celkem dle Dodatku č. 1 bez DPH	2 995 187,57 Kč
Nová Cena díle dle Dodatku č. 1 bez DPH	45 695 700,35 Kč
DPH 21%	9 596 097,07 Kč
DPH 15 %	0,- Kč
Cena Díla včetně DPH	55 291 797,42 Kč

Daň z přidané hodnoty (dále též „DPH“) bude na základě výslovné dohody smluvních stran připočtena ve výši platné ke dni uskutečnění zdanitelného plnění. Pro vyloučení pochybností se stanoví, že veškerá množství uvedená v soupise prací k Dílu a jeho jednotlivým částem jsou pouze odhadovaná.

Přílohou tohoto Dodatku č. 1 jsou Objednatelem odsouhlaseny Změnové listy.

II. Závěrečná ustanovení

1. Smluvní stavby výslovně prohlašují, že souhlasí s odesláním a přijímáním finančních transakcí vyplývajících z této smlouvy z transparentního účtu města a jsou seznámeni, že bankovní ústav může na takovém účtu zveřejnit název účtu, číslo bankovního účtu, jakož i text uvedený smluvní stranou k identifikaci platby směrem k veřejnosti.
2. Smluvní strany výslovně prohlašují, že souhlasí s uveřejněním této smlouvy na webových stránkách města Úvaly.
3. Podle ust. §3 odst. 2 písm. l) zákona 340/2015 Sb. o registru smluv, město Úvaly mají výjimku z povinnosti uveřejňování smluv v registru smluv; smluvní strany sjednaly, že pokud druhá smluvní strana spadá do výčtu orgánů a organizací, jejichž smlouvy se zveřejňují, tak má tato

smluvní strana povinnost smlouvu v registru zveřejnit ve lhůtách stanovených zákonem, pod sankcí všech právních důsledků plynoucích ze zákona.


4. Uzavření tohoto dodatku schválila rada města Úvaly usnesením č. R-372/2018 dne 4.9.2018 a pověřilo starostu města k jeho podpisu. Tento Dodatek nabývá platnosti a účinnosti okamžikem jeho podpisu oběma smluvními stranami za souhlasu rady města Úvaly.
5. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho uzavření.
6. Tento Dodatek č. 1 je nedílnou součástí výše uvedené Smlouvy o dílo. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo, která nejsou tímto Dodatkem č. 1 výslovně dotčena, zůstávají beze změny v platnosti a účinnosti.
7. Tento Dodatek č. 1 bude při splnění podmínek § 147a Zákona o VZ uveřejněna na profilu Objednatele.
8. Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven v 6 stejnopisech s platností originálu, z nichž Objednatel obdrží 4 stejnopisy a Zhotovitel obdrží 2 stejnopisy.
9. Každá ze smluvních stran prohlašuje, že tento Dodatek č. 1 uzavírá svobodně a vážně, že považuje obsah tohoto Dodatku č. 1 za určitý a srozumitelný a že jsou jí známy všechny skutečnosti, jež jsou pro uzavření tohoto Dodatku č. 1 rozhodující.

V dne **27. 09. 2018**

V dne

Za objednatele:

Za zhotovitele:


Krajská správa a údržba silnic
Středočeského kraje, příspěvková
organizace

Bc. Zdeněk Dvořák


Město Úvaly
Mgr. Petr Borecký, starosta


SATES ČECHY s.r.o.
Ing. Ivo Šimek, jednatel

 18
SATES ČECHY s. r. o.
Radkova 252, 588 56 Telč
IČO: 25172654, DIČ: CZ25172654

