

**Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace**

se sídlem: Zborovská 81/11, Praha 5, Smíchov PSČ: 150 00

IČO: 00066001

DIČ: CZ00066001

jejímž jménem jedná Bc. Zdeněk Dvořák, ředitel

č. smlouvy:

dále jen „**Objednatel**“ na straně jedné

a

**TOP CON SERVIS s.r.o.**

se sídlem: Varšavská 30, Praha 2, 120 00

IČO: 45274983

DIČ: CZ45274983

bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 9396

jejímž jménem jedná Ing. Karel Stiebitz, jednatel

č. smlouvy:

dále jen „**Poskytovatel**“ na straně druhé

(Objednatel a Poskytovatel společně dále též jen „**Smluvní strany**“)

uzavírají ve smyslu ustanovení § 1746 odst. 2 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále též „**občanský zákoník**“), tento

**Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytování služeb č. 60/KSÚS/2016 na služby**

**„III/24427, Košátky, most ev.č. 24427-4 přes potok před obcí Košátky“ (dále také jen „stavba“ ve stupni DSP, IČ k SP, PDPS/AD).**

Projednávání dokumentace pro stavební povolení bylo zahájeno neprodleně po schválení čistopisu projektové dokumentace objednatel. Z důvodu nečinnosti třetích stran není možné dodržet termín podání žádosti o stavební povolení dle čl. 5.1.4 Smlouvy.

Magistrát města Mladá Boleslav – Žádost o udělení souhlasu podle §17 vodního zákona a závazné stanovisko k zásahu do významného krajinného prvku, obojí odesláno 13. 6.2016, přes telefonické urgencye dosud není dodáno.

Z důvodů těchto překážek neovlivnitelných poskytovatelem se na základě článku 4.2.c) Smlouvy smluvní strany dohodly na úpravě termínů. Tímto dodatkem se nahrazuje článek 5. Smlouvy tímto zněním:

## Článek 5.

### Termíny plnění

- 5.1 Poskytovatel je povinen provést služby v termínech:
- 5.1.1 Dokumentace pro stavební povolení - koncept
    - **Nejpozději do 3 měsíců od podpisu Smlouvy** - splněno
  - 5.1.2 Dokumentace pro stavební povolení - čistopis
    - **Nejpozději do 2 týdnů od obdržení písemných připomínek ke konceptu dokumentace pro stavební povolení od Objednatele** - splněno
  - 5.1.3 Dokumentace pro provedení stavby
    - **Nejpozději do 2 týdnů od vydání pravomocného stavebního povolení nebo písemné výzvy Objednatele k zahájení plnění na této dílčí části služeb** - nezměněno
  - 5.1.4 Podání žádosti o vydání stavebního povolení
    - **Nejpozději do 2 týdnů od posledního chybějícího vyjádření organizací uvedených ve zdůvodnění dodatku č. 1 Smlouvy**
  - 5.1.5 Výkon autorského dozoru
    - **Na výzvu Objednatele, v průběhu realizace stavby** - nezměněno
  - 5.1.6 Mostní list a I. hlavní mostní prohlídka
    - **Na výzvu Objednatele, před kolaudací stavby** - nezměněno
- 5.2 Poskytovatel bude mít nárok na prodloužení stanovených termínů, jestliže došlo nebo dojde ke zdržení z důvodů výlučně na straně Objednatele či dojde k přerušení všech prací nebo jejich částí z důvodu výlučně na straně Objednatele. Po obdržení žádosti Poskytovatele Objednatel zváží všechny okolnosti a informace obdržené od Poskytovatele a odpovídajícím způsobem prodlouží termín provádění služeb, jakož i jednotlivé dílčí termíny.

Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají nedotčena.

Tento Dodatek č. 1 (dále také jen Dodatek) se vyhotovuje v pěti (5) stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží tři (3) stejnopisy a Poskytovatel dva (2) stejnopisy.

Každá ze smluvních stran prohlašuje, že tento Dodatek uzavírá svobodně a vážně, že považuje jeho obsah za určitý a srozumitelný a že jsou jí známy všechny skutečnosti, jež jsou pro uzavření tohoto Dodatku rozhodující.

V Říčanech dne 27-06-2016

Krajská správa a údržba silnic  
Středočeského kraje,  
příspěvková organizace  
Krajská správa a údržba silnic  
Středočeského kraje, příspěvková  
organizace  
Bc. Zdeněk Dvořák

V Praze dne 27.6.2016

TOP CON SERVIS s.r.o.  
Varšavská 30  
120 00 Praha 2

TOP CON SERVIS s.r.o.

Ing. Karel Stiebitz