

Dodatek č. 2 (dále jen „Dodatek“)
ke Smlouvě o dílo ze dne 9.5.2018, uzavřené mezi níže uvedenými smluvními stranami
(dále jen „Smlouva“)

„III/11320 Zvánovice, oprava mostu ev.č. 11320-2“

Číslo smlouvy objednatele: 1204/00066001/2018

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace

se sídlem: Zborovská 11, 150 21 Praha 5

IČ : 00066001

DIČ: CZ00066001

Jednající: Bc. Zdeněk Dvořák, ředitel

osoba oprávněná jednat

ve věcech smluvních: Bc. Zdeněk Dvořák, ředitel

(dále jen „**Objednatel**“)

na straně jedné

a

MaGe Construction, s.r.o.

se sídlem: Voskovcova 1130/34, 152 00 Praha 5

IČO: 24166189

DIČ: CZ24166189

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 184802

jejímž jménem jedná Ing. Filip Kostelecký, jednatel

č. smlouvy: 180022-1

(dále jen „**Zhotovitel**“)

na straně druhé

(Objednatel a Zhotovitel společně dále též „**Smluvní strany**“ a jednotlivě jako „**Smluvní strana**“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku ve smyslu ustanovení § 2586 a násl., § 1758 a § 1759 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) ve znění pozdějších předpisů, a za podmínek dále uvedených, tento Dodatek:

1. Smluvní strany se tímto Dodatkem dohodly, na změně **Článku 4. Doba a místo plnění**

a to následovně:

4.1 Zhotovitel je povinen zahájit stavební práce do 10 dnů od převzetí Staveniště a Dílo dokončit a předat Objednateli do **15.12.2018** od předání Staveniště Zhotoviteli. V případě, že by předání Staveniště, zahájení nebo provádění stavebních prací připadalo na zimní období, zavazují se smluvní strany, pokud to bude nezbytné, po vzájemné písemné dohodě přiměřeně prodloužit termíny plnění Díla či jeho částí.

Posunutí termínu dokončení je způsobeno odstranění vad a nedodělků nebránících užívání po zprovoznění mostu, spočívající v provedení nutných terénních úprav u mostu zapříčiněných nepředpokládaným rozsáhlejším rozsahem zemních prací při odhalování klenby mostu a z důvodu provádění administrativních úkonů při ověřování dokumentace změny stavby.

- 4 Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají nezměněna.
- 5 Tento Dodatek je vyhotoven v pěti (5) stejnopisech, které mají platnost originálu. Zhotovitel obdrží po dvou (2) stejnopisech a Objednatel obdrží po třech (3) stejnopisech.
- 6 Smluvní strany prohlašují, že Dodatek uzavírají svobodně a vážně a že obsah Dodatku vyjadřuje jejich vůli a na důkaz toho Dodatek podepisují.


V Říčanech dne 31. 10. 2018
Objednatel:

V Praze dne 6.11.2018
Zhotovitel:

Krajská správa a údržba silnic
Středočeského kraje, příspěvková
organizace
Bc. Zdeněk Dvořák, ředitel



MaGe Construction, s.r.o.
Ing. Filip Kostecký, jednatel



MaGe Construction, s.r.o.
Voskovicova 1130/34, 152 00 Praha 5
IČO: 24166189, DIČ: CZ24166189
info@mageco.cz