



## SMLOUVA O DÍLO - Dodatek č. 1

číslo objednatele: 188/00640930/2018

### „ISŠT Mělník – učebny pohonů, jejich ovládání a využití v obráběcích strojích“

#### Smluvní strany

Objednatel

**Integrovaná střední škola technická Mělník, příspěvková organizace**

Sídlo: K Učilišti 2566, Mělník 276 01

IČO: 00640930

Zastoupený: Mgr. Vladimír Wasyliw

Bankovní spojení: číslo účtu

dále jen „objednatel“

**a**

Dodavatel

**ELSTAV PK Mělník s.r.o.**

Sídlo: Komenského 1018, 276 01 Mělník

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddíle C vložka 249451

Jednatel Jaroslav Koudelka

IČO: 04556356 DIČ: CZ04556356

Bankovní spojení: MONETA Mělník číslo účtu 218256092/0600

dále jen „dodavatel“

uzavírají podle příslušných ustanovení občanského zákoníku  
tento dodatek ke smlouvě o dílo:

#### Článek I.

##### Předmět dodatku smlouvy

- 1.1. Tímto dodatkem se mění článek II. výše uvedené smlouvy o dílo – doba zhotovení díla.
- 1.2. Změna je provedena v souladu s bodem 2.5 Smlouvy

#### Článek II.

##### Zdůvodnění změny

- 2.1. V průběhu realizace stavebních prací došlo na straně objednatele k překážkám, které znemožnily plynulé pokračování stavby, a to zejména:
  - Z důvodu zrušení výběrového řízení na dodávku obráběcích strojů (do VŘ se nepřihlásil žádný uchazeč) nejsou známy konkrétní rozměry nových strojů. Protože na výběr nových strojů je vázáno vybudování podlahy v obrobně (elektro připojení, vybudování betonových podkladů pro instalaci strojů), není možné dokončit realizaci podlahy obrobny.

- Vzhledem k posunutí zahájení stavby do období školního roku nemohly být některé stavební práce prováděny průběžně, ale pouze po skončení vyučování.
- Z důvodu harmonogramu odborného výcviku nedošlo ke včasnému vyklizení učeben OV, ve kterých probíhala rekonstrukce a včasnému vystěhování strojů z obrobny.

### **Článek III. Prodloužení doby plnění**

3.1. Objednatel a dodavatel uzavřeli dohodu o prodloužení termínu plnění takto:

- Rekonstrukce učeben OV – do 30. 11. 2018
- Ostatní stavební práce – do 30. 4. 2019

### **Článek IV. Ostatní ustanovení smlouvy**


1.1. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změny.

### **Článek V. Závěrečná ustanovení**

- 14.1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv (dle zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv), které provede objednatel.
- 14.2. Tento dodatek je vyhotoven ve 3 stejnopisech, z nichž objednatel obdrží 2 stejnopisy a dodavatel 1 stejnopis.
- 14.3. Smluvní strany prohlašují, že si Dodatek přečetly, s obsahem souhlasí a na důkaz jejich svobodné, pravé a vážné vůle připojují své podpisy.

V Mělníku dne 31. 10. 2018

Objednatel

  
Mgr. Vladimír Wasyliv  
ředitel příspěvkové organizace

**Integrovaná střední škola  
technická Mělník,  
příspěvková organizace  
K Učilišti 2566, 276 01 Mělník  
IČ: 00640930, DIČ: CZ00640930**  
-1-

V Mělníku dne 31. 10. 2018

Dodavatel

  
Jaroslav Koudelka  
jednatel

**ELSTAV PK Mělník s.r.o.**  
Komeského 1018/27, 276 01 Mělník  
provozovna: Na Průhoně 897, Mělník  
tel.: 777 53 99 44  
IČ: 04556356 DIČ: CZ04556356