

Dodatek č.2

k rámcové smlouvě č. S-6131/DOP/2019 ze dne 13.2.2020 na projektové práce staveb pozemních komunikací ve vlastnictví Středočeského kraje, včetně výkonu inženýrské činnosti a autorského dozoru

(č. prováděcí smlouvy objednatele: S-4261/DOP/2023, č. smlouvy zhotovitele: 2023/0166)

mezi

objednatel: **Středočeský kraj**
se sídlem: Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5
zastoupeným: Ing. Robertem Pechou, radním pro oblast investic, majetku a rozvoje datové infrastruktury kraje
IČO: 70891095 DIČ: CZ70891095
Bankovní spojení: PPF banka, a.s.,
Číslo účtu 
Osoba oprávněná jednat
ve věcech smluvních: Ing. Robert Pecha, radní pro oblast investic, majetku a rozvoje datové infrastruktury kraje
Osoba oprávněná jednat
ve věcech technických: Ing. Aleše Čermák, Ph.D., MBA, ředitel
(dále jen „objednatel“) na straně jedné

a

Společnost AFSAG-PRISMOTT

zhotovitelem: AFRY CZ s.r.o. (společník 1), Magistrů 1275/13, 140 00 Praha 4
zastoupeným: Ing. Petrem Košanem, jednatelem
osoba oprávněná jednat ve věcech technických: Ing. Petr Košan
email: 
bankovní spojení: HSBC Continental Europe, Czech Republic
č.ú.: 
IČ: 45306605
DIČ: CZ45306605
údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: Městský soud v Praze, C 8073

zhotovitelem: SAGASTA s.r.o. (společník 2), Novodvorská 1010/14, 142 00 Praha 4
zastoupeným: Ing. Jiřím Čurdou, jednatelem a JUDr. Gabrielou Mrštnou, jednatelkou
IČ: 04598555

DIČ: CZ04598555

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: Městský soud v Praze, C 250116

zhotovitelem: Projekční kancelář PRIS spol. s r.o. (společník 3), Osová 717/20, 625 00 Brno

zastoupeným: Ing. Martinem Řehulkou, jednatelem

IČ: 46974806

DIČ: CZ46974806

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: Krajský soud v Brně, C 7545

zhotovitelem: Mott MacDonald CZ, spol. s r.o. (společník 4), Národní 984/15, 110 00

Praha 1

zastoupeným: Ing. Janem Loškou, Ph.D., jednatelem a Ing. Michalem Babičem, jednatelem

IČ: 48588733

DIČ: CZ48588733

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: Městský soud v Praze, C 14051

(dále jen „**zhotovitel**“) na straně druhé

Preamble:

Smluvní strany tímto prohlašují, že dne 5.6.2023 uzavřely Prováděcí smlouvu č. S-4261/DOP/2023 (dále jen „**Smlouva**“) k akci s názvem „**II/335 Sázava – Staňkovice**“ – PD. Předmětem této smlouvy je zpracování projektové dokumentace ve stupni DUSP a PDPS a další činnosti blíže specifikované v čl. 1 Smlouvy a v ní přiložené Technické specifikaci.

Na základě dohody smluvních stran uzavírají tento Dodatek č. 2 (dále jen „**Dodatek č. 2**“)

Smluvní strany konstatují, že z objektivních důvodů, které nejsou na straně Objednatele ani Poskytovatele, neboť se týkají dodatečně zjištěných skutečností, jež nebylo možné dopředu předvídat a které vznikly až během projednávání zpracované projektové dokumentace, vznikají Poskytovateli vícenáklady.

I. Předmět dodatku č. 2“

Předmětem dodatku jsou práce představující změnu závazku, která ale dle zákona č. 134/2016 Sb., § 222, odst. 6 není podstatnou změnou závazku, neboť její potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel (a ani zhotovitel) jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a která nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

1. Stavba byla dodatkem č. 1 ke Smlouvě rozdělena na dvě etapy, přičemž etapa 2 řeší průtah obcí Staňkovice, kde je v rámci odsouhlaseného čistopisu DUSP mimo jiné řešena úprava křižovatky silnic II/335 a III/33512. Tato úprava zajišťuje rozhledové poměry jak v uvedené křižovatce, tak i v trase na nejvyšší dovolenou rychlost 40 km/h, avšak jejím dopadem je ubourání domu č. p. 1 až o 10 m (měřeno po fasádě z uliční fronty).

2. V průběhu zpracování DUSP i inženýrské činnosti byl návrh stavby projednáván s vlastníkem domu č. p. 1 (jednání dne 27. 9. 2024 a 6. 12. 2024). Dne 9. 2. 2025 vlastník písemně sdělil, že s tímto řešením nesouhlasí a považuje za akceptovatelné ubourání domu č. p. 1 o přibližně 6 m. Tím však nelze zajistit rozhledové poměry v křižovatce ani na nejvyšší dovolenou rychlost 30 km/h.
3. Vlastník domu č. p. 1 bude mít v řízení o povolení stavby mimo jiné postavení vlastníka dotčené veřejné infrastruktury a stavebník k žádosti o povolení stavby musí doložit jeho vyjádření. Zhotovitel nemůže podat úplnou žádost o povolení stavby, resp. etapy 2, jelikož obdržel negativní vyjádření vlastníka domu č. p. 1
4. Zhotovitel možnost změny dopravního řešení navazující na akceptovatelné ubourání domu č. p. 1 projednává s dotčeným orgánem ve věci bezpečnosti dopravy.
5. Do doby vyjádření dotčeného orgánu ve věci bezpečnosti dopravy ke změně dopravního řešení není možné předložit jednoznačný návrh na další postup plnění.
6. **Předmětem dodatku č.2 je pokračující projednávání s vlastníkem domu č.p. 1 v obci Staňkovice a dále projednávání s dotčeným orgánem ve věci bezpečnosti dopravy.**
7. Tímto Dodatkem č.2 se mění Článek III. Doba a místo plnění takto:
 1. Smluvní strany sjednávají dobu plnění následujícím způsobem:
 - b) Specifikace případných etap:
Etapa 1 – veškeré termíny dle původní Smlouvy
Etapa 2 –
Podání žádosti o projednání dopravního řešení na Policii ČR – do 1 měsíce od podpisu Dodatku č.2
Podání žádosti o vydání Společného povolení – nejpozději do 3 měsíců od vydání stanoviska Policie ČR k projednanému (odsouhlasenému) dopravnímu řešení.
Ostatní termíny zůstávají beze změny.

II. Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek č. 2 bude uveřejněn dle § 219 zákona o ZVZ na profilu Objednatele.
2. Tento Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv, které provede objednatel. Zhotovitel bere na vědomí a souhlasí s tím, že objednatel tento Dodatek č. 2 uveřejní v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
3. Tento Dodatek č. 2 je nedílnou součástí výše uvedené Smlouvy. Ostatní ustanovení Smlouvy, která nejsou tímto Dodatkem č. 2 výslovně dotčena, zůstávají beze změny v platnosti a účinnosti.
4. Tento Dodatek č. 2 je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž každá, ze smluvních stran obdrží její elektronický originál.

