

### Dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo

Číslo smlouvy Objednatele: 321/00066001/2017

#### **Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace**

se sídlem: Zborovská 11, 150 21 Praha 5

IČ : 00066001

DIČ: CZ00066001

Jednající: Bc. Zdeněk Dvořák, ředitel

osoba oprávněná jednat

ve věcech smluvních: Bc. Zdeněk Dvořák, ředitel

(dále jen „Objednatel“)

na straně jedné

a

#### **Most Dražice CCZ-ROBSTAV**

se sídlem: Ke Klíčovu 9, 190 00 Praha 9

vedoucí společník:

**COLAS CZ, a.s.**

se sídlem: Ke Klíčovu 9, 190 00, Praha 9

IČO: 261 77 005

DIČ: CZ26177005

Společník:

**ROBSTAV stavby k.s.**

se sídlem: Na Stínadlech 495, Pražské Předměstí, 397 01, Písek

IČO: 274 30 774

DIČ: CZ27430774

Jednající: Ing. Peter Bobáň, ředitel oblasti Mosty a monolitické konstrukce, na základě plné moci

osoba oprávněná jednat

ve věcech smluvních: Ing. Peter Bobáň, ředitel oblasti Mosty a monolitické konstrukce, na základě plné moci

(dále jen „Zhotovitel“)

na straně druhé

(Objednatel a Poskytovatel společně dále též „Smluvní strany“ a jednotlivě jako „Smluvní strana“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu se zněním § 2586 a násl., § 564, § 1758 a § 1759 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů, tento dodatek č. 3 (dále jen „Dodatek“)

### I. PREAMBULE

1. Smluvní strany uzavřely dne 08.09.2017 smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“) na plnění veřejné zakázky s názvem „III/27214 Dražice, most ev.č. 27214-2 přes Jizeru v Dražicích“ a dále dne

04.01.2018 dodatek č. 1 (dále jen „**Dodatek č. 1**“) a dodatek č. 2 dne 06.06.2018 (dále jen „**Dodatek č. 2**“) (dále jen „**Dílo**“).

2. Na základě uzavřené Smlouvy ve znění Dodatků č. 1 a 2 byl Zhotovitel povinen dokončit a předat Dílo Objednateli do 15.11.2018.
3. S ohledem na skutečnost, že se došlo k uplatnění dodatečných požadavků oprávněných orgánů a tato skutečnost způsobila objektivní nemožnost provést Dílo ve stanoveném termínu, se Smluvní strany, po projednání se stavebním dozorem, dohodly na sjednání změny Smlouvy ve znění Dodatků č. 1 a č. 2, a proto se rozhodly uzavřít tento Dodatek.

## II. PŘEDMĚT DODATKU

1. Smluvní strany se v souladu s čl. 4.2. písm. e) a čl. 6.6. písm. d) Smlouvy ve znění Dodatků č. 1 a č. 2 dohodly na prodloužení termínu provádění Díla, jakož i jednotlivých dílčích termínů. Odůvodnění této změny je uvedeno v Žádosti Zhotovitele, která je přílohou č. 1 tohoto Dodatku.
2. Přílohou č. 2 tohoto Dodatku je dále harmonogram Díla, kterým se nahrazuje příloha č. 5 Smlouvy o dílo – Časový plán výstavby – časový harmonogram ve znění Dodatků č. 1 a č. 2.

## III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv, které provede Objednatel. Zhotovitel bere na vědomí a souhlasí s tím, že Objednatel tento Dodatek uveřejní v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
2. Ostatní ujednání Smlouvy ve znění Dodatků č. 1 a č. 2 zůstávají beze změny.
3. Tento Dodatek je vyhotoven v pěti (5) stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží tři (3) stejnopisy a Poskytovatel dva (2) stejnopisy.
4. Smluvní strany prohlašují, že Dodatek uzavírají svobodně a vážně a že obsah Dodatku vyjadřuje jejich vůli a na důkaz toho Dodatek podepisují.

Příloha č. 1 Žádost Zhotovitele

Příloha č. 2 Časový plán výstavby – časový harmonogram

Příloha č. 3 Plná moc Zhotovitele

V Říčanech dne **14. 11. 2018**  
Objednatel:

Krajská správa a údržba silnic  
Středočeského kraje,  
příspěvková organizace  
Zámek 11  
151 01 Říčany  
DIČ: CZ000000000



**Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace**  
Bc. Zdeněk Dvořák, ředitel

V Praze dne **14. 11. 2018**  
Zhotovitel:



**Most Dražice CCZ-ROBSTAV**  
Ing. Peter Bobáň, ředitel oblasti Mosty a monolitické konstrukce, na základě plné moci



Colas CZ

Krajská správa a údržba silnic  
Středočeského kraje

Zborovská 81/11  
Praha 5 Smíchov  
150 00

Naše značka:  
DR/Ter/3

vyřizuje:  
Ing. Štěpán Dvořák

tel.:

e-mail:

Stavba/Dílo: III/27241 Dražice, most ev.č. 27241-2 přes Jizeru v Dražicích

Smlouva o dílo: podepsána Objednatelům dne 08.09.2017, podepsána Zhotovitelem dne 21.08.2017

Zhotovitel: Společnost „Most Dražice CZC- ROBSTAV“ (vedoucí účastník COLAS CZ,a.s.)

Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace (IČO:0066001)

Související korespondence: žádná

**Věc: Žádost Zhotovitele - III/27241 Dražice, most ev.č. 27241-2 přes Jizeru v Dražicích**

Dobrý den,

na základě smlouvy, podepsané Objednatelům dne 08.09.2017 a podepsané Zhotovitelem dne 21.08.2017 na realizaci Díla III/27241 Dražice, most ev. č. 27241-2 přes Jizeru v Dražicích ( ve znění dodatku č. 1 a č. 2), Vás tímto dopisem jakožto Zhotovitel **žádáme o prodloužení doby pro dokončení o 46 dní**. Tato žádost se podává v souvislosti s výskytem dodatečných požadavků oprávněných orgánů dle Pod-čl. 4.2 odstavec e) a Pod-čl. 6.6 písm. d) výše uvedené Smlouvy o dílo (dále i jako SOD nebo Smlouva).

Tuto žádost zhotovitel odůvodňuje skutečností, že po dohodě s TDI a objednatelům zhotovitel umožnil provozovateli VaK Mladá Boleslav na základově jeho dodatečného požadavku provedení investiční akce rekonstrukce vodovodního řádu v chodníku směrem od OP 3 a dále zhotovitel umožnil Městu Benátky nad Jizerou na základě jeho dodatečného požadavku pokládku a napojení vedení veřejného osvětlení objektu mostu na obou předpolích. Tyto činnosti nebyly a nejsou součástí plnění díla zhotovitele dle SOD, oba investoři jejich provedení zajišťovali svými dodavateli, přičemž obě činnosti jsou technicky odůvodněné a jejich potřeba se ukázala dodatečně být logicky navazující na práce zhotovitele na objektech SO 101 a SO 201 ( trvalá přeložka vodovodního řádu na mostě a příprava pro osazení stožárů VO na římsách). Veškeré prováděné práce bylo nutno mezi zhotovitelem SO 101 a SO 201 (vedoucí účastník COLAS CZ,a.s ) a dodavateli obou výše uvedených akcí zkoordinovat tak, aby byly dodrženy příslušné technické předpisy a požadavky správců sítí, a zároveň realizační projektová dokumentace pro SO 101 a SO 201. Na předpolí objektu SO 101 za OP 3 navíc bylo dle uvedených požadavků možné provádět ukládku kabelu VO až po uložení a dílčím zásypu trubek nového vodovodního řádu.



**Colas CZ**

Zhotovitel byl na základě výše popsaných skutečností a dodatečných požadavků nucen upravit POV a harmonogram stavby, zejména ke vztahu možného přístupu na most, k pracím na křídlech levé římsy, pokládce obrubníků a veškerým zemním pracím na obou předpolích, které jsou podmínkou pro provedení konečného živičného souvrství, demontáži lávky pro pěší apod.

Zhotovitel přizpůsobením svých činností postupoval v souladu s jeho závazkem dle čl. 5.10. Smlouvy a díky koordinaci s pracemi zhotovitelů obou uvedených akcí bude umožněno provést pokládku živičného souvrství v celém rozsahu po dokončení obou výše popsaných akcí bez nutnosti dodatečných oprav nebo zásahů do živičného krytu na SO 101 a SO 201 a bez nutnosti demontáže lávky pro pěší v rámci stávajícího DIR bez dodatečného omezení provozu na celém úseku.

Všechny shora popsané skutečnosti způsobily objektivně nemožnost zhotovitele provést Dílo ve sjednaných termínech a došlo tak ke změně postupu prací zhotovitele. Tato změna je znázorněna v příloženém „Harmonogramu prací – termín dokončení 31.12.2018. Činnosti ovlivňující prodloužení doby pro dokončení jsou v tomto harmonogramu označeny zeleně.

1. Doba pro dokončení byla původně stanovena v Pod-čl. 4.1 Smlouvy na 9 měsíců od předání staveniště, které proběhlo dne 08.09.2017. Dodatkem č. 1 Smlouvy č. 321/00066001/2017 ze dne 4.1.2018 došlo k prodloužení doby pro dokončení o 65 dní, a tím k posunu termínu dokončení na 11.8.2018. V souladu s Dodatkem č. 2 se Smluvní strany dohodly na prodloužení doby provedení díla do 15.11.2018 z důvodů zastížení přírodních fyzických podmínek, které Zhotovitel ani s vynaložením veškeré odborné péče objektivně nemohl předvídat a tato skutečnost způsobila objektivní nemožnost provést Dílo ve stanoveném termínu.

Na základě výše uvedených dodatečných požadavků oprávněných orgánů se Zhotovitel domnívá, že je oprávněn nárokovat prodloužení doby pro dokončení o 46 dní ( uvažováno od 15.11.2018 ), čímž dojde k posunu termínu dokončení na 31.12.2018.

**Zhotovitel z výše uvedených důvodů žádá Objednatele v souladu s pod-čl. 4.2 odstavec e) a s pod-čl. 6.6 písm. d) Smlouvy o prodloužení doby pro dokončení o 46 dní.**

Předem děkuji za kladné vyřízení.

**REALSTAV MB**, spol. s r.o.

Klaudiánova 124  
293 01 Mladá Boleslav  
tel: [redacted]  
DIČ: [redacted]

e-mail: [redacted]

Souhlasím [signature]

**Přílohy:**

příloha č.1: Harmonogram prací - termín dokončení 31.12.2018 (1str A4)

[signature]  
Štěpán Dvořák

**COLAS CZ, a.s.**  
oblast Mosty a monolitické konstrukce  
Rubeška 215/1, 190 00 Praha 9  
DIČ: CZ26177005 (2)

stavba: Dražice, most ev.č. 27214 - 2  
HGM: Dodatek č. 3, práce VaK a Měst Benátky

ID	Název úkolu	Doba trvání	Zahájení	Dokončení	017	IX 2017	X 2017	XI 2017	I 2018	II 2018	III 2018	IV 2018	V 2018	VI 2018	VII 2018	VIII 2018	IX 2018	X 2018	XI 2018	12019	
					14.21.28	4.11.18	25.2.9	16.23	30.6.13	20.27	4.11.18	25.1.8	15.22	29.5.12	19	26.3.10	17	24.31.10	17	24.31.10	
1	Provizorní lávka pro pěši	153 dny	8.9.17	7.2.18	8.9.			13.12		7.2.											
2	Lávka pro pěši včetně založení , jímek a zápor	97 dny	8.9.17	13.12.17	8.9.			14.12.		7.2.											
3	Přerušeni prací z účvodu klimatických podmínek 1	56 dny	14.12.17	7.2.18				8.2.		24.2.											
4	Povizorní přeložky vodovodního řadu a CETIN	17 dny	8.2.18	24.2.18				8.2.		24.2.											
5	Provedení přeložky včetně přepojení	17 dny	8.2.18	24.2.18				8.2.		24.2.											
6	Demolice stávajícího mostu	29 dny	25.2.18	25.3.18				25.2.		25.3.											
7	Demolice mostovky a úložných prahů opěr	1 den	25.2.18	25.2.18				25.2.		25.2.											
8	Přerušeni prací z účvodu klimatických podmínek 2	9 dny	26.2.18	6.3.18				26.2.		6.3.											
9	Demolice opěr - výkop pro opěrátko	19 dny	7.3.18	25.3.18				7.3.		25.3.											
10	Spodní stavba	135 dny	18.3.18	30.7.18				18.3.		30.7.											
11	Stabilizace svahu O1 - mikrozápory	13 dny	18.3.18	30.3.18				18.3.		30.3.											
12	Stabilizace svahu O1 - hutněné záskypy za vyčděvou	3 dny	31.3.18	2.4.18				31.3.		2.4.											
13	Stabilizace svahu O1 - kotvy včetně předepnutí	8 dny	3.4.18	10.4.18				3.4.		10.4.											
14	Úprava sjezdové rampy	1 den	11.4.18	11.4.18				11.4.		11.4.											
15	Dobourání a odtěžení O1, podkladní beton	5 dny	12.4.18	16.4.18				12.4.		16.4.											
16	Úprava sjezdové rampy	10 dny	23.4.18	2.5.18				23.4.		2.5.											
17	O1 Provedení mikropilot - druhý nájezd	10 dny	5.5.18	14.5.18				5.5.		14.5.											
18	O1 Spodní stavba - základ	17 dny	15.5.18	31.5.18				15.5.		31.5.											
19	O1 Spodní stavba	10 dny	18.5.18	27.5.18				18.5.		27.5.											
20	O3 Plošina pro vrtnou soupravu - úroveň vrtání	23 dny	30.5.18	21.6.18				30.5.		21.6.											
21	O3 Odbourání vodících zádek, dobourání a dotěžení	7 dny	22.6.18	28.6.18				22.6.		28.6.											
22	O3 Provedení mikropilot	9 dny	29.6.18	7.7.18				29.6.		7.7.											
23	O3 Spodní stavba	21 dny	10.7.18	30.7.18				10.7.		30.7.											
24	P2 odtěžení násypu, příprava pro štetovnice	3 dny	17.5.18	19.5.18				17.5.		19.5.											
25	O1, P2 štetovnicová stěna	10 dny	22.6.18	1.7.18				22.6.		1.7.											
26	P2 Spodní stavba	16 dny	2.7.18	17.7.18				2.7.		17.7.											
27	Nosná konstrukce	69 dny	19.7.18	25.9.18				19.7.		25.9.											
28	Montáž skruže	15 dny	19.7.18	2.8.18				19.7.		2.8.											
29	Bednění, armování, betonáž NK, izolace	54 dny	3.8.18	25.9.18				3.8.		25.9.											
30	Římsy a přísušeství	75 dny	26.9.18	9.12.18				26.9.		9.12.											
31	Římsy ( mezi MDZ)	24 dny	26.9.18	19.10.18				26.9.		19.10.											
32	Zemní práce VAK	3 dny	25.10.18	27.10.18				25.10.		27.10.											
33	Ukládka trubek VAK	5 dny	28.10.18	1.11.18				28.10.		1.11.											
34	Zemní práce VO	4 dny	2.11.18	5.11.18				2.11.		5.11.											
35	Ukládka kabelu VO	4 dny	6.11.18	9.11.18				6.11.		9.11.											
36	Práce na přípoje VaK pro Hasičárnu	2 dny	12.11.18	13.11.18				12.11.		13.11.											
37	Montáž zábradlí	4 dny	6.12.18	9.12.18				6.12.		9.12.											
38	Vozovky a komunikace	50 dny	10.11.18	29.12.18				10.11.		29.12.											
39	Odbourání přečtvávaných pilot	4 dny	16.12.18	19.12.18				16.12.		19.12.											
40	Úprava komunikace za OP 1 - obrubníky	7 dny	14.11.18	20.11.18				14.11.		20.11.											
41	Úprava komunikace za OP 3 - obrubníky	7 dny	10.11.18	16.11.18				10.11.		16.11.											
42	Pokládka KSC ( OP 1 a OP 3 )	4 dny	17.11.18	20.11.18				17.11.		20.11.											
43	Pokládka živního soustří	6 dny	21.11.18	26.11.18				21.11.		26.11.											
44	Pokládka proužku z LA	1 den	30.11.18	30.11.18				30.11.		30.11.											
45	Zálivky a VDZ	3 dny	3.12.18	5.12.18				3.12.		5.12.											
46	Demontáž lávky	7 dny	8.12.18	14.12.18				8.12.		14.12.											
47	Odstanění opěr lávky	8 dny	15.12.18	22.12.18				15.12.		22.12.											
48	Úprava nájezdu v areálu Strojíren Dražice	3 dny	27.12.18	29.12.18				27.12.		29.12.											



## SUBSTITUČNÍ PLNÁ MOC

**Ing. Pavel Hudler**

Ředitel divize Silniční stavitelství

Datum narození: [REDACTED]

Bytem [REDACTED]

v souladu s písm. k) plné moci ze dne 15.5.2018, která mu byla udělena zmocnitelem společnosti COLAS CZ, a.s., IČO: 26177005, se sídlem Ke Klíčovu 9, 190 00 Praha 9, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, vložka č.6556 (dále jen „Společnost“)

**tímto dále zmocňuje**

**Ing. Petera Bobáně**

Ředitele oblasti Mosty a monolitické konstrukce

Datum narození: [REDACTED]

Bytem [REDACTED]

(dále jen „Zmocněnec“)

k podpisu Dodatku č. 3 ke Smlouvě o dílo na stavební práce ze dne 8.9.2017, jejímž předmětem je změna termínu dokončení stavebních prací a předání díla objednateli „III/27214 Dražice, most ev.č. 27214-2 přes Jizeru v Dražicích“ a objednatelem je **Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace.**

Tato plná moc je platná do 31.12.2018

V Praze dne 13 -11- 2018



Ing. Pavel Hudler

Zmocnění v celém rozsahu přijímám:

V Praze dne 13.11.2018



Ing. Petera Bobáně

**COLAS CZ, a.s.**

Ke Klíčovu 9, 190 00 Praha 9

tel. [REDACTED] fax [REDACTED]

E-mail [REDACTED]

IČO: 26177005

DIČ: CZ26177005

zaps. v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 6556