

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

Číslo smlouvy Objednatele: 1833/00066001/2018

Číslo smlouvy Zhotovitele: 074/2018

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace

se sídlem: Zborovská 11, 150 21 Praha 5

IČ : 00066001

DIČ: CZ00066001

Jednající: Bc. Zdeněk Dvořák, ředitel

osoba oprávněná jednat

ve věcech smluvních: Bc. Zdeněk Dvořák, ředitel

(dále jen „**Objednatel**“)

na straně jedné

a

B E S s.r.o.

se sídlem: Sukova 625, 256 01 Benešov

IČ: 437 92 553

DIČ: CZ43792553

zápis v OR: Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 7496

Jednající: Ing. Roman Tichovský, jednatel

osoba oprávněná jednat

ve věcech smluvních: Ing. Roman Tichovský, jednatel

(dále jen „**Zhotovitel**“)

na straně druhé

(Objednatel a Poskytovatel společně dále též „**Smluvní strany**“ a jednotlivě jako „**Smluvní strana**“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu se zněním § 2586 a násl., § 1758 a § 1759 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů, tento dodatek č. 1 (dále jen „**Dodatek**“)

I. PREAMBULE

1. Smluvní strany uzavřely dne 03.07.2018 smlouvu o dílo (dále jen „**Smlouva**“) na plnění veřejné zakázky s názvem „**III/11510 Všenory – Dobřichovice, oprava povrchu**“ (dále jen „**Dílo**“).

2. V souladu s uzavřenou Smlouvou a článkem 4.1 byl Zhotovitel povinen dokončit a předat Dílo Objednateli do 6 týdnů od předání Staveniště Zhotoviteli.
3. S ohledem na skutečnost, že se, se Smluvní strany dohodly na sjednání změny Smlouvy o dílo, jak je uvedeno níže a uzavřít tento Dodatek.
4. S ohledem na skutečnost, že Zhotoviteli nebyla při projednání II. a III. etapy dopravně inženýrských opatření umožněna úplná uzavírka silnice III/11510. Realizace po polovinách vozovky není s ohledem na její skutečnou zpevněnou šířku možná, úplnou uzavírku je možné zajistit a v realizaci stavby je možné pokračovat v době prázdnin mimo školní výuku. V průběhu plnění Díla tak došlo k nepředvídanému prodlení při projednávání dopravně inženýrských opatření z důvodů nikoliv na straně Zhotovitele a tato skutečnost způsobila objektivní nemožnost provést Dílo ve stanovených termínech
5. Smluvní strany se proto dohodly na sjednání změny Smlouvy o dílo, jak je uvedeno níže a uzavřít tento Dodatek.

II. PŘEDMĚT DODATKU

1. Smluvní strany se v souladu s čl. 4.2. bod d) Smlouvy dohodly na prodloužení doby plnění stanovené v čl. 4.1. Smlouvy a změně dokončení a předání staveniště Objednateli.

Článek 4.1. Smlouvy věta první se proto mění následovně:

„Zhotovitel je povinen zahájit stavební práce nejpozději do dnů od převzetí Staveniště a Dílo dokončit a předat Objednateli do 16.08.2019.“

2. Smluvní strany se dále dohodly na změně čl. 9.1. Smlouvy.

Článek 9.1. Smlouvy se proto mění následovně:

„Cena Díla dle č. 8 Smlouvy bude Zhotoviteli hrazena na základě dílčích faktur, a to v návaznosti na skutečně provedené práce dle stavebního deníku. První faktura bude vystavena na základě soupisu skutečně provedených a Objednatelem odsouhlasených prací, které byly dokončeny k datu podpisu Protokolu o přerušení prací. Poslední faktura bude vystavena v návaznosti na podpis Předávacího protokolu dle odst. 7.1. Smlouvy o převzetí Díla bez vad a nedodělků nebo až na podpis zápisu dle odst. 7.4. Smlouvy, pokud byly v Předávacím protokole konstatovány vady a nedodělky Díla.“

III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv, které provede Objednatel. Zhotovitel bere na vědomí a souhlasí s tím, že Objednatel tento Dodatek uveřejní v registru smluv dle

zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

2. Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají beze změny.
3. Tento Dodatek je vyhotoven v pěti (5) stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží tři (3) stejnopisy a Poskytovatel dva (2) stejnopisy.
4. Smluvní strany prohlašují, že Dodatek uzavírají svobodně a vážně a že obsah Dodatku vyjadřuje jejich vůli a na důkaz toho Dodatek podepisují.


V Říčanech dne **14. 11. 2018**
Objednatel:

Krajská správa a údržba silnic
Středočeského kraje,
příspěvková organizace
Sukova 625
256 01 Benešov



**Krajská správa a údržba silnic
Středočeského kraje, příspěvková
organizace**
Bc. Zdeněk Dvořák, ředitel

V Benešově dne
Zhotovitel:



BES s.r.o.
Sukova 625, 256 01 Benešov
www.besbn.cz

[6]

B E S s.r.o.
Ing. Roman Tichovský, jednatel