



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

DODATEK Č.5 K PROVÁDĚCÍ SMLOUVĚ

č. smlouvy objednatele: S-2517/DOP/2021, č. smlouvy zhotovitele: 2021/0139

ze dne **20.5.2021**

na akci: **„II/244 Měšice I/9 – Byšice I/16“**

dále jen „Dodatek č.5“

uzavřené na základě rámcové smlouvy č. S-6131//DOP/2019 ze dne 13.2.2020 na projektové práce staveb pozemních komunikací ve vlastnictví Středočeského kraje, včetně výkonu inženýrské činnosti a autorského dozoru
mezi

objednatelem: **Středočeský kraj**
se sídlem: Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5
zastoupeným: Ing. Robertem Pechou, radním pro oblast investic, majetku a rozvoje datové infrastruktury kraje
IČO: 70891095 DIČ: CZ70891095
Bankovní spojení: PPF banka, a.s.,
Číslo účtu: 
Osoba oprávněná jednat
ve věcech smluvních: Ing. Robert Pecha, radní pro oblast investic, majetku a rozvoje datové infrastruktury kraje
Osoba oprávněná jednat
ve věcech technických: Ing. Aleš Čermák, Ph.D., MBA, ředitel Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace
(dále jen „objednatel“) na straně jedné

a

Společnost AFSAG-PRISMOTT

zhotovitelem: AFRY CZ s.r.o. (společník 1), Magistrů 1275/13, 140 00 Praha 4

zastoupeným: Ing. Petrem Košanem, jednatelem

osoba oprávněná jednat ve věcech technických: Ing. Jakub Vyhnálek

email: 

bankovní spojení: HSBC Continental Europe, číslo účtu: 

IČ: 45306605

DIČ: CZ45306605

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: Městský soud v Praze, C 8073

zhotovitelem: SAGASTA s.r.o. (společník 2), Novodvorská 1010/14, 142 00 Praha 4
zastoupeným: Ing. Jiřím Čurdou, jednatelem a Ing. Ladislavem Beranem, jednatelem
IČ: 04598555
DIČ: CZ04598555
údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: Městský soud v Praze, C 250116

zhotovitelem: Projekční kancelář PRIS spol. s r.o. (společník 3), Osová 717/20, 625 00 Brno
zastoupeným: Ing. Martinem Řehulkou, jednatelem
IČ: 46974806
DIČ: CZ46974806
údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: Krajský soud v Brně, C 7545

zhotovitelem: Mott MacDonald CZ, spol. s r.o. (společník 4), Národní č. p. 984/15, 110 00 Praha 1
zastoupeným: Ing. Radkem Buckem, jednatelem a Ing. Janem Loškou, Ph.D., jednatelem
IČ: 48588733
DIČ: CZ48588733
údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: Městský soud v Praze, C 14051
(dále jen „**zhotovitel**“) na straně druhé

Smluvní strany uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č.5

Preamble

Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 5 z důvodu nutné aktualizace výkonu inženýrské činnosti ve stupni pro stavební povolení, v části stavby vyžadující vydání územního rozhodnutí. Tato aktualizace byla způsobená delší nečinností příslušného stavebního úřadu MěÚ Mělník.

Časový vývoj stavebního řízení:

- 6.5.2024 podání žádosti o stavební povolení na odboru dopravy MěÚ Mělník.
- Od podání žádosti do 1.7.2024 opakovaně žádáno na SÚ o zahájení stavebního řízení. Následně příslušný referent na SÚ skončil.
- Do 1.7.2024 (nabytí účinnosti nového SZ pro nevyhrazené stavby) nedošlo k zahájení stavebního řízení. Došlo k přesunu všech nezahájených žádostí pod stavební úřad MěÚ Mělník.
- Během srpna a září 2024 zhotovitel komunikoval s vedoucím stavebního úřadu – bylo opakovaně sděleno, že MěÚ Mělník nemá kapacity věnovat se žádostem převzatým z odboru dopravy.
- Do konce roku 2024 bylo zahájení stavebního řízení průběžně urgováno.

- V 03/2025 byl v koordinaci objednatele a zhotovitele odeslán urgenční dopis vedoucímu stavebního úřadu.
- V 04/2025 zhotovitel osobně navštívil vedoucího stavebního úřadu. Závěrem byl seznam dokladů, které je nutné pro zahájení řízení doplnit – požadována aktualizace již propadlých vyjádření a stanovisek. Dále byla domluvena aktualizace ZE.
- Od 05/2025 probíhala aktualizace vyjádření a stanovisek. Současně proběhla kontrola dat s katastrem nemovitostí a aktualizace ZE.
- V 07/2025 vznesen nový požadavek VKM na doplnění PD – doplněno obratem, následně stanovisko doručeno 11.8.2025.
- Dne 12.8. 2025 byly aktualizované podklady doplněny stavebnímu úřadu.
- Stavební řízení bylo zahájeno 17.9.2025.

Dodatek č. 5 upravuje Článek II. Prováděcí smlouvy.

Článek II.

1. Smluvní strany se dohodly na novém znění Článku II. Cena za dílo odst. 1, odstavec g), který zní:

*g) Výkon inženýrské činnosti ke stavebnímu povolení včetně majetkoprávní přípravy stavby
bez DPH: 916 333,26 Kč
DPH: 192 429,98 Kč
včetně DPH: 1 108 763,24 Kč*

Cena celkem:

bez DPH: 8 527 656,49 Kč

DPH: 1 790 807,86 Kč

včetně DPH: 10 318 464,35 Kč

Původní cena dle smlouvy

8 478 500,00 Kč bez DPH

Cena dle dodatků č.1-4

8 441 556,49 Kč bez DPH

Celková cena včetně dodatků č.1-5

8 527 656,49 Kč bez DPH

Celkové navýšení ceny oproti původní smlouvě je 0,58 %.

Závěrečná ustanovení

1. Dodatek č. 5 je nedílnou součástí Smlouvy a Dodatků č.1-4, jejíž ostatní ustanovení nedotčená tímto Dodatkem č.5 zůstávají nadále v platnosti beze změn.

2. Tento Dodatek č. 5 je vyhotoven v jednom elektronickém vyhotovení s elektronickými podpisy smluvních stran.
3. Dodatek č. 5 byl schválen Radou kraje usnesením č. 018-05/2026/RK ze dne 5.2.2026.
4. Tento Dodatek č. 5 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv, které provede objednatel.
5. Smluvní strany prohlašují, že si Dodatek č. 5 přečetly, s obsahem souhlasí a na důkaz jejich svobodné, pravé a vážné vůle připojují své podpisy.

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TÉTO SMLOUVY K NÍ SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY ZALOŽENÉ NA KVALIFIKOVANÉM CERTIFIKÁTU DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

V Praze

V Praze

PODEPSÁN

PODEPSÁN

za objednatele: **Středočeský kraj**

za zhotovitele: **AFSAG-PRISMOTT**

Ing.
Robert
Pecha

Digitálně
podepsal Ing.
Robert Pecha
Datum:
2026.02.26
11:38:48 +01'00'

.....
Ing. Robert Pecha
radní pro oblast investic,
majetku a rozvoje datové infrastruktury kraje

Ing. Petr Košan
v Praze
06.02.2026
15:02

.....
Ing. Petr Košan
jednatel AFRY CZ s.r.o.
vedoucí společník AFSAG PRISMOTT