



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

DODATEK Č.1 K PROVÁDĚCÍ SMLOUVĚ (DODATEK)

(č. smlouvy objednatele: S-0983/DOP/2017, č. smlouvy zhotovitele: 17NO02001)

mezi

objednatel: **Středočeský kraj**

se sídlem: Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5

zastoupeným: Martinem Hermanem, radním pro oblast investic a veřejných zakázek

bankovní spojení: PPF banka, a.s., číslo účtu



IČO: 70891095 DIČ: CZ70891095

osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních: Martin Herman, radní pro oblast investic a veřejných zakázek

osoba oprávněná jednat ve věcech technických: Bc. Zdeněk Dvořák, ředitel Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace

(dále jen „objednatel“) na straně jedné

a

zhotovitelem: **Sdružení NOVA**

zastoupené vedoucím společníkem NOVÁK & PARTNER, s.r.o.

se sídlem: V Olšinách 2300/75, 100 00 Praha 10

zastoupeným: ing. Františkem Hanušem, jednatelem

bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s., č.ú.



IČ: 48585955

DIČ: CZ48585955

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 17849

další společník Valbek, spol. s r.o.

se sídlem: Vaňurova 505/17, 460 01 Liberec

IČ: 48266230

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: u Krajského soudu v Ústí n. Labem, oddíl C, vložka 4487

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek.

Na základě vypracování konceptu DÚR a následného projednání se stavba rozděluje na 2 úseky následovně: - II/227 Kněžves v úseku průtah Kněžves – D6

- II/227 a II/221 Svojetín v úseku I/6 – hr. Středočeského kraje

První úsek je v souladu se ZÚR a ÚP Městyse Kněžves a je až na několik výjimek majetkově vypořádán. Rekonstrukce je v tomto úseku realizovatelná a také projednatelná.

Druhý úsek není v souladu se ZÚR a ÚP Obce Svojetín, silnice jsou v mnoha případech majetkově nevypořádány a jsou vedeny po „soukromých“ pozemcích. Pokud nejsou silnice



uvedeny v ZÚR jako veřejně prospěšné je jejich výkup velmi obtížný (pokud nejsou uvedeny jako veřejně prospěšné nelze pozemky pro silnici vyvlastnit)

Článek I.

Předmět dodatku

Na základě vypracování konceptu DÚR a následného projednání se stavba rozděluje na 2 úseky následovně:

- 1.úsek II/227 Kněžves v úseku průtah Kněžves – D6
- 2.úsek II/227 a II/221 Svojetín v úseku I/6 – hr. Středočeského kraje

První úsek je v souladu se ZÚR a ÚP Městysu Kněžves a je až na několik výjimek majetkově vypořádán. Rekonstrukce je v tomto úseku realizovatelná a také projednatelná.

Druhý úsek není v souladu se ZÚR a ÚP Obce Svojetín, silnice jsou v mnoha případech majetkově nevypořádány a jsou vedeny po „soukromých“ pozemcích. Pokud nejsou silnice uvedeny v ZÚR jako veřejně prospěšné je jejich výkup velmi obtížný (pokud nejsou uvedeny jako veřejně prospěšné nelze pozemky pro silnici vyvlastnit), v tomto úseku bude projekt řešen jako souvislá údržba.

Článek II.

Cena za dílo

Na základě vzájemné dohody se upravuje cena díla sjednaná v Článku II. odst. 1 následovně

| Součásti Díla | Cena dle Smlouvy | Úprava ceny dle Dodatku č.1 (bez DPH) | |
|---|------------------------|---------------------------------------|----------------------|
| | bez DPH | 1.úsek | 2.úsek |
| Projektová dokumentace pro územní řízení - koncept | 821 280,00 Kč | dokončeno / vyfakturováno | |
| Projektová dokumentace pro územní řízení - čistopis | 287 520,00 Kč | 287 520,00 Kč | - |
| Projektová dokumentace pro stavební řízení | 1 320 000,00 Kč | 1 320 000,00 Kč | - |
| Projektová dokumentace pro provádění stavby | 528 000,00 Kč | 264 000,00 Kč | 264 000,00 Kč |
| Výkon inženýrské činnosti k územnímu rozhodnutí | 220 000,00 Kč | 220 000,00 Kč | - |
| Výkon inženýrské činnosti ke stavebnímu povolení včetně majetkoprávní přípravy stavby | 422 400,00 Kč | 422 400,00 Kč | - |
| Technická pomoc v rámci výběrového řízení na zhotovitele stavby | 33 600,00 Kč | 16 800,00 Kč | 16 800,00 Kč |
| Autorský dozor | 105 000,00 Kč | 55 000,00 Kč | 50 000,00 Kč |
| Cena celkem | 3 737 800,00 Kč | 3 407 000,00 Kč | 330 800,00 Kč |



Článek III.

Doba a místo plnění

Vzhledem k tomu, že koncept DUR byl před podáním návrhu na uzavření dodatku již odevzdán, termíny plnění se upravují následovně:

zahájení prací: ihned po podpisu smlouvy

specifikace případných etap:

| Etapy | 1.úsek | 2.úsek |
|----------------------------|--|---|
| Koncept DUR | Předáno v termínu dle Smlouvy | |
| Čistopis DUR | Do 3 měsíců od výzvy | - |
| Podání žádosti o vydání UR | do 5 měsíců od schválení konceptu DUR | - |
| Koncept DSP | do 3 měsíců od vydání pravomocného SP | - |
| Čistopis DSP | do 1 měsíce od schválení konceptu DSP objednatelem | - |
| Podání žádosti o vydání SP | do 3 měsíců od schválení konceptu DSP | - |
| PDPS | do 1 měsíce od vydání pravomocného SP | do 1 měsíce od vydání pravomocného SP na 1.úsek |
| Autorský dozor | v průběhu stavby | v průběhu stavby |

Článek IV.

Závěrečná ustanovení

1. Dodatek č. 1 je nedílnou součástí smlouvy o dílo č. S-0983/DOP/2017 (číslo smlouvy objednatele) a 17NO02001 (číslo smlouvy zhotovitele), jejíž ostatní ustanovení nedotčená tímto Dodatkem č. 1 zůstávají nadále v platnosti beze změn.
2. Dodatek č. 1 je sepsán v pěti stejnopisech, z nichž dva obdrží zhotovitel a 3 stejnopisy obdrží objednatel.
3. Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. S-0983/DOP/2017 byl schválen Radou kraje Usnesením č. 092-24/2018/RK ze dne 6.8.2018.
4. NA DŮKAZ TOHO, že Smluvní strany s obsahem tohoto Dodatku souhlasí, rozumí mu a zavazují se k jeho plnění, připojují své podpisy a prohlašují, že tento Dodatek byl uzavřen podle jejich svobodné a vážné vůle.
5. Tento Dodatek č.1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu a účinnosti dnem jeho uveřejnění v Registru smluv ze strany objednatele.



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

V Praze dne 07 -11- 2018

V Praze dne 26.10.2018

Středočeský kraj

Podpis: _____

Martin Herman

radní pro oblast investic
a veřejných zakázek



Sdružení NOVA

zastoupené vedoucím společníkem
NOVÁK & PARTNER, s.r.o.

Podpis: _____

Ing. František Hanuš

jednatel NOVÁK & PARTNER, s.r.o.



Novák Partner | 02

NOVÁK & PARTNER, s.r.o.
V Olšínách 2300/75, 100 00 Praha 10
iČ 48585955, diČ CZ48585955

Usnesení č. 092-24/2018/RK ze dne 6.8.2018

**Uzavření Dodatku č. 1 k Prováděcí smlouvě na projektovou dokumentaci na akci
"II/227 a II/221 Kněžves – Svojetín – hr. Středočeského kraje, rekonstrukce"**

Rada kraje po projednání

I. s o u h l a s í

s uzavřením Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. S-0983/DOP/2017 ze dne 14. 6. 2017 na akci „II/227 a II/221 Kněžves – Svojetín – hr. Středočeského kraje, rekonstrukce“ dle přílohy č. 2 k Tisku č. 1676(2018)

II. p o v ě ř u j e

Martina Hermana, radního pro oblast investic a veřejných zakázek, podpisem Dodatku č. 1 dle přílohy č. 2 k Tisku č. 1676(2018)

III. u k l á d á

Martinu Hermanovi, radnímu pro oblast investic a veřejných zakázek, podepsat Dodatek č. 1 dle přílohy č. 2 k Tisku č. 1676(2018)

Termín: 31. 8. 2018

Odpovídá: Martin Herman, radní pro oblast investic a veřejných zakázek

IV. u k l á d á

Krajskému úřadu Středočeského kraje zajistit uveřejnění podepsaného Dodatku č. 1 v registru smluv dle přílohy č. 2 k Tisku č. 1676(2018)

Termín: 30. 8. 2018

Odpovídá: Ing. Jiří Frkal, vedoucí Odboru dopravy