
**DODATEK Č. 1
KE SMLOUVĚ O DÍLO**

**„Novostavba ubytovacího pavilonu Centra Rožmitál pod Třemšínem – výkon
TDS a BOZP“**

Číslo Objednatele: S0037/42727219/2025/1/2026

Číslo Poskytovatele: _____

Tento dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. Objednatele S0037/42727219/2025, č. Poskytovatele _____ uzavřený dne 22. 5. 2025 (dále jen jako „Smlouva“) je uzavřen mezi smluvními stranami, kterými jsou:

Objednatel: Centrum Rožmitál pod Třemšínem, poskytovatel sociálních služeb
zastoupený: panem Ing. Lubošem Halenkovským, ředitelem
IČO: 42727219
se sídlem: Na Spravedlnosti 589, 262 42 Rožmitál pod Třemšínem
bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
číslo účtu: 51-8094970257/0100

dále jen „**Objednatel**“ nebo „**Příkazník**“

a

Poskytovatel: Pavel Krajovský
se sídlem: Frymburk 23, 382 79 Frymburk
zastoupený: Pavlem Krajovským
IČO: 49091107
DIČ: CZ6508171021
bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.
číslo účtu: 1781609103/0800
zapsaný v živnostenském rejstříku vedeném Městským úřadem v Českém Krumlově,

dále jen „**Poskytovatel**“ nebo „**Příkazce**“.

OBJEDNATEL A POSKYTOVATEL SPOLEČNĚ JEN „**Smluvní strany**“
NEBO JEDNOTLIVĚ „**Smluvní strana**“

Článek I.

Předmět dodatku

1. V rámci provádění prací na díle „Novostavba ubytovacího pavilonu Centra Rožmitál pod Třemšínem“ byly zjištěny skutečnosti, které bylo nutné zohlednit změnou v projektu formou změnových listů (úpravy SDK konstrukcí, kanalizační přípojka, nosné konstrukce, podlahy), v důsledku čehož i navýšením ceny díla. Z důvodu vzniku dodatečných stavebních prací, většího objemu prací, časové náročnosti a nutnosti zajištění jejich financování došlo k prodloužení doby zhotovení díla o 2 kalendářní měsíce. Na tento dodatek č. 1 bude navazovat dodatek č. 2, který bude vzhledem k administrativním procesům možné uzavřít až po schválení financování Zastupitelstvem Středočeského kraje a který bude upravovat konkrétní změnu rozsahu a ceny díla dle změnových listů č. 1-15.

Proto Smluvní strany uzavírají tento dodatek č. 1 ke Smlouvě (dále jen „**Dodatek č. 1**“).

2. Obě Smluvní strany se dohodly na doplnění Smlouvy takto:
 - 2.1 V přímé souvislosti s potřebným navýšením objemů prací dle změnových listů č. 1-15, jež si vyžádaly změny závazku ze Smlouvy dle § 222 odst. 4 a 6 ZZVZ, se prodlužuje doba zhotovení díla o dva (2) kalendářní měsíce. Celková doba zhotovení tak bude činit dvanáct (12) kalendářních měsíců. Původní znění čl. 4, odst. 4.1. Smlouvy se ruší a nahrazuje se, v souladu s čl. 4, odst. 4.5, tímto novým zněním:

Odměna za poskytování služeb dle této Smlouvy je sjednána:

- v celkové výši	1.020.000,-Kč bez DPH,
- samotné DPH činí	214.200,-Kč,
- celková cena vč. DPH činí	1.234.200,- Kč, z toho:
- cena za výkon činnosti TDS činí	780.300,- Kč bez DPH
- cena za výkon činnosti koordinátora BOZP činí	239.700,- bez DPH.

Článek II.

1. Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají nezměněna.
2. Tento Dodatek č. 1 se uzavírá v souladu s § 222, odst. 6 ZZVZ.
3. Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven v elektronickém originále, přičemž každá ze Smluvních stran obdrží originál.
4. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oběma Smluvními stranami, účinnosti nabývá dnem zveřejnění v registru smluv, které provede Objednatel.

Přílohy:

V Rožmitále pod Třemšínem

Objednatel

Ve Frymburku

Poskytovatel

.....

**Centrum Rožmitál pod Třemšínem,
poskytovatel sociálních služeb**

Ing. Luboš Halenkovský, ředitel

.....

Pavel Krajovský

Pavel Krajovský