

### **Dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo**

Číslo smlouvy objednatele: 175/00066001/2017

Číslo smlouvy zhotovitele: 55-096

#### **Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace**

se sídlem: Zborovská 11, 150 21 Praha 5

IČ: 00066001

DIČ: CZ00066001

jejímž jménem jedná: Bc. Zdeněk Dvořák, ředitel

(dále jen „**Objednatel**“) na straně jedné

a

#### **MPS Mostní a pozemní stavby engineering s.r.o.**

se sídlem: č.p. 104, 533 32 Čepí

IČ: 291 48 871

DIČ: CZ29148871

zápis v OR: Krajský soud v Hradci Králové, oddíl C, vložka 31974

jejímž jménem jedná: Robert Křenek, jednatel

(dále jen „**Zhotovitel**“) na straně druhé

(Objednatel a Zhotovitel společně dále též „**Smluvní strany**“ a jednotlivě jako „**Smluvní strana**“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu se zněním § 2586 a násl. § 1758 a § 1759 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, tento dodatek č. 3 (dále jen „**Dodatek**“).

### **I. PREAMBULE**

1. Smluvní strany uzavřely dne 2.5.2017 smlouvu o dílo (dále jen „**Smlouva o dílo**“), dne 29.3.2018 dodatek č.1 (dále jen „**Dodatek č.1**“) a dne 30.7.2018 dodatek č.2 (dále jen „**Dodatek č.2**“) na plnění veřejné zakázky s názvem: „**III/11713 Komárov, lávka pro inženýrské sítě při rekonstrukci mostu ev.č. 11713-1**“ (dále jen „**Dílo**“).
2. V souladu s uzavřenou Smlouvou o dílo, Dodatkem č.1 a Dodatkem č.2 byl Zhotovitel povinen dokončit a předat Dílo Objednateli do 15.11.2018.
3. S ohledem na skutečnost, že dochází k těsnému souběhu kabelů ČEZ a CETIN s opěrou lávky na levém břehu potoka, mají Smluvní strany zájem na posunutí lhůty pro dokončení Díla, a proto se rozhodly uzavřít tento Dodatek. Toto zpoždění je způsobeno nutností projednat se správcí sítě podmínky ochrany podzemního vedení a způsob provádění prací při výstavbě monolitické opěry lávky.

4. Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem a v souladu s článkem 4.2. Smlouvy o dílo se Smluvní strany dohodly na sjednání změny Smlouvy o dílo, jak je uvedeno níže.

## II. PŘEDMĚT DODATKU

1. První věta v článku 4.1 Smlouvy o dílo se nahrazuje touto větou:

*Zhotovitel je povinen zahájit stavební práce do 10 dnů od převzetí Staveniště a Dílo dokončit a předat Objednateli nejpozději do 31.1.2019.*

## III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo zůstávají beze změny.
2. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jejího zveřejnění v registru smluv, které provede Objednatel. Poskytovatel bere na vědomí a souhlasí s tím, že Objednatel tento Dodatek uveřejní v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
3. Tento Dodatek je vyhotoven v pěti stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží tři stejnopisy a Zhotovitel obdrží dva stejnopisy.
4. Smluvní strany prohlašují, že Dodatek uzavírají svobodně a vážně a že obsah Dodatku vyjadřuje jejich vůli a na důkaz toho Dodatek podepisují.

V Říčanech dne 12.11.2018

Objednatel:

Krajská správa a údržba silnic  
Středočeského kraje,  
příspěvková organizace  
Zborovská 11  
IČ: 00086001

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje,  
příspěvková organizace  
Bc. Zdeněk Dvořák, ředitel

V Čepí dne 8.11.2018

Zhotovitel:

MPS Mostní a pozemní stavby engineering s.r.o.  
Robert Křenek, jednatel

MPS  
MPS Mostní a pozemní stavby engineering s.r.o.  
Čepí 104 • 533 32 Čepí • IČ: 254 48 871