

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

číslo smlouvy objednatele: 303/KSÚS/2016
číslo smlouvy zhotovitele:

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace

se sídlem: Zborovská 11, 150 21 Praha 5

IČ: 00066001

DIČ: CZ00066001

Jednající: Bc. Zdeněk Dvořák, ředitel

osoba oprávněná jednat

ve věcech smluvních: Bc. Zdeněk Dvořák, ředitel

(dále jen „**Objednatel**“)

na straně jedné

a

POZEMNÍ KOMUNIKACE BOHEMIA, a.s.

se sídlem: Václavské nám. 831/21, 110 00 Praha 1

IČ: 27900096

DIČ: CZ27900096

zápis v OR: Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 11881

Jednající: Mgr. Tomáš Macenauer, předseda představenstva

Bc. Simona Krpatová, člen představenstva

osoba oprávněná jednat

ve věcech smluvních: Mgr. Tomáš Macenauer, předseda představenstva

Bc. Simona Krpatová, člen představenstva

(dále jen „**Zhotovitel**“)

na straně druhé

(Objednatel a Zhotovitel společně dále též „**Smluvní strany**“ a jednotlivě jako „**Smluvní strana**“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu se zněním § 2586 a násl., § 1758 a § 1759 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů, tento dodatek č. 1 (dále jen „**Dodatek**“)

I. PREAMBULE

1. Smluvní strany uzavřely dne 2.5.2016 smlouvu o dílo (dále jen „**Smlouva o dílo**“) na plnění veřejné zakázky s názvem „**II/201 Bratronice průtah**“ (dále jen „**Dílo**“).
2. V návaznosti na probíhající stavební práce, byly zjištěny změny spočívající v potřebě snížení výměr (dále jen „**Méněpráce**“) u některých položek a zvýšení výměr u jiných a zároveň k vytvoření položek nových (dále jen „**Vícepráce**“).
3. Potřeba provedení Víceprací vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, přitom tyto stavební práce jsou zcela nezbytné pro provedení stavebních prací sjednaných ve Smlouvě o dílo. Zároveň technické a ekonomické oddělení těchto dodatečných stavebních prací by pro Objednatele znamenalo újmu v navýšení celkového objemu

investičních nákladů na stavbu. Současně cena Víceprací činí celkem 142 277,50 Kč bez DPH, 172 155,78 Kč s DPH a nepřesahuje tak limit 30 % ceny původní veřejné zakázky.

- Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem se Smluvní strany dohodly na sjednání změny Smlouvy o dílo, jak je uvedeno níže.
- Tento Dodatek je změnou Smlouvy o dílo a zároveň smlouvou na veřejnou zakázku na Vícepráce a Méněpráce.

II. PŘEDMĚT DODATKU

- Článek 8.1. Smlouvy o dílo se nahrazuje následujícím textem:

Smluvní strany se dohodly, že celková cena Díla je stanovena jako neměnná a konečná a činí:

Cena stavby bez DPH	DPH 21 %	Celková nabídková cena stavby
(a)	(b)	(c) = (a) + (b)
5 764 424,05 Kč	1 210 529,05 Kč	6 974 953.10 Kč

Oceněný soupis prací s výkazem výměr, který byl Zhotovitelem zpracován a Objednatelem odsouhlasen v návaznosti na uzavření Smlouvy o dílo, se mění v souladu s aktualizovaným soupisem prací s výkazem výměr (Evidenčním listem změny), který je přílohou č. 1 tohoto Dodatku.

III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- Tento Dodatek nabývá platnosti a účinnosti v den podpisu Dodatku oběma Smluvními stranami.
- Tento Dodatek je vyhotoven v pěti (5) stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží tři (3) stejnopisy a Zhotovitel dva (2) stejnopisy.
- Smluvní strany prohlašují, že Dodatek uzavírají svobodně a vážně a že obsah Dodatku vyjadřuje jejich vůli a na důkaz toho Dodatek podepisují.

V Říčanech dne 8.8.2016

Objednatel:

Krajská správa a údržba silnic
Středočeského kraje, (101)
příspěvková organizace
Zboravská 11 150 21 Praha 5
IČO: 00066001 DIČ: CZ00660011

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace
Bc. Zdeněk Dvořák, ředitel

V Praze dne

Zhotovitel:

PKB
POZEMNÍ KOMUNIKACE BOHEMIA, a.s.
Mladý Horáková 2764, 272 01 Kladno
IČ: 279 00 096 DIČ: CZ 27900096

POZEMNÍ KOMUNIKACE BOHEMIA, a.s.
Mgr. Tomáš Macenauer, předseda představenstva
Bc. Simona Krpatová, člen představenstva

NA ZAKLADĚ PLNÉ MOCI

Výtisk č.

Krycí list změny

Název a evidenční číslo stavby: „II/201 Bratronice průtah“ - NZ 2016		Číslo SO/PS / / číslo změny SO/PS: 0 / 1	Číslo změny stavby: 1
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): „II/201 Bratronice průtah“			
Objednatel:	název: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje adresa: Zborovská 81/11, 150 00 Praha 5 - Smíchov IČ: 00066001		
Zastoupený:	název: adresa: IČ:		
Zhotovitel:	název: POZEMNÍ KOMUNIKACE BOHEMIA , a.s. adresa: Václavské náměstí 831/21, 110 00 Praha 1 - Nové Město IČ: 279 00 096		

Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby: „II/201 Bratronice průtah“ - NZ 2016	Číslo SO/PS / / číslo změny SO/PS: 0 / 1	Číslo změny stavby: 1					
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): „II/201 Bratronice průtah“							
Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené č. objednatele 303/KSÚS/2016 ze dne 2.5. 2016 (dále jen Smlouva): Objednatel: KSÚS Středočeského kraje příspěvková organizace se sídlem : Zborovská 11,150 00 Praha 5 Zhotovitel: POZEMNÍ KOMUNIKACE BOHEMIA , a.s., Václavské náměstí 831/21, 110 00 Praha 1 - Nové Město							
Obsah:	Paré č.	Příjemce					
Zápis o projednání ocenění soupisu prací a ceny SO/PS, Rozpis ocenění změn položek - počet listů A4	1,2,3	Objednatel					
Přehled změn	4,5	Zhotovitel					
Rozpis ocenění změn - počet listů A4							
Přehled víceprací a méněprací- počet listů A4							
Soupis prací - počet listů A4							
Pasport změn - počet listů A4							
Ostatní přílohy (přehled dokumentů, foto, zápis z tech rady) - počet listů A4							
1							
1							
1							
2							
1							
1							
3							
Iniciátor změny: Objednatel							
Popis a zdůvodnění změny:							
<p>1. Dodavatel deklaroval po přepočítání větší počet prvků inženýrských sítí tj. poklopů, roštů a lit. hrnků na uzávěrech. Tento nesoulad byl způsobem zakrytím těchto uzávěrů technologiemi běžné údržby v době zadání díla a byl zjištěn po jejich přepočítání v rámci pokládky obrusné vrstvy. Jedná se o 4ks poklopů a 9 lit. hrnků, jejichž výškové usazení je nutné pro zdárné dokončení díla.</p> <p>2. Dále bylo upozorněno, že z důvodu příčných a podélných nerovností původní vozovky a tím nestejněměrné hloubce frézování došlo po pokládce nové obrusné vrstvy (reprofilaci vozovky) k tomu, že nová obrusná vrstva je na části úseku výše než upravená krajnice. Pro bezpečné užívání díla je nutné dosypat a zpevnit na části opravovaného úseku sníženou krajnicí recyklovaným materiálem v ploše 680m².</p> <p>3. Dodavatel dále informoval o nižší výměře v množství seřiznutí (úpravy) krajnice o 259m² a tím snížení objemu dopravy a poplatku za skládku o 38t. Tento nesoulad je způsoben tím, že obec po zadání díla vybudovala nové obrubníky podél silnice.</p> <p>4. Zároveň bylo konstatováno, že obec oproti původnímu závazku nerealizovala (z důvodu nedostatku finančních zdrojů) současně s opravou silnice výměnu obrusné vrstvy navazujících odstavňových ploch a místních komunikací. Dále se v rámci zadání díla se předpokládala celková uzavírka celého opravovaného úseku a tím realizace obrusné vrstvy bez pracovních spar. Silniční správní úřad následně požadoval rozdělit realizaci na dva úseky a tím technologicky rozdělit opravovaný úsek. Z tohoto důvodu pro zajištění deklarované životnosti díla je nutno ošetřit dilatační spáry asfaltovou zálivkou do profrézované drážky o délce 484m.</p>							
Údaje v Kč bez DPH:							
Cena navrhovaných Méněprací	Cena navrhovaných Víceprací	Cena navrhovaných Méněprací a Víceprací celkem					
-57 584,25	142 277,50	84 693,25					
Podpis vyjadřuje souhlas se změnou:							
KSÚS SK - vedoucí provozu obl. Kladno	jméno	Bohumil Taraba	datum	8.8.2016	podpis		
KSÚS SK - provozní cestmistr CMS Fialka	jméno	Radek Vlasatý	datum	8.8.2016	podpis		
POZEMNÍ KOMUNIKACE BOHEMIA , a.s. - manažer výroby	jméno	Bohumil Bečka	datum	8.8.2016	podpis		
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v Dokumentaci změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list změny stavby. Tento Evidenční list změny stavby představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Evidenčním listu změny stavby. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.							
Objednatel (Oprávněná osoba Objednatele)	jméno	Bc Zdeněk Dvořák	datum	8.8.2016	podpis		
Zhotovitel	jméno	Bc. Tomáš Macenauer	datum	8.8.2016	podpis		
Změna stavby (ZBV) - krycí list						Číslo paré:	4.



POZEMNÍ KOMUNIKACE BOHEMIA, a.s.

Mladý Horákově 2764, 272 01 Kladno

IČ: 279 00 096 DIČ: CZ 27900096

ZÁPIS**o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru pro změnu stavby (ZBV) č.: 1**

Název stavby:	„II/201 Bratronice průtah“	- NZ 2016
Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): „II/201 Bratronice průtah“		

Údaje v Kč bez DPH

Cena SO/PS dle Smlouvy
1 - zadat
5 679 730,80

Poznámka: Cenu všech Méněprací v předchozích změnách na SO/PS a cenu navrhovaných Méněprací na SO/PS je nutno zadávat se znaménkem mínus (-).

Cena SO/PS v předchozích změnách:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Méněprací v předchozích změnách na SO/PS	Cena všech Víceprací v předchozích změnách na SO/PS	Cena SO/PS po všech předchozích změnách	Rozdíl ceny SO/PS po všech předchozích změnách a ve Smlouvě
2	3 - zadat	4 - zadat	5=1+3+4	6=5-1
stavební/montážní práce	0,00	0,00	5 679 730,80	0,00

Číslo změny SO/PS: 1

Údaje v Kč bez DPH

	Cena navrhovaných Méněprací na SO/PS	Cena navrhovaných Víceprací na SO/PS	Cena všech Víceprací na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena všech Víceprací na SO/PS k ceně SO/PS dle Smlouvy v %
7	8 - zadat	9 - zadat	10=4+9	11=10/1
stavební/montážní práce	-57 584,25	142 277,50	142 277,50	2,51%

Nová cena SO/PS po této změně:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Méněprací na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena SO/PS po této změně	Rozdíl ceny SO/PS po této změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy	Rozdíl ceny SO/PS po této změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy v %
12	13=3+8	14=1+13+10	15=14-1	16=15/1
stavební/montážní práce	-57 584,25	5 764 424,05	84 693,25	1,49%

Vyjádření (souhlasím x nesouhlasím), jméno, datum, podpis

Zhotovitel -manažer výroby: souhlasím Bohumil Bečka

KSÚS SK - vedoucí provozu souhlasím Bohumil Taraba

KSÚS SK - provozní cestmistr CMS Rudná souhlasím Radek Vlasatý

Zaměstnanec KSUS odpovědný za cenové projednání Změny: souhlasím Václav Pavlík



Rozpis ocenění změn položek - pro změnu stavby (ZBV) číslo : 1

Stavba: „II/201 Bratronice průtah“ - NZ 2016
 Objekt: „II/201 Bratronice průtah“

Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace
 Zhotovitel: POZEMNÍ KOMUNIKACE BOHEMIA, a.s.,
 Místo: od 14,200 až 15,820 km

Č.	položka	Popis	MJ	množství ve smlouvě	množství ve změně	množství v rozdílu	Cena jednotková	Cena celkem ve smlouvě	méně práce ve změně	více práce ve změně	Cena ve změně celkem	rozdílní cen celkem	rozdílní cen celkem v %
1	22812	Řezání živ. krytů, tl.5 - 10 cm	bm	24,00	24,00	0,0	76,95	1 846,80	0,00	0,00	1 846,80	0,00	0,00
2	22615	Frézování ploch do hloubky 6 cm	m2	9 650,00	9 650,00	0,0	76,95	742 567,50	0,00	0,00	742 567,50	0,00	0,00
3	20111	Metení samosběrem	m2	9 650,00	9 650,00	0,0	6,41	61 880,63	0,00	0,00	61 880,63	0,00	0,00
4	21820	Veikoplošné úpravy asfaltových vrstev, tl 50 mm	m2	9 650,00	9 650,00	0,0	250,09	2 413 344,38	0,00	0,00	2 413 344,38	0,00	0,00
5	21810	Hutnění asfaltové vyrovnávky	t	768,00	768,00	0,0	2 436,75	1 871 424,00	0,00	0,00	1 871 424,00	0,00	0,00
6	22331	Podklad z kamene obal.asf. 5 cm (2 x 15m2)	m2	30,00	30,00	0,0	153,90	4 617,00	0,00	0,00	4 617,00	0,00	0,00
7	222399	sanace krajnic do hl. 60cm	m2	30,00	30,00	0,0	205,20	6 156,00	0,00	0,00	6 156,00	0,00	0,00
8	51321-1	Výšková úprava - poklop	ks	9,00	13,00	4,0	2 693,25	24 239,25	0,00	10 773,00	35 012,25	10 773,00	44,44
9	51321-2	Výšková úprava - mříž	ks	15,00	15,00	0,0	2 565,00	38 475,00	0,00	0,00	38 475,00	0,00	0,00
10	51321-3	Výšková úprava - litin.prvky	ks	11,00	20,00	9,0	2 308,50	25 393,50	0,00	20 776,50	46 170,00	20 776,50	81,82
11	51321-4	oprava římsy propustku	ks	1,00	1,00	0,0	19 237,50	19 237,50	0,00	0,00	19 237,50	0,00	0,00
12	51321-5	Krajnice - seřiznutí s naložením (1342 x 0,8)	m2	1 074,00	815,00	-259,0	128,25	137 740,50	-33 216,75	0,00	104 523,75	-33 216,75	-24,12
13	51398	Doprava a poplatek za skládku (0,15 x 1074 x 0,8)	t	129,00	91,00	-38,0	641,25	82 721,25	-24 367,50	0,00	58 353,75	-24 367,50	-29,46
14	37712	VDZ s balotinou vč. předznačení	m	4 500,00	4 500,00	0,0	38,48	173 137,50	0,00	0,00	173 137,50	0,00	0,00
15	22699	Zajištění DIO	kpl	1,00	1,00	0,0	76 950,00	76 950,00	0,00	0,00	76 950,00	0,00	0,00
		Nové položky (JC dle OTSKP SPK 2016)											
16	113763	Frézování drážky průřezu do 300 mm2 v asfaltové vozovce	m	0,00	484,0	484,0	82,0	0,00	0,00	39 688,00	39 688,00	39 688,00	100,00
17	931323	Těsnění dilatačních spar asfaltovou závlivkou modifikovanou průř. do 300 mm2	m	0,00	484,0	484,0	40,0	0,00	0,00	19 360,00	19 360,00	19 360,00	100,00
18	56962	Zpevnění krajnic z recyklovaného materiálu tl. do 100 mm	m2	0,00	680,0	680,0	76,0	0,00	0,00	51 680,00	51 680,00	51 680,00	100,00
		Celkem bez DPH						5 679 730,80	-57 584,25	142 277,50	5 764 424,05	84 693,25	0,00
		DPH 21%						1 192 743,47	-12 092,69	29 878,28	1 210 529,05	17 785,58	
		Celkem vč. DPH						6 872 474,27	-69 676,94	172 155,78	6 974 953,10	102 478,83	0,00

Za zhotovitele :

Datum : 8. 8. 2016

Bohumil Bečka
 manažer výroby

Za objednatele :

Datum: 8. 8. 2016

Bc. Tomáš Macenauer
 předseda představenstva

PKB
POZEMNÍ KOMUNIKACE BOHEMIA, a.s.
 Mlýnský Horáková 2784, 272 01 Kladno
 IČ: 279 00 098 DIČ: CZ 27900098

Krajská správa a údržba silnic
 Středočeského kraje
 příspěvková organizace
 Zbořovská 11
 IČ: 00000001 DIČ: CZ00000001

PŘEHLED VÍCEPRACÍ		Počet příloh: 0
Stavba: (název a evidenční číslo stavby) „II/201 Bratronice průtah“ - NZ 2016	SO/PS: (číslo a název) „II/201 Bratronice průtah“	SO
Název změny: zvětšení rozsahu úprav znaků inž. sítí, doplnění úprav krajnice a dilatačních spar		Kategorie *) D
Seznam víceprací v rámci SO.		
Vícepráce se týkají níže uvedených položek.		
Položky soupisu prací, které změna/úprava ovlivní:		
113763	Frézování drážky průřezu do 300 mm ² v asfaltové vozovce	
931323	řešení dilatačních spar asfaltovou zámkou modifikovanou prut. do 300 mm ²	
56962	Zpevnění krajnic z recyklovaného materiálu tl. do 100 mm	
51321-1	Výšková úprava - poklop	
51321-3	Výšková úprava - litin.prvky	
Cenový dopad změny/úpravy v rámci objektu:		
	142 277,50	2,51% z ceny SO
Cenové ovlivnění sousedních objektů		
Bez vlivu. Projekt neobsahuje žádné další SO/PS.		
Poznámky :		

*) kategorie změn

A - změna je ku prospěchu objednatele (OP čl. 13.2)

B - změna vyplývá z odlišné úrovně řešení v PDPS a RDS

C - změna vyplývá z akceptace změn v legislativě (normy, TKP, TP) za účelem zvýšení užitných parametrů nebo životnosti díla

D - změna, která vyplynula v průběhu výstavby nebo doplňujících průzkumů a měření

Rozpočet - soupis prací

- NZ 2016

Stavba: „II/201 Bratronice průtah“
Objekt: „II/201 Bratronice průtah“

Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace
Zhotovitel: POZEMNÍ KOMUNIKACE BOHEMIA, a.s.
Místo: od 14,200 až 15,820 km

Č.	položka	Popis	MJ	množství ve smlouvě	množství ve změně	Cena jednotková	Cena celkem ve smlouvě	méně práce ve změně	více práce ve změně	Cena ve změně celkem
1	22812	Řezání živ. krytů, tl.5 - 10 cm	bm	24,00	24,00	76,95	1 846,80	0,00	0,00	1 846,80
2	22615	Frézování ploch do hloubky 6 cm	m2	9 650,00	9 650,00	76,95	742 567,50	0,00	0,00	742 567,50
3	20111	Metení samosběrem	m2	9 650,00	9 650,00	6,41	61 880,63	0,00	0,00	61 880,63
4	21820	Veiklopné úpravy asfaltových vrstev, tl 50 mm	m2	9 650,00	9 650,00	250,09	2 413 344,38	0,00	0,00	2 413 344,38
5	21810	Hutnéne asfaltové vyrovnávky	t	768,00	768,00	2 436,75	1 871 424,00	0,00	0,00	1 871 424,00
6	22331	Podklad z kamene obal.asf. 5 cm (2 x 15m2)	m2	30,00	30,00	153,90	4 617,00	0,00	0,00	4 617,00
7	222399	sanace krajnic do hl. 60cm	m2	30,00	30,00	205,20	6 156,00	0,00	0,00	6 156,00
8	51321-1	Výšková úprava - poklop	ks	9,00	13,00	2 693,25	24 239,25	0,00	10 773,00	35 012,25
9	51321-2	Výšková úprava - mříž	ks	15,00	15,00	2 565,00	38 475,00	0,00	0,00	38 475,00
10	51321-3	Výšková úprava - litin.prvky	ks	11,00	20,00	2 308,50	25 393,50	0,00	20 776,50	46 170,00
11	51321-4	oprava římsy propustku	ks	1,00	1,00	19 237,50	19 237,50	0,00	0,00	19 237,50
12	51321-5	Krajnice - seřiznutí s naložením (1342 x 0,8)	m2	1 074,00	815,00	128,25	137 740,50	-33 216,75	0,00	104 523,75
13	51398	Doprava a poplatek za skládku (0,15 x 1074 x 0,8)	t	129,00	91,00	641,25	82 721,25	-24 367,50	0,00	58 353,75
14	37712	VDZ s balotinou vč.předznačení	m	4 500,00	4 500,00	38,48	173 137,50	0,00	0,00	173 137,50
15	22699	Zajištění DIO	kpl	1,00	1,00	76 950,00	76 950,00	0,00	0,00	76 950,00
		Nové položky (JC dle OTSKP SPK 2016)								
16	113763	Frézování drážky průřezu do 300 mm2 v asfaltové vozovce	m	0,00	484,00	82,00	0,00	0,00	39 688,00	39 688,00
17	931323	Těsnění dilatačních spar asfaltovou závlivkou modifikovanou příř. do 300 mm	m	0,00	484,00	40,00	0,00	0,00	19 360,00	19 360,00
18	56962	Zpevnění krajnic z recyklovaného materiálu tl. do 100 mm	m2	0,00	680,00	76,00	0,00	0,00	51 680,00	51 680,00
		Celkem bez DPH					5 679 730,80	-57 584,25	142 277,50	5 764 424,05
		DPH 21%					1 192 743,47	-12 092,69	29 878,28	1 210 529,05
		Celkem vč. DPH					6 872 474,27	-69 676,94	172 155,78	6 974 953,10



POZEMNÍ KOMUNIKACE BOHEMIA, a.s.
Mladý Horákov 2764, 272 01 Kládno
IČ: 279 00 096 DIČ: CZ 27900096

Bohumil Bečka

Bc. Tomáš Macenauer
předseda představenstva

Za zhotovitele :

Datum : 8. 8. 2016

Bohumil Bečka
manažer výroby

Za objednatele :

Datum: 8. 8. 2016

Bc. Zdeněk Dvořák
ředitel KSUS SK

Krajská správa a údržba silnic
Středočeského kraje
Příspěvková organizace
Zborevská 11
150 21 Praha
DIČ: CZ300660

PASPORT ZMĚNY V PDPS		Počet příloh: 0
Stavba: (název a evidenční číslo stavby) „II/201 Bratronice průtah“ NZ 2016	SO/PS: (číslo a název) „II/201 Bratronice průtah“	
Název změny: zvětšení rozsahu úprav znaků inž. sítí, doplnění úprav krajnice a dilatačních spar, snížení objemu úpravy krajnice a odvozu včetně skládkového		Kategorie *) D
Kdo požadoval: (organizace, jméno) POZEMNÍ KOMUNIKACE BOHEMIA, a.s., Václavské náměstí 831/21, 110 00 Praha 1 - Nové Město	Změny projednány na technické radě dne / zápis č.j. z technické rady ze dne 1.8. 2016	
Podrobný technický popis změny/úpravy: 1. Dodavatel deklaroval po přepočítání větší počet prvků inženýrských sítí tj. poklopů, roštů a lit. hrnků na uzávěrech. Tento nesoulad byl způsobem zakrytím těchto uzávěrů technologiemi běžné údržby v době zadání díla a byl zjištěn po jejich přepočítání v rámci pokládky obrusné vrstvy. Jedná se o 4ks poklopů a 9 lit. hrnků, jejichž výškové usazení je nutné pro zdárné dokončení díla. 2. Dále bylo upozorněno, že z důvodu příčných a podélných nerovností původní vozovky a tím nestejně hloubce frézování došlo po pokládce nové obrusné vrstvy (reprofilaci vozovky) k tomu, že nová obrusná vrstva je na části úseku výše než upravená krajnice. Pro bezpečné užívání díla je nutné dosypat a zpevnit na části opravovaného úseku sníženou krajnicí recyklovaným materiálem v ploše 680m ² . 3. Dodavatel dále informoval o nižší výměře v množství seřiznutí (úpravy) krajnice o 259m ² a tím snížení objemu dopravy a poplatku za skládku o 38t. Tento nesoulad je způsoben tím, že obec po zadání díla vybuodovala nové obrubníky podél silnice. 4. Zároveň bylo konstatováno, že obec oproti původnímu závazku nerealizovala (z důvodu nedostatku finančních zdrojů) současně s opravou silnice výměnu obrusné vrstvy navazujících odstavňích ploch a místních komunikací. Dále se v rámci zadání díla se předpokládala celková uzavírka celého opravovaného úseku a tím realizace obrusné vrstvy bez pracovních spar. Silniční správní úřad následně požadoval rozdělit realizaci na dva úseky a tím technologicky rozdělit opravovaný úsek. Z tohoto důvodu pro zajištění deklarované životnosti díla je nutno ošetřit dilatační spáry asfaltovou zálivkou do profrézované drážky o délce 484m.		
Zdůvodnění změny/úpravy: Pro zdárné dokončení a bezpečné užívání díla je nutno zajistit výškovou úpravu všech znaků inženýrských sítí tj. 4ks poklopů a 9 lit. hrnků, které neobsahuje nabídkový rozpočet. Dále zpevnit krajnicí z recyklovaného materiálu o ploše 479 m ² a ošetřit dilatační spáry profrézováním a utěsněním asfaltovou zálivkou o délce 484m. Cena za úpravu bude dle schváleného rozpočtu. Seřiznutí krajnice, včetně dopravy a skládkového bude fakturováno dle skutečné výměry.		
Položky soupisu prací, které změna/úprava ovlivní: 113763 Frézování drážky průřezu do 300 mm ² v asfaltové vozovce, 931323 Těsnění dilatačních spar asfaltovou zálivkou modifikovanou průř. do 300 mm ² , 56962 Zpevnění krajnic z recyklovaného materiálu tl. do 100 mm, 51321-5 Krajnice - seřiznutí s naložením, 51398 Doprava a poplatek za skládku, 51321-1 Výšková úprava - poklop, 51321-3 Výšková úprava - litin.prvky		
Cenový dopad změny/úpravy v rámci objektu:	méněpráce	- 57 584,25 Kč
	vícepráce	142 277,50 Kč
Cenové ovlivnění sousedních objektů	neovlivní	
Poznámky :		

*) kategorie změn

A - změna je ku prospěchu objednatele (OP čl. 13.2)

B - změna vyplývá z odlišné úrovně řešení v PDPS a RDS

C - změna vyplývá z akceptace změn v legislativě (normy, TKP, TP) za účelem zvýšení užitných parametrů nebo životnosti díla

D - změna, která vyplynula v průběhu výstavby nebo doplňujících průzkumů a měření

Přehled dokladů tvořících součást dokumentace změny stavby

Číslo změny stavby:	ZBV – 1
Název a evidenční číslo stavby:	„II/201 – Bratronice průtah“ NZ 2016
Název stavebního objektu / provozního souboru (SO/PS):	II/201 – Bratronice průtah
Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS:	0 / 1

Doklad	Součást dokumentace ZBV (počet A4)	
	ANO	NE - Uloženo
Krycí list změny	1	
Evidenční list změny stavby	1	
Zápis o projednání	1	
Přehled změn stavby	1	
Rozpis ocenění změn	1	
Přehled víceprací a méněprací	2	
Rozpočet (soupis prací) - změnový	1	
Pasport změny	1	
Fotodokumentace	2	
Zápis z technické rady	1	
Žádost o změnu rozsahu díla	1	

„II/201 Bratronice průtah – NZ 2016“ – ZBV 1

Fotodokumentace





Plná moc

ZMOCNITEL : **POZEMNÍ KOMUNIKACE BOHEMIA, a.s.**
sídlo firmy : Praha 1-Nové Město, Václavské náměstí 831/21, PSČ 110 00
IČO : 279 00 096
právní forma : akciová společnost
jednatel : Mgr. Tomáš Macenauer, předseda představenstva
ZMOCNITEL: **POZEMNÍ KOMUNIKACE BOHEMIA, a.s.**
sídlo firmy : Praha 1-Nové Město, Václavské náměstí 831/21, PSČ 110 00
IČO : 279 00 096
právní forma : akciová společnost
jednatel : Bc. Simona Krpatová, člen představenstva
zapsaná v obchodním rejstříku, vedeného Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 11881

ZMOCNĚNĚC: **Ing. Jan Tříška, výkonný ředitel POZEMNÍ KOMUNIKACE BOHEMIA, a.s.**
bytem Lýskova 2073/57, Praha 5 – Stodůlky, PSČ 155 00
narozen: 3. 2. 1959, r. č. 590203/0156

Zmocnitel zmocňuje Zmocněnce, aby jej v plném rozsahu zastupoval, jednal za něj a podepisoval jej ve všech právních jednáních potřebných k zabezpečení provozu Zmocnitele na úseku obchodním, tj. zejména při zadávacích řízeních pro zadání zakázek a veřejných zakázek, sjednávání a uzavírání dodavatelských, odběratelských a nájemních smluv, objednávek, nabídek, včetně jejich dodatků. Tato plná moc se uděluje na dobu určitou od 1. 1. 2016 do 31. 12. 2016. Doručovací adresou zůstává adresa Zmocnitele uvedená v obchodním rejstříku.

V Praze dne 17. 12. 2015


.....
POZEMNÍ KOMUNIKACE BOHEMIA, a.s.
Mgr. Tomáš Macenauer, předseda představenstva


.....
POZEMNÍ KOMUNIKACE BOHEMIA, a.s.
Bc. Simona Krpatová, člen představenstva


POZEMNÍ KOMUNIKACE BOHEMIA, a.s.
Praha 1, Nové Město
Václavské náměstí 831/21, PSČ 110 00
IČ : 279 00 096 DIČ: CZ 27900096

Přijímám zmocnění v plném rozsahu:
Ing. Jan Tříška, datum narození: 3. 2. 1959
Výkonný ředitel
POZEMNÍ KOMUNIKACE BOHEMIA, a. s.

Podle ověřovací knihy Magistrátu města Kladna
poř.č. legalizace 8751/15
vlastnoručně podepsal/a

Mgr. Tomáš Macenauer, 19.8.1966, Vsetín
jméno/a, příjmení, datum a místo narození žadatele

Kladno, Kročehlavy, Nezamyslova 1744
adresa místa trvalého pobytu

Občanský průkaz 114540834

druh a číslo dokladu, na základě kterého byly zjištěny osobní údaje v této ověřovací doložce

V Kladně dne 17.12.2015

Legalizaci provedl/a
Michaela Wachtlová



Podle ověřovací knihy Magistrátu města Kladna
poř.č. legalizace 8747/15
vlastnoručně podepsal/a

Simona Krpatová, 16.3.1969, Praha 6
jméno/a, příjmení, datum a místo narození žadatele

Praha, Dejvice, Na Vičovce 1958/5
adresa místa trvalého pobytu

Občanský průkaz 111007283

druh a číslo dokladu, na základě kterého byly zjištěny osobní údaje v této ověřovací doložce

V Kladně dne 17.12.2015

Legalizaci provedl/a
Michaela Wachtlová



Z á p i s

*z technické rady na projednání změn v průběhu stavby konané dne 1.8. 2016 - „II/201 –
Bratronice průtah – NZ 2016“*

přítomni :

Bohumil Taraba	-	vedoucí provozu oblasti Kladno KSÚS
Josef Raboch	-	správní cestmistr KSÚS
Jan Opata	-	stavbyvedoucí PKB
Bohumil Bečka	-	manažer výroby

předmět jednání:

1. Dodavatel deklaroval po přepočítání větší počet prvků inženýrských sítí tj. poklopů a lit. hrnků na uzávěrech. Tento nesoulad byl způsobem zakrytím těchto uzávěrů technologiemi běžné údržby v době zadání díla a byl zjištěn po jejich přepočítání v rámci pokládky obrusné vrstvy. Jedná se o 4ks poklopů a 9 lit. hrnků, jejichž výškové usazení je nutné pro zdárné dokončení díla.
2. Dále bylo upozorněno, že z důvodu příčných a podélných nerovností původní vozovky a tím nestejněměrné hloubce frézování došlo po pokládce nové obrusné vrstvy (reprofilaci vozovky) k tomu, že nová obrusná vrstva je na části úseku výše než upravená krajnice. Pro bezpečné užívání díla je nutné dosypat a zpevnit na části opravovaného úseku sníženou krajnicí recyklovaným materiálem v ploše 680m².
3. Dodavatel dále informoval o nižší výměře v množství seříznutí (úpravy) krajnice o 259m² a tím snížení objemu dopravy a poplatku za skládku o 38t. Tento nesoulad je způsoben tím, že obec po zadání díla vybudovala nové obrubníky podél silnice.
4. Zároveň bylo konstatováno, že obec oproti původnímu závazku nerealizovala (z důvodu nedostatku finančních zdrojů) současně s opravou silnice výměnu obrusné vrstvy navazujících odstavňích ploch a místních komunikací. Dále se v rámci zadání díla se předpokládala celková uzavírka celého opravovaného úseku a tím realizace obrusné vrstvy bez pracovních spar. Silniční správní úřad následně požadoval rozdělit realizaci na dva úseky a tím technologicky rozdělit opravovaný úsek. Z tohoto důvodu pro zajištění deklarované životnosti díla je nutno ošetřit dilatační spáry asfaltovou zálivkou do profrézované drážky o délce 484m.

Navrhovaná opatření :

Pro zdárné dokončení a bezpečné užívání díla je nutno zajistit výškovou úpravu všech znaků inženýrských sítí tj. 4ks poklopů a 9 lit. hrnků, které neobsahuje nabídkový rozpočet. Dále zpevnit krajnici z recyklovaného materiálu o ploše 680 m² a ošetřit dilatační spáry profrézováním a utěsněním asfaltovou zálivkou o délce 484m. Cena za úpravu bude dle schváleného rozpočtu. Seříznutí krajnice, včetně dopravy a skládkového bude fakturováno dle skutečné výměry.



BEČKA B.