

Krycí list ZBV

Název a evidenční číslo Stavby:

II/328 Ovčáry - D11 - remix +

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

remix +, km 0,000 - 8,886

Číslo SO/PS /

/ číslo Změny SO/PS:

--- / 01

Číslo ZBV:

1

Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace
Zborovská 81/11, 150 00 Praha 5, Smíchov
IČ: 00066001

Zhotovitel: SAT, s.r.o.
Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5 - Smíchov
IČ: 43005560

Rekapitulace ZBV č. 1 dle Skupin 1, 2, 3, 4, 5

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
1.1	-304 456,72	0,00	-304 456,72

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
1.2	0,00	0,00	0,00

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
1.3	0,00	0,00	0,00

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
1.4	0,00	0,00	0,00

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
1.5	0,00	0,00	0,00

Suma ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
1	-304 456,72	0,00	-304 456,72

Části ZBV se číslují číslem ZBV, za kterým je tečka a index udávající číslo Skupiny.
Stejný systém číslování se používá pro jednotlivé Evidenční nebo Změnové listy
a pro Rozpis ocenění změn položek.

ZBV - krycí list

Číslo paré:

Změnový list

Název a evidenční číslo Stavby: II/328 Ovčáry - D11 - remix +	Číslo SO/PS / / číslo Změny SO/PS: --- / 01	Číslo ZBV: 1
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): remix +, km 0,000 - 8,886		

Strany smlouvy o dílo č. 1428/00066001/2018 na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 16.3.2018 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace se sídlem Zborovská 81/11, 150 00 Praha 5, Smíchov

Zhotovitel: SAT, s.r.o., Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5 - Smíchov

Přílohy Změnového listu:			Paré č.	Příjemce
1. Krycí list	1	počet listů	1	Objednatel
2. Změnový list	1	počet listů	2	Zhotovitel
3. Zápis o projednání ocenění soupisu prací	1	počet listů	3	Stavební dozor
4. Rozpis ocenění Změn položek	1	počet listů		
5. Přehled zařazení změn do skupin	1	počet listů		
6. Přehled dalších dokladů	2	počet listů		

Iniciátor změny: Zhotovitel

Popis a zdůvodnění Změny:

Zadávací dokumentace požadovala opravu úseku II/328 Ovčáry - D11 v ploše 81.390 m², na úseku v kolizi s dálničním mostem a k němu přílehlými sjezdy z dálnice D11 (km 50,0). Při projednávání dopravně inženýrských opatření (DIO), pro objednatelem požadovaný termín realizace zakázky v souladu s celozávodní dovolenou přílehlého závodu automobilky TPCA, bylo zjištěno, že ze strany dotčených orgánů nelze vyhovět požadavku na uzavření obou dálničních sjezdů v daném termínu. Důvodem byla souběžná oprava dálnice D11, která vylučovala jejich uzavření pro možnost opravy v celém plánovaném rozsahu. Objednatel bylo rozhodnuto o vynechání kolizního prostoru u sjezdů, který přímo navazuje na dálniční most, čímž došlo k drobnému snížení rozsahu realizované zakázky o 1.045 m², ale mohlo tak být vyhověno termínovým požadavkům objednatele.

Jedná se o Změnu Vyhrazenou, která je tak podle § 5, odst. 1, písm.a) Směrnice R-SM-36 Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje (účinnost od 29.5.2017) upřesňující provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek zařazena do Skupiny 1. Zároveň se jedná o práce, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Z hlediska Zákona o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb. se jedná o nepodstatnou změnu závazku a dle §100 zákona o vyhrazenou změnu.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem	Součet absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných
-304 456,72	0,00	-304 456,72	304 456,72

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Zhotovitel (stavbyvedoucí)	jméno	Bc. Lukáš Skýva	datum	9. 11. 2018	podpis
Projektant (autorský dozor)	jméno	---	datum		podpis
Stavební dozor	jméno	Ing. Zdeněk Mečíř	datum	9. 11. 2018	podpis
Supervize	jméno	---	datum		podpis
Zástupce Objednatel:	jméno	Ing. Zdeněk Mečíř	datum	9. 11. 2018	podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u tohoto SO/PS, který je součástí uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci této Změny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Tento Změnový list představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatel a Zhotovitel sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatel a Zhotovitel své podpisy.

Objednatel (Oprávněná osoba Objednatel)	jméno	Bc. Zdeněk Dvořák	datum	23 -11- 2018	podpis
Zhotovitel	jméno	Radek Kudlička, MBA	datum	23 -11- 2018	podpis
					Číslo paré

ZÁPIS

**o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS)
pro všechny skupiny - pro ZBV číslo: 1**

Název Stavby: II/328 Ovčáry - D11 - remix +	
Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS: --- / 01	
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):	

Údaje v Kč bez DPH

Cena SO/PS dle Smlouvy
1 - zadat
24 240 445,72

Poznámka: Cenu všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS a cenu navrhovaných Změn záporných na SO/PS je nutno zadávat se znaménkem mínus (-).

Cena SO/PS v předchozích ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena všech Změn kladných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena SO/PS po všech předchozích Změnách	Rozdíl ceny SO/PS po všech předchozích Změnách a ve Smlouvě
2	3 - zadat	4 - zadat	5=1+3+4	6=5-1
stavební/montážní práce	0,00	0,00	24 240 445,72	0,00

Cena SO/PS v této ZBV a po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena navrhovaných Změn záporných na SO/PS	Cena navrhovaných Změn kladných na SO/PS	Cena všech Změn kladných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena všech Změn kladných na SO/PS k ceně SO/PS dle Smlouvy v %
7	8 - zadat	9 - zadat	10=4+9	11=10/1
stavební/montážní práce	-304 456,72	0,00	0,00	0,00%

Cena SO/PS po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena SO/PS po této Změně	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy v %
12	13=3+8	14=1+13+10	15=14-1	16=15/1
stavební/montážní práce	-304 456,72	23 935 989,00	-304 456,72	-1,26%

Vyjádření (souhlasím x nesouhlasím), jméno, datum, podpis


Zhotovitel (stavbyvedoucí): Bc. Lukáš Skýva souhlasí

Projektant (autorský dozor): ---

Stavební dozor: Ing. Zdeněk Mečíř souhlasí

Zástupce Objednatele: Ing. Zdeněk Mečíř souhlasí

Zaměstnanec KSÚS SK
odpovědný za cenové
projednání Změny: Petr Heinrich souhlasí



Rozpis ocenění Změn položek - pro ZBV číslo: 1

Evidenční číslo a název stavby: II/328 Ovčár - D11 - remix + Číslo a název SO/PS: remix +, km 0,000 - 8,886													
ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS) č. 01													
Číslo a název rozpočtu:													
Poř. č. položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Skupina Změn: 1						
							Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	131201102	Frézování prům tl. 1,5 cm (odstranění VZ a pružných zálivek	m2	81390,000	80 345,000	-1 045,000	26,00	2 116 140,00	-27 170,00	0,00	2 088 970,00	-27 170,00	-1,28%
2	131201109	Remix plus 50 kg/m2 ACo11	m2	81390,000	80 345,000	-1 045,000	249,00	20 266 110,00	-260 205,00	0,00	20 005 905,00	-260 205,00	-1,28%
3	161101102	Seřezání krajnice - nepevněné, prům tl. do 50 mm s naložer	m3	222,150	222,000	-0,150	41,00	9 108,15	-6,15	0,00	9 102,00	-6,15	-0,07%
4	162701105	Odvoz vyřezaného materiálu, skládkovné do 10 km	m3	222,150	222,000	-0,150	205,00	45 540,75	-30,75	0,00	45 510,00	-30,75	-0,07%
5	162701109	Úprava krajnic nepevněných recyklatem, prům. tl. 30 mm	m3	266,580	266,000	-0,580	75,00	19 993,50	-43,50	0,00	19 950,00	-43,50	-0,22%
6	171201201	Vodorovné dopravní značení barvou hladké, 125 mm V1a, V1	m2	5820,667	5 745,000	-75,667	111,00	646 094,04	-8 399,04	0,00	637 695,00	-8 399,04	-1,30%
7	171201211	Vodorovné dopravní značení barvou hladké, plochy V 5, V 7a	m2	970,000	957,000	-13,000	111,00	107 670,00	-1 443,00	0,00	106 227,00	-1 443,00	-1,34%
8	451311511	Vodorovné dopravní značení barvou hladké, plochy V4	m2	1546,167	1 526,000	-20,167	355,00	548 889,29	-7 159,28	0,00	541 730,00	-7 159,28	-1,30%
9	452311141	Zajištění pracoviště a DIO	kpl	1,000	1,000	0,000	480 900,00	480 900,00	0,00	0,00	480 900,00	0,00	0,00%
Celkem							24 240 445,72	-304 456,72	0,00	23 935 989,00	-304 456,72		

PŘEHLED ZAŘAZENÍ ZMĚN DO SKUPIN

Název a evidenční číslo Stavby: II/328 Ovčáry - D11 - remix +

1	Přijaté smluvní částka bez rezervy a DPH	24 240 445,72
2=1+18+19	Aktuální smluvní částka (cena stavby) bez DPH	23 935 989,00
	Aktuální smluvní částka (cena stavby) včetně DPH	28 962 546,69
3=(2/1)*100	Procento změny Přijaté smluvní částky	98,74%
4=(25/1)*100	Sledování vyhrazených změn (Skupina 1)	-1,26%
5=(28/1)*100	Sledování záměny položek (Skupina 2)	0,00%
40=(19/1)*100	Sledování limitu 15 % pro podstatnou změnu pro Změny záporné dle § 14, odst. (5), písm. b)	1,26%

6=32+36	Suma Změn kladných a Změn záporných Skupiny 3 a Skupiny 4	0,00
7=(6/1)*100	Sledování limitu 30 % - součet Skupiny 3 a Skupiny 4	0,00%
8=1*0,3	Zákonný limit 30 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4	7 272 133,72

$9=(32A/1)^{*}100$	Sledování limitu 50 % Skupina 3	0,00%
$10=(36A/1)^{*}100$	Sledování limitu 50 % Skupina 4	0,00%
$10A=32A+36A$	Suma absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných pro Skupinu 3 a Skupinu 4	0,00
$11=1^{*}0,5$	Zákonný limit 50 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4	12 120 222,86

12=(37/1)*100	Sledování limitu 15 %	0,00%
13=37	Sledování limitu 149 224 000 Kč	0,00
14=149 224000-37		149 224 000,00

[illegible]

Poznámka: Formulář má informativní charakter a zobrazuje stav k datu předložení Změnového listu.

Přehled dalších dokladů

Číslo ZBV:	1
Název a evidenční číslo stavby:	II/328 Ovčáry - D11 - remix +
Název stavebního objektu / provozního souboru (SO/PS):	remix +, km 0,000 - 8,886
Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS:	--- / 01

Doklad	Součást dokumentace ZBV	
	ANO (počet listů)	NE - Uloženo
Soupis prací	1	
Žádost o změnu rozsahu díla	1	
Počet listů celkem	2	



Soupis prací k faktuře za měsíc

srpen 2018

STAVBA:

II/328 Ovčáry - D11 - remix +

PRO: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, p. o.

pořad. číslo	SO	Zkrácený popis položky - dodatky	měrná jednotka	Množství	Cena Kč	Kč celkem
1		Frézování prům. tl. 1,5 cm (odstranění VDW a pružných záilvek)	m2	80 345,00	26,00	2 088 970,00 Kč
2		Remix plus 50 kg/m2 ACo11	m2	80 345,00	249,00	20 005 905,00 Kč
3		Seřezání krajnic - nepevněné, prům. tl. do 50 mm s naložením	m3	222,00	41,00	9 102,00 Kč
4		Odvoz vytěženého materiálu, skládkovné do 10 km	m3	222,00	205,00	45 510,00 Kč
5		Úprava krajnic nepevněných recyklatem, prům. tl. 30 mm	m3	266,00	75,00	19 950,00 Kč
6		Vodorovné dopravní značení barvou hladké, 125 mm V1a, V1b, V9a, V13, V18	m2	5 745,00	111,00	637 695,00 Kč
7		Vodorovné dopravní značení barvou hladké, plochy V 5, V 7a, V 9a, V 13, V 18	m2	957,00	111,00	106 227,00 Kč
8		Vodorovné dopravní značení barvou hladké, plochy V4	m2	1 526,00	355,00	541 730,00 Kč
9		Zajištění pracoviště a DIO	kpl	1,00	480 900,00	480 900,00 Kč
Celkem bez DPH						23 935 989,00 Kč
DPH 21 %						5 026 557,69 Kč
Celkem						28 962 546,69 Kč

Za objednatele : Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, p. o.

Ing. Zdeněk Mečíř

Za zhotovitele:

SAT s.r.o.

Bc. Lukáš Skýva

Dne: 17.8.2018

SAT s.r.o.
Na Bělidle 198/21,
150 00 Praha5 - Smíchov

Kolín 8.11.2018

II/328 Ovčáry – D11 – žádost o změnu rozsahu díla

S odvoláním na čl. 6 Práva a povinnosti objednatele Smlouvy o dílo **1428/00066001/2018 (VZ 88/18)**, odst. 6.6.:

Objednatel může požadovat změnu rozsahu Díla a to při respektování povinnosti Objednatele dle zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů (dále jen Zákon o VZ). Zhotovitel je v takovém případě povinen vyhovět požadavku Objednatele a (i) snížit rozsah Díla nebo bez zbytečného odkladu podat nabídku na zvýšení rozsahu Díla o plnění stejného charakteru jako Dílo, sjednané ve Smlouvě s tím, že:

- a) při snížení rozsahu se Cena Díla odpovídajícím způsobem sníží
- b) při zvýšení rozsahu bude Cena Díla v nabídce Zhotovitele stanovena na základě cen, uvedených v nabídce v Oceněném soupisu prací
- c) termín dokončení Díla se ve vhodných případech přiměřeně upraví dohodou smluvních stran
- d) snížení či zvýšení rozsahu bude upraveno písemným dodatkem Smlouvy

Žádáme o změnu rozsahu Díla v souladu s návrhem:

V souvislosti s ponížením některých prací mimo rámec předpokládaného rozsahu prací (řešeno v ZBV). Bližší a podrobná specifikace (rozsah) je rozepsána v podkladech pro ZBV a v něm samotném. Zhotovitel již zpracoval a předložil Změny během výstavby.

Za Krajskou správu a údržbu silnic Středočeského kraje
příspěvková organizace
Borovská 81/11
Praha5 – Smíchov, 150 00

Ing Zdeněk Mečíř
silniční inspektor

