

DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo

„III/23314 Broumy, most ev. č. 23314– 4, most přes potok před obcí Karlov_PD“ a to ve stupni DSP,IČ k SP, PDPS/AD“ (dále jen „Zakázka“)

uzavřená podle ust. § 2586 a následujících ustanovení zák. č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník
(dále jen občanský zákoník)

Smluvní strany

Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace
sídlo: Zborovská 81/11, 150 00 Praha 5
zastoupen: Bc. Zdeněk Dvořák, ředitel
IČ: 00066001
DIČ: CZ00066001
(dále jen objednatel)

a

Zhotovitel: AF-CITYPLAN s.r.o.
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 25005
sídlo: Magistrů 1275/13, 140 00 Praha 4
zastoupen: Ing. Petr Košan, jednatel
IČO: 47307218
DIČ: CZ47307218
bankovní spojení: ČSOB, a.s., Praha 1
číslo účtu: 482851413/0300
(dále jen zhotovitel)

Preambule

Tento dodatek vznikl na základě dohody objednatele a poskytovatele vzešlé z výrobního výboru konaného dne 22. 3. 2016, jehož záznam je nedílnou součástí tohoto dodatku.

Článek 1. Úvodní ustanovení

1.1. Objednatel a poskytovatel se dohodly na úpravě článku 5., odst. 5.1.1.

Dokumentace pro stavební povolení – koncept

- Nejpozději do 3 měsíců od písemné výzvy objednatele zahájení plnění (postačuje elektronická forma anebo záznam/zápis z výrobního výboru)

Zdůvodnění: Změna termínu plnění je zdůvodněna v příloze tohoto dodatku a to ve formě záznamu z jednání ze dne 22. 3. 2016.

**Článek 2.
Ostatní ujednání**

- 2.1. Ostatní ustanovení shora citované smlouvy se nemění a zůstávají v platnosti.
- 2.2. Obě smluvní strany prohlašují, že si Dodatek č. 1 řádně přečetly a že souhlasí se všemi ujednáními obsaženými v tomto Dodatku a na důkaz toho jejich zástupci připojují vlastnoruční podpisy. Současně prohlašují, že tento Dodatek nebyl sjednán v tísni, ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.
- 2.3. Tento Dodatek č. 1 je nedílnou součástí stávající smlouvy o dílo. Dodatek je platný a účinný okamžikem podpisu.
- 2.4. Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven v 5 stejnopisech, z nichž objednatel obdrží tři (3) stejnopisy a poskytovatel dva (2) stejnopisy.

V Praze dne 4. 4. 2016

V Praze dne 4. 4. 2016

za objednatele

za poskytovatele

.....
Bc. Zdeněk Dvořák
ředitel

.....
Ing. Petr Košan
jednatel

Krajská správa a údržba silnic
Středočeského kraje, (50)
příspěvková organizace
Zborovská 11 150 21 Praha 5
IČO: 00066001 DIČ: CZ00066001



AF-CITYPLAN s.r.o.
Magistrů 1275/13
140 00 Praha 4
IČ: 47307218
DIČ: CZ47307218

Záznam z jednání s projektantem AF-CITYPLAN s.r.o. ze dne 22. března 2016

Předmět jednání: Aktuální stav projektové přípravy mostů zajišťovaných KSVS Středočeského kraje, p.o. (dále jen „KSUS,“) s projektantem následujících mostních objektů:

1. III/0059 Choteč most ev.č. 0059-3 přes Radotínský potok
2. II/105 Všetice, most ev.č. 105-013
3. III/3394 Petrovice, most ev.č. 3394-1
4. III/23314 Broumy, Rekonstrukce mostu ev.č. 23314– 4 ,

Místo: Krajská Správa a údržba silnic Středočeského kraje, p.o., Říčany

Zástupci KSUS: p. Dostál, Ing. Svoboda

Zástupci AF-CITYPLAN s.r.o.: Ing. Košan, Ing. Dvořák

Průběh jednání:

Projektant informoval zástupce KSUS o stavu přípravy výše uvedených mostů. Po podrobném výkladu bylo konstatováno:

III/0059 Choteč most ev.č. 0059-3 přes Radotínský potok

Vzhledem k požadovanému typu opravy mostního objektu (celková rekonstrukce) a vzhledem k nevyjasněným majetkoprávním poměrům je nutné pro dany objekt provést požadovaný geologický průzkum na cizích pozemcích. Dalším problémem je nejasné vedení IS v blízkosti mostního objektu a možného střetu s vrty geologického průzkumu.

Geologický průzkum je možné provést jenom na parcelách parcela č 83/1 Kilingerová Vlasta, Marie Cibulkové 634/9, Nusle, 14000 Praha 4, parcela 346/1 Holeček Václav, Kaštanová 1460/7, Kobyličky, 18200 Praha 8.

Vzhledem k dané skutečnosti je nutné čekat na souhlas s přístupem a možností vrtání na daných parcelách a zabezpečit vyjádření o průběhu IS v okolí mostního objektu. Termín zpřístupnění parcel je nejasný a závisí od ochoty majitelů, s jejich zpřístupněním. Do doby vyjasnění přístupu pro zpracování podrobného IGP včetně jeho vyhodnocení a návržení optimálního TŘ rekonstrukce mostního objektu budou práce pozastaveny. Zhotovitel je povinen zpracovat dodatek v termínu do 2 týdnů od provedení tohoto záznamu s tím, že práce budou zahájeny po výzvě objednatele na podkladě odsouhlaseného TŘ a to buď formou elektronickou nebo formou zápisu/záznamu z výrobního výboru. Nový mostní objekt bude navržen ve stejném rozsahu záborů jako původní tak, aby nebylo nutné územní řízení.

II/105 Všetice, most ev.č. 105-013

Vzhledem k požadovanému typu opravy mostního objektu (celková rekonstrukce) a vzhledem k nevyjasněným majetkoprávním poměrům je nutné pro dany objekt provést požadovaný geologický průzkumu na cizích pozemcích. Dalším problémem je nejasné vedení IS v blízkosti mostního objektu a možného střetu s vrty geologického průzkumu.

Geologický průzkum je možné provést jenom na parcelách parcela č 326/4 Městys Netvořice, Mírové náměstí 19, 25744 Netvořice, parcela 326/3 Městys Netvořice, Mírové náměstí 19, 25744 Netvořice.

Vzhledem k dané skutečnosti je nutné čekat na souhlas s přístupem a možností vrtání na daných parcelách a zabezpečit vyjádření o průběhu IS v okolí mostního objektu. Termín zpřístupnění parcel je nejasný a závisí od ochoty majitelů s jejich zpřístupněním. **Do doby vyjasnění přístupu pro zpracování podrobného IGP včetně jeho vyhodnocení a navržení optimálního TŘ rekonstrukce mostního objektu budou práce pozastaveny. Zhotovitel je povinen zpracovat dodatek v termínu do 2 týdnů od provedení tohoto záznamu s tím, že práce budou zahájeny po výzvě objednatele na podkladě odsouhlaseného TŘ a to buď formou elektronickou nebo formou zápisu/záznamu z výrobního výboru. Nový mostní objekt bude navržen ve stejném rozsahu záborů jako původní tak, aby nebylo nutné územní řízení.**

III/3394 Petrovice, most ev.č. 3394-1

Vzhledem k požadovanému typu opravy mostního objektu (sanace) a vzhledem k nevyjasněným majetkoprávním poměrům mostní objekt se z části nachází na cizích pozemcích. Pozemek č.353 Česká republika, ve správě Lesy České republiky, s.p., Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 50008 Hradec Králové. Pro odstranění všech pochybností o návrhu TŘ je nutné provést doplňující diagnostický průzkum mostu, na jehož podkladě bude rozhodnuto o definitivním TŘ.

Na základě výše uvedeného se projektové práce do doby vyjasnění TŘ a majetkoprávního problému pozastavují. Zhotovitel je povinen zpracovat dodatek v termínu do 2 týdnů od provedení tohoto záznamu s tím, že práce budou zahájeny po výzvě objednatele na podkladě odsouhlaseného TŘ a to buď formou elektronickou nebo formou zápisu/záznamu z výrobního výboru.

III/23314 Broumy, Rekonstrukce mostu ev.č. 23314- 4,

Po místní obhlídce nosné konstrukce a po provedení předběžného diagnostického průzkumu projektantem bylo zjištěno, že nosná konstrukce nacházející se pod torkretovou omítkou je značně v horším stavu než se předpokládalo a předpokládaná sanace by byla neekonomická, z tohoto důvodu byla pozastavená diagnostika dané konstrukce a bude proveden nový geologický průzkum pro výstavbu nové konstrukce.

Vzhledem k dané skutečnosti nutnosti provedení nového geologického průzkumu. Zajištění přístupu na parcely s vhodným přístupem pro vrtací soupravu.

Na základě výše uvedeného se projektové práce do doby vyjasnění TŘ pozastavují. Zhotovitel je povinen zpracovat dodatek v termínu do 2 týdnů od provedení tohoto záznamu s tím, že práce budou zahájeny po výzvě objednatele na podkladě odsouhlaseného TŘ a to buď formou elektronickou nebo formou zápisu/záznamu z výrobního výboru. Nový mostní objekt bude navržen ve stejném rozsahu záborů jako původní tak, aby nebylo nutné územní řízení.

Zaznamenal: Petr Košan



PREZENČNÍ LISTINA

Adresa:

Místo konání:
K SUŠTĚDOBRSKÉMU
KRASU 1 ŽIČANŮ

Datum:

29.3.2016

Číslo zakázky:

SPOLEČNOST	JMÉNO	TELEFON	FAX / E-MAIL	PODPIS
AF-city Plan	Ing. IVDISLAV DVOŘÁK			Burty
AF-city Plan	PĚTR KOŠAN	732 189 972	per. kosa@afconsult.com	KŠ
WGS	Eversona LUNG	239 329 295	Lung Sabine WGS.CZ	
WGS	Dobráček Právník	338 532 514	minslav.dobracek@wgs.cz	WGS