

Krycí list ZBV

Název a evidenční číslo Stavby:

II/101 Zápy, rekonstrukce mostu ev.č.101-074b

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

Komunikace

Číslo SO/PS /

/ číslo Změny SO/PS:

181 / 1

Číslo ZBV:

3

Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace
Zborovská 81/11, 150 00 Praha 5, Smíchov
IČ: 00066001

Zhotovitel: EUROVIA CS, a.s., odštěpný závod oblast Železniční stavby a mosty
K Hájem 946, 155 00, Praha 5
IČ: 45274924

Rekapitulace ZBV č. 3 dle Skupin 1, 2, 3, 4, 5

| část ZBV č. | Cena navrhovaných Změn záporných | Cena navrhovaných Změn kladných | Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem |
|--------------------|---|--|--|
| 3.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3 | 0,00 | 544 541,37 | 544 541,37 |
| 3.4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Suma ZBV č. | Cena navrhovaných Změn záporných | Cena navrhovaných Změn kladných | Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem |
| 3 | 0,00 | 544 541,37 | 544 541,37 |

Části ZBV se číslují číslem ZBV, za kterým je tečka a index udávající číslo Skupiny. Stejný systém číslování se používá pro jednotlivé Evidenční nebo Změnové listy a pro Rozpis ocenění změn položek.

ZBV - krycí list

Číslo paré: 1 2 3 4 5 6

Změnový list

| | | |
|---|---|------------------------|
| Název a evidenční číslo Stavby: II/101 Zápy, rekonstrukce mostu ev.č.101-074b | Číslo SO/PS / / číslo Změny SO/PS: 181 / 1 | Číslo ZBV: 3 |
| Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Komunikace | | |

Strany smlouvy o dílo č. 150/00066001/2017 a 712/7090037MSA/17 na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 4.12.2017 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace se sídlem Zborovská 81/11, 150 00 Praha 5, Smíchov

Zhotovitel: EUROVIA CS, a.s., odštěpný závod oblast Železniční stavby a mosty, K Hájům 946, 155 00, Praha 5, IČ: 45274924

| Přílohy Změnového listu: | Paré č. | Příjemce |
|---|---------|----------------|
| 1. Krycí list | 1 | Objednatel |
| 2. Změnový list | 1 | Zhotovitel |
| 3. Zápis o projednání ocenění soupisu prací | 1 | Projektant |
| 4. Rozpis ocenění Změn položek | 1 | Stavební dozor |
| 5. Přehled zařazení změn do skupin | 1 | |
| 6. Přehled dalších dokladů | 1 | |
| Ostatní doklady dle přehledu dokladů | 14 | |

Iniciátor změny: Zhotovitel

Popis a zdůvodnění Změny:

Z důvodu požadavku ŘSD na splnění minimálních délek svodidel a napojení betonových svodidel na stávající ocelová svodidla na dálnici D10 došlo k navýšení celkových délek betonových svodidel pod mostem na dálnici D10 oproti zadávací dokumentaci. Betonová svodidla jsou součástí stavebního objektu SO 240 Mostní objekt ev.č.101-074b. Spolu s prodloužením délek betonových svodidel došlo rovněž k nárůstu kubatury podkladních betonů pod svodidly.

Jedná se o změny, které vznikly na základě dodatečného požadavku třetí, neopomenutelné, strany řízení - ŘSD ČR.





Celkově se jedná o Změny nepodstatné, nepředvídané, které jsou tak podle § 10 Směrnice R-SM-36 Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje (účinnost od 29. 05. 2017) upřesňující provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek zařazené do Skupiny 3. Zároveň se jedná o práce, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

Z hlediska Zákona o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb. tyto Změny nepředstavují vznik podstatné změny závazku a dle § 222, odst. 6) se jedná o změny nepředvídané.

Údaje v Kč bez DPH:

| Cena navrhovaných Změn záporných | Cena navrhovaných Změn kladných | Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem | Součet absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných |
|----------------------------------|---------------------------------|---|--|
| 0,00 | 544 541,37 | 544 541,37 | 544 541,37 |

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

| | | | | | | |
|---|-------|------------------|-------|---------------|--------|---|
| Zhotovitel (stavbyvedoucí) | jméno | Ing. Josef Hodan | datum | 1 2. 12. 2018 | podpis |  |
| Projektant (autorský dozor) | jméno | Ing. Jan Bažil | datum | 1 2. 12. 2018 | podpis |  |
| Stavební dozor | jméno | Tomáš Hink | datum | 1 2. 12. 2018 | podpis |  |
| Supervize (Regionální dotační kancelář) | jméno | -- | datum | | podpis | |
| Zástupce Objednatele: | jméno | Marek Hanuš | datum | 1 2. 12. 2018 | podpis |  |

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci této Změny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Tento Změnový list představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

| | | | | | | |
|--|-------|---------------------|-------|---------------|--------|---|
| Objednatel (Oprávněná osoba Objednatele) | jméno | Bc. Zdeněk Dvořák | datum | 1 2. 12. 2018 | podpis |  |
| Zhotovitel | jméno | Ing. Miroslav Trnka | datum | 1 2. 12. 2018 | podpis |  |
| | | | | | | Číslo paré: 1 2 3 4 5 6 |



ZÁPIS**o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS)
pro všechny skupiny - pro ZBV číslo: 3**

| | |
|--|---|
| Název Stavby: | II/101 Zápy, rekonstrukce mostu ev.č.101-074b |
| Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS: | 181 / 1 |
| Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Komunikace | |

Údaje v Kč bez DPH

| |
|------------------------|
| Cena SO/PS dle Smlouvy |
| 1 - zadat |
| 4 289 920,28 |

Poznámka:

Cenu všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS a cenu navrhovaných Změn záporných na SO/PS je nutno zadávat se znaménkem mínus (-).

Cena SO/PS v předchozích ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

| | Cena všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS | Cena všech Změn kladných v předchozích Změnách na SO/PS | Cena SO/PS po všech předchozích Změnách | Rozdíl ceny SO/PS po všech předchozích Změnách a ve Smlouvě |
|-------------------------|--|---|---|---|
| 2 | 3 - zadat | 4 - zadat | 5=1+3+4 | 6=5-1 |
| stavební/montážní práce | 0,00 | 0,00 | 4 289 920,28 | 0,00 |

Cena SO/PS v této ZBV a po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

| | Cena navrhovaných Změn záporných na SO/PS | Cena navrhovaných Změn kladných na SO/PS | Cena všech Změn kladných na SO/PS (předchozích a navrhovaných) | Cena všech Změn kladných na SO/PS k ceně SO/PS dle Smlouvy v % |
|-------------------------|---|--|--|--|
| 7 | 8 - zadat | 9 - zadat | 10=4+9 | 11=10/1 |
| stavební/montážní práce | 0,00 | 544 541,37 | 544 541,37 | 12,69% |

Cena SO/PS po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

| | Cena všech Změn záporných na SO/PS (předchozích a navrhovaných) | Cena SO/PS po této Změně | Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy | Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy v % |
|-------------------------|---|--------------------------|---|---|
| 12 | 13=3+8 | 14=1+13+10 | 15=14-1 | 16=15/1 |
| stavební/montážní práce | 0,00 | 4 834 461,65 | 544 541,37 | 12,69% |

Vyjádření (souhlasím x nesouhlasím), jméno, datum, podpis

Zhotovitel (stavbyvedoucí): Ing. Josef Hodan

Projektant (autorský dozor): Ing. Jan Bažil

Stavební dozor: Tomáš Hink

Zástupce Objednatele: Marek Hanuš

Supervize (RDK):

Zaměstnanec KSÚS SK
odpovědný za cenové
projednání Změny:

Miroslav Dostál

J. Fidler

Rozpis ocenění Změn položek - pro ZBV číslo: 3

| ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS) | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------|-------------|--|------|---------------------|-------------------|------------------|-------------------|-----------------------------|--------------------|-------------------|---------------------------|------------------------|----------------------|
| č. 1 | | | | | | | | | | | | | |
| Skupina Změn: 3 | | | | | | | | | | | | | |
| Poř. č. pol. | Kód položky | Název položky | m.j. | Množství ve Smlouvě | Množství ve Změně | Množství rozdílu | Cena za m.j. v Kč | Cena celkem ve Smlouvě v Kč | Změny záporné v Kč | Změny kladné v Kč | Cena celkem ve Změně v Kč | Rozdíl cen celkem v Kč | Podíl cen celkem v % |
| 21 | 451313 | PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C16/20 C16/20n XF1 | M3 | 48,00 | 105,06 | 57,06 | 3 016,27 | 144 780,96 | 0,00 | 172 108,37 | 316 889,33 | 172 108,37 | 218,88% |
| 40 | 9113C3 | SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ H2 - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM vč.odvozu na místo určené investorem | M | 240,00 | 416,00 | 176,00 | 175,00 | 42 000,00 | 0,00 | 30 800,00 | 72 800,00 | 30 800,00 | 173,33% |
| 41 | 911FD1 | SVODIDLO BETON, ÚROVEŇ ZADRŽ H3 VÝŠ 1,2M - DODÁVKA A MONTÁŽ | M | 240,00 | 340,00 | 100,00 | 3 416,33 | 819 919,20 | 0,00 | 341 633,00 | 1 161 552,20 | 341 633,00 | 141,67% |
| | | Celkem | | | | | | 1 006 700,16 | 0,00 | 544 541,37 | 1 551 241,53 | 544 541,37 | 154,09% |

Evidenční číslo a název stavby:

II/101 Zápý, rekonstrukce mostu ev.č.101-074b

Číslo a název SO/PS: SO 181 Komunikace

Číslo a název rozpočtu: 181 Komunikace

Název a evidenční číslo Stavby: II/101 Zápy, rekonstrukce mostu ev.č.101-074b

| | | |
|---------------|--|---------------|
| 1 | Přijatá smluvní částka bez rezervy a DPH | 44 745 939,56 |
| 2=1+19+20 | Aktuální smluvní částka (cena stavby) bez DPH | 47 747 022,44 |
| | Aktuální smluvní částka (cena stavby) včetně DPH | 57 773 897,15 |
| 3=(2/1)*100 | Procento změny přijaté smluvní částky | 106,71% |
| 4=(24/1)*100 | Sledování vyhrazených změn (Skupina 1) | 0,09% |
| 5=(27/1)*100 | Sledování záměny položek (Skupina 2) | 0,00% |
| 40=(19/1)*100 | Sledování limitu 15 % pro podstatnou změnu pro Změny záporné dle § 14, odst. (5), písm. b) | 0,14% |

| | | |
|-------------|---|----------------|
| 6=30+34 | Suma Změn záporných a Změn kladných Skupiny 3 a Skupiny 4 | 2 959 358,... |
| 7=(6/1)*100 | Sledování limitu 30 % - součet Skupiny 3 a Skupiny 4 | 6,61% |
| 8=1*0,3 | Zákonný limit 30 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4 | 13 423 781,... |

| | |
|--|---|
| -1- | -2- |
| Vyhrazené změny (Doměrky) (dle §100 zákona č. 134/2016 Sb.) | Záměna položek (dle §222 odst. (7) zákona č. 134/2016 Sb.) |

| SO | ZBV č. | Název SO/PS / předmět Změny | Změny záporné (zadávat se znaménkem minus) | Změny kladné | Hodnota ZBV | Změny záporné (zadávat se znaménkem minus) | Změny kladné | Suma Změn záporných a Změn kladných | Změny záporné (zadávat se znaménkem minus) | Změny kladné |
|-----|--------|---|---|-------------------|--------------|--|--------------|---|--|--------------|
| 16 | 17 | 18 | 19=22+25+28+32+36 | 20=23+26+29+33+37 | 21=19+20 | 22 | 23 | 24=22+23 | 25 | 26 |
| | | II/101 Zápy, rekonstrukce mostu ev.č.101-074b | - 63 390,29 | 3 064 473,17 | 3 001 082,88 | 0,00 | 41 723,96 | 41 723,96 | 0,00 | 0,00 |
| DIO | 1 | Dopravně inženýrská opatření / změna v rámci schvalovacího řízení | - 63 390,29 | 2 422 767,96 | 2 359 377,67 | | | 0,00 | | |
| 001 | 2 | Demolice stávajícího mostu / odstranění výztužné mřížky | 0,00 | 97 163,84 | 97 163,84 | 0,00 | 41 723,96 | 41 723,96 | | |
| 181 | 3 | Komunikace / navýšení délky svodidel | 0,00 | 544 541,37 | 544 541,37 | | | 0,00 | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |

Poznámka:

Přehled dalších dokladů

| | |
|--|---|
| Číslo ZBV: | 3 |
| Název a evidenční číslo stavby: | II/101 Zápy, rekonstrukce mostu ev.č.101-074b |
| Název stavebního objektu / provozního souboru (SO/PS): | Komunikace |
| Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS: | 180/1 |

| Doklad | Součást dokumentace ZBV | |
|--|-------------------------|---|
| | ANO (počet listů) | NE - Uloženo |
| Soupis prací za SO | 4 | |
| Vyjádření ŘSD o napojení svodidel | 1 | |
| Fotodokumentace | 1 | |
| Zápis z KD č.2 z 4.4.2018 | 4 | |
| Oznámení změn v průběhu výstavby zhotovitelem 16.4.2018 | 2 | |
| Souhlas Objednatele se změnou | 2 | |
| Výkres č. 213 úprava svodidel pod mostem | | NE archiv Objednatele, archiv Zhotovitele |
| | | |
| | | |
| Počet listů celkem | 14 | |



| Soupis prací | | | | | | | | | | | | | |
|---|-------------|---|------|---------------------|-------------------|------------------|-------------------|-----------------------------|--------------------|-------------------|---------------------------|------------------------|----------------------|
| ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS) | | | | | | | | | | | | | |
| č. 1 | | | | | | | | | | | | | |
| Evidenční číslo a název stavby: CZ.06.1.42/0.0/0.0/17_082/0008213 II/101 Zápy, rekonstrukce mostu ev.č.101-074b Číslo a název SO/PS: SO 181 Komunikace Číslo a název rozpočtu: 181 Komunikace | | | | | | | | | | | | | |
| Poř. č. pol. | Kód položky | Název položky | m.j. | Množství ve Smlouvě | Množství ve Změně | Množství rozdílu | Cena za m.j. v Kč | Cena celkem ve Smlouvě v Kč | Změny záporné v Kč | Změny kladné v Kč | Cena celkem ve Změně v Kč | Rozdíl cen celkem v Kč | Podíl cen celkem v % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 0 | | Všeobecné konstrukce a práce POPLATKY ZA SKLÁDKU prostý beton | | 184,69 | 184,69 | 0,00 | 91,00 | 16 806,79 | 0,00 | 0,00 | 16 806,79 | 0,00 | 100,00% |
| 1 | 014102 | POPLATKY ZA SKLÁDKU zemina, kamenivo, kameny | T | 721,38 | 721,38 | 0,00 | 75,00 | 54 103,50 | 0,00 | 0,00 | 54 103,50 | 0,00 | 100,00% |
| 3 | 014102 | POPLATKY ZA SKLÁDKU živice | T | 57,48 | 57,48 | 0,00 | 195,00 | 11 208,60 | 0,00 | 0,00 | 11 208,60 | 0,00 | 100,00% |
| 1 | | Zemní práce | | | | | | | | | | | |
| 4 | 111204 | ODSTRANĚNÍ KŘOVIN S ODVOZEM DO 5KM vč.odvozu dřevní hmoty na skládku, uložení a poplatku | M2 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 125,00 | 12 500,00 | 0,00 | 0,00 | 12 500,00 | 0,00 | 100,00% |
| 5 | 11130 | SEJMUTÍ DRNU včetně vodorovné dopravy a uložení na skládku | M2 | 995,00 | 995,00 | 0,00 | 95,00 | 94 525,00 | 0,00 | 0,00 | 94 525,00 | 0,00 | 100,00% |
| 6 | 112014 | KÁCENÍ STROMŮ D KIMENE DO 0,5M S ODSTRANĚNÍM PAŘEZŮ, ODVOZ DO 5KM vč.odvozu použitelného dřeva na místo určené investorem, vč.odvozu pařezů a nepoužitelné dřevní hmoty na skládku, uložení a poplatku | KUS | 6,00 | 6,00 | 0,00 | 4 500,00 | 27 000,00 | 0,00 | 0,00 | 27 000,00 | 0,00 | 100,00% |
| 7 | 112024 | KÁCENÍ STROMŮ D KIMENE DO 0,9M S ODSTRANĚNÍM PAŘEZŮ, ODVOZ DO 5KM vč.odvozu použitelného dřeva na místo určené investorem, vč.odvozu pařezů a nepoužitelné dřevní hmoty na skládku, uložení a poplatku | KUS | 2,00 | 2,00 | 0,00 | 6 500,00 | 13 000,00 | 0,00 | 0,00 | 13 000,00 | 0,00 | 100,00% |
| 8 | 113138 | ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM, ODVOZ DO 20KM vč. odvozu na skládku a uložení | M3 | 23,95 | 23,95 | 0,00 | 535,00 | 12 813,25 | 0,00 | 0,00 | 12 813,25 | 0,00 | 100,00% |
| 9 | 113328 | ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ DO 20KM vč. odvozu na skládku a uložení | M3 | 137,81 | 137,81 | 0,00 | 328,70 | 45 298,15 | 0,00 | 0,00 | 45 298,15 | 0,00 | 100,00% |

| Poř. č. pol. | Kód položky | Název položky | m.j. | Množství ve Smlouvě | Množství ve Změně | Množství rozdílů | Cena za m.j. v Kč | Cena celkem ve Smlouvě v Kč | Změny záporné v Kč | Změny kladné v Kč | Cena celkem ve Změně v Kč | Rozdíl cen celkem v Kč | Podíl cen celkem v % |
|--------------|-------------|---|------|---------------------|-------------------|------------------|-------------------|-----------------------------|--------------------|-------------------|---------------------------|------------------------|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 10 | 113358 | ODSTRAN PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z BETONU, ODVOZ DO 20KM vč. odvozu na skládku a uložení | M3 | 80,30 | 80,30 | 0,00 | 530,00 | 42 559,00 | 0,00 | 0,00 | 42 559,00 | 0,00 | 100,00% |
| 11 | 11372 | FRÉZOVÁNÍ VOZOVEK ASFALTOVÝCH odfrézovaný materiál bude nabídnut zhotoviteli k odkupu | M3 | 228,65 | 228,65 | 0,00 | 800,00 | 182 920,00 | 0,00 | 0,00 | 182 920,00 | 0,00 | 100,00% |
| 12 | 113765 | FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 600MM2 V ASFALTOVÉ VOZOVCE | M | 101,80 | 101,80 | 0,00 | 95,00 | 9 671,00 | 0,00 | 0,00 | 9 671,00 | 0,00 | 100,00% |
| 13 | 122738 | ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TR. I, ODVOZ DO 20KM vč. odvozu na skládku | M3 | 30,77 | 30,77 | 0,00 | 225,00 | 6 923,25 | 0,00 | 0,00 | 6 923,25 | 0,00 | 100,00% |
| 14 | 17120 | ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ | M3 | 30,77 | 30,77 | 0,00 | 5,00 | 153,85 | 0,00 | 0,00 | 153,85 | 0,00 | 100,00% |
| 15 | 17380 | ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ vč. dodání vhodné zeminy | M3 | 30,77 | 30,77 | 0,00 | 856,30 | 26 348,35 | 0,00 | 0,00 | 26 348,35 | 0,00 | 100,00% |
| 16 | 18222 | ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,15M | M2 | 995,00 | 995,00 | 0,00 | 67,00 | 66 665,00 | 0,00 | 0,00 | 66 665,00 | 0,00 | 100,00% |
| 17 | 18222R | DODÁNÍ ORNICE | M3 | 149,25 | 149,25 | 0,00 | 718,00 | 107 161,50 | 0,00 | 0,00 | 107 161,50 | 0,00 | 100,00% |
| 18 | 18241 | nákup a dovoz na místo rozproštění ZALOŽENÍ TRÁVNÍKŮ RUČNÍM VÝSEVEM | M2 | 995,00 | 995,00 | 0,00 | 12,00 | 11 940,00 | 0,00 | 0,00 | 11 940,00 | 0,00 | 100,00% |
| 19 | 18247 | OŠETŘOVÁNÍ TRÁVNÍKŮ údržba založeného trávníku | M2 | 995,00 | 995,00 | 0,00 | 10,00 | 9 950,00 | 0,00 | 0,00 | 9 950,00 | 0,00 | 100,00% |
| 20 | 184B13 | VÝSAZOVÁNÍ STROMŮ LISTNATÝCH S BALEM OBVOD KMIENE DO 12CM, PODCHOZÍ VÝŠ MIN 2,2M | KUS | 7,00 | 7,00 | 0,00 | 7 500,00 | 52 500,00 | 0,00 | 0,00 | 52 500,00 | 0,00 | 100,00% |
| 4 | | Vodorovné konstrukce | | | | | | | | | | | |
| 21 | 451313 | PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTĚHO BETONU C16/20 C16/20n XF1 | M3 | 48,00 | 105,06 | 57,06 | 3 016,27 | 144 780,96 | 0,00 | 172 108,37 | 316 889,33 | 172 108,37 | 218,88% |
| | | u pilíře P2: 0,2*(1,8*30+1,2*30) = 18,000 m3 | | | | | | | | | | | |
| | | u pilíře P3 směr Praha: 0,2*1,5*46,0 = 13,800 m3 | | | | | | | | | | | |
| | | u pilíře P3 pod mostem: 0,2*3,9*57,0 = 44,460 m3 | | | | | | | | | | | |
| | | u pilíře P3 směr Ml. Boleslav: 0,2*1,5*48,0 = 14,400 m3 | | | | | | | | | | | |
| | | u pilíře P4: 0,2*1,2*60 = 14,400 m3 | | | | | | | | | | | |
| | | celkem: 105,060 m3 | | | | | | | | | | | |
| 5 | | Komunikace | | | | | | | | | | | |
| 22 | 561251 | VÁLCOVANÝ BETON TRĚ I TL DO 250MM | M2 | 46,00 | 46,00 | 0,00 | 529,10 | 24 338,60 | 0,00 | 0,00 | 24 338,60 | 0,00 | 100,00% |
| 23 | 561441 | KAMENIVO ZPEVNĚNÉ CEMENTEM TRĚ. I TL. DO 200MM SC 0/32, C8/10 - 170mm | M2 | 376,09 | 376,09 | 0,00 | 385,00 | 144 794,65 | 0,00 | 0,00 | 144 794,65 | 0,00 | 100,00% |
| 24 | 56314 | VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MECHANICKY ZPEVNĚNÉHO KAMENIVA TL. DO 200MM | M2 | 59,80 | 59,80 | 0,00 | 550,65 | 32 928,87 | 0,00 | 0,00 | 32 928,87 | 0,00 | 100,00% |
| 25 | 56335 | VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 250MM ŠD 0-63 | M2 | 481,25 | 481,25 | 0,00 | 262,23 | 126 198,19 | 0,00 | 0,00 | 126 198,19 | 0,00 | 100,00% |
| 26 | 56933 | ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM | M2 | 227,80 | 227,80 | 0,00 | 198,00 | 45 104,40 | 0,00 | 0,00 | 45 104,40 | 0,00 | 100,00% |

| Poř. č. pol. | Kód položky | Název položky | m.j. | Množství ve Smlouvě | Množství ve Změně | Množství rozdílu | Cena za m.j. v Kč | Cena celkem ve Smlouvě v Kč | Změny záporné v Kč | Změny kladné v Kč | Cena celkem ve Změně v Kč | Rozdíl cen celkem v Kč | Podíl cen celkem v % |
|--------------|-------------|--|------|---------------------|-------------------|------------------|-------------------|-----------------------------|--------------------|-------------------|---------------------------|------------------------|----------------------|
| | | | | | | | | | | | | | |
| 27 | 572123 | INFILTRAČNÍ POSTRÍK Z EMULIZE DO 1,0KG/M2 PI-E 0,80kg/m2 | M2 | 407,65 | 407,65 | 0,00 | 18,90 | 7 704,59 | 0,00 | 0,00 | 7 704,59 | 0,00 | 100,00% |
| 28 | 572214 | SPOJOVACÍ POSTRÍK Z MODIFIK EMULIZE DO 0,5KG/M2 PS-EP 0,3kg/m2 | M2 | 5 674,41 | 5 674,41 | 0,00 | 9,60 | 54 474,34 | 0,00 | 0,00 | 54 474,34 | 0,00 | 100,00% |
| 29 | 572224 | SPOJOVACÍ POSTRÍK Z MODIFIK EMULIZE DO 1,0KG/M2 ASFALTOVÁ MEMBRÁNA SAMÍ TL.30MM | M2 | 98,90 | 98,90 | 0,00 | 12,60 | 1 246,14 | 0,00 | 0,00 | 1 246,14 | 0,00 | 100,00% |
| 30 | 574991R | průžná vrstva proti přenašeni deformací | M2 | 34,50 | 34,50 | 0,00 | 456,60 | 15 752,70 | 0,00 | 0,00 | 15 752,70 | 0,00 | 100,00% |
| 31 | 574D46 | ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIFIK ACL 16+, 16S TL. 50MM ACL 16+ modif. | M2 | 1 654,77 | 1 654,77 | 0,00 | 256,40 | 424 283,03 | 0,00 | 0,00 | 424 283,03 | 0,00 | 100,00% |
| 32 | 574D56 | ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIFIK ACL 16+, 16S TL. 60MM ACL 16+ mod. | M2 | 64,40 | 64,40 | 0,00 | 395,00 | 25 438,00 | 0,00 | 0,00 | 25 438,00 | 0,00 | 100,00% |
| 33 | 574D66 | ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIFIK ACL 16+, 16S TL. 70MM ACL 16+ mod. | M2 | 355,05 | 355,05 | 0,00 | 341,22 | 121 150,16 | 0,00 | 0,00 | 121 150,16 | 0,00 | 100,00% |
| 34 | 574E46 | ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 50MM ACP 16+ | M2 | 1 654,77 | 1 654,77 | 0,00 | 233,00 | 385 561,41 | 0,00 | 0,00 | 385 561,41 | 0,00 | 100,00% |
| 35 | 574E56 | ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 60MM ACP 16+ | M2 | 355,05 | 355,05 | 0,00 | 262,69 | 93 268,08 | 0,00 | 0,00 | 93 268,08 | 0,00 | 100,00% |
| 36 | 574J54 | ASFALTOVÝ KOBEREC MASTIXOVÝ MODIFIK SMA 11+, 11S TL. 40MM | M2 | 2 037,42 | 2 037,42 | 0,00 | 229,86 | 468 321,36 | 0,00 | 0,00 | 468 321,36 | 0,00 | 100,00% |
| 37 | 57641 9 | POSYP KAMENIVEM OBALOVANÝM 5KG/M2 Ostatní konstrukce a práce | M2 | 2 037,42 | 2 037,42 | 0,00 | 5,20 | 10 594,58 | 0,00 | 0,00 | 10 594,58 | 0,00 | 100,00% |
| 38 | 9113B1 | SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ H1 -DODÁVKA A MONTÁŽ | M | 187,50 | 187,50 | 0,00 | 1 595,00 | 299 062,50 | 0,00 | 0,00 | 299 062,50 | 0,00 | 100,00% |
| 39 | 9113B3 | SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ H1 - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM | M | 190,70 | 190,70 | 0,00 | 165,00 | 31 465,50 | 0,00 | 0,00 | 31 465,50 | 0,00 | 100,00% |
| 40 | 9113C3 | SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ H2 - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM | M | 240,00 | 416,00 | 176,00 | 175,00 | 42 000,00 | 0,00 | 30 800,00 | 72 800,00 | 30 800,00 | 173,33% |
| 41 | 911FD1 | SVODIDLO BETON, ÚROVEŇ ZADRŽ H3 VÝŠ 1,2M - DODÁVKA A MONTÁŽ | M | 240,00 | 340,00 | 100,00 | 3 416,33 | 819 919,20 | 0,00 | 341 633,00 | 1 161 552,20 | 341 633,00 | 141,67% |

| Poř. č. pol. | Kód položky | Název položky | m.j. | Množství ve Smlouvě | Množství ve Změně | Množství rozdílu | Cena za m.j. v Kč | Cena celkem ve Smlouvě v Kč | Změny záporné v Kč | Změny kladné v Kč | Cena celkem ve Změně v Kč | Rozdíl cen celkem v Kč | Podíl cen celkem v % |
|--------------|-------------|--|------|---------------------|-------------------|------------------|-------------------|-----------------------------|--------------------|-------------------|---------------------------|------------------------|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 42 | 91238 | celková délka svodidel z výkresu 213: 340,000 m SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT - NÁSTAVCE NA SVODIDLA VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU | KUS | 4,000 | 4,000 | 0,00 | 270,00 | 1 080,00 | 0,00 | 0,00 | 1 080,00 | 0,00 | 100,00% |
| 43 | 914131 | DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TR 2 - DODÁVKA A MONTÁŽ | KUS | 4,000 | 4,000 | 0,00 | 2 812,95 | 11 251,80 | 0,00 | 0,00 | 11 251,80 | 0,00 | 100,00% |
| 44 | 914133 | DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TR 2 - DEMONTÁŽ vč.odvozu na místo určené investorem | KUS | 6,000 | 6,000 | 0,00 | 350,00 | 2 100,00 | 0,00 | 0,00 | 2 100,00 | 0,00 | 100,00% |
| 45 | 915111 | VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA bílá barva se zvýšenou viditelností v noci a za vlhka a deště | M2 | 281,380 | 281,380 | 0,00 | 86,00 | 24 198,68 | 0,00 | 0,00 | 24 198,68 | 0,00 | 100,00% |
| 46 | 915211 | VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA | M2 | 137,250 | 137,250 | 0,00 | 325,00 | 44 606,25 | 0,00 | 0,00 | 44 606,25 | 0,00 | 100,00% |
| 47 | 915231 | VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM PROFIL ZVUČÍCÍ - DOD A POKLÁDKA bílá se zvýšenou viditelností v noci a za vlhka a deště | M2 | 144,130 | 144,130 | 0,00 | 335,00 | 48 283,55 | 0,00 | 0,00 | 48 283,55 | 0,00 | 100,00% |
| 48 | 91551 | VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ - PŘEDEM PŘIPRAVENÉ SYMBOLY barva + plast reflexní | KUS | 22,000 | 22,000 | 0,00 | 850,00 | 18 700,00 | 0,00 | 0,00 | 18 700,00 | 0,00 | 100,00% |
| 49 | 919111 | ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM | M | 101,800 | 101,800 | 0,00 | 70,00 | 7 126,00 | 0,00 | 0,00 | 7 126,00 | 0,00 | 100,00% |
| 50 | 931325 | TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮH DO 600MM2 | M | 289,700 | 289,700 | 0,00 | 35,00 | 10 139,50 | 0,00 | 0,00 | 10 139,50 | 0,00 | 100,00% |
| | | Celkem | | | | | | 4 289 920,28 | 0,00 | 544 541,37 | 4 834 461,65 | 544 541,37 | 112,69% |



ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR

Pontex
Bezová 1658,
Praha 4
14714

| | | | | |
|---------------|--------------------------------|--|----------------------|----------------------------|
| Váš dopis zn. | Naše značka 9589-12800/2018 | Vyřizuje Ing. Michal Caudr michal.caudr@rsd.cz | linka 241 084 413 | V Praze dne 16. 5. 2018 |
|---------------|--------------------------------|--|----------------------|----------------------------|

Věc: vyjádření k řešení svodidel kolem piliře nadjezdu ev.č. 101-074b

Dobrý den,

dne 16. 5. 2018 nám byla předložena žádost o vyjádření k řešení svodidel kolem piliře nadjezdu ev.č. 101-074b včetně výkresu svodidel v SDP.

K předloženému návrhu řešení v zastoupení správce dálnice D10 sdělujeme tyto požadavky: Požadujeme prodloužit betonová oboustranná svodidla podél piliře nadjezdu k betonovým oboustranným svodidlům na blízkých přejezdech SDP na obou stranách nadjezdu. Je to z důvodu, že není možné ponechat vložená svodidla s takto krátkými délkami (12 resp. 36 m) a zároveň je nutno zvýšit úroveň zadržení těchto svodidel.

Doplněná betonová svodidla i se zpevněním SDP musí být provedena dle TP 139.

S pozdravem

Mgr. Ján Skovajsa
Vedoucí samostatného oddělení dopravního inženýrství






II/101 Zápy, rekonstrukce mostu ev.č.101-074b

CZ.06.1.42/0.0/0.0/17_082/0008213

ZBV_3 betonová svodidla_fotodokumentace





REALSTAV MB, spol. s r.o. Mladá Boleslav

Zápis z kd č.2

z konaného dne 4.4.2018

Akce: „II/101 Zápy, rekonstrukce mostu ev.č. 101-074b“

Datum: 4.4.2018
Místo konání: na stavbě
Přítomní: viz. Prezenční listina

OBJEDNATEL

KRAJSKÁ SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC STŘEDOČESKÉHO KRAJE, příspěvková organizace

TECHNICKÝ DOZOR A KBOZP

REALSTAV MB, spol. s r.o.

ZHOTOVITEL

EUROVIAS CS, a.s.

AUTORSKÝ DOZOR

PONTEX, s.r.o.

REALSTAV MB, spol. s r.o.
 Klauďánova 124
 293 01 Mladá Boleslav
 tel.: 326 323 419
 DIČ: CZ25685210
 e-mail: realstav@realstavmb.cz

Předmět jednání:

Jednání bylo svoláno za účelem upřesnění rozsahu investičního záměru, projednání organizačních opatření a postupů prací do příštího kontrolního dne, upřesnění rozsahu PD.

Kontrola starých úkolů a jejich upřesnění:

- 1.2. Zhotovitel zaslal před předáním staveniště aktualizovaný hmg postupu prací a DIO. V rámci kd provedena kontrola stavby, práce probíhají dle hmg. Bude přílohou ze zápisu z kd.
 Z : všichni
 T : 21.3.2018

KD2

- Splněno, vypustit ze zápisu

- 1.3. Zhotovitel předložil na kd koncept měsíční zprávy k odsouhlasení. TDI a objednatel souhlasí s konceptem. Zhotovitel bude vždy zasílat mailem do 7 dnů od ukončení kalendářního následujícího měsíce a předávat na kd jeden originál TDI.
 Z : EUROVIAS CS, a.s.
 T : průběžně

KD2

- Zpráva předána, vypustit ze zápisu

1.4. TDI zajistil oznámení na archeologickém ústavu. Zhotovitel avizoval na kd telefonický kontakt od archeologického ústavu.

Z : EUROVIAS CS, a.s.

T : při zemních pracích

KD2

- Zhotovitel přizve ke kontrole archeologa na OP1 a OP5, provede zápis do SD

1.5. Zhotovitel zaslal TDI k odsouhlasení koncept RDS spodní stavby a založení SO 000 -100. TDI nemá připomínek a s konceptem souhlasí. RDS bude předána TDI dle bodu SOD 1.3.1. bodu a) a b).

Z : EUROVIAS CS, a.s.

T : 04/2017

KD2

- Čistopis předán od zhotovitele na kd TDI ve třech vyhotovení paré 1-3 včetně elektronické verze, splněno, vypustit ze zápisu

1.6. Zhotovitel avizoval na kd změnu rozsahu díla při realizaci oproti SoD:

- navýšení rozsahu dopravně-inženýrských opatření na veřejných komunikacích

- frézování výztužné mřížky v asfaltových vrstvách na mostě

- ubourání stávajících železobetonových pilot po úroveň základových spár opěr

Zhotovitel ohlásí písemně změnu objednateli a začne vyhotovovat změnové listy ve formátu, kterou stanovuje Směrnice objednatele.

Z : EUROVIAS CS, a.s.

T : průběžně

KD2

- Trvá

REALSTAV MB, spol. s r.o.
 Klauďánova 124
 293 01 Mladá Boleslav
 tel.: 326 323 419
 IČO: 022568521
 e-mail: realstav@realstavmb.cz

1.7. Zhotovitel provede aktualizaci finančního harmonogramu a předá na příštím kd. Zhotovitel zašle TDI k odsouhlasení soupis prací za měsíc březen '18.

Z : EUROVIAS CS, a.s.

T : 29.3.2018

KD2

- Zaslán mailem fin. hmg, zaslán od zhotovitele soupis prací a TDI odsouhlasil, splněno , vypustit ze zápisu

1.8. TDI projedná s referentem oddělení dopravy a silničního hospodářství ohledně požadované dokladové složky k závěrečné prohlídce dokončeného díla.

Z : REALSTAV MB

T : 4.4.2018

KD2

- Trvá

1.9. Zhotovitel provedl pasportizaci objízdných tras dle stanovené přechodné úpravy silničního provozu dle předloženého DIO. Zhotovitel zašle TDI a objednateli pasportizaci objízdných tras.

Z : EUROVIAS CS, a.s.

T : 4.4.2018

KD2

- Zasláno mailem, splněno, vypustit ze zápisu

1.10. Městys Zápý a město Brandýs nad Labem požadují úpravu DIO na z obousměrnění silnice III/10160 dle sdělení na kd.

Z : Zápý, Brandýs nad Labem

T : ihned

KD2

- Na vědomí

1.11. Po kd byl svolán výrobní výbor k zahájení výroby prefabrikovaných nosníků. Zhotovitel předal TDI 4 paré VTD prefabrikovaných nosníků. Zhotovitel zašle zápis z výrobního výboru. Kontrola vyrobených nosníků proběhne dne **26.3.2018 od 10,00h** v areálu PREFA PRO.

Z : všichni

T : 21.3.2018, 29.3.2018

KD2

- Zápis zaslán TDI z výrobního výboru, výroba probíhá, kontrola provedena, odsouhlasena finální úprava nosníků
- Bude provedena další kontrola sedmi kusů nosníků, zhotovitel upřesní termín kontroly

1.13. Příští kontrolní den se uskuteční dne **4.4.2018 od 9,00 hodin** se srazem na místě stavby od Záp.

Z : všichni

T : 4.4.2018

- Splněno, vypustit ze zápisu

Nové úkoly a jejich upřesnění:

2.1. Zhotovitel zajistí vystavení objednávky objednateli na výzisky (nepotřebných zásob) dle SOD příloha č.2.

Z : EUROVIAS CS, a.s.

T : 18.4.2018

2.2. Zhotovitel požaduje po objednateli upřesnění ohledně uskladnění ocelových svodidel v dálnici cca 50m pravděpodobně majetku ŘSD.

Z : KSUS, REALSTAV MB

T : 18.4.2018

2.3. Dnes bylo řešeno na kd napojení betonového svodidla na ocelové u pilíře P2. GP překontroloval PDPS a konstatuje, že v době zpracování PDPS vypadalo svodidlo jinak. Bylo v mnohem kratší délce a mělo být zcela odstraněno a nahrazeno novým svodidlem betonovým. Mezi zpracováním PDPS a realizací došlo k úpravě svodidla, takže nemůže být zcela nahrazeno, ale musí být provedeno napojení na nové betonové svodidlo. GP požaduje jak dlouhé je ocelové svodidlo před mostem. Ideálně geodetickým zaměřením. Alternativně lze i změřením rozteče sloupků a jejich spočtením.

REALSTAV MB, spol. s r.o.
 Klauďánova 124
 293 01 Miadá Boleslav
 tel.: 326 323 411
 DIČ: CZ25685216
 e-mail: realstav@realstavmb.cz

Z : EUROVIAS CS, a.s.

T : 18.4.2018

2.4. Postup prací do příštího kd:

- dle přiloženého hmg

Z : EUROVIAS CS, a.s.

T : 18.4.2018

2.5. Příští kontrolní den se uskuteční dne **18.4.2018 od 9,00 hodin** se srazem na místě stavby od Záp.

Z : všichni

T : 18.4.2018

Zapsal : Tomáš Hink - REALSTAV MB, spol. s r.o

Případné připomínky k obsahu zápisu mohou účastníci kontrolního dne uplatnit do 2 dnů od doručení. Pokud v této době neuplatní své připomínky, má se za to, že s obsahem zápisu souhlasí.

REALSTAV MB, spol. s r.o.
Klaudíánova 124
293 01 Mladá Boleslav
tel.: 326 323 419
DIČ: CZ25685210
e-mail: realstav@realstavmb.cz

2. Změna č. 2 - Navýšení rozsahu demolice stávajícího mostu (SO 001 - Demolice stávajícího mostu) - ocelová výztužná síť v asfaltovém souvrství mostu

Z důvodu neočekávatelného vyztužení vozovkových vrstev na mostě ocelovou výztužnou sítí zhotovitel nemohl vyfrézovat asfaltové vozovkové vrstvy na mostě v tloušťce podle zadávací dokumentace. Frézování muselo proběhnout ve dvou vrstvách nad a pod výztužnou sítí. Výztužná síť musela být vytrhána pomocí nakladače. Vzhledem měnícímu se výškovému průběhu výztužné sítě v asfaltových vrstvách došlo v některých místech k jejímu částečnému odfrézování a tím znehodnocení části vyfrézovaného materiálu v množství cca 20% ocelovou příměsí.

Zhotovitel oznamuje finanční nárok na vytrhání ocelové výztužné sítě, který doloží kalkulací doloženou zápisy ve stavebním deníku a fotodokumentací. Dále zhotovitel nárokuje snížení množství jím odkupovaného vyzískaného materiálu vyfrézované obalované drti o 20%.

3. Změna č. 3 - Navýšení rozsahu demolice stávajícího mostu (SO 001 - Demolice stávajícího mostu) - ubourání stávajících pilot

Při výkopu základových jam opěr O1 a O5 byly obnaženy stávající železobetonové čtvercové piloty. Tyto piloty se podle zadávací dokumentace ubouraly po úroveň podkladních betonů opěr. Výměra bouraného železobetonu pilot a jeho skládkovného nebyla započítána do položek výkazu výměr zadávací dokumentace.

Zhotovitel oznamuje finanční nárok na ubourání a skládkovné železobetonu stávajících pilot, který vyčíslí jako součiny kubatur ubouraných pilot a skládkovného a jednotkových cen z rozpočtu.


4. Změna č. 4 - Navýšení délek svodidel pod mostem (SO 240 - Mostní objekt ev.č. 101-074b)

Z důvodu požadavku na splnění minimálních délek svodidel a napojení betonových svodidel na stávající ocelová svodidla na dálnici D10 došlo k navýšení celkových délek betonových svodidel pod mostem na dálnici D10 oproti zadávací dokumentaci.

Zhotovitel oznamuje finanční nárok výroby a montáže dalších betonových svodidel, který vyčíslí po vydání změnového výkazu výměr jako součin nové celkové délky svodidel a jednotkové ceny z rozpočtu.

S pozdravem

Objednatel:



EUROVIA
VINCI

EUROVIA CS, a.s.
odštěpný závod objektů stavební stavby a mosty
závod Ing. Martin Šalák
Klíčová ul. 100
100 00 Praha 10
IČ: 123456789

EUROVIA CZ, a.s.

Se sídlem: Národní 138/10,

Nové Město, 110 00 Praha 1

II/101 Zápy, rekonstrukce mostu ev. č. 101-074b

S odvoláním na článek 6 Práva a povinností objednatele Smlouvy o dílo 150/00066001/2017, odst. 6.6.:

Objednatel může požadovat změnu rozsahu Díla či schválit změnu rozsahu Díla navrženou Zhotovitelem, a to při respektování povinností Objednatele dle Zákona o ZVZ a interních předpisů Objednatele, zejména pak Směrnice ředitele Objednatele ke změnám staveb (dále jen „Směrnice“), která tvoří přílohu č. 4 této Smlouvy. Zhotovitel bere obsah Směrnice na vědomí a zavazuje se, že při administraci změn nebude postupovat v rozporu se Směrnicí a že nebude na Objednateli uplatňovat nároky ze změn před schválením těchto změn postupem, který Směrnice stanoví. Zhotovitel je v případě takového rozhodnutí Objednatele o změně rozsahu Díla povinen Objednateli vyhovět a (i) snížit rozsah Díla nebo (ii) bez zbytečného odkladu podat nabídku na zvýšení rozsahu Díla o plnění stejného charakteru jako Dílo sjednané ve Smlouvě s tím, že:

- a) při snížení rozsahu se Cena Díla odpovídajícím způsobem sníží,
- b) při zvýšení rozsahu bude Cena Díla v nabídce Zhotovitele stanovena na základě cen uvedených v Nabídce v Oceněném soupisu prací. V případě, že není možné Cenu Díla stanovit tímto způsobem; bude Cena Díla stanovena na základě expertních cen uvedených např. v Oborovém třídníku stavebních konstrukcí a prací staveb pozemních komunikací (OTSKP-SPK) platných pro dané období nebo v cenách nižších. V případě, že není možné Cenu Díla stanovit ani tímto způsobem, bude Cena Díla stanovena ve výši ceny obvyklé v místě a čase, zjištěné na podkladě průzkumu trhu provedeného Zhotovitelem formou získání alespoň tří nezávislých nabídek jiných zhotovitelů. Doklady o provedeném průzkumu trhu a jeho výsledcích je Zhotovitel povinen předat Objednateli,
- c) změny budou administrovány postupem stanoveným ve Směrnici, přičemž snížení či zvýšení rozsahu bude upraveno písemným dodatkem Smlouvy, kterým může být i Změnový list změny stavby podepsaný ze strany osob oprávněných jednat za Objednatele a Zhotovitele,
- d) případná změna termínů plnění bude vždy sjednána formou písemného dodatku k této Smlouvě (tj. nikoliv formou Změnového listu), a to i v případě, pokud by souvisela se změnami sjednanými Změnovým listem. Změna termínů plnění je možná pouze v případě, že taková změna nemá charakter podstatné změny závazku ve smyslu § 222 Zákona o ZVZ,

- e) Zhotovitel se zavazuje vyhotovovat Změnové listy a jejich přílohy a předkládat je
Objednateli výlučně ve formátu, který stanoví Směrnice.

Souhlasíme se změnou rozsahu díla v souladu s návrhem, který spočívá v nepředvídatelných
okolnostech. Z důvodu požadavku ŘSD na splnění minimálních délek svodidel a napojení betonových
svodidel na stávající ocelová svodidla na dálnici D10 došlo k navýšení celkových délek betonových
svodidel pod mostem na dálnici D10 oproti zadávací dokumentaci. Betonová svodidla jsou součástí
stavebního objektu SO 240 Mostní objekt ev.č.101-074b. Spolu s prodloužením délek betonových
svodidel došlo rovněž k nárůstu kubatury podkladních betonů pod svodidly.

Krajská správa
Středočeského
příspěvková org
Zborovská 11
PRAHA 5
Mark Hanuš

Investiční technik