

## DODATEK č. 1

### ke smlouvě o dílo

„III/3394 Petrovice I, most ev. č. 3394-1 a to ve stupni DSP, IČ k SP, PDPS/AD“  
(dále jen „Zakázka“)

uzavřená podle ust. § 2586 a následujících ustanovení zák. č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník  
(dále jen občanský zákoník)

---

## Smluvní strany

**Objednatel:** Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace  
sídlo: Zborovská 81/11, 150 00 Praha 5  
zastoupen: Bc. Zdeněk Dvořák, ředitel  
IČ: 00066001  
DIČ: CZ00066001  
(dále jen *objednatel*)

**a**

**Zhotovitel:** AF-CITYPLAN s.r.o.  
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 25005  
sídlo: Magistrů 1275/13, 140 00 Praha 4  
zastoupen: Ing. Petr Košan, jednatel  
IČO: 47307218  
DIČ: CZ47307218  
bankovní spojení: ČSOB, a.s., Praha 1  
číslo účtu: 482851413/0300  
(dále jen *zhotovitel*)

### Preambule

*Tento dodatek vznikl na základě dohody objednatele a poskytovatele vzešlé z výrobního výboru konaného dne 22. 3. 2016, jehož záznam je nedílnou součástí tohoto dodatku.*

### Článek 1.

#### Úvodní ustanovení

1.1. Objednatel a poskytovatel se dohodly na úpravě článku 5., odst. 5.1.1.

Dokumentace pro stavební povolení – koncept

- Nejpozději do 3 měsíců od písemné výzvy objednatele zahájení plnění (postačuje elektronická forma anebo záznam/zápis z výrobního výboru)

Zdůvodnění: Změna termínu plnění je zdůvodněna v příloze tohoto dodatku a to ve formě záznamu z jednání ze dne 22. 3. 2016.

## Článek 2. Ostatní ujednání

- 2.1. Ostatní ustanovení shora citované smlouvy se nemění a zůstávají v platnosti.
- 2.2. Obě smluvní strany prohlašují, že si Dodatek č. 1 řádně přečetly a že souhlasí se všemi ujednáními obsaženými v tomto Dodatku a na důkaz toho jejich zástupci připojují vlastnoruční podpisy. Současně prohlašují, že tento Dodatek nebyl sjednán v tísni, ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.
- 2.3. Tento Dodatek č. 1 je nedílnou součástí stávající smlouvy o dílo. Dodatek je platný a účinný okamžikem podpisu.
- 2.4. Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven v 5 stejnopisech, z nichž objednatel obdrží tři (3) stejnopisy a poskytovatel dva (2) stejnopisy.

V Praze dne 4. 4. 2016

V Praze dne 4. 4. 2016

za objednatele

za poskytovatele

.....  
Bc. Zdeněk Dvořák  
ředitel

.....  
Ing. Petr Košan  
jednatel

Krajská správa a údržba silnic  
Středočeského kraje, (50)  
příspěvková organizace  
Zborovská 11 150 21 Praha 5  
IČO: 00066001 DIČ: CZ00066001



AF-CITYPLAN s.r.o.  
Magistrů 1275/13  
140 00 Praha 4  
IČ: 47307218  
DIČ: CZ47307218

## Záznám z jednání s projektantem AF-CITYPLAN s.r.o. ze dne 22. března 2016

**Předmět jednání:** Aktuální stav projektové přípravy mostů zajišťovaných KSVS Středočeského kraje, p.o. (dále jen „KSUS,“) s projektantem následujících mostních objektů:

1. III/0059 Choteč most ev.č. 0059-3 přes Radotínský potok
2. II/105 Všetice, most ev.č. 105-013
3. III/3394 Petrovice, most ev.č. 3394-1
4. III/23314 Broumy, Rekonstrukce mostu ev.č. 23314- 4 ,

Místo: Krajská Správa a údržba silnic Středočeského kraje, p.o., Říčany

**Zástupci KSUS:** p. Dostál, Ing. Svoboda

**Zástupci AF-CITYPLAN s.r.o.:** Ing. Košan, Ing. Dvořák

### Průběh jednání:

Projektant informoval zástupce KSUS o stavu přípravy výše uvedených mostů. Po podrobném výkladu bylo konstatováno:

### III/0059 Choteč most ev.č. 0059-3 přes Radotínský potok

Vzhledem k požadovanému typu opravy mostního objektu (celková rekonstrukce) a vzhledem k nevyjasněným majetkoprávním poměrům je nutné pro dany objekt provést požadovaný geologický průzkumu na cizích pozemcích. Dalším problémem je nejasné vedení IS v blízkosti mostního objektu a možného střetu s vrty geologického průzkumu.

Geologický průzkum je možné provést jenom na parcelách parcela č 83/1 Kilingerová Vlasta, Marie Cibulkové 634/9, Nusle, 14000 Praha 4, parcela 346/1 Holeček Václav, Kaštanová 1460/7, Kobylisy, 18200 Praha 8.

Vzhledem k dané skutečnosti je nutné čekat na souhlas s přístupem a možnosti vrtání na daných parcelách a zabezpečit vyjádření o průběhu IS v okolí mostního objektu. Termín zpřístupnění parcel je nejasný a závisí od ochoty majitelů, s jejich zpřístupněním. Do doby vyjasnění přístupu pro zpracování podrobného IGP včetně jeho vyhodnocení a navržení optimálního TŘ rekonstrukce mostního objektu budou práce pozastaveny. Zhotovitel je povinen zpracovat dodatek v termínu do 2 týdnů od provedení tohoto záznamu s tím, že práce budou zahájeny po výzvě objednatele na podkladě odsouhlaseného TŘ a to buď formou elektronickou nebo formou zápisu/záznamu z výrobního výboru. Nový mostní objekt bude navržen ve stejném rozsahu záborů jako původní tak, aby nebylo nutné územní řízení.

### II/105 Všetice, most ev.č. 105-013

Vzhledem k požadovanému typu opravy mostního objektu (celková rekonstrukce) a vzhledem k nevyjasněným majetkoprávním poměrům je nutné pro dany objekt provést požadovaný geologický průzkumu na cizích pozemcích. Dalším problémem je nejasné vedení IS v blízkosti mostního objektu a možného střetu s vrty geologického průzkumu.

Geologický průzkum je možné provést jenom na parcelách parcela č 326/4 Městys Netvořice, Mírové náměstí 19, 25744 Netvořice, parcela 326/3 Městys Netvořice, Mírové náměstí 19, 25744 Netvořice.

Vzhledem k dané skutečnosti je nutné čekat na souhlas s přístupem a možnosti vrtání na daných parcelách a zabezpečit vyjádření o průběhu IS v okolí mostního objektu. Termín zpřístupnění parcel je nejasný a závisí od ochoty majitelů s jejich zpřístupněním. **Do doby vyjasnění přístupu pro zpracování podrobného IGP včetně jeho vyhodnocení a navržení optimálního TŘ rekonstrukce mostního objektu budou práce pozastaveny. Zhotovitel je povinen zpracovat dodatek v termínu do 2 týdnů od provedení tohoto záznamu s tím, že práce budou zahájeny po výzvě objednatele na podkladě odsouhlaseného TŘ a to buď formou elektronickou nebo formou zápisu/záznamu z výrobního výboru. Nový mostní objekt bude navržen ve stejném rozsahu záborů jako původní tak, aby nebylo nutné územní řízení.**

### III/3394 Petrovice, most ev.č. 3394-1

Vzhledem k požadovanému typu opravy mostního objektu (sanace) a vzhledem k nevyjasněným majetkoprávním poměrům mostní objekt se z části nachází na cizích pozemcích. Pozemek č.353 Česká republika, ve správě Lesy České republiky, s.p., Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 50008 Hradec Králové. Pro odstranění všech pochybností o návrhu TŘ je nutné provést doplňující diagnostický průzkum mostu, na jehož podkladě bude rozhodnuto o definitivním TŘ.

**Na základě výše uvedeného se projektové práce do doby vyjasnění TŘ a majetkoprávního problému pozastavují. Zhotovitel je povinen zpracovat dodatek v termínu do 2 týdnů od provedení tohoto záznamu s tím, že práce budou zahájeny po výzvě objednatele na podkladě odsouhlaseného TŘ a to buď formou elektronickou nebo formou zápisu/záznamu z výrobního výboru.**

### III/23314 Broumy, Rekonstrukce mostu ev.č. 23314- 4 ,

Po místní obhlídce nosné konstrukce a po provedení předběžného diagnostického průzkumu projektantem bylo zjištěno, že nosná konstrukce nacházející se pod torkretovou omítkou je značně v horším stavu než se předpokládalo a předpokládaná sanace by byla neekonomická, z tohoto důvodu byla pozastavená diagnostika dané konstrukce a bude proveden nový geologický průzkum pro výstavbu nové konstrukce.

Vzhledem k dané skutečnosti nutnosti provedení nového geologického průzkumu. Zajištění přístupu na parcely s vhodným přístupem pro vrtací soupravu.

Na základě výše uvedeného se projektové práce do doby vyjasnění TŘ pozastavují. Zhotovitel je povinen zpracovat dodatek v termínu do 2 týdnů od provedení tohoto záznamu s tím, že práce budou zahájeny po výzvě objednatele na podkladě odsouhlaseného TŘ a to buď formou elektronickou nebo formou zápisu/záznamu z výrobního výboru. Nový mostní objekt bude navržen ve stejném rozsahu záborů jako původní tak, aby nebylo nutné územní řízení.

Zaznamenal: Petr Košan

