

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

Číslo smlouvy objednatele: 236/KSÚS/2016
Číslo smlouvy zhotovitele: 1511.6040859TVE

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace

se sídlem: Zborovská 11, 150 21 Praha 5
IČ: 00066001
DIČ: CZ00066001
jejímž jménem jedná: Bc. Zdeněk Dvořák, ředitel

(dále jen „**Objednatel**“) na straně jedné

a

EUROVIA CS, a.s.

se sídlem: Národní 138/10, Nové Město, 110 00 Praha 1
kontaktní a doručovací adresa:
odštěpný závod oblast Čechy střed, závod Praha západ
K Hájmům 946, 155 00 Praha 5 - Stodůlky
IČ: 45274924
DIČ: CZ45274924
bankovní spojení: Komerční banka, a.s./ 0141340199/0100
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1561
jejímž jménem jedná Ing. Petr Tesař, ředitele závodu Praha západ (na základě plné moci)

(dále jen „**Zhotovitel**“) na straně druhé

(Objednatel a Zhotovitel společně dále též „**Smluvní strany**“ a jednotlivě jako „**Smluvní strana**“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu se zněním § 2586 a násl. § 1758 a § 1759 zákona č. 89/2012 Sb, občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, tento dodatek č. 1 (dále jen „**Dodatek**“).

I. PREAMBULE

1. Smluvní strany uzavřely dne 13.6.2016 smlouvu o dílo (dále jen „**Smlouva o dílo**“) na plnění veřejné zakázky s názvem „**II/101 a III/0057 Tachlovice**“ (dále jen „**Dílo**“).
2. V průběhu plnění Díla byla zjištěna potřeba provedení změn spočívající v potřebě snížení výměr u některých položek (dále jen „**Méněpráce**“) a zvýšení výměr u jiných položek a zařazení nových položek (dále jen „**Vícepráce**“).

3. Potřeba provedení Víceprací vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a tyto stavební práce jsou zcela nezbytné pro provedení stavebních prací sjednaných ve Smlouvě o dílo. Zároveň technické a ekonomické oddělení těchto dodatečných stavebních prací by pro Objednatele znamenalo újmu v navýšení celkového objemu investičních nákladů na stavbu. Současně cena Víceprací činí celkem 27 438,00 Kč bez DPH, a nepřevyšuje tak zákonný limit. Zdůvodnění víceprací je přílohou tohoto Dodatku.
4. Smluvní strany tímto stvrzují, že Vícepráce byly zadány v jednacím řízení bez uveřejnění za použití ustanovení § 23 odst. 7 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů. Tento Dodatek je zároveň smlouvou na veřejnou zakázku na Vícepráce.
5. Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem a v souladu s čl. 6.6. písm. d) Smlouvy o dílo se Smluvní strany dohodly na sjednání změny Smlouvy o dílo, jak je uvedeno níže.

II. PŘEDMĚT DODATKU

1. Cena méněprací je výši 22 518,00 Kč bez DPH a cena víceprací je ve výši 27 438,00 Kč bez DPH. Popis a zdůvodnění méněprací a víceprací je přílohou tohoto Dodatku.
2. Smluvní strany se dohodly, že celková cena Díla se tedy zvyšuje o 4 920,00 Kč bez DPH a o adekvátní DPH z této částky.
3. Článek 8.1 Smlouvy o dílo se tedy nahrazuje následujícím textem:

Smluvní strany se dohodly, že celková Cena Díla je stanovena jako neměnná a konečná a činí:

Cena Díla bez DPH	6 805 367,54 Kč
DPH 21%	1 429 127,18 Kč
DPH 15 %	0,- Kč
Cena Díla včetně DPH	8 234 494,72 Kč

Daň z přidané hodnoty (dále též „DPH“) bude na základě výslovné dohody smluvních stran připočtena ve výši platné ke dni uskutečnění zdanitelného plnění. Pro vyloučení pochybností se stanoví, že veškerá množství uvedená v soupise prací k Dílu a jeho jednotlivým částem jsou pouze odhadovaná, a jejich změna neznamená změnu Ceny Díla. K ceně za toto plnění ve výši skutečných nákladů již nebude připočítána DPH.


4. Oceněný soupis prací s výkazem výměr, který byl Zhotovitelem zpracován a Objednatelem odsouhlasen v návaznosti na uzavření Smlouvy o dílo, se nahrazuje aktualizovaným soupisem prací s výkazem výměr, který je přílohou tohoto Dodatku.


III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo zůstávají beze změny.
2. Tento Dodatek nabývá platnosti a účinnosti v den podpisu Dodatku oběma Smluvními stranami.
3. Tento Dodatek je vyhotoven v pěti stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží tři stejnopisy a Zhotovitel obdrží dva stejnopisy.
4. Smluvní strany prohlašují, že Dodatek uzavírají svobodně a vážně a že obsah Dodatku vyjadřuje jejich vůli a na důkaz toho Dodatek podepisují.
5. Nedílnou součástí Dodatku jsou její následující přílohy:
Příloha č. 1 – Změna během výstavby

V Říčanech dne - 1 -09- 2016
Objednatel:

V Praze dne - 1 -09- 2016
Zhotovitel:


**Krajská správa a údržba silnic
Středočeského kraje, příspěvková
organizace**
Bc. Zdeněk Dvořák, ředitel


EUROVIA CS, a.s.
Ing. Petr Tesař
ředitel závodu Praha západ


EUROVIA CS, a.s.
odštěpný závod oblast Čechy střed
závod Praha západ, K Háji 946
155 00 Praha 5 - Stodůlky

Výtisk č.

Krycí list změny

Název a evidenční číslo stavby: „II/101 a III/0057 Tachlovice“		Číslo SO/PS / / číslo změny SO/PS: / 1	Číslo změny stavby: 1
- NZ 2016			
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Silnice II/101 a III/0057			
Objednatel:	název: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace		
	adresa: Zborovská 81/11, 150 00 Praha 5 - Smíchov		
	IČ: 00066001		
Zastoupený:	název:		
	adresa:		
	IČ:		
Zhotovitel:	název: EUROVIA CS, a.s.		
	adresa: Národní 138/10, Nové Město, 110 00 Praha 1		
	IČ: 45274924		
	kontaktní adresa: odštěpný závod oblast Čechy střed, závod Praha západ K Hájům 946, 155 00 Praha 5 - Stodůlky		

Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby: „II/101 a III/0057 Tachlovice“ - NZ 2016		Číslo SO/PS / / číslo změny SO/PS: 0 / 1	Číslo změny stavby: 1
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Silnice II/101 a III/0057			
Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené č. objednatele 236/KSUS/2016 a č. zhotovitele 1511.6040859TVE ze dne 13.6.2016 (dále jen Smlouva): Objednatel: KSÚS Středočeského kraje příspěvková organizace se sídlem : Zborovská 11,150 00 Praha 5 Zhotovitel: EUROVIA CS, a.s. se sídlem: Národní 138/10, Nové Město, 110 00 Praha 1			
Obsah:		Paré č.	Příjemce
Zápis o projednání ocenění soupisu prací a ceny SO/PS, Rozpis ocenění změn položek - počet listů A4	1	1,2,3	Objednatel
Přehled změn	1	4,5	Zhotovitel
Rozpis ocenění změn - počet listů A4	1		
Přehled víceprací a méněprací- počet listů A4	2		
Soupis prací - počet listů A4	1		
Pasport změn - počet listů A4	1		
Ostatní přílohy (přehled dokumentů, foto, zápis z tech rady, žádost o změnu rozsahu) - počet listů A4	4		
Iniciátor změny: Objednatel			
Popis a zdůvodnění změny:			
<p>1. Dodavatel informoval o nižší výměře v množství ošetření pracovních spár o 139bm. Tento nesoulad je způsoben tím, že nevyhovující stavební stav obrusných vrstev napojovaných místních komunikací neumožňuje účelné ošetření pracovní spáry.</p> <p>2. Dále bylo konstatováno, že obec oproti původní dohodě nebude realizovat (z důvodu omezených finančních zdrojů) VDZ v prostoru autobusových zastávek a přechody pro chodce na silnici II/101. Z důvodu zajištění bezpečného užívání díla je nutno doplnit VDZ – 3 přechody pro chodce a značení autobusových zastávek tj. přidání vodorovného dopravního značení plošného, písmen BUS, vodících pasů pro slabozraké.</p>			
Údaje v Kč bez DPH:			
Cena navrhovaných Méněprací		Cena navrhovaných Víceprací	Cena navrhovaných Méněprací a Víceprací celkem
-22 518,00		27 438,00	4 920,00
Podpis vyjadřuje souhlas se změnou:			
KSÚS SK - vedoucí provozu obl. Kladno	jméno	Bohumil Taraba	datum 22.8.2016 podpis
KSÚS SK - provozní cestmistr CMSRudná	jméno	Martin Hičar	datum 22.8.2016 podpis
KSÚS SK - správní cestmistr CMS Rudná	jméno	Josef Raboch	datum 22.8.2016 podpis
EROVIA CS, a.s. - stavbyvedoucí	jméno	René Šimůnek	datum 22.8.2016 podpis
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v Dokumentaci změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list změny stavby. Tento Evidenční list změny stavby představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Evidenčním listu změny stavby. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.			
Objednatel (Oprávněná osoba Objednatele)	jméno	Bc Zdeněk Dvořák	datum 22.8.2016 podpis
Zhotovitel	jméno	Ing. Petr Tesař	datum 22.8.2016 podpis
Změna stavby (ZBV) - krycí list	Číslo paré:		

ZÁPIS

o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru pro změnu stavby (ZBV) č.: 1

Název stavby:	„II/101 a III/0057 Tachlovice“	- NZ 2016
Císlo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):	Silnice II/101 a III/0057	

Údaje v Kč bez DPH

Cena SO/PS dle Smlouvy
1 - zadat
6 800 447,54

Poznámka:

Cenu všech Méněprací v předchozích změnách na SO/PS a cenu navrhovaných Méněprací na SO/PS je nutno zadávat se znaménkem mínus (-).

Cena SO/PS v předchozích změnách:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Méněprací v předchozích změnách na SO/PS	Cena všech Víceprací v předchozích změnách na SO/PS	Cena SO/PS po všech předchozích změnách	Rozdíl ceny SO/PS po všech předchozích změnách a ve Smlouvě
2	3 - zadat	4 - zadat	5=1+3+4	6=5-1
stavební/montážní práce	0,00	0,00	6 800 447,54	0,00

Císlo změny SO/PS: 1

Údaje v Kč bez DPH

	Cena navrhovaných Méněprací na SO/PS	Cena navrhovaných Víceprací na SO/PS	Cena všech Víceprací na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena všech Víceprací na SO/PS k ceně SO/PS dle Smlouvy v %
7	8 - zadat	9 - zadat	10=4+9	11=10/1
stavební/montážní práce	-22 518,00	27 438,00	27 438,00	0,40%

Nová cena SO/PS po této změně:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Méněprací na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena SO/PS po této změně	Rozdíl ceny SO/PS po této změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy	Rozdíl ceny SO/PS po této změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy v %
12	13=3+8	14=1+13+10	15=14-1	16=15/1
stavební/montážní práce	-22 518,00	6 805 367,54	4 920,00	0,07%

Vyjádření (souhlasím x nesouhlasím), jméno, datum, podpis

Zhotovitel -stavbyvedoucí souhlasím René Šimůnek

KSÚS SK - vedoucí provozu souhlasím Bohumil Taraba

KSÚS SK - provozní cestmistr CMS Rudná souhlasím Martin Hičar

KSÚS SK - správní cestmistr CMS Rudná souhlasím Josef Raboch

Zaměstnanec KSUS odpovědný za cenové projednání Změny: souhlasím Václav Pavlík

Rozpis ocenění změn - pro změnu stavby (ZBV) číslo : 1

„II/101 a III/0057 Tachlovice“
- NZ 2016

Stavba:
Objekt:

Objednatel:
Zhotovitel:
Místo:

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace
EUROVIA CS, a.s.
33,563 až 34,913 km a 2,919 – 3,012

Č.	položka	Popis	MJ	množství ve smlouvě	množství ve změně	množství v rozdílu	Cena jednoloková	Cena celkem ve smlouvě	měnění ve změně	Vícepráce ve změně	Cena ve změně celkem	rozdílná celkem	rozdílná celkem v %
1	R položka	DIO	kpl	1,00	1,00	0,0	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00
2	22615	Frézování živice do 6cm	m2	8 830,00	8 830,00	0,0	70,20	619 866,00	0,00	0,00	619 866,00	0,00	0,00
3	22615	Frézování živice do 10cm	m2	1 393,00	1 393,00	0,0	91,80	127 877,40	0,00	0,00	127 877,40	0,00	0,00
4	22998	Odvoz vyfrézovaného materiálu na skládku	m3	581,00	581,00	0,0	224,10	130 202,10	0,00	0,00	130 202,10	0,00	0,00
5	16410	VÚ šachty, vpusti	ks	44,00	44,00	0,0	1 998,00	87 912,00	0,00	0,00	87 912,00	0,00	0,00
6	16410	VÚ šoupata	ks	59,00	59,00	0,0	810,00	47 790,00	0,00	0,00	47 790,00	0,00	0,00
7	20111	Čištění vozovek samosběrem	m2	8 830,00	8 830,00	0,0	4,30	37 969,00	0,00	0,00	37 969,00	0,00	0,00
8	21810	vyrovnávka ACL 16 - 50/70	t	570,00	570,00	0,0	2 007,50	1 144 277,28	0,00	0,00	1 144 277,28	0,00	0,00
9	21819	ACO 11 50/70 tl. 5 cm, vč. postřiku živ. emulzí 0,7 kg/m2	m2	8 830,00	8 830,00	0,0	316,22	2 792 257,92	0,00	0,00	2 792 257,92	0,00	0,00
10	21814	ACO 11 50/70 tl. 4 cm	m2	1 435,00	1 435,00	9,0	234,58	336 616,56	0,00	0,00	336 616,56	0,00	0,00
11	21819	ACL 22 tl. 6cm vč. spoj. postřiku živ. emulzí 0,7 kg/m2	m2	1 435,00	1 435,00	0,0	299,38	429 604,56	0,00	0,00	429 604,56	0,00	0,00
12	21849	Sanace konstrukčních vrstev tl. 35 cm (viz. technická specifikace)	m2	400,00	400,00	0,0	783,00	313 200,00	0,00	0,00	313 200,00	0,00	0,00
13	22817	Frézování spár	m	1 764,00	1 625,00	-139,0	91,80	161 935,00	-12 760,20	0,00	149 174,80	-12 760,20	-7,88
14	22831	Zalévání spár asfaltovou záplivkou	m	1 764,00	1 625,00	-139,0	70,20	123 833,00	-9 757,80	0,00	114 075,20	-9 757,80	-7,88
15	51321	Seřiznutí krajnice	m2	250,00	250,00	0,0	48,60	12 150,00	0,00	0,00	12 150,00	0,00	0,00
16	51720	Dospěání krajnice	m2	250,00	250,00	0,0	91,80	22 950,00	0,00	0,00	22 950,00	0,00	0,00
17	997221845	skládkovné (krajnice)	t	100,00	100,00	0,0	162,0	16 200,00	0,00	0,00	16 200,00	0,00	0,00
18	998223011	Vod. přemístění materiálu na skládku	t	100,00	100,00	0,0	77,76	7 776,00	0,00	0,00	7 776,00	0,00	0,00
19	37712	VDZ - vodící proužky 12,5 - (plast)	bm	2 850,00	2 850,00	0,0	56,16	160 056,00	0,00	0,00	160 056,00	0,00	0,00
20	37712	VDZ - plošné (plast)	bm	142,00	142,00	0,0	56,16	7 974,72	0,00	0,00	7 974,72	0,00	0,00
21	915211	Nové položky (JC dle OTSKP SPK 2016)	m2	0,00	42,00	42,0	363,00	0,00	0,00	15 246,00	15 246,00	100,00	100,00
22	91551	VDZ plastem - vodící pás pro siazobrazek	kus	0,00	2,00	2,0	1 980,00	0,00	0,00	3 960,00	3 960,00	100,00	100,00
23	91552	VDZ - písmena BUS	kus	0,00	12,00	12,0	686,00	0,00	0,00	8 232,00	8 232,00	100,00	100,00
Celkem bez DPH								6 800 447,54	-22 518,00	27 438,00	6 805 367,54	4 920,00	0,00
DPH 21%								1 428 093,98	-4 728,78	5 761,98	1 429 127,18	1 033,20	0,00
Celkem vč. DPH								8 228 541,52	-27 246,78	33 199,98	8 234 494,72	5 953,20	0,00

Za zhotovitele :

Datum : 22. 8. 2016

René Šimůnek
stavbyvedoucí
EUROVIA CS, a.s.
odštěpný závod, oblasť č. 604
závod Praha západ, K. H. Borůvka 94/6
155 00 Praha 5 - Stodulky

ing. Petr Tesářík

ředitel závodu Praha západ

Za objednatele :

Datum: 22. 8. 2016

Bc. Zdeněk Dvořák
ředitel KSUS SK

Krajská správa a údržba silnic
Středočeského kraje
Příspěvková organizace
Zařízení
Krajská správa a údržba silnic
Středočeského kraje
Příspěvková organizace
Zařízení

PŘEHLED VÍCEPRACÍ		Počet příloh: 0
Stavba: (název a evidenční číslo stavby) „II/101 a III/0057 Tachlovice“ - NZ 2016	SO/PS: (číslo a název) SO Silnice II/101 a III/0057	
Název změny: zvětšení rozsahu VDZ	Kategorie ^{*)} D	
Seznam víceprací v rámci SO.		
Vícepráce se týkají níže uvedených položek.		
Položky soupisu prací, které změna/úprava ovlivní:		
915211	VDZ plastem hladké	
91551	VDZ plastem - vodící pás pro slabozraké	
91552	VDZ - písmena BUS	
Genový dopad změny/úpravy v rámci objektu:		
	27 438,00	0,40% z ceny SO
Genové ovlivnění sousedních objektů		
Bez vlivu. Projekt neobsahuje žádné další SO/PS.		
Poznámky :		

*) kategorie změn

A - změna je ku prospěchu objednatele (OP čl. 13.2)

B - změna vyplývá z odlišné úrovně řešení v PDPS a RDS

C - změna vyplývá z akceptace změn v legislativě (normy, TKP, TP) za účelem zvýšení užitných parametrů nebo životnosti díla

D - změna, která vyplynula v průběhu výstavby nebo doplňujících průzkumů a měření

Přehled dokladů tvořících součástí dokumentace změny stavby

Číslo změny stavby:	ZBV – 1
Název a evidenční číslo stavby:	„II/101 a III/0057 Tachlovice“ NZ 2016
Název stavebního objektu / provozního souboru (SO/PS):	Silnice II/101 a III/0057
Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS:	/ 1

Doklad	Součást dokumentace ZBV (počet A4)	
	ANO	NE - Uloženo
Krycí list změny	1	
Evidenční list změny stavby	1	
Zápis o projednání	1	
Přehled změn stavby	1	
Rozpis ocenění změn	1	
Přehled víceprací a méněprací	2	
Rozpočet (soupis prací) - změnový	1	
Pasport změny	1	
Fotodokumentace	1	
Zápis z technické rady	1	
Žádost o změnu rozsahu díla	1	

„II/101 a III/0057 Tachlovice – NZ 2016“ – ZBV 1

Fotodokumentace



Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace
150 21 PRAHA 5, Zborovská 11

EUROVIA CS, a.s.
odštěpný závod oblast Čechy střed,
závod Praha západ
K Hájům 946
155 00 Praha 5 - Stodůlky

Vás dopis značily ze dne

Naše značka

Vyřizuje/telefon
Raboch / 602 489 632

Praha
23. 8. 2016

Věc: Změny na stavbě „II/101 a III/0057 Tachlovice“

Na základě zápisu z technické rady dne 22. 8. 2016 po Vás Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace v souladu s uzavřenou smlouvou č. objednatele 236/KSÚS/2016 a č. zhotovitele 1511.6040859TVE, článku 6, bodu 6.6 požaduje úpravu rozsahu díla v tomto rozsahu:

- zajistit doplnění VDZ plastem hladké o ploše 42m², VDZ – vodící pás pro slabozraké 2 kusy a VDZ písmena BUS 12 kusů
- rozsah díla ponížít o 139m frézování a zalévání spar asfaltovou zálivkou

S pozdravem


Krajská správa a údržba silnic
Středočeského kraje, příspěvková organizace (22)
Zborovská 11 150 21 Praha 5
DIČ: CZ00066001

Bohumil Taraba
vedoucí provozního úseku oblast Kladno

Převzal: René Šimůnek




EUROVIA
VINCI
EUROVIA CS, a.s.
odštěpný závod oblast Čechy střed
závod Praha západ, K Hájům 946
155 00 Praha 5 - Stodůlky

