

Dodatek č. 1 (dále jen „Dodatek“)
ke Smlouvě o dílo ze dne 19.9.2016, uzavřené mezi níže uvedenými smluvními stranami
(dále jen „Smlouva“)

NA DOKONČENÍ A PROVEDENÍ STAVEBNÍCH PRACÍ
„II/227 Rakovník, ul.Malcova“

Číslo smlouvy objednatele: 482/00066001/2016

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace

se sídlem: Zborovská 11, 150 21 Praha 5

IČ : 00066001

DIČ: CZ00066001

Jednající: Bc. Zdeněk Dvořák, ředitel

osoba oprávněná jednat

ve věcech smluvních: Bc. Zdeněk Dvořák, ředitel

(dále jen „**Objednatel**“)

na straně jedné

a

Silnice TS s.r.o.

se sídlem: Voznice – Chouzavá 205, 252 10 Mníšek pod Brdy

IČ: 257 96 160

DIČ: CZ25796160

zápis v OR: vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 71034

Jednající: Ivana Hrubá, jednatel

Oprávněný jednatel

ve věcech smluvních: Ivana Hrubá, jednatel

(dále jen „**Zhotovitel**“)

na straně druhé

(Objednatel a Zhotovitel společně dále též „**Smluvní strany**“ a jednotlivě jako „**Smluvní strana**“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku ve smyslu ustanovení § 2586 a násl., § 1758 a § 1759 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) ve znění pozdějších předpisů, a za podmínek dále uvedených, tento Dodatek:

1. Smluvní strany se dohodly na změně Článku 8 ceny díla a to z následujících důvodů:
Po upřesnění výměry opravovaného krytu byla snížena výměra opravovaného úseku vozovky.

Nové znění Článku 8 je následující:

Zhotovitel se zavazuje k provedení a dokončení díla a odstranění veškerých vad za následující Celkovou nabídkovou cenu díla:


	Cena bez DPH v Kč	DPH	Celková nabídková cena
	(a)	(b)	(c) = (a) + (b)
II/227 Rakovník, ul. Malcova	2 125 271,55	446 307,03	2 571 578,58

(dále jen „Celková nabídková cena“).

- Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají nezměněna.
- Přílohou tohoto Dodatku č. 1 je i Změnový list č. 1
- Tento Dodatek je vyhotoven v pěti (5) stejnopisech, které mají platnost originálu. Zhotovitel obdrží po dvou (2) stejnopisech a Objednatel obdrží po třech (3) stejnopisech.
- Smluvní strany prohlašují, že Dodatek uzavírají svobodně a vážně a že obsah Dodatku vyjadřuje jejich vůli a na důkaz toho Dodatek podepisují.

V Říčanech dne 17.10.2016

Objednatel:

Krajská správa a údržba silnic
Středočeského kraje, 
příspěvková organizace
Zborovská 11
IČO: 00066001
150 21 Praha 5
DIČ: CZ00066001


**Krajská správa a údržba silnic
Středočeského kraje, příspěvková
organizace**

Bc. Zdeněk Dvořák, ředitel

Ve Voznici-Chouzavé dne 17.10.2016

Zhotovitel:



VOZNICE-CHOUZAVÁ 205
252 10 MNÍŠEK POD BRDY
IČ: 257 96 160
DIČ: CZ25796160 

Silnice TS s.r.o.

Ivana Hrubá, jednatel

Výtisk č.

Krycí list změny

Název a evidenční číslo stavby: NZ (Národní zdroje zdroje) II/227 Rakovník, ul.Malcova		Číslo SO/PS / / číslo změny SO/PS: /	Číslo změny stavby: 1
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): II/227 Rakovník, ul.Malcova, st. 16,135 – 16,383 km			
Objednatel:	název: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace adresa: Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5, Smíchov IČ: 00066001		
Zastoupený:	název: adresa: IČ:		
Zhotovitel:	název: Silnice TS s.r.o. adresa: Voznice – Chouzavá 205, 252 10 Mníšek pod Brdy IČ: 257 96 160		

Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby:

II/227 Rakovník, ul. Malcova

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

II/227 Rakovník, ul. Malcova, st. 16,135 – 16,383 km

Číslo SO/PS /

/ číslo změny SO/PS:

/ 1

Číslo změny stavby:

1

Strany smlouvy o dílo č. 482/00066001/2016 na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 19.9.2016 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace se sídlem : Zborovská 81/11, 150 00 Praha 5

Zhotovitel: Silnice TS s.r.o., se sídlem Voznice – Chouzavá 205, 252 10 Mníšek pod Brdy

Obsah:

Zápis o projednání	počet A4	1
Přehled změn	počet A4	1
Rozpis ocenění - změna soupisu prací	počet A4	1
Příloha - zápis ze SD	počet A4	1
Příloha – zaměření	počet A4	1

Paré č.

Příjemce

1,2	Objednatel
3	Zhotovitel
4	Projektant

Iniciátor změny: Objednatel

Popis a zdůvodnění změny:

Předmětem změny je upřesnění výměry opravovaného krytu – méněpráce.

Méněpráce – po skutečném zaměření stavby byla plocha vyměřena na 2257,7 m2 místo 2345 m2 v původním rozpočtu, a proto je dán do méněprací.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Méněprací	Cena navrhovaných Víceprací	Cena navrhovaných Méněprací a Víceprací celkem
-63 859,95	0,00	-63 859,95

Vyjádření - souhlas se změnou:

Projektant RDS: jméno xxx datum podpis

Objednatel : KSÚS SK, provozní cestmistr jméno Mgr.Luboš Doleček datum 17.10.2016 podpis

Objednatel : KSÚS SK, správní cestmistr jméno Luděk Jírka datum 17.10.2016 podpis

Objednatel: KSÚS SK, vedoucí provozu jméno Bohumil Taraba datum 17.10.2016 podpis

TDI: jméno xxx datum podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny výše a v příložené Dokumentaci změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list změny stavby. Tento Evidenční list změny stavby představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Evidenčním listu změny stavby. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (Oprávněná osoba Objednatele) jméno Bc Zdeněk Dvořák datum 17.10.2016 podpis

Zhotovitel jméno Ivana Hrubá datum 17.10.2016 podpis

Změna stavby (ZBV) - krycí list

Číslo paré:

ZAPIS**o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru
pro změnu stavby (ZBV) č.: 1**

Název stavby: NZ (Národní zdroje)	II/227 Rakovník, ul.Malcova
Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):	
S	II/227 Rakovník, ul.Malcova, st. 16,135 – 16,383 km
O	

Údaje v Kč bez DPH

Cena SO/PS dle smlouvy
1 - zadat
2 189 131,50

Poznámka:

Cenu všech méněprací v předchozích změnách na SO/PS a cenu navrhovaných méněprací na SO/PS je nutno zadávat se znaménkem minus (-).

Cena SO/PS v předchozích změnách:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech méněprací v předchozích změnách na SO/PS	Cena všech víceprací v předchozích změnách na SO/PS	Cena SO/PS po všech předchozích změnách	Rozdíl ceny SO/PS po všech předchozích změnách a ve smlouvě
2	3 - zadat	4 - zadat	5=1+3+4	6=5-1
stavební/montážní práce	0,00	0,00	2 189 131,50	0,00

Číslo změny SO/PS: 1

Údaje v Kč bez DPH

	Cena navrhovaných méněprací na SO/PS	Cena navrhovaných víceprací na SO/PS	Cena všech víceprací na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena všech víceprací na SO/PS k ceně SO/PS dle smlouvy v %
7	8 - zadat	9 - zadat	10=4+9	11=10/1
	-63 859,95	0,00	0,00	0,00%

Nová cena SO/PS po této změně:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech méněprací na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena všech víceprací na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena SO/PS po této změně	Rozdíl ceny SO/PS po této změně oproti ceně SO/PS dle smlouvy
12	13=3+8	14=4+9	15=1+13+14	16=15-1
stavební/montážní práce	-63 859,95	0,00	2 125 271,55	-63 859,95

Vyjádření - souhlas se změnou

Zhotovitel (stavbyvedoucí):

Silnice TS s.r.o.

souhlasím

Ivana Hrubá

Projektant (autor. dozor):

xxx

Stavební dozor: KSÚS SK,
provozní cestmistr

souhlasím

Mgr.Luboš Doleček

Stavební dozor: KSÚS SK,
správní cestmistr

souhlasím

Luděk Jirka

Zaměstnanec objednatele
odpovědného za cenové
projednání změny:

souhlasím

Bohumil Taraba



VOZNIČE-CHOUZAVÁ 205
252 10 MNÍŠEK POD BRDY
IČ: 257 96 160
DIČ: CZ25796160 (4)

silnice ts
pomáháme dojet k cíli

Krajská správa a údržba silnic
Středodolaského kraje,
příspěvková organizace
Zborovská
IČO: 00066001 (108)
150 21 Praha 5
DIČ: CZ00066001

Rozpis ocenění změn položek

Změna soupisu prac (SO/PS)													
ZBV č.1													
poř. č. položky	Kód položky	Název položky	m.j.	množství ve smlouvě	množství ve změně	množství ve rozdílu	cena za m.j. v Kč	cena celkem ve smlouvě v Kč	méně práce ve změně v Kč	více práce ve změně v Kč	cena celkem ve změně v Kč	rozdílný cen. celkem v Kč	rozdílný cen. celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	22615	Frézování ploch do hloubky 6 cm	m2	2 345,000	2 257,700	-87,300	82,00	192 290,00	-7 158,600	0,000	185 131,40	-7 158,60	-3,72%
2	22613	Frézování ploch do hloubky 4 cm	m2	2 345,000	2 257,700	-87,300	65,00	152 425,00	-5 674,500	0,000	146 750,50	-5 674,50	-3,72%
3	21818	Velkopl. úpravy asf. vrstev tl. 5 cm	m2	2 345,000	2 257,700	-87,300	269,00	630 805,00	-23 483,700	0,000	607 321,30	-23 483,70	-3,72%
4	21818	Velkopl. úpravy asf. vrstev tl. 5 cm	m2	2 345,000	2 257,700	-87,300	269,00	630 805,00	-23 483,700	0,000	607 321,30	-23 483,70	-3,72%
5	21821	plus 1cm asf. vrstvy	m2	2 345,000	2 257,700	-87,300	45,00	105 525,00	-3 928,500	0,000	101 596,50	-3 928,50	-3,72%
6	22811	Řezání asf. krytu vozovky hl. 5cm	bm	47,000	0,000	0,000	104,00	4 888,00	0,000	0,000	4 888,00	0,00	0,00%
7	22817	Frézování spár a prasklin	bm	378,000	0,000	0,000	41,00	15 498,00	0,000	0,000	15 498,00	0,00	0,00%
8	22831	Zalévání spár asfaltovou záplavkou	bm	378,000	0,000	0,000	63,00	23 814,00	0,000	0,000	23 814,00	0,00	0,00%
9	58121	Vpustě silně znečištěné-čistř. ruční	ks	12,000	0,000	0,000	627,00	7 524,00	0,000	0,000	7 524,00	0,00	0,00%
10	21844	sanace konstrukčních vrstev 25cm	m2	700,000	0,000	0,000	480,00	336 000,00	0,000	0,000	336 000,00	0,00	0,00%
11		Výšková úprava vpustí a kanálů	ks	17,000	0,000	0,000	1 500,00	25 500,00	0,000	0,000	25 500,00	0,00	0,00%
12		Rízení provozu a dozor, zajištění DIO	ks	1,000	0,000	0,000	40 000,00	40 000,00	0,000	0,000	40 000,00	0,00	0,00%
13	37712	VZD-dělič čáry 12cm s bal.-vč.předz.	bm	250,000	0,000	0,000	14,00	3 500,00	0,000	0,000	3 500,00	0,00	0,00%
14	36740	VDZ plošné z plastů	m2	40,000	0,000	0,000	426,00	17 040,00	0,000	0,000	17 040,00	0,00	0,00%
15	20110	Čištění v ozovek strojně	m2	2 345,000	2 257,700	-87,300	1,50	3 517,50	-130,950	0,000	3 386,55	-130,95	-3,72%
Celkem								2 189 131,50	-63 859,95	0,00	2 125 271,55	-63 859,95	-2,92%

Číslo a název stavby: II/227 Rakovník, ul. Malcova

Číslo a název SO/PS: II/227 Rakovník, ul. Malcova, st. 16,135 – 16,383 km

Číslo a název rozpočtu: II/227 Rakovník, ul. Malcova, st. 16,135 – 16,383 km



VOZNICE-CHOUZAVÁ 205
252 10 MINIŠEK POD BRDY
IČ: 257 96 160
DIČ: CZ25796160

Za zhotovitele:

Datum:

17. 10. 2016

Krajská správa a údržba silnic
Středočeského kraje
příspěvková organizace
Zborovská 11
150 240 Praha 5
IČO: 00066001 DIČ: CZ00066001

Za objednatele:

Datum:

17. 10. 2016

Denní záznam stavby:

List č: * 013373

Datum:

POČASÍ: 5,1°C - 14,8°C; OBLAČNO; KLIDNO

17. 10. 2016

VÁPŇOVÉ SMĚNY:

PONDĚLÍ

- PROVEDENO SKUTEČNÉ ZAMĚŘENÍ STAVBY (VIZ DOCUMENTACE)
- DEMONTÁŽ PŘECHOVÉHO DOPRAVNÍHO ZNAČENÍ

PŘEDÁNÍ STAVENIŠTĚ OBJEDNATELI DNE 17. 10. 2016

ZA ZMOTOVITELE: IVANA HRUBA
SILNICE TS s.r.o.



VOZNICE-CHOUZAVÁ 205
252 10 MNÍŠEK POD BRDY
IČ: 257 96 160
DIČ: CZ25796160 (1)

ZA OBJEDNATELE: NGR. LUBOŠ DOVĚK
KŠÚS SK

PAVEL JIČKA

silnice ts
pomáháme dojetkčii
160 21 Praha 5
DIČ: CZ25796160



VYMĚRA NOVEHO POVRCHU = 2257,7 m²

Dukelských hrdinů

Mojcová

Na Lejně

U Hřbitova

Dukelských hrdinů

Mojcová

Koubkova

Sixtova náměstí

Kokrdova