

## Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

Číslo smlouvy objednatele: 420/00066001/2016

Číslo smlouvy zhotovitele: 25/07/2016

**Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace**

se sídlem: Zborovská 11, 150 21 Praha 5

IČ : 00066001

DIČ: CZ00066001

Jednající: Bc. Zdeněk Dvořák, ředitel

osoba oprávněná jednat

ve věcech smluvních: Bc. Zdeněk Dvořák, ředitel

(dále jen „**Objednatel**“)

na straně jedné

a

**Ing. Pavel Kabát**

se sídlem: Komenského nám. 54, 281 44 Zásmuky

IČ: 11295317

DIČ: CZ5909221582

zápis v OR: Městský soud v v Kolíně

Jednající: Ing. Pavel Kabát

osoba oprávněná jednat

ve věcech smluvních: Ing. Pavel Kabát

(dále jen „**Zhotovitel**“)

na straně druhé

(Objednatel a Zhotovitel společně dále též „**Smluvní strany**“ a jednotlivě jako „**Smluvní strana**“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu se zněním § 2586 a násl., § 1758 a § 1759 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů, tento dodatek č. 1 (dále jen „**Dodatek**“)

### I. PREAMBULE

1. Smluvní strany uzavřely dne 26.7.2016 smlouvu o dílo (dále jen „**Smlouva o dílo**“) na plnění veřejné zakázky s názvem „**Stavební úpravy silnice III/33345, Suchdol - Ratboř**“ (dále jen „**Dílo**“).
2. S ohledem na skutečnost, že v průběhu realizace stavebních prací došlo k nutným změnám v soupisu prací a výkazu výměr, vyskytla se potřeba snížení výměr u některých položek (dále jen „**Méněpráce**“) a zvýšení výměr u jiných položek (dále jen „**Vícepráce**“).
3. Potřeba provedení Víceprací vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, přitom tyto stavební práce jsou zcela nezbytné pro provedení stavebních prací sjednaných ve Smlouvě o dílo. Zároveň technické a ekonomické oddělení těchto

dodatečných stavebních prací by pro Objednatele znamenalo újmu v navýšení celkového objemu investičních nákladů na stavbu. Současně cena Víceprací činí celkem 147 575,90 Kč bez DPH, 178 566,84 Kč s DPH a nepřekračuje tak 30 % ceny uvedené ve Smlouvě o dílo.

4. Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem se v souladu s článkem 6.6 Smlouvy o dílo Smluvní strany dohodly na sjednání změny Smlouvy o dílo, jak je uvedeno níže.
5. Tento Dodatek je změnou Smlouvy o dílo v rozsahu Méněprací a zároveň smlouvou na veřejnou zakázku na Vícepráce.

## II. PŘEDMĚT DODATKU

1. Článek 8.1 Smlouvy o dílo se nahrazuje následujícím textem:

Smluvní strany se dohodly, že celková Cena Díla je stanovena jako neměnná a konečná a činí:

Cena stavby bez DPH	DPH 21 %	Celková nabídková cena stavby
(a)	(b)	(c) = (a) + (b)
3 408 026,59 Kč	715 685,58 Kč	4 123 712,17 Kč

2. Oceněný soupis prací s výkazem výměr se mění dle soupisu prací s výkazem výměr, který je součástí Evidenčního listu změny stavby a zároveň přílohou č. 1 tohoto Dodatku.

## III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Tento Dodatek nabývá platnosti a účinnosti v den podpisu Dodatku oběma Smluvními stranami.
2. Tento Dodatek je vyhotoven v pěti (5) stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží tři (3) stejnopisy a Zhotovitel dva (2) stejnopisy.
3. Smluvní strany prohlašují, že Dodatek uzavírají svobodně a vážně a že obsah Dodatku vyjadřuje jejich vůli a na důkaz toho Dodatek podepisují.

Příloha č. 1 – Evidenční list změny stavby

V Říčanech dne 30.9.2016

Objednatel:

Krajská správa a údržba silnic  
Středočeského kraje, (101)  
příspěvková organizace  
Zborovská 11 150 21 Praha 5  
IČO: 00066001 DIČ: CZ00066001

Krajská správa a údržba silnic Středočeského  
kraje, příspěvková organizace  
Bc. Zdeněk Dvořák, ředitel

V Zásmukách dne

Zhotovitel:

ING. PAVEL KABÁT (SK)  
281 44 ZÁSMUKY, KOMENSKÉHO NÁM. 54  
IČ: 11295317 DIČ: CZ5909221582  
tel./fax: 321 770 340 (1)

Ing. Pavel Kabát  
Pavel Kabát

Výtisk č.

**Krycí list změny**

Název a evidenční číslo stavby:  <b>Stavební úpravy silnice III/33345, Suchdol - Ratboř</b>		Číslo SO/PS / / číslo změny SO/PS:  / 1	Číslo změny stavby:  <b>1</b>
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):  <b>Stavební úpravy silnice III/33345, Suchdol - Ratboř</b>			
Objednatel:	název: <b>Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace</b>		
	adresa: <b>Zborovská 11, 150 21 Praha 5</b>		
	IČ: <b>00066001</b>		
Zastoupený:	název: <b>Bc. Zdeňkem Dvořákem, ředitelem</b>		
Zhotovitel:	název: <b>Ing. Pavel Kabát</b>		
	adresa: <b>Komenského náměstí 54, 281 44 Zásmyky</b>		
	IČ: <b>11295317</b>		
Zastoupený:	<b>Ing. Pavlem Kabátem</b>		

## Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby: "Stavební úpravy silnice III/33345 Suchdol - Ratboř"	Číslo SO/PS / / číslo změny SO/PS:  x / 1	Číslo změny stavby:  1
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): "Stavební úpravy silnice III/33345 Suchdol - Ratboř"		

Strany smlouvy o dílo č 420/00066001/2016 na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 26.7. 2016 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, Zborovská 11, 150 21 Praha 5

Zhotovitel: Ing. Pavel Kabát, Komenského náměstí 54, 281 44 Zásmyky

Obsah:		Paré č.	Příjemce
Zápis o změně	1 A4		
Přehled změn	1 A4	1,2	Objednatel
Rozpis ocenění změn	2 A4	3	Zhotovitel
Přehled dokladů	1 A4	4	Projektant
Přehled méněprací	1 A4		

Iniciátor změny: Ing. Pavel Kabát, Komenského náměstí 54, 281 44 Zásmyky, IČ:11295317

## Popis a zdůvodnění změny:

Po vytyčení uličních vpustí bylo zjištěno, že stávající kanalizace výškově nevyhovuje požadovaným spádům 4 ks uličních vpustí, z tohoto důvodu bylo rozhodnuto, že 4 uliční vpusti nebudou realizovány.

Po odtěžení žulových kostek bylo zjištěno, že sanace komunikace musí být provedena ve větším rozsahu než bylo původně uvažováno v projektu a rozpočtu.

Dále došlo k navýšení asfaltových ploch z důvodů dopojení křížovatkových rozjezdových ploch - u napojení na silnici I/2 - plocha 43,9 m<sup>2</sup>, u napojení místní komunikace směrem k obecnímu úřadu - plocha 29,8 m<sup>2</sup>.




V důsledku propadlého zatrubnění (původní propustek), u napojení místní komunikace u čp. 93 - plocha 45,6 m<sup>2</sup> zvětšena výkopovými pracemi při dohledávání možného napojení uliční vpustí.

Částečně k navýšení asfaltu došlo vyrovnávkou výškových rozdílů v krajích silnice. V některých místech se podklad vyrovnával i o 10 cm. Tyto plochy jsou doloženy v geodetickém zaměření stavby.



## Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Méněprací	Cena navrhovaných Víceprací	Cena navrhovaných Méněprací a Víceprací celkem
-29 380,00	147 575,90	118 195,90

## Vyjádření - souhlas se změnou:

Projektant (autor. dozor):	jméno	Aleš Jambor	datum	30. 09. 2016	podpis	
Zhotovitel, stavbyvedoucí	jméno	Michal Vašina	datum	30. 09. 2016	podpis	
Objednatel, zástupce ve věcech technických	jméno	Ing. Ján Kukura	datum	30. 09. 2016	podpis	

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny výše a v příložené Dokumentaci změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list změny stavby. Tento Evidenční list změny stavby představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Evidenčním listu změny stavby. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel	jméno	Bc. Zdeněk Dvořák	datum	30. 09. 2016	podpis	
Zhotovitel	jméno	Ing. Pavel Kabát	datum	30. 09. 2016	podpis	

Změna stavby (ZBV) - krycí list

Číslo paré:

**ZAPIS**  
o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru  
pro změnu stavby ( ZBV) č.: 1

Název stavby:	<b>"Stavební úpravy silnice III/33345, Suchdol - Ratboř"</b>
Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):	<b>"Stavební úpravy silnice III/33345, Suchdol - Ratboř"</b>

Údaje v Kč bez DPH

Cena SO/PS dle smlouvy
1 - zadat
<b>3 289 830,69</b>

Poznámka: Cenu všech méněprací v předchozích změnách na SO/PS a cenu navrhovaných méněprací na SO/PS je nutno zadávat se znaménkem mínus (-).

Cena SO/PS v předchozích změnách:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech méněprací v předchozích změnách na SO/PS	Cena všech víceprací v předchozích změnách na SO/PS	Cena SO/PS po všech předchozích změnách	Rozdíl ceny SO/PS po všech předchozích změnách a ve smlouvě
2	3 - zadat	4 - zadat	5=1+3+4	6=5-1
stavební/montážní práce			<b>3 289 830,69</b>	<b>0,00</b>

Číslo změny SO/PS:

1

Údaje v Kč bez DPH

	Cena navrhovaných méněprací na SO/PS	Cena navrhovaných víceprací na SO/PS	Cena všech víceprací na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena všech víceprací na SO/PS k ceně SO/PS dle smlouvy v %
1	7	8 - zadat	9 - zadat	10=4+9
		<b>-29 380,00</b>	<b>147 575,90</b>	11=10/1
			<b>147 575,90</b>	<b>4,49%</b>

Nová cena SO/PS po této změně:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech méněprací na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena všech víceprací na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena SO/PS po této změně	Rozdíl ceny SO/PS po této změně oproti ceně SO/PS dle smlouvy
12	13=3+8	14=4+9	15=1+13+14	16=15-1
stavební/montážní práce	<b>-29 380,00</b>	<b>147 575,90</b>	<b>3 408 026,59</b>	<b>118 195,90</b>

Vyjádření - souhlas se změnou

Zhotovitel (stavbyvedoucí): Michal Vašina souhlasím

Projektant (autor. dozor): Aleš Jambor souhlasím

Zástupce objednatele: Ing. Ján Kukura souhlasím

Zaměstnanec objednatele  
odpovědný za cenové  
projednání změny: Tomáš Račák souhlasím



## Rozpis ocenění Změn položek - pro ZBV číslo: 1

Název stavby: **Stavební úpravy silnice III/33345, Suchdol - Ratboř**  
 Druh stavby: **Silnice**  
 Lokality: **Suchdol - směr Ratboř**  
 JKSO:

Doba výstavby:  
 Začátek výstavby:  
 Konec výstavby:  
 Zpracováno dne:

Objednatel:  
 Projektant:  
 Zhotovitel:  
 Zpracoval:

C	Objekt	Kód	Zkrácený popis Rozměry	M.j.	Množství	Jednot. cena (Kč)	Náklady (Kč)		
							Dodávka	Montáž	Celkem
<b>Všeobecné práce</b>									
1	003VD		Geodetické zaměření stavby + PD skutečné provedení stavby	kpl	1,00	77 500,00	0,00	77 500,00	77 500,00
2	004VD		Dopravné inženýrské opatření během realizace stavby (projektové dokumentace+materiál-SDZ+vyřízení povolení)	kpl	1,00	155 000,00	0,00	155 000,00	155 000,00
<b>Přípravné a příhrůžné práce</b>									
3	113106211R00		Rozebrání dlažeb z velkých kostek v kam. těženém	m2	1 806,00	48,00	0,00	86 688,00	86 688,00
4	113153119R00		Frez beton krytu pl.do 500 m2,pruh do 75cm,tl.10cm	m2	67,90	275,00	0,00	18 672,50	18 672,50
<b>Odkopávky a prokopávky</b>									
5	122201102R00		Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 1000 m3	m3	108,00	77,00	0,00	8 316,00	8 316,00
<b>Hloubené výkopávky</b>									
6	132201112R00		Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.3 nad 100 m3,STROJNĚ	m3	11,52	385,00	0,00	4 435,20	4 435,20
<b>Přemístění výkopku</b>									
7	162701105R00		Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	119,52	150,00	0,00	17 928,00	17 928,00
8	162701109R00		Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km	m3	597,60	12,00	0,00	7 171,20	7 171,20
<b>Povrchové úpravy terénu</b>									
9	182001111R00		Plošná úprava terénu, nerovnosti do 10 cm v rovině	m2	660,00	23,00	0,00	15 180,00	15 180,00
10	181301102R00		Rozproštění ornice, rovina, tl. 10-15 cm,do 500m2	m2	660,00	30,00	0,00	19 800,00	19 800,00
11	180400021RA		Založení trávníku parkového, rovina, svah do 1:5, s dodáním osiva	m2	660,00	53,00	5 607,48	29 372,52	34 980,00
12	181101102R00		Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním	m2	225,00	25,00	0,00	5 625,00	5 625,00
<b>Hloubení pro prožezmi stěny, razeň a hloubení důlní</b>									
13	199000002R00		Poplatek za skládku sypaniny	m3	119,52	275,00	0,00	32 868,00	32 868,00





29	28611263.A	Trubka kanalizační KGEEM SN 8 PVC 200x5,9x1000	kus	16,00	435,00	6 960,00	0,00	6 960,00
30	28651667.A	Koleno kanalizační KGB 200/45° PVC	kus	8,00	275,00	2 200,00	0,00	2 200,00
30	ZBV 1 28651667.A	Koleno kanalizační KGB 200/45° PVC	kus	-4,00	275,00	0,00	-1 100,00	-1 100,00
31	28651724.A	Odbočka kanalizační KGEA 400/200/45° PVC	kus	8,00	3 750,00	30 000,00	0,00	30 000,00
	89	<b>Ostatní konstrukce a práce na trubním vedení</b>				<b>14 392,96</b>	<b>21 577,04</b>	<b>35 970,00</b>
32	89923111R00	Výšková úprava vstupu do 20 cm, zvýšení mříže	kus	5,00	980,00	2 164,79	2 735,21	4 900,00
33	89943111R00	Výšková úprava do 20 cm, zvýšení krytu šoupěte	kus	5,00	870,00	2 481,24	1 868,76	4 350,00
34	89594111R00	Zřízení vpusti uliční z dílců typ UV - 50 normální	kus	8,00	1 050,00	784,74	7 615,26	8 400,00
34	ZBV 1 89594111R00	Zřízení vpusti uliční z dílců typ UV - 50 normální	kus	-4,00	1 050,00	0,00	-4 200,00	-4 200,00
35	899203111RT2	Osazení mříží litinových s rámem do 150 kg, včetně dodávky mříže stružkové 500 x 500	kus	8,00	2 880,00	19 962,19	3 077,81	23 040,00
35	ZBV 1 899203111RT2	Osazení mříží litinových s rámem do 150 kg, včetně dodávky mříže stružkové 500 x 500	kus	-4,00	2 880,00	0,00	-11 520,00	-11 520,00
36	59223823	Dno vpusti bet. TBV-Q 500/626 D 61,6x50x5 cm	kus	8,00	2 750,00	0,00	22 000,00	22 000,00
36	ZBV 1 59223823	Dno vpusti bet. TBV-Q 500/626 D 61,6x50x5 cm	kus	-4,00	2 750,00	-11 000,00	0,00	-11 000,00
	91	<b>Doplnující konstrukce a práce na pozemních komunikacích a zpevněných plochách</b>				<b>258 884,97</b>	<b>90 579,53</b>	<b>348 464,50</b>
37	915712121R00	Vodor. značení dělicích čar 25 cm plastem, nehlučně	m	660,00	98,00	51 813,44	12 866,56	64 680,00
38	915719211R00	Příplatek za reflex. úpravu vodičích proužků 25 cm	m	660,00	27,00	5 821,20	11 998,80	17 820,00
39	915721121R00	Vodorovné značení stopčar, zeber atd. plastem, nehlučně	m2	30,00	450,00	7 040,59	6 459,41	13 500,00
40	915729111R00	Příplatek za reflexní úpravu stopčar, zeber atd.	m2	30,00	50,00	1 192,74	307,26	1 500,00
41	917862111R00	Osazení stojat. obrub bet. s opěrou, lože z C 12/15	m	450,00	220,00	61 815,69	37 184,31	99 000,00
42	59217472	Obrubník silniční 1000/150/250 šedý	kus	454,50	105,00	47 722,50	0,00	47 722,50
43	918101111R00	Lože pod obrubníky nebo obruby z C 12/15	m3	39,60	1 980,00	65 018,43	13 389,57	78 408,00
44	919726212R00	Těsnění spár zálivkou za studena	m	27,00	135,00	340,37	3 304,63	3 645,00
45	919735113R00	Řezání stávajícího živého krytu tl. 10 - 15 cm	m	27,00	77,00	1 298,20	780,80	2 079,00
46	919722111R00	Dilatační spáry - řezání, spáry příčné š. 5 mm	m	37,50	60,00	712,31	1 537,69	2 250,00
47	914001111R00	Osaz sloupků, montáž svislých dopr. značek	kus	10,00	550,00	2 749,50	2 750,50	5 500,00
48	40445920	Stojan k silničním dopravním značkám jednoduchý	kus	2,00	1 250,00	2 500,00	0,00	2 500,00
49	404459516	Patka kotevní kompletní AP 60/4	kus	2,00	750,00	1 500,00	0,00	1 500,00
50	40445141.A	Značka dopr. dodat E2b 500/500 fól 1, reflexní fólie, 7letá záruka	kus	6,00	1 150,00	6 900,00	0,00	6 900,00
51	40444972.A	Značka uprav přednost P2 500/500, reflexní fólie, 7letá záruka	kus	2,00	1 230,00	2 460,00	0,00	2 460,00

93		Různé dokončovací konstrukce a práce inženýrských staveb	0,00	114 000,00	114 000,00	
52	938902206R00	Čištění příkopů š. nad 40 cm, objem do 0,50 m <sup>3</sup> /m	m	400,00	285,00	
H22		Komunikace pozemní a letišť				
53	998225111R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živičný, kamene nebo monolitickým betonovým	t	1 119,15	55,00	
54	998224195R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živičný, kamene nebo monolitickým betonovým, přípl. dalších 5 km	t	4 476,60	25,00	
H27		Vedení trubní dálková a přípojná				
55	998276101R00	Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop	t	0,09	950,00	
56	998276118R00	Přesun hmot, trubní vedení plastová, příplatek 5km	t	0,18	25,00	
M46		Zemní práce při montážích				
57	46001002ART3	Vytýčení kabelové trasy v zastavěném prostoru - ČEZ a.s., CETIN a.s., veřejné osvětlení, vodovod, kanalizace	km	1,50	6 500,00	
58	460560683R00	Zához rýhy 60/120 cm	m	11,52	95,00	
S		Přesuny suti				
59	979084113R00	Vodorovná doprava vybouraných hmot po suchu do 1000 m	t	753,10	75,00	
60	979084119R00	Příplatek k přesunu hmot za každých dalších 1000 m	t	10 543,43	7,50	
61	979082318R00	Vodorovná doprava suti a hmot po suchu do 6000 m	t	1 236,77	67,00	
Celkem:				0,00	218 422,23	218 422,23
Zařízení staveniště			kpl	1,00	93 108,42	93 108,42
Mimořad. doprava			kpl	1,00	46 554,21	46 554,21
Územní vlivy			kpl	1,00	31 036,13	31 036,13
Provozní vlivy			kpl	1,00	15 518,07	15 518,07
CELKEM PO ZMĚNĚ Č. 1					3 221 809,76	3 408 026,59
z toho cena dle Sod					3 289 830,69	
méněpráce					-29 380,00	
vícepráce					147 575,90	

30. 09. 2016

  
 Ing. Jiří Štěrba  
 Ing. Jiří Štěrba s.r.o.  
 IČO: 21 781 5  
 DIČ: CZ00066001

## Přehled dokladů tvořících součást dokumentace změny stavby

Číslo změny stavby:	1
Název a evidenční číslo stavby:	"Stavební úpravy silnice III/33345, Suchdol - Ratboř"
Název stavebního objektu / provozního souboru (SO/PS):	"Stavební úpravy silnice III/33345, Suchdol - Ratboř"
Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS:	x / 1

Doklad	Součást dokumentace ZBV	
	ANO (počet A4)	NE - Uloženo
Zápis ze stavebního deníku list č. 5466179 + č. 5466183	2	
Vyjádření projektanta	1	
Fotodokumentace	1	
Geodetické zaměření stavby	0	Archiv objednatele, archiv zhotovitele
žádost o změnu rozsahu díla	1	
počet A4 celkem	5	

<b>PŘEHLED MĚNĚPRACÍ</b>		Počet příloh:
<b>Stavba:</b> (název a evidenční číslo stavby) Stavební úpravy silnice III/33345, Suchdol - Ratboř	<b>SO/PS:</b> (číslo a název) Stavební úpravy silnice III/33345, Suchdol - Ratboř	
<b>Název změny:</b> neprovedení 4 ks uličních vpustí		<b>Kategorie <sup>*)</sup></b> D
<b>Podrobný technický popis změny / úpravy:</b> změna spočívá v neprovedení 4 ks uličních vpustí		
<b>Zdůvodnění změny / úpravy:</b> Po vytýčení uličních vpustí bylo zjištěno, že stávající kanalizace výškově nevyhovuje požadovaným spádům 4 ks uličních vpustí z tohoto důvodu bylo rozhodnuto, že 4 uliční vpusti nebudou realizovány.		
<b>Položky soupisu prací, které změna/úprava ovlivní:</b> pol. č. 26,, 27, 30, 34, 35, 36		
<b>Genový dopad změny/úpravy v rámci objektu:</b> <p style="text-align: right;"><b>-29 380,00 Kč</b>      méněpráce</p>		
<b>Genové ovlivnění sousedních objektů</b>		
<b>Poznámky :</b>		

\*) kategorie změn

A - změna je ku prospěchu objednatele (OP čl. 13.2)

B - změna vyplývá z odlišné úrovně řešení v PDPS a RDS

C - změna vyplývá z akceptace změn v legislativě (normy, TKP, TP) za účelem zvýšení užitečných parametrů nebo životnosti díla

D - změna, která vyplynula v průběhu výstavby nebo doplňujících průzkumů a měření

<b>PŘEHLED VÍCEPRACÍ</b>		Počet příloh:
<b>Stavba:</b> (název a evidenční číslo stavby)	<b>SO/PS:</b> (číslo a název)	
Stavební úpravy silnice III/33345, Suchdol - Ratboř	Stavební úpravy silnice III/33345, Suchdol - Ratboř	
<b>Název změny:</b> větší rozsah sanace štěrkem a větší rozsah živичného povrchu		<b>Kategorie <sup>*)</sup></b> D
<b>Podrobný technický popis změny / úpravy:</b> změna spočívá v navýšení rozsahu sanace podkladních štěrkových vrstev a navýšení rozsahu a tloušťky živичných vrstev		
<b>Zdůvodnění změny / úpravy:</b> Po odtěžení žulových kostek bylo zjištěno, že sanace komunikace musí být provedena ve větším rozsahu než bylo původně uvažováno v projektu a rozpočtu. Dále došlo k navýšení asfaltových ploch z důvodů dopojení křižovatkových rozjezdových ploch - u napojení na silnici I/2 - plocha 43,9 m <sup>2</sup> , u napojení místní komunikace směrem k obecnímu úřadu - plocha 29,8 m <sup>2</sup> . V důsledku propadlého zatrubnění (původní propustek), u napojení místní komunikace u čp. 93 - plocha 45,6 m <sup>2</sup> zvětšena výkopovými pracemi při dohledávání možného napojení uliční vpusti. Částečně k navýšení asfaltu došlo vyrovnávkou výškových rozdílů v krajích silnice. V některých místech se podklad vyrovnával i o 10 cm. Tyto plochy jsou doloženy v geodetickém zaměření stavby.		
<b>Položky soupisu prací, které změna/úprava ovlivní:</b> pol. č. 18, 19, 23, 24		
<b>Cenový dopad změny/úpravy v rámci objektu:</b>		
<b>147 575,90 Kč</b>		4,49%
<b>Cenové ovlivnění sousedních objektů</b>		
<b>Poznámky :</b>		

\*) kategorie změn

A - změna je ku prospěchu objednatele (OP čl. 13.2)

B - změna vyplývá z odlišné úrovně řešení v PDPS a RDS

C - změna vyplývá z akceptace změn v legislativě (normy, TKP, TP) za účelem zvýšení užitečných parametrů nebo životnosti díla

D - změna, která vyplynula v průběhu výstavby nebo doplňujících průzkumů a měření

Datum	Denní záznamy stavby
8.9.16 čt.	<p>POČASÍ : zataženo +14°C; +24°C  PRAC. DOBA : 6<sup>00</sup> - 18<sup>00</sup> hod.  PRACOVNÍCI : } víc. předchozí den  MECHANIZACE : }  POSTUP PRACÍ : příprava polštářů pod obruby  - leštění keramik  - čistění rigolů a propustek.</p> <p>Vlivem neúměrného podloží nad vylápanou  výhon kanalizace (výšková před 15 cm) bylo nutné  řešit provedení sámací opoty PD. Bylo zvoleno mo.  HOLAN</p>
9.9.16 pá	<p>POČASÍ : položeno +14°C; +24°C  PRAC. DOBA : 6<sup>00</sup> - 18<sup>00</sup> hod.  PRACOVNÍCI : } víc. předchozí den  MECHANIZACE : }  POSTUP PRACÍ : polštářka siln. obrub  - příprava polštářů pod obruby  - čistění rigolů  - vliv staveniště</p> <p>Rozsah sámací bude zalesen do situace po ZIV  Stavba probíhá dle HMG  ZAKSUS</p>
<del>12.9.16 so</del>	<p><del>POČASÍ : zataženo, dešt. přehánky +11°C; +19°C  PRAC. DOBA : 6<sup>00</sup> - 18<sup>00</sup> hod.  PRACOVNÍCI : Foldes, Jurianek, Horák, Holáček, Šamík, Krotel,  MECHANIZACE : Volvo 160, Laermiloker, ZAKS33ex, vibr. deska,  vibr. fréz.  POSTUP PRACÍ : polštářka siln. obrub  - příprava polštářů pod obruby  - odvoz přebytečného materiálu ze stavby</del></p>

Datum	Denni záznamy stavby
21.9.16	POČASI : celodenně +12°C; +19°C
čt.	PRAC. DOBA : 6 <sup>00</sup> - 18 <sup>00</sup> hod.
	PRACOVNÍCI : } viz. předchozí den
	MECHANIKACE : }
	POSTUP PRÁCI : pokládka siln. obrub
	- příprava polštářů pod obruby
	- úprava pláně
	- úklid staveniště
<p>V rámci přípravy podběží pro pokládku živ. sněží je autorem provedt obnovu napojení na I. třídu až na hran živie - resourční podběží z kotek. Stejně tak bude provedena pokládka živie i na obou rozjezděch s MK. Poprava stromů 0,20 km propadlí stromů propustek, po levé straně 0,100 km povrchy nezbrniny v důsledku provězaním napojení na kanalizaci a ul. vyjeté. KSÚS JELAN</p>	
22.9.16	POČASI : polojaasno +10°C; +18°C
čt.	PRAC. DOBA : 6 <sup>00</sup> - 18 <sup>00</sup> hod.
	PRACOVNÍCI : } viz. předchozí den
	MECHANIKACE : }
	POSTUP PRÁCI : úprava pláně
	- pokládka siln. obrub
	- úklid staveniště
	- čist. rigolu a propustek.
23.9.16	POČASI : polojaasno +12°C; +19°C
pa	PRAC. DOBA : 6 <sup>00</sup> - 16 <sup>00</sup> hod.
	PRACOVNÍCI : } viz. předchozí den
	MECHANIKACE : }
	POSTUP PRÁCI : pokl. siln. obrub
	- úprava pláně
Stavba probíhá bez komplikací.	
KSÚS JELAN	



Projektční a inženýrská činnost  
Aleš Jambor, K Labi 329, 290 01 Poděbeady  
Doručovací adresa (kancelář): Havelcova 70, 280 02 Kolín III

Věc: Vyjádření projektanta k akci:

### „Stavební úpravy silnice III/33345, obec Suchdol“

Navýšení asfaltových ploch došlo z důvodů opravy křižovatkových rozjezdových ploch

- u napojení na silnici I/2 – plocha 43,9 m<sup>2</sup>
- u napojení místní komunikace směrem k obecnímu úřadu – plocha 29,8 m<sup>2</sup>
- u napojení místní komunikace u č.p. 93 – plocha 45,6 m<sup>2</sup>

Dále navýšení asfaltu došlo vyrovnávkou výškových rozdílů v krajích silnice. V některých místech se podklad vyrovnával i o 10 cm. Celkově nově položené vrstvy jsou v některých místech o tl. 25 cm (viz. obrázek níže).



Aleš Jambor  
AJ - projekt  
projektční a inženýrská činnost  
Havelcova 70, 280 02 Kolín 3  
IČO: 74429884  
Tel.: 774 549 441

.....  
Aleš Jambor

Přílohy:      Situace stavby

---

tel. : +420 774 549 441  
email: a.jambor@hotmail.cz  
IČ: 74429884  
DIČ: CZ8203210796



Sanace krajnice



Rozjezd č.p. 93



Sanace a rozjezdy MK



Sanace krajnice



Ing. Pavel Kabát  
Komenského náměstí 54,  
281 44 Zásmyky

V Kolíně dne 9.9.2016

**„Stavební úpravy silnice III/33345 Suchdol - Ratboř“ – žádost o změnu rozsahu Díla**

S odvoláním na článek 6 Práva a povinnosti objednatele Smlouvy o dílo 420/00066001/2016, odst. 6.6.


Objednatel může požadovat změnu rozsahu Díla, a to při respektování povinností Objednatele dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon o VZ“). Zhotovitel je v takovém případě povinen vyhovět požadavku Objednatele a (i) snížit rozsah Díla nebo (ii) bez zbytečného odkladu podat nabídku na zvýšení rozsahu Díla o plnění stejného charakteru jako Dílo sjednané ve Smlouvě s tím, že:

- a) při snížení rozsahu se Cena Díla odpovídajícím způsobem sníží,
- b) při zvýšení rozsahu bude Cena Díla v nabídce Zhotovitele stanovena na základě cen uvedených v Nabídce v Oceněném soupisu prací,
- c) termín dokončení Díla se ve vhodných případech přiměřeně upraví dohodou smluvních stran,
- d) snížení či zvýšení rozsahu bude upraveno písemným dodatkem Smlouvy

žádáme o změnu rozsahu díla v souladu s návrhem: vypuštění 4 ks uličních vpustí, navýšení sanací než bylo původně uvažováno a navýšení asfaltových ploch.

Současně žádáme zhotovitele o zpracování a předložení Změny během výstavby (ZBV1).

za  
Krajskou správu a údržbu silnic Středočeského kraje,  
příspěvková organizace  
Zborovská 81/11  
Praha 5, Smíchov  
PSČ: 150 00



Petr Holan

vedoucí oblasti Kutná Hora

Krajská správa a údržba silnic  
Středočeského kraje  
Zborovská 81/11  
Praha 5, Smíchov  
PSČ: 150 00